



लेक्वेशी नगरपालिका आ.व.०७७|०७८
को बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन
कार्यक्रममा
मिति २०७८|०४|२६ गते



Heartily Welcome To All Participant On
Annual Review Day of Fiscal Year
077/078

“जननी जन्मभूमिश्व स्वार्गादपि गरीयसी”

लेकवेशी नगरपालिका



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कल्याण
आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक प्रगती समिक्षा
प्रतिवेदनमा स्वागत गर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कृष्णप्रसाद खरेल

आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा

यस लेक्वेशी नगरपालिकाको आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गरियो, के ? कति ? उपलब्धि हासिल भयो र यस नगरलाई नमुना तथा समृद्ध नगरको रूपमा विकास गर्न कस्तो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ र सोको लागि विद्वमान अवसरहरू के ? कस्ता ? छन् भनी अद्यावधिक हुन जरुरी भएकाले यो बार्षिक समिक्षा प्रगती प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । लेक्वेशी नगरपालिकाको मिति २०७७७७।०३।१० गते नगर सभामा पेश भई मिति २०७७।०३।२० गते नगरसभाबाट स्वीकृत भएको बार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संचालनका लागि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद्ध व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका मुख्य विषयगत क्षेत्रहरूमा समानीकरण अनुदानपूँजीगत तर्फ वडा तथा नगर स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको रकम रु.२०,५६,२९,०१५।—(अक्षरुपी बीस करोड छपन्न लाख उन्तीस हजार पन्ध रूपैयाँ मात्र), चालु तर्फको आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा विनियोजन भएको रकम रु.३९,११,४४,३९२।—(उन्चालिस करोड एघार लाख चवालिस हजार तीन सय बयानब्बे रूपैयाँ मात्र), र विकास साझेदार संघसंस्थाको रकम रु. ७३०२८१५।—(अक्षरुपी त्रिहत्तर लाख दुई हजार आठ सय पन्ध मात्र) गरि कुल जम्मा रकम रु.६०४०७६२२२।—(अक्षरुपी साठी करोड चालिस लाख छ्याहत्तर हजार दुई बाईस रूपैयाँ मात्र) परिचालन गर्न स्वीकृत भए बमोजिम वर्तमानमा कोभिड-१९ कोरोना भाईरस संक्रमण चुनौती रहेता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रयास भएको छ ।

माथि उल्लिखित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा
सम्पन्न गर्दा देखिएका चुनौतीहरु, सोबाट भएका उपलब्धीहरु र
आगामी आ.व.का लागि यस नगरपालिकालाई प्राप्त भएका
अवसरहरु क्रमशः तल उल्लेख गरिएको छ ।

१. आर्थिक विकास तर्फका चुनौतीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- ▶ यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु ।
- ▶ एक पकेट क्षेत्र एक उत्पादन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति जुटाउन नसक्नु ।
- ▶ कृषि जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने घरेलु उद्योग जस्तै; अचार उद्योग स्थापना गर्न नसक्नु ।
- ▶ बजार प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती रहनु ।
- ▶ पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन नसक्नु ।
- ▶ युवाहरुको विदेश मोह तथा आयआर्जनका लागि अन्यत्र जाने क्रमलाई निराकरण गर्न नसक्नु ।
- ▶ सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय नहुनु र कार्यविधि तथा निर्देशिकाको अभाव हन् ।

२. सामाजिक विकास तर्फका चुनौतीहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक

- कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको सक्रमणका लागि उचित मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु .
- शिक्षामा लगानी बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु ।
- कुलत तथा नकारात्मक संचार माध्यम हावी हुनाले स्वास्थ्य तथा संस्कृति प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती आउनु ।
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु ।
- प्रशस्त मात्रामा खानेपानीको श्रोत भएतापनि सोको पहिचान हुन नसक्नु ।
- सरसफाई आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने भावनाको विकास हुन नसकदा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- **बालविवाह** अनमेल विवाह आदिले जनसंख्या व्यवस्थापनमा अझै चनौती रहन

३. पूर्वाधार विकास तर्फ (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, उर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत)

- ▶ यस नगरपालिकाबाट प्रशस्त मात्रामा सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि दिगो विकासको अवधारणा तथा सडक गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
- ▶ प्रशस्त मात्रामा सिचाईका श्रोत भएपनि सिचाई संरचना निर्वाहमुखी हुनु ।
- ▶ भवन निर्माणमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा आचारसंहिता र भौगोलिक अवस्था बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- ▶ चिङ्गाड खोला लगायतका खोलामा लघु जलविद्युत तथा हाईड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- ▶ वैकल्पिक उर्जा सोलार तथा बायोग्याँस प्रवर्द्धनमा लगानी न्यून हुनु ।
- ▶ उपभोक्ता समितिलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- ▶ उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गर्न नसक्नु ।

४. वातावरण तथा विपद्ध व्यवस्थापन विकास तर्फ (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद्ध व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- ▶ अनावश्यक वन फँडानी तथा वन अतिक्रमण रोक्न नसक्नु ।
- ▶ भूसंरक्षणका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- ▶ वातावरण संरक्षणका लागि प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नु ।
- ▶ जलवायु परिवर्तन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणालीलाई कडाईका रूपमा लागु गर्न नसक्नु ।

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- ▶ पंजिकरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसक्नु ।
- ▶ राजश्व परिचालनमा आवश्यक दक्ष कर्मचारी खटाउन नसक्नु ।
- ▶ वित्तिय सुशासनका लागि प्रयाप्त मात्रामा आर्थिक कार्यविधि लागु गर्न नसक्नु ।
- ▶ इन्टरनेट तथा बाईफाई जडान भएतापनि कर्मचारी जागरूक नहुनु ।
- ▶ बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा कठिनाई हुनु ।

आ.व.०७७/०७८ मा स्वीकृतआयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा उपलब्धिहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका उपलब्धीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- ▶ आर्थिक विकास तर्फ कुल ५६ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा करिब कुल १ करोड ९७ लाख ५५ हजार उनान्सय रुपैयाँ मात्रको सम्झौता गरी सम्पन्न गरिएको ।
- ▶ सहकारी प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास तालिम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको ।
- ▶ कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि ५०% अनुदान सहयोगमा कृषि औजार तथा १००% अनुदान सहयोगमा कृषक प्रोत्साहनका लागि उन्नत बीउ विजन, फलफूल तथा तरकारी बीउ बेर्ना वितरण गरेको ।
- ▶ सहकारी प्रवर्द्धनका लागि सहकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
- ▶ पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने तथा जग्गाको खोजी गर्ने कार्य भएको ।
- ▶ कला संस्कृति मठ मन्दिरको संरक्षण निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयास गरिएको ।

२. सामाजिक विकास तर्फका उपलब्धीहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी करण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- ▶ सामाजिक विकासका लागि ११३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकम रु.६ करोड ४८ लाख २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मात्रको सम्पन्न गरीएको ।
- ▶ पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त कुल रकम रु.१ करोड ५८ लाख बाट विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ स्थानीय पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राप्त रकम बाट निर्माण तथा खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ शिक्षा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिईएको ।
- ▶ शैक्षिक सामाग्री प्रयोग, निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिईएको ।
- ▶ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य चौकी मार्फत् वडाहरुमा कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था गरेको
- ▶ जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमबाट विभिन्न वडामा ५ वटा टाईप भवन निर्माणका लागि ठेकका सम्झौता तथा सम्पन्न भएको ।
- ▶ **जिल्ला समन्वयबाट तीन वटा विद्यालयलाई प्राप्त रकम रु.२० लाख बाट पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको**
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा
- ▶ यस नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा स्याक नेपालको साँझेदारीमा रकम रु. ४१०३५६१.८५।-(अक्षरूपी एकचालिस लाख तीन हजार पाँच सय एकसदी रुपैयाँ पैसा आठ पाँच मात्र) विनियोजन गरि ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

- ▶ कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरको भवन र खाँडदेवी मावि चौरासेमा आईसोलेसन व्यवस्थापन गरेको
- ▶ नगर अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको

३. पूर्वाधार विकास तर्फका उपलब्धीहरु (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, ऊर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक ऊर्जा समेत) :-

- ▶ पूर्वाधार विकास तर्फ विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिचाई इत्यादि) निर्माण योजनाका लागि कुल १०९ वटा योजनाहरुको लागत अनुमान तयार गरी रकम रु.८ करोड ६९ लाख ३२ हजार ८ सय मात्रको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको कुल रकम रु.८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रको बाँकी आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- ▶ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सम्पुरक तथा विशेष अनुदान रकम रु.१,८०,००,००० |-(अक्षरुपी एक करोड असि लाख मात्र) को बोलपत्र आव्हान मार्फत् काम सम्पन्न भएको ।
- ▶ अर्थ मन्त्रालयको सम्पुरक तथा विशेष अनुदानमा प्राप्त रकम रु. २,५०,०००० |-(अक्षरुपी दुई करोड पचास लाख मात्र), गत आ.व. ठेकका सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको ।
- ▶ सडक यातायातलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुसार कार्यान्वय गर्नका लागि नगर सडक गुरुयोजना बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ राष्ट्रिय ग्रामीण परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण तथा सुधारिएको चुलो विर्तरण गरिएको ।
- ▶ सडक बोर्ड नेपाल बाट प्राप्त साझेदारी अनुदान रकमबाट सडक मर्मत कार्यको ठेकका सम्झौता गरि निर्माण कार्य भईरहेको ।
- ▶ वडाका प्रत्येक टोल सहस्रित सोल्लाहो अन्तर्गत अनुग्रामित विकास तरिकामा विकास गरिएको उपशाखा

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका उपलब्धीहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- ▶ भवन, सडक तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(IEE) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार भएकोमा उल्लेखित प्रतिवेदन बमोजिम निर्माण कार्य संचालन गरेको ।
- ▶ वन तथा भू संरक्षणका लागि इलाका वन कार्यालय तथा माथिल्लो निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा पहल गरेको ।
- ▶ जलाधार संरक्षणका लागि तटबन्ध तथा तारजाली निर्माण आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- ▶ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्षरूपमा ५ वटा योजनामा करिब कुल ३ लाख २७ हजार २ सय ७२ रुपैयाँको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोष संचालन गरेको ।
- ▶ फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि वडा कार्यालय मार्फत् विविध कार्यक्रम जस्तै पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- ▶ वनजंगल व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनलाई प्रोत्साहित गरिएको ।

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फका उपलब्धीहरु (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- ▶ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ १३ वटा योजनामा करिब कुल रकम रु.८७ लाख ५६ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ मात्रको आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- ▶ स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्यका लागि रकम रु. रु.१,९०,००,००० | - (एक करोड नब्बे लाख रुपैयाँ मात्र) ठेकका सम्झौता तथा काम सम्पन्न भएको
- ▶ पंजिकरण व्यवस्थापनका लागि अनलाईन घटना दर्ता प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रयास गरीएको यसका लागि प्रत्येक वडामा इन्टरनेट जडान गरिएको ।
- ▶ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्न तालिम संचालन गरीएको ।
- ▶ विरामीहरुलाई सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्म पुर्याउनका लागि रकम रु.२०,००,००० |-(बीस लाख मात्र) विनियोजन भएकोमा डिजिटल एक्सरे मेशिन खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।
- ▶ नगर भित्रका भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि ब्याक हो लोडर खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ▶ राजश्व व्यवस्थापनका लागि राजश्व परामर्श समितिमा छलफल तथा कार्यान्वयका लागि पहल गरेको ।
- ▶ वित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा उल्लेखित सम्पूर्ण अनुसूची तथा सूचकहरु अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको ।
- ▶ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण तर्फ रकम रु. |-(अक्षरुपी सात करोड सतहत्तर लाख छत्तीस हजार रुपैयाँ मात्र) रकम निकासा भई वितरण भएको ।

आ.व.०७७/०७८ मा लेक्वेशी नगरपालिकाबाट स्वीकृत बजेट

नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राप्त अवसरहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका अवसरहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- ▶ कृषिमा आधुनिकरण गरी कृषि जन्य कच्चा पदार्थमा चल्ने घरेलु तथा साना उद्योग संचालन गर्न सकिने ।
- ▶ सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी मार्फत् आयआजर्न तथा स्वरोजगारमूलक कायक्रम संचालन गर्न सकिने ।
- ▶ प्रचुरमात्रामा टिमुर खेती हुने भएकाले टिमुर पकेट क्षेत्र निर्धारण गरि टिमुर उत्पादन गर्न सकिने
- ▶ वित्तिय क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि न्यून व्युजदरमा ऋण उपलब्ध गराई छिटो प्रतिफल दिन खेती व्यवसाय गर्न सकिने ।
- ▶ कृषिमा पकेट क्षेत्र, उद्योगका लागि क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरि रोजगारीका श्रृजना गर्न सकिने ।
- ▶ बजार व्यवस्थापनका लागि कोल्ड स्टोर, तरकारी संकलन केन्द्र आदि निर्माण गर्न सकिने ।

२. सामाजिक विकास तर्फका अवसरहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- ▶ कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्दै कृषि उपज वृद्धिका लागि आवश्यक रणनिति निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्न सकिने ।
- ▶ अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणका लागि सूचना प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सकिने ।
- ▶ कृषि क्षेत्रलाई प्राथिमिकिकरण गर्दै कृषि शिक्षाका लागि कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न सकिने ।
- ▶ खानेपानी श्रोतको खोजी तथा संरचना निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई अभियान संचालन गरी वातावरण मैत्री नगर निर्माण गर्न सकिने ।
- ▶ विभिन्न कला, संस्कृति, भाषा तथा धर्मको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि होम स्टे, भ्यू टावर निर्माण गरी पर्यटन विकासमा जोड दिन सकिने ।
- ▶ नगर शिक्षा शाखा तथा महिला तथा बालबालिका विकास शाखाको सहकार्य तथा समन्वयमा बालमैत्री नगरपालिका तथा बाल संरक्षण रणनीतिक योजना निर्माण गरी समानतामा आधारित समावेशी समाजको निर्माण गर्न सकिने ।
- ▶ स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच जनसंख्या व्यवस्थापन हाम्रो सोच भन्ने नाराका साथ दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने भनाईलाई व्यवहार उतार्न सकिने ।
- ▶ भेरी बबई डाईभर्सन योजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावित क्षेत्रमा सिचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजना संचालन गर्न सकिने ।

३. पूर्वाधार विकास तर्फका अवसरहरु (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, ऊर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक ऊर्जा समेत) :-

- ▶ नगर सडक गुरुयोजना निर्माण भएकाले नगरका सबै वडाहरूलाई जोड्ने प्रमुख सडकहरूलाई पक्की सडकमा स्तरोन्तती गर्दै बाहैमास सुचारु गराउन सकिने ।
- ▶ प्रशस्त मात्रामा पानीको स्रोत भएकाले ठुला सिचाई आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
- ▶ भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन आचारसंहितालाई पालना गरी बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मु-कम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सकिने ।
- ▶ चिङ्गाड खोलामा हाइड्रोपावर तथा लघु जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
- ▶ भेरी नदीबाट प्रशस्तमात्रा लिफ्ट मार्फत् पानी तानी सबैलाई सिचाई तथा एप्टरह स्वामोग्यामी उपलब्ध पारापो गर्निए ।

४. वातावरण तथा विपद्ध व्यवस्थापन विकास तर्फका अवसरहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद्ध व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- ▶ राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा निजि वनलाई व्यवस्थित गरी वन जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योग संचालन गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने ।
- ▶ खाली जग्गा, भिर पाखामा वृक्षारोपण गरी माटोको संरक्षण गर्न सकिने ।
- ▶ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्री वितरण कार्यलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित मापदण्डलाई कडाईका साथ लागु गरेरमात्र उत्खनन तथा विक्री वितरण कार्य गर्न गराउने सकिने ।
- ▶ फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडाका बजार क्षेत्रमा निश्चित ठाउँको व्यवस्थापन गरी उक्त फोहोरलाई (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणाली बमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फका अवसरहरु (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- ▶ पंजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराई नियमित गर्ने गराउन सकिने ।
- ▶ व्यक्ति घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा व्यवहारिक चुनौतीहरु आउन सक्ने हुनाले मासिकरूप वडा सचिवहरुलाई छलफलमा सहभागी गराई समस्या समाधान गर्ने सकिने ।
- ▶ राजश्व असुली तथा परिचालनका लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने ।
- ▶ चौमासिकरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरी प्राप्त सल्लाह सुझावहरुलाई प्रशोधन गरी रेकर्ड राखी व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रयास गर्ने सकिने ।
- ▶ वित्तिय जोखिम न्यूनिकरणका लागि समय समयमा आर्थिक ऐन, नियम, नियमावली तथा कार्यविधिमा वडा अध्यक्ष, वडा सचिव तथा विषयगत शाखा बीच छलफल गर्ने गराउन सकिने ।

लेक्वेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुखेत

यस लेक्वेशी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको प्राविधिक र योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखाबाट सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बारिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन तल उल्लेख गरिएको छ ।

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण-६, सुर्खेत
आ.व.०७७/०७८

सि.नं.	बजेट रकम	योजना संख्या	कैफियत
	१५० हजार सम्मको	३८	
	२५० हजार १ देखि १ लाख सम्मको	५७	
	३१ लाख १ देखि २ लाख सम्मको	५५	
	४२ लाख १ देखि ३ लाख सम्मको	१५	
	५३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको	३०	
	६५ लाख १ देखि १० लाख सम्मको	२०	
	७१०लाख १ देखि १५ लाख सम्मको	८	
	८१५ लाख १ देखि २० लाख सम्मको	२०	
	९२० लाख १ देखि ३० लाख सम्मको	१३	
	१०३० लाख १ देखि ५० लाख सम्मको	१३	
	११५० लाख भन्दा माथि	१३	
	जम्मा	२८२	यस आ.व.सम्झौता भएका २७६ बाँकि ६ दर्ता मात्र भएको
	पेशकी निकासा भएका	४५	
	रनिझ्न बील निकासा भएका	१९	
	सम्पन्न योजना संख्या	२५४	

लेक्वेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

विकास समितिको आधारमा आ.व.०७७/०७८ मा सम्झौता तथा सम्पन्न(सम्झौता नभएका र गत आ.व.को समेत) भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको
संक्षिप्त विवरण

सि.नं.	विकास समितिको नाम	सम्पन्न योजनाहरूको संख्या	अनुदान रकम	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	आर्थिक विकास समिति	५६	२४६९९६३९	१९७५५०९९	
२	भौतिक पूर्वाधार विकास समिति	१०९	१३८५७९३२५	८६९३२८००	
३	सामाजिक विकास समिति	११३	१०२१८७७८३	६४८२५६०८	
४	बातावरण तथा विपदु व्यवस्थापन समिति	५	३६६२५०	३२७२७२	
५	संस्थागत सेवाप्रवाह तथा क्षमता विकास	१३	१४४४७०७४	८७५६४३१	
जम्मा		२९६	२८०२८००७१	१८०५९७२१०	49,34,017 कन्टिजेन्सि र मर्मत खर्च
दर्ता भएका जम्मा योजनाहरू		२८२			
सम्झौता भएका योजनाहरू		२७६			
गत आ.व.र यस आ.व.मा सम्पन्न तथा भुक्तानी भएका जम्मा		२६२			
यस आ.व.मा बाँकी योजना		२२	भुक्तानी दायित्व बाँकी १५ र ७ वटा बाँकी योजना कार्यन्वयन नहुने		
गत आ.व.मा सम्पन्न भुक्तानी भएका योजना		२१			
सम्झौता नभएका भुक्तानी भएका अन्य योजनाहरू		१४			
यस आ.व.मा मात्र सम्पन्न तथा भुक्तानी भएका योजनाहरू		२५४			

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्पाण, सुर्खेत

आ.व.०७७७/०७८ योजनाको हाल सम्मको समष्टिगत विवरण

सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण

सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण

सि.न.	योजनाको प्रकार	योजना संख्या	बजेट रकम रु.	कैफियत	सि.न.	योजनाको प्रकार	योजना संख्या	बजेट रकम रु.	कैफियत	बाँकी
१	सडक योजना	७८	४२१३०९६३			सडक योजना	७२	२३९३७२७९		
२	सिचाई योजना	४९	१८९९१२३९			सिचाई योजना	४६	१७८५१४५४		
३	उर्जा	५	८२३५२०			उर्जा	५	८२०६२५		
४	पूर्वाधार विकास	५	९२६२५०			पूर्वाधार विकास	५	८७९५७४		
५	खेलकुद तथा मनोरञ्जन	३	१७७२५००			खेलकुद तथा मनोरञ्जन	३	१७५६१८४		
६	शिक्षा	४२	५५४२१०३५			शिक्षा	३८	२४६१६६५२		
७	लैंड्रिंग समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	४	२४४०००			लैंड्रिंग समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३	१९४०००		
८	स्वास्थ्य (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत)	४	२८५०५९८३			स्वास्थ्य (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत)	३	२८३४३८३		
९	खानेपानी योजना	२४	८७७८४७३			खानेपानी योजना	२४	८४२४६२९		
१०	संस्कृति प्रवर्द्धन	५	७६१२५०			संस्कृति प्रवर्द्धन	४	७३८९००		
११	सामाजिक विकास अन्य	४	६६५०००			सामाजिक विकास अन्य	४	६०९४५२		
१२	संस्थागत क्षमता विकास	१४	५२२४९७३			संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी अन्य	१३	५२२४९७३		
१३	कृषि पशु	४	३६९७५०			कृषि पशु	४	३७२७५०		
१४	पूर्वाधार विकास अन्य	२	२६१२५०			पूर्वाधार विकास अन्य	२	२४१७३३		
१५	सहकारी	४	१७९७५००			सहकारी	४	१३४००००		
१७	जलाधार संरक्षण	३	२४७०००			जलाधार संरक्षण	३	२३९०४०		
१८	वन	१	२४२५०			वन	१	२४२५०		
१९	पुल तथा झोलुङ्गे पुल	५	१३२१०२७०			पुल तथा झोलुङ्गे पुल	५	१३२१०२७०		
२०	भवन निर्माण	१७	८७६८८८५६			भवन निर्माण	१२	२८९९४९८१		
२१	संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धि	१	२४२५००			संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धि	१	२४२५००		
२२	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	१	९८०००००			वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	१	९८०००००		
२३	भूसंरक्षण	१	८५५००			भूसंरक्षण	१	७११७६		
जम्मा		२७६	२७७९७२०६२			जम्मा	२५४	१४२३४५६१६		

Summary Below

जम्मा सम्झौता भएको संख्या	२७६	२४२९०२४९९	
सम्पन्न योजना संख्या	२५४	१४२३४५६१६	
खानेपानी तथा सरसफा योजना	५	४४४९४७१	
जम्मा निकासा रकम रु.		१४६७९५०८७	

लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

योजनाको हाल सम्मको वडागत विवरण

आ.व.०७७/०७८

सम्झौता भएका(नभएका) योजना तथा कार्यक्रम विवरण

सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण

सि.नं.	वडा नं.	सम्झौता योजना संख्या	बजेट रकम रु.	कैफियत	वडा नं.	सम्पन्न योजना संख्या	अनुदान रकम रु.	भुक्तानी रकम रु.	बाँकी	कैफियत
१	-	28	94,040,565.29		-	24	31,221,404	30,667,292.00	4	
२	1	19	25,249,285.14		1	17	9,238,164	8,813,036.00	2	
३	2	11	13,315,698.61		2	11	12,665,738	11,429,738.00	-	
४	3	17	15,252,142.00		3	15	13,688,566	12,404,320.00	2	
५	4	21	27,465,796.11		4	17	11,027,418	11,197,458.00	4	
६	5	21	15,562,043.01		5	20	12,880,689	11,841,233.00	1	
७	6	35	5,744,085.50		6	34	17,909,761	15,248,710.00	1	
८	7	25	12,486,035.50		7	24	10,012,046	9,306,718.00	1	
९	8	14	38,700,000.00		8	14	18,024,581	16,702,808.00	-	
१०	9	58	37,978,093.49		9	55	23,333,578	22,573,278.00	3	
११	10	33	49,946,534.86		10	30	19,418,575	17,956,038.00	3	
जम्मा		282	335,740,279.51		जम्मा	261		168,140,629.00	21	

**लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को बार्षिक
सडक, सिचाई र खानेपानी भौतिक उपलब्धि विवरण**

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको	किसिम	वडा नं.१	वडा नं.२	वडा नं.३	वडा नं.४	वडा नं.५	वडा नं.६	वडा नं.७	वडा नं.८	वडा नं.९	वडा नं.१०	नगरस्तरीय	कुल जम्मा
१	सडक योजना जम्मा	नयाँ ट्याक निर्माण कि.मि.	०	०	३.२४	२.५२	१३.५६३	३.३०८	१.८४०	४.९४९	२.५१०	१.३८०	६.२०	४०.००
		कच्ची नाली कि.मि.	१.२	०	०	०	०.६१	०.३५०	०.०	२.६५०	०.०००	०.०००	२.३०	७.११
		गेविन जाली घ.मि./वटा	१.२	०	२९ वटा	०	३७४.५	२.०००	०.०	४६६.५००	२० घ.मि.	०.०००	४८७ घ.मि.	१३४५१घ.मि./२९ वटा
		ग्रामेल घ.मि./कि.मि.	०.	०	१.८४७	१.८४७ कि.मि.	०	२६३.६३०	१९६.०	०	१.१८०	०.०००	१.१०	४.१२७ कि.मि./४५९.६३ घ.मि.
		अन्य कार्य	०.	०	०	१२.५ व.मि.	०	०	०	०	९६ घ.मि.	०.०००	०	१२.५ व.मि./९६ घ.मि.
२	सिचाई योजना	पाइप खरिद कि.मि.	०.००२	२.५२७		२.०३	०	१.६५	०	०	२.२५	०.४९२०	०	८.९५१
		ईन्टेक निर्माण वटा	२.	०		०	०	१	०	०	०.००	०.००००	०	३
		आरसिसि क्यानल कि.मि.	०.३	०	१.९३	०.९५	०	०.००९	०	०	२.५४	०.०७५५	०.	५.८०५
		अन्य कार्य	०.	०		०	०	०.००९	०	०	०	०.००००	०	०.००९ कि.मि.
			०.	०		०	०	०	०	०	०	०.००००	०	०
३	खानेपानी योजना	पाइप खरिद कि.मि.	०.	०		२.१०	१.७५	२.५	०	०	०	०.००००	०	६.३५
		ईन्टेक निर्माण	०.	०		०	०	१	०	०	०	०.००००	०	१
		अन्य कार्य	०.	०		०.००	०	१० m तारबार	०	०	०	०.००००	०	१० मिटर

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण आर्थिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ? L <sd ?.	SG^]Gh]; <sd ?.	dd{t ;Demf}t f Idlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof ^a sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg Idlt
1	५० प्रतिशत अनुदानमा बिउविजन वितरण समृद्धि सहकारी संस्था लि.बाघखोर मार्फत	६	देव बहादुर राना	415600	200000	215600	०	०2077/6/15	200000	415600	200000	215600	४१५६००	२०००००	२०७८/२/२६
2	मंगले खेत संरक्षण योजना	८	डिल्ली वि.क.	258995	190000	68995	६०००	४०००2077/7/25	190000	258995	190000	68995	२४८१४५	१८२०४०	२०७७/९/६
3	गहुँको बीउ खरिद तथा वितरण कार्य	७	बीर बहादुर सिजाली	102000	५००००	५२०००	०	०2077/8/12	५००००	१०२०००	५००००	५२०००	१०२०००	५००००	२०७७/९/२७
4	मलखाद व्यवस्थापन मल बीउ पूँजीकोष अनुदान कार्यक्रम समृद्धि सहकारी संस्था लि.बाघखोर मार्फत	६	सर्वजित बहादुर राना	२०००००	१९०००००	१००००	६०००	४०००2077/8/12	१९०००००	२००००००	१९०००००	१००००००	१९४९८०	१९०००००	२०७७/१०/६
5	टंलामी टोल सिचाई कुलो आरसिसि तथा पाईप खरिद	६	जंग बहादुर बुडा मगर	११७६५१	९५०००	२२६५१	३०००	२०००2077/8/15	९५०००	११७६५१	९५०००	२२६५१	९८६२१	७९८८३	२०७७/१२/१०
6	दमारगाउँ सिचाई पाईप खरिद	९	पोषणराज भुसाल	१५५२१०	१५००००	५५९३	०	०2077/8/15	१५००००	१५५२१०	१५००००	५५९३	१५४५९९	१४८७९१	२०७८/१/१४
7	भित्री कोलखोला सिचाई पाईप खरिद	९	कुल बहादुर ठाडा	१०७५२९	१०००००	७७२५	०	०2077/8/15	१०००००	१०७५२९	१०००००	७७२५	१०७४२१	९९७२७	२०७७/१०/२६
8	खोलीगाउँ हुन्चिङ्गटोल बाँध तथा कुलो निर्माण	६	दिलमाया हुन्चिङ्ग	१२५२०४	९५०००	३०२०४	३०००	२०००2077/8/15	९५०००	१२५२०४	९५०००	३०२०४	११४२५१	८७०२२	२०७७/१०/२७
9	देव बहादुर वि.क.को घरदेखि ज्वालीटोल सिचाई कुलो निर्माण	९	देव बहादुर विश्वकर्मा	२३९९९६	१९००००	४९९९६	६०००	४०००2077/8/18	१९००००	२३९९९६	१९००००	४९९९६	२३३२८८	१८४६९४	२०७७/१०/१९
10	मसेरी सिचाई पाईप खरिद	४	अमर बहादुर खत्री	२०००२०	१९००००	१००२०	६०००	४०००2077/8/22	१९००००	२०००२०	१९००००	१००२०	२०००२०	१९००००	२०७७/९/९
11	गंगटेखोला टाँडी सिरान कुलो निर्माण	९	लाल बहादुर सोमै	१८८८४५	१४२५००	४६३४५	४५००	३०००2077/8/24	१४२५००	१८८८४५	१४२५००	४६३४५	१८७१४८	१४१२१९	२०७७/१०/१९
12	हिलेसोता सिचाई पाईप खरिद	६	कौशिला सार्की	५३७५४	४७५००	९७४४	१५००	१०००२०७७/९/२	४७५००	५३७५४	४७५००	९७४४	५३७५४	४७५००	२०७७/१०/१९
13	गंगटेखोला टाँडी सिरान कुलो निर्माण	२	लाल बहादुर सोमै	२२१९१७३	१९०००००	२१९१७३	६००००	४००००२०७७/८/३	१९०००००	२२१९१७३	१९०००००	२१९१७३	१५३२००७	१३११७८१	२०७८/१/१

16	नौलोटोल सिचाई कुलो निर्माण	9	मान बहादुर कामी	118366	95000	23366	3000	2000	2077/9/14	95000	118366	95000	23366	96085	77118	2078/1/28
17	बेलटार सिचाई कुलो मर्मत	9	कुल बहादुर खत्री	118816	95000	23816	3000	2000	2077/9/21	95000	118816	95000	23816	104553	83622	2077/11/11
18	खाल्टाबारी सिरान कुलो निर्माण	9	प्रेम बहादुर डेसुवा	59450	47500	11950	1500	1000	2077/9/21	47500	59450	47500	11950	56663	45273	2077/11/13
19	सुनारी टोलमा सिचाई कुलो निर्माण	3	रत्न बहादुर अधिकारी	225194	190000	35194	6000	4000	2077/9/21	190000	225194	190000	35194	195761	165183	2077/10/27
20	गोगनपानी सिचाई कुलो निर्माण	9	प्रेम प्रकाश चन्द	491153	491153	0	16792	0	2077/9/27	491153	491153	491153	0	421984	476840	2077/11/11
21	लामिदमार बिचटोल सिचाई पाईप खरिद	10	भक्त बहादुर दलामी	206956	197871	9085	0	0	2077/9/28	197871	206956	197871	9085	201743	195254	2077/12/19
22	मसेरी गमखोला सिचाई पाईप खरिद	4	पहलमाने बुढा	1380364	1311346	69018	41411	27607	2077/9/28	1311346	1380364	1311346	69018	1380364	1311346	2077/12/18
23	गोगनपानी कुलोमा सिमेण्ट डुड निर्माण	9	शेर बहादुर सुनार	200742	171000	29742	5400	3600	2077/10/8	171000	200742	171000	29742	181330	154457	2078/2/25
24	छोटे गंगटेखोला आचार्य कुलो मर्मत	9	भोज प्रसाद आचार्य	56623	47500	9123	1500	1000	2077/10/14	47500	56623	47500	9123	56023	46998	2077/11/18
25	गंगटे छरछरे कुलो आरसिसि	9	चुडामणि चपाई	112304	95000	17304	3000	2000	2077/10/14	95000	112304	95000	17304	106555	90135	2077/12/12
26	बाईसमुले देखि पुरानो देउती थान सम्म सिचाई कुलो निर्माण	6	विर्मा स्वती (बाँकावल)	1626342	1425000	201342	45000	30000	2077/10/15	1425000	1626342	1425000	201342	1411466	1242090	2078/3/7
27	दावपानी चिमे सिचाई कुलो निर्माण	1	चन्द्र बहादुर मसाङ्गी	232340	190000	42340	6000	4000	2077/10/19	190000	232340	190000	42340	208525	170532	2078/3/30
28	पशुपालन तालिम सञ्चालन कार्य	10	लक्ष्म प्रसाद खराल	103000	97000	3000	3000	0	2077/10/25	97000	103000	97000	3000	103000	100000	2077/11/18
29	पटारे तुयलको घर नजिक खानेपानी तथा सिचाई ट्याङ्की निर्माण	3	गंगा बहादुर बसेत	116454	95000	21454	3000	2000	2077/10/25	95000	116454	95000	21454	114929	93759	2077/11/19
30	ब्याँवरे सिचाई योजना	10	श्यामलाल कडेल	2375480	1900000	475480	60000	40000	2077/10/26	1900000	2375480	1900000	475480	2323837	1858605	2078/3/23

31	अधुरो सिचाई पोखरी निर्माण	2	टेकबहादुर कामी	481344	408500	72844	12900	8600	2077/11/2	408500	481344	408500	72844	452264	383836	2078/1/21
32	काप्रेदेखि रातापोखरा सिचाई कुलो निर्माण	1	सुम्मर बहादुर पौडेल खत्री	237011	190000	47011	6000	4000	2077/11/5	190000	237011	190000	47011	232769	186599	2078/3/30
33	छोटेडाँडा सिचाई कुलो पाईप खरिद	9	भक्त बहादुर सार्की	100000	95000	4635	3000	2000	2077/11/9	95000	100000	95000	4635	99348	94775	2078/1/6
34	कुईनेपानी सिचाई पोखरी निर्माण	8	लाल बहादुर दलामी	227301	190000	37301	6000	4000	2077/11/9	190000	227301	190000	37301	223124	186509	2078/3/23
35	डोफ्का कुलीमोड मेलपानी सिचाई कुलो	4	धनबहादुर कैला	2296702	1900000	396702	60000	40000	2077/11/10	1900000	2296702	1900000	396702	2213606	1831257	2078/3/9
36	बाघखोर सिचाई पोखरी तारबार तथा च्याम्बर निर्माण कार्य	6	देव बहादुर राना	508230	427500	80730	13500	9000	2077/11/17	427500	508230	427500	80730	499388	420063	2078/3/29
37	मुलपानी ब्याँवरे सिचाई कुलो	3	प्रशुराम खत्री	337020	285000	52020	9000	6000	2077/11/17	285000	337020	285000	52020	321722	272048	2078/3/7
38	बसेनी सिचाई पाईप खरिद	4	रणबहादुर सुनार	376435	337250	21435	10650	7100	2077/12/23	337250	376435	337250	21435	376435	337250	2078/3/24
39	तल्लो थोत्रीखोला बाँध निर्माण	7	हरिलाल सार्की	79482	57000	22482	1800	1200	2077/12/24	57000	79482	57000	22482	79482	57000	2078/3/11
40	ब्याँवरे अधिकारी गाहाटोल सिचाई	3	टोप बहादुर राना	2253652	1900000	253652	60000	40000	2077/8/28	1900000	2253652	1900000	253652	1831824	1544410	2078/3/20
41	ब्याँवरे अधिकारी गाहाटोल सिचाई	3	टोप बहादुर राना	2253652	1900000	253652	60000	40000	2077/8/28	1900000	2253652	1900000	253652	2591706	344315	2078/3/20
42	ब्याँवरे तिजुगैरा सिचाई कुलो आर.सि.सि.	9	खड्क बहादुर खड्लुक	172619	142500	22619	4500	3000	2077/12/30	142500	172619	142500	22619	170760	140963	2078/2/19
43	अधेरी खोला सिचाई पाईप खरिद	2	गंग बहादुर फौजा	270038	142500	127538	4500	3000	2077/12/30	142500	270038	142500	127538	267998	141450	2078/3/6
44	हाईटेक नर्सरीलाई अनुदान	3	खड्ग बहादुर घर्ती	120000	116400	0	3600	0	2078/1/21	116400	120000	116400	0	0	116400	2078/2/21
45	साटाफाँट लिफ्ट सिचाई आयोजना	10	डिल्लि प्रसाद ढकाल	81178	71250	9928	2250	1500	2078/1/29	71250	81178	71250	9928	75574	66331	2078/3/23

46	खारखोला जलूकेनी बीचकुलो सिचाई कुलो निर्माण	10	टिका घर्ता	2262311	1900000	362311	60000	40000	2078/2/9	1900000	2262311	1900000	362311	2096539	1780591	2078/3/24
47	ब्याँकरे खोला देखि चौरासे सिरान सिचाई कुलो निर्माण	9	भिम प्रसाद अधिकारी	335864	285000	35864	9000	6000	2078/2/18	285000	335864	285000	35864	320297	271804	2078/3/18
48	कोलखोला काल्टाडी रोगा सिचाई कुलो	9	पदम बहादुर दर्लामी	331693	190000	131693	6000	4000	2078/2/18	190000	331693	190000	131693	329534	188757	2078/3/25
49	भट्टेघारी सिचाई कुलो निर्माण	10	गंग बहादुर बूढा	139941	118750	14941	3750	2500	2078/2/18	118750	139941	118750	14941	135851	115251	2078/3/18
50	खनालटोल सिचाई कुलो मर्मत	10	तिल बहादुर पुलामी	106159	99979	6180	3000	2000	2078/2/18	99979	106159	99979	6180	100863	94991	2078/3/23
51	रानीचौतारी सहकारीद्वारा ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ, मल, टनेल र वित्र भण्डारण सामाग्री वितरण	10	उत्तम लामीछाने	160000	72750	85000	2250	0	2078/2/18	72750	160000	72750	85000	0	72750	2078/3/23
52	झुप्राखोला पावर हाउस दोविल्ला सिचाई कुलो सिमेण्ट खरिद	10	बल बहादुर तारुङ्ग	25000	24250	0	750	0	2078/2/23	24250	25000	24250	0	24250	24250	2078/3/22
53	सहकारी मार्फत् आय आर्जन कारयक्रम	9	हरिप्रसाद पौडेल	4710000	1000000	3710000	0	0	2077/4/7	1000000	4710000	1000000	3710000	0	1000000	2078/3/1
54	गंगटे सुनारी कुलो मुहान मर्मत	9	सुमन अधिकारी	116869	95000	21869	3000	2000	2077/12/17	95000	116869	95000	21869	107570	87444	2078/3/17
55	कोलखोला राटटोँडी चौरासे सिचाई कुलो मर्मत	9	धर्मराज चपाई	94932	67639	27293	2136	1424	2077/5/8	67639	94932	67639	27293	93991	66969	2078/3/8
56	साझेदारीमा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना कार्य	9	गोपाल पाण्डे	557500	557500	0	0	0	2078/1/6	557500	557500	557500	0	0	100000	2078/3/23
hDd f				24699639	7994102	709688	455531	246996 39		3295613 8	246996 39	7994102	25738048	19755099		19755099

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्पाण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण सामाजिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf Idlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof ^a sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg Idlt	
1	अमरज्योति प्राथमिक विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	6	लक्ष्मण सारु	1792142	1600000	192142	0	0	2076/12/9	1600000	1792142	1600000	192142	1765949	1576615	2077/7/3	
2	नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	9	नर बहादुर बारधरे	1790219	1600000	190219	0	0	2076/12/10	1600000	1790219	1600000	190219	1754798	1568263	2077/7/3	
3	नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. विद्यालय, कुइनेपानी २ कोठे भवन निर्माण कार्य	8	नेत्रविक्रम थापा	1790219	1600000	190219	0	0	2076/12/10	1600000	1790219	1600000	190219	0	533000	2077/9/16	
4	नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. विद्यालय, कुइनेपानी २ कोठे भवन निर्माण कार्य	8	नेत्रविक्रम थापा	1790219	1600000	190219	0	0	2076/12/10	1600000	1790219	1600000	190219	1825749	1600000	2077/9/16	
5	मावि चौरासे भवनको कम्पाउण्ड निर्माण कार्य	0	चन्द्र बहादुर कोईराला	2375000	1537684	0	0	0	2077/1/2	1537684	2375000	1537684	0	1040725	1176019	2077/9/14	
6	स्वास्थ्यको भवन टाईप - २ निर्माण कार्य	3	नन्द बहादुर कार्कि	3291233	3451916	0	0	0	2077/3/9	3451916	3291233	3451916	0	0	670000	2078/3/30	
7	स्वास्थ्यको भवन टाईप - २ निर्माण कार्य	3	नन्द बहादुर कार्कि	3291233	3451916	0	0	0	2077/3/9	3451916	3291233	3451916	0	0	1164572	1315966	2078/3/30
8	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	2	नन्द बहादुर कार्कि	3296923	3606789	0	0	0	2077/3/9	3606789	3296923	3606789	0	0	630000	2078/3/29	
9	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	2	नन्द बहादुर कार्कि	3296923	3606789	0	0	0	2077/3/9	3606789	3296923	3606789	0	0	612787	692449	2078/3/29
10	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	2	नन्द बहादुर कार्कि	3296923	3606789	0	0	0	2077/3/9	3606789	3296923	3606789	0	0	3091102	2800496	2078/3/29
11	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	7	नन्द बहादुर कार्कि	3292354	3605346	0	0	0	2077/3/9	3605346	3292354	3605346	0	0	3190572	2487377	2077/12/25
12	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	7	नन्द बहादुर कार्कि	3292354	3605346	0	0	0	2077/3/9	3605346	3292354	3605346	0	0	620000	2077/12/25	
13	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	7	नन्द बहादुर कार्कि	3292354	3605346	0	0	0	2077/3/9	3605346	3292354	3605346	0	0	754789	852912	2077/12/25
14	जनप्रिय आधारभुत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	3	टेक बहादुर रोकाय	1774052	1600000	174052	0	0	2077/4/9	1600000	1774052	1600000	174052	1775509	1559692	2077/6/15	
15	आदर्श मावि विद्यालय भवन मर्मत कार्य	1	मोहन थापा	1949483	1710000	239483	54000	36000	2077/6/2	1710000	1949483	1710000	239483	1902891	1669132	2078/1/9	

16	शिशु शिक्षा प्राथमिक विद्यालय फिल्ड निर्माण कार्य	1	भवानी प्रसाद कंडेल	151238	130000	21238	0	0	2077/7/19	130000	151238	130000	21238	151238	130000	2077/8/15
17	हिलेसोता खानेपानी पाईप खरिद	6	मन्सराम भुजेल	68285	50000	18285	0	0	2077/7/19	50000	68285	50000	18285	56374	41278	2077/9/5
18	चन्द्रज्योति प्रावि मजुवा भवन मर्मत कार्य	5	चक्र बहादुर शाही	418466	380000	38466	12000	8000	2077/7/23	380000	418466	380000	38466	284808	258627	2077/10/19
19	स्वास्थ्य भवनको टाईप-२ को निर्माण कार्य	8	मैना शाही	3294646	3363514	0	0	0	2077/3/8	3363514	329464	3363514	0	1361705	2208727	2078/3/30
20	स्वास्थ्य भवनको टाईप-२ को निर्माण कार्य	8	मैना शाही	3294646	3363514	0	0	0	2077/3/8	3363514	329464	3363514	0	1164572	1315966	2078/3/30
21	पाड्ग्रेइयाल खानेपानी मुलको संरक्षणको तारबार	6	हरिलाल कामी	108081	95000	13081	3000	2000	2077/8/12	95000	108081	95000	13081	100840	88636	2077/9/14
22	साटाखानी खानेपानी तथा सरसफाई पाईप खरिद	9	हरि प्रसाद पौडेल	158372	158372	0	0	0	2077/8/15	158372	158372	158372	0	157920	157920	2077/10/8
23	सिस्तेरी कोलखोला मदानेपानी खानेपानी निर्माण	9	दान बहादुर ठाडा	109104	100000	9270	0	0	2077/8/15	100000	109104	100000	9270	107421	99727	2077/10/26
24	यालेखोला फलाँटे खानेपानी ईन्टेक निर्माण	6	नविन बराल	35939	23750	12189	750	500	2077/8/17	23750	35939	23750	12189	40319	23750	2077/10/7
25	हिमालय प्रावि भवन मर्मत तथा फिल्ड निर्माण	6	झिर बहादुर बिर्कटा	422163	380000	42163	12000	8000	2077/8/21	380000	422163	380000	42163	344183	326974	2077/12/25
26	नेपाल राष्ट्रिय प्रावि लेखगाउँ छाना मर्मत कार्य	2	छमानसि नेपाली	179699	179699	0	0	0	2077/8/21	179699	179699	179699	0	179699	179699	2077/10/20
27	आरन्टुडा विद्यालय फिल्ड निर्माण तथा तारबार निर्माण	8	परविर घर्ति	216561	190000	26561	6000	4000	2077/8/24	190000	216561	190000	26561	207364	181931	2077/12/5
28	गिठे पुनटोल खानेपानी पाईप खरिद	5	हर्क बहादुर पून	105614	95000	10614	3000	2000	2077/8/25	95000	105614	95000	10614	96855	87121	2077/10/6
29	जनक मावि विद्यालय गमखोला रङ्गरोगन	4	गंग बहादुर खत्री	275031	237500	37531	7500	5000	2077/8/25	237500	275031	237500	37531	275031	237500	2077/10/25
30	सरस्वती आधारभूत स्कूल छाना मर्मत कार्य	2	लाल बहादुर फौजा थापा	181736	181000	0	0	0	2077/8/29	181000	181736	181000	0	181736	181000	2077/9/13

31	तारेपरा खानेपानी धारा र ट्याङ्की निर्माण	6	खडक बहादुर खडका	694914	617500	77414	19500	13000	2077/8/29	617500	694914	617500	77414	638175	567081	2077/11/26
32	कल्याण आर्यघाट प्रतिक्षालय निर्माण	6	होमबहादुर हुचिङ्ग	425562	380000	45562	12000	8000	2077/8/30	380000	425562	380000	45562	692679	326751	2077/11/12
33	पैंथेराखोला खानेपानी मर्मत	9	टोप बहादुर गेलाङ्ग	54630	50000	4635	0	0	2077/9/3	50000	54630	50000	4635	53355	48720	2077/11/17
34	अजिङ्गरे चौतारो निर्माण	9	जीवन राना	56850	47500	9350	1500	1000	2077/9/3	47500	56850	47500	9350	56658	47338	2077/11/17
35	कालिका प्रावि बाखेकोट फिल्ड निर्माण	9	कर्ण बहादुर राना	113304	95000	18304	3000	2000	2077/9/3	95000	113304	95000	18304	109132	91496	2077/11/17
36	चुनेपानी खानेपानी मर्मत	9	जसविर गेलाड	56385	47500	8885	1500	1000	2077/9/3	47500	56385	47500	8885	54032	45517	2077/11/17
37	ने.रा.प्रा.वि.सातलेको लागि (कुर्सी, टेबुल, बेन्च, डेस्क र कार्पेट) खरिद कार्य	6	लक्ष्मण सारु	50130	47500	2630	1500	1000	2077/9/6	47500	50130	47500	2630	50130	47500	2077/10/6
38	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र लेखगाउँ शौचालय निर्माण	2	बल बहादुर टोमटा	507831	427500	80331	13500	9000	2077/9/7	427500	507831	427500	80331	423898	356838	2077/12/31
39	भैसेदमार विद्युत पोलमा प्रयोग गर्ने तार खरिद	3	टेक बहादुर वि.क.	55300	47500	7800	1500	1000	2077/9/9	47500	55300	47500	7800	55300	47500	2077/10/26
40	नवसिवोन चर्च पलाष्टर	9	चित्र बहादुर सुनार	178559	142500	36059	4500	3000	2077/9/14	142500	178559	142500	36059	175275	139887	2078/1/21
41	सिमदमार चौतारो निर्माण	9	डम्मर बहादुर राना	59359	47500	11859	1500	1000	2077/9/14	47500	59359	47500	11859	56663	45364	2078/1/21
42	बाघखोर विद्यालय तारबार तथा मर्मत	6	केशर बहादुर राना	57105	47500	9605	1500	1000	2077/9/27	47500	57105	47500	9605	54134	45028	2077/12/19
43	कागते सिमले खानेपानी योजना	4	हिरालाल कंडेल	121763	109587	12176	3653	2435	2077/9/27	109587	121763	109587	12176	121763	109587	2077/11/13
44	आवि पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	9	नर बहादुर बारधरे	225737	190000	35737	6000	4000	2077/9/28	190000	225737	190000	35737	175317	147687	2078/1/16
45	गमखोला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	4	प्रेमलाल चपाई	231285	190000	41285	6000	4000	2077/9/28	190000	231285	190000	41285	215509	177040	2078/3/24

46	जीवन ज्योति मा.वि.पूर्वाधार निर्माण कार्य	4	तोयनाथ शर्मा	1423776	1305000	118776	36000	24000	2077/9/29	1305000	1423776	1305000	118776	1417304	1299069	2078/3/11
47	नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय लामीडाँडा मर्मत कार्य	8	देव बहादुर बारघरे	117606	95000	22606	3000	2000	2077/10/5	95000	117606	95000	22606	0	49958	2077/11/26
48	ने.रा.प्रावि रानागाउँ तारबार व्यवस्थापन कार्य	6	बेलमती गाहा	225511	190000	35511	6000	4000	2077/10/5	190000	225511	190000	35511	216852	182705	2078/3/13
49	नवदुर्गा राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	1	नन्द कुमारी पौडेल	400762	190000	210762	6000	4000	2077/10/6	190000	400762	190000	210762	400890	190000	2077/12/5
50	लक्षित वर्ग बल्याङ्केत वितरण कार्यक्रम संचालन	6	योवराज राना	200000	190000	10000	6000	4000	2077/10/7	190000	200000	190000	10000	201400	190000	2077/10/26
51	गमखोला सिमले खानेपानी	4	भिम बहादुर गाहा	338669	321736	16933	10160	6773	2077/10/14	321736	338669	321736	16933	338669	321736	2078/3/21
52	खोल्टेपानी सामुदायिक भवन निर्माण	6	दिलबहादुर गुरुङ	1228306	1045000	183306	33000	22000	2077/10/14	1045000	1228306	1045000	183306	1102153	936780	2078/3/4
53	वडा. कार्यालय भवन निर्माण	5	दिपक बुढा	3613255	2850000	763255	90000	60000	2077/10/14	2850000	3613255	2850000	763255	0	712500	2078/3/29
54	वडा. कार्यालय भवन निर्माण	5	दिपक बुढा	3613255	2850000	763255	90000	60000	2077/10/14	2850000	3613255	2850000	763255	3059154	2364941	2078/3/29
55	सरस्वती मावि फर्निचर निर्माण	9	तेज बहादुर पचभैया	50000	47500	2500	1500	1000	2077/10/15	47500	50000	47500	2500	50000	47500	2077/12/30
56	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	6	लाल बहादुर घर्ति	51800	47500	4300	1500	1000	2077/10/15	47500	51800	47500	4300	54375	47500	2077/12/10
57	नवज्योति प्रावि पोखरीचौर फिल्ड निर्माण र भवन मर्मत	10	माधव प्रसाद लामिछाने	787686	665000	122686	21000	14000	2077/10/26	665000	787686	665000	122686	759860	641473	2078/3/29
58	ने.रा.प्रा.वि.कुर्इ मर्मत तथा सामाग्री खरिद	7	धन बहादुर थापा	60900	47500	13400	1500	1000	2077/10/27	47500	60900	47500	13400	52585	41014	2077/11/21
59	ईन्टेक मर्मत कार्य	6	हरिचन्द्र चलाउने	260841	247471	0	0	0	2077/10/5	247471	260841	247471	0	219001	247471	2077/10/28
60	खाँडेवी मा.वि.चौरासे भवन निर्माण	9	चन्द्रलाल पौडेल	2161212	1900000	261212	60000	40000	2077/11/2	1900000	2161212	1900000	261212	0	0	2078/3/21

61	खाँडदेवी मा.वि.चौरासे भवन निर्माण	9	चन्द्रलाल पौडेल	2161212	1900000	261212	60000	40000	2077/11/2	1900000	2161212	1900000	261212	1899946	1676702	2078/3/21
62	बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	10	ओम प्रसाद ढकाल	100800	97000	3800	3000	0	2077/11/4	97000	100800	97000	3800	100800	97000	2077/12/29
63	सामुदायिक भवनको निर्माण	7	यामिसरा राजी	799612	665000	134612	21000	14000	2077/11/10	665000	799612	665000	134612	800666	665000	2078/2/26
64	नव प्रतिभा महिला संजाल भवन निर्माण	4	मान कुमारी चपाई	223815	190000	33815	6000	4000	2077/11/11	190000	223815	190000	33815	223815	190000	2077/12/20
65	जनकल्याण आधारभूत जहरे सरस्वती मन्दिर निर्माण	1	चिरञ्जिवि खराल	63912	47500	16412	1500	1000	2077/11/11	47500	63912	47500	16412	64663	47500	2077/11/17
66	जनसेवा सामुदायिक सिप मुलक तालिम संचालन कार्य	7	यश बहादुर रेग्मी	50000	50000	0	0	0	2077/11/14	50000	50000	50000	0	50000	35000	2077/12/18
67	जनसेवा सामुदायिक सिप मुलक तालिम संचालन कार्य	7	यश बहादुर रेग्मी	50000	50000	0	0	0	2077/11/14	50000	50000	50000	0	0	15000	2077/12/18
68	दलितको लागि बाख्ना पैचो कार्यक्रम	3	अम्मर बहादुर कामी	50000	48500	1500	1500	0	2077/11/16	48500	50000	48500	1500	50000	48500	2078/3/2
69	बाघटुलो खानेपानी पाईप खरिद तथा ट्याङ्की निर्माण	7	चन्द्रा कुमारी सारु	126265	95000	31265	3000	2000	2077/11/18	95000	126265	95000	31265	126524	95000	2078/3/25
70	सरस्वति मा.वि.कल्याण-६, चारकोठे भवन निर्माण कार्य	6	देव बहादुर वली	4845739	3600000	1245739	0	0	2077/11/18	3600000	4845739	3600000	1245739	0	900000	2078/3/29
71	सरस्वति मा.वि.कल्याण-६, चारकोठे भवन निर्माण कार्य	6	देव बहादुर वली	4845739	3600000	1245739	0	0	2077/11/18	3600000	4845739	3600000	1245739	3002313	874335	2078/3/29
72	खाँडदेवी मावि ४ कोठे भवन निर्माण	9	चन्द्रलाल पौडेल	4845739	3600000	1245739	0	0	2077/11/23	3600000	4845739	3600000	1245739	0	900000	2078/3/29
73	खाँडदेवी मावि ४ कोठे भवन निर्माण	9	चन्द्रलाल पौडेल	4845739	3600000	1245739	0	0	2077/11/23	3600000	4845739	3600000	1245739	4625749	3436565	2078/3/29
74	सुधारिएको फलामे चुलो विरतण कार्यक्रम	0	कृष्णप्रसाद ढकाल	900000	200010	0	0	0	2077/12/1	200010	900000	200010	0	177000	200000	2078/2/25
75	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	2	हरिसरा खाम्चा	50000	48500	1500	1500	0	2077/12/2	48500	50000	48500	1500	48500	48500	2077/12/29

76	जनक मा.वि.गमखोला शौचालय निर्माण कार्य	4	ललित बहादुर कार्की	819502	700000	119502	0	0	2077/12/6	700000	819502	700000	119502	819930	700000	2078/3/23	
77	पाइपग्रेज़ियाल खानेपानी पाईप खरिद	6	हरिप्रसाद खत्री	61062	47500	13562	1500	1000	2077/12/10	47500	61062	47500	13562	46189	35930	2078/2/25	
78	रेडक्रस सभा संचालन कार्यक्रम	1	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	141000	97000	41000	3000	0	2077/11/27	97000	141000	97000	41000	97000	97000	2077/12/25	
79	नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड २०७७ संचालन कार्य	0	हेमन्त कुमार मल्ल	300300	300000	300	0	0	2077/12/17	300000	300300	300000	300	0	99000	2078/1/26	
80	नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड २०७७ संचालन कार्य	0	हेमन्त कुमार मल्ल	300300	300000	300	0	0	2077/12/17	300000	300300	300000	300	300000	201000	2078/1/26	
81	छतियोन खोला देखि बहराडाँडा खानेपानी पाईप खरिद	2	लोक बहादुर थापा	75000	71250	0	2250	1500	2077/12/29	71250	75000	71250	0	112360	71250	2078/1/13	
82	मा.वि.नेटा कम्प्यूटर खरिद	5	भानुभक्त पंगाली	200000	194000	0	6000	0	2078/1/5	194000	200000	194000	0	190000	190000	2078/3/21	
83	मा.वि.नेटा विज्ञान सामाग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	5	भद्र बहादुर कठायत	650000	650000	0	0	0	2078/1/5	650000	650000	650000	0	650000	650000	2078/3/22	
84	हातेदुङ्गा खानेपानी ईन्टेक जि.आई.पाईप खरिद र तारबार	5	चन्द्र कला खत्री	115603	95000	20603	3000	2000	2078/1/9	95000	115603	95000	20603	117317	95000	2078/3/23	
85	शदगुरु भवन मर्मत	8	राम बहादुर पुलामी	353799	285000	53799	9000	6000	2078/1/12	285000	353799	285000	53799	329297	265263	2078/3/24	
86	नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा भवनमा विद्युत कार्य	1	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	35000	33950	0	1050	0	2078/1/14	33950	35000	33950	0	35000	33950	2078/2/24	
87	आदर्श मावि लेखफर्सा शौचालय निर्माण कार्य	1	मोहन थापा	792264	700000	92264	0	0	2078/1/16	700000	792264	700000	92264	787496	695753	2078/3/30	
88	बेतेनी खानेपानी निर्माण	9	राजु पौडेल	2180252	1900000	280252	60000	40000	2078/1/19	1900000	2180252	1900000	280252	2161906	1884014	2078/3/24	
89	ने.रा.प्रा.वि.देविडाँडा फिल्ड निर्माण	10	हरि प्रसाद चालिसे	125275	95000	30275	3000	2000	2078/1/26	95000	125275	95000	30275	115925	87906	2078/3/29	
90	हिमालय प्रावि फिल्ड निर्माण	6	झिर बहादुर विर्कट्टा	232689	190000	42689	6000	4000	2078/1/26	190000	232689	190000	42689	232776	190000	2078/3/29	

91	वडा नं.१० का मन्दिरहरुलाई पाता वितरण	10	हुम प्रसाद लामिछाने	132022	118750	13272	3750	2500	2078/1/29	118750	132022	118750	13272	132022	118750	2078/3/27
92	राधा कृष्ण महिला समुह भवन मर्मत	10	जानकी पुन मगर	89306	71250	18056	2250	1500	2078/1/29	71250	89306	71250	18056	65984	52642	2078/3/28
93	लक्ष्मी मावि लवनामा पुस्तकालय खरिद तथा व्यवस्थापन कार्य	7	दिपक कुमार पौडेल	650000	650000	0	0	0	2078/2/16	650000	650000	650000	0	0	617500	2078/3/22
94	जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय सूचना प्रविधि सामाग्री खरिद कार्य	3	टेक बहादुर रोकाय	672350	650000	22350	0	0	2078/2/16	650000	672350	650000	22350	659269	642787	2078/3/28
95	चन्द्रपुर बडिपाटी लिफिटङ्ग खानेपानी योजना	10	पूर्ण बहादुर बस्ते	109575	95000	14575	3000	2000	2078/2/18	95000	109575	95000	14575	137080	95000	2078/3/18
96	सुर्खेत पहिचान गीति भिडियो निर्माण कार्य	0	ज्ञान बहादुर नेपाली	25000	25000	0	0	0	2077/12/12	25000	25000	25000	0	25000	25000	2078/2/19
97	लेकवेशी १० भुत्तोक प्रतिक्षालय निर्माण	10	दिपक खड्का	340835	190000	50835	6000	4000	2078/2/19	190000	340835	190000	50835	195209	151194	2078/3/27
98	सरस्वती मावि सिमदमार ३ कोठे भवन मर्मत	9	तेज बहादुर पचभैया	857143	578221	42857	25714	17143	2078/2/19	578221	857143	578221	42857	590255	549524	2078/3/18
99	जनकल्याण आ.वि.जहडे(२ कोठे पक्की भवनको अधुरो कार्य निर्माण)	1	चिरञ्जीवि खराल	1245212	1085714	102355	34286	22857	2078/2/20	1085714	1245212	1085714	102355	1084896	1084896	2078/3/23
100	लेकवेशी -१० स्थित युवा क्लब फिल्ड निर्माण	10	पूर्ण बहादुर खड्का	99075	71250	27875	2250	1500	2078/2/23	71250	99075	71250	27875	91665	65926	2078/3/28
101	जनप्रकाश आवि कल्लेरी भवन मर्मत	5	चन्द्र बहादुर राना	123693	95000	28693	3000	2000	2078/2/25	95000	123693	95000	28693	123693	95000	2078/3/8
102	आदर्श मावि भवन मर्मत कार्य	1	मोहन थापा	397145	351500	45645	11100	7400	2078/3/4	351500	397145	351500	45645	398514	351500	2078/3/28
103	ने.रा.प्रा.वि.कुइरेमा भित्ते लेखन कार्य	7	धन बहादुर थापा	50000	48500	0	1500	0	2077/12/6	48500	50000	48500	0	48500	48500	2078/3/9
104	पशुपति मावि पुल्टारको विद्यालय व्यवस्थापन कार्य	7	टोप बहादुर ठाडा	234559	190000	34559	6000	4000	2078/3/6	190000	234559	190000	34559	234558	190000	2078/3/24
105	खेल मैदान निर्माण कार्य	0	हेमन्त कुमारी मल्ल	1767132	1425000	342132	45000	30000	2078/3/8	1425000	1767132	1425000	342132	1746898	1408684	2078/3/3

106	थोत्रीखोलामा ८ वटा विद्युत पोलमा लाग्ने तार खरिद कार्य	7	धन सिं सार्की	80000	77600	0	2400	0	2078/3/8	77600	80000	77600	0	93916	74716	2078/3/23
107	डिजिटल एक्सरे मेशिन खरिद कार्य	0	विनोद बहादुर बोहोरा	2000000	2000000	0	0	0	2078/3/28	2000000	2000000	2000000	0	1769911	2000000	2078/3/28
108	साजिखोरिया पावरहाउस खानेपानी तथा सरसफाई योजना	10	भवन बहादुर गाहा मगर	2515116	2395349	506964	119767	0	2077/11/19	2395349	2515116	2395349	506964	2844095	2337131	2078/3/30
109	कपासे कल्लेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	5	भूपाल सिं खत्री	501592	414592	0	87000	0	2077/12/3	414592	501592	414592	0	484909	400909	2078/3/30
110	बेतेनी गिठे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	5	खगेन्द्र बहादुर दलामी	504171	483468	0	20703	0	2077/11/9	483468	504171	483468	0	497405	407293	2078/3/30
111	भालुखोला रातटाँडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	9	शंखवीर रामजाली	719308	685055	417488	34253	0	2077/11/3	685055	719308	685055	417488	1043560	659560	2078/3/30
112	खानेपानी पाईपलाईन खन्ने कार्य	10	मदन बहादुर गाहा मगर	400418	390343	63821	10075	0	2077/5/30	390343	400418	390343	63821	391688	327968	2078/3/30
113	स्वास्थ्य भवन टाईप-२को निर्माण कार्य	6	नन्द बहादुर कार्की	3884153	3451916	0	0	0	2077/3/9	3451916	3884153	3451916	0	2788953	3809202	2078/3/30
hDdf				113791929	102187783	12228964	1151411	573109		102187783	113791929	102187783	12228964	67006921	64825608	

लेक्वेशी नगरपालिका
लेक्वेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण आर्थिक विकास समिति

ि; g of]hgfsf] gfd	j*f g	cWolfsf] gfd	nfut cg'dfg <sd ?. .	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf ldt <sd	v'b kfpg] nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof@sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg ldlt	
1 टोप्रे ढाव देखि गम्खोला सडक निर्माण कार्य	0	महान्नद आचार्य	4999578	2438988	0	0	02076/12/9	2438988	4999578	2438988	0	409830	436469	2077/9/14
2 टोप्रे ढाव देखि गम्खोला सडक निर्माण कार्य	0	महान्नद आचार्य	4999578	2438988	0	0	02076/12/9	2438988	4999578	2438988	0	1632507	1844733	2077/9/14
3 कोलखोला लामीडाँडा सडक निर्माण	8	प्रदिप जंग शाह	8407080	7076067	0	0	02076/3/30	7076067	8407080	7076067	0	3266150	4940749	2077/6/20
4 कोलखोला लामीडाँडा सडक निर्माण	8	प्रदिप जंग शाह	8407080	7076067	0	0	02076/3/30	7076067	8407080	7076067	0	2648783	2993125	2077/6/20
5 चौरासे फुलबारी दमारगाउँ बाखेकोट देखि घुचुके सडक निर्माण कार्य	0	प्रेम प्रकाश चन्द	9350772	7421022	0	0	02077/3/18	7421022	9350772	7421022	0	3473020	3924513	2077/10/15
6 चौरासे फुलबारी दमारगाउँ बाखेकोट देखि घुचुके सडक निर्माण कार्य	0	प्रेम प्रकाश चन्द	9350772	7421022	0	0	02077/3/18	7421022	9350772	7421022	0		1310000	2077/10/15
7 चौरासे फुलबारी दमारगाउँ बाखेकोट देखि घुचुके सडक निर्माण कार्य	0	प्रेम प्रकाश चन्द	9350772	7421022	0	0	02077/3/18	7421022	9350772	7421022	0	3051175	3447827	2077/10/15
8 गगटे रूपसे सिमदमार सडक मर्मत	9	धन बहादुर खरु	1779208	1708040	71168	71168	02077/6/13	1708040	1779208	1708040	71168	1685000	1685000	2077/6/13
9 नेटा सिंगे गिठे आरनटुङ्डा सडक मर्मत	5	मनबहादुर रास्कोटी	1766280	1695629	70651	70651	02077/6/15	1695629	1766280	1695629	70651	1914352	1695629	2077/11/4
10 बडीपाटी चौरासे पोखराभन्ज्याङ्ग सडक ग्रामेल	3	कृष्णलाल सापकोटा	458170	285000	173170	9000	60002077/4/15	285000	458170	285000	173170	412590	256631	2077/8/10
11 जलुकेनी खोला देखि खारखोला हुँदै कालिका प्रावि सम्म सडक मर्मत कार्य	10	मैना शाही	499858	499858	0	17089	02077/6/28	499858	499858	499858	0	428095	483747	2077/7/5
12 विसाउना लामीडाडा सडक निर्माण तथा मर्मत	8	भीम बहादुर पुलामी	1511414	950000	561414	30000	200002077/6/29	950000	1511414	950000	561414	855891	537971	2078/3/27
13 वडा नं.१० का सडकहरुको मर्मत	10	अम्पर बहादुर सारू	296944	237500	59444	7500	50002077/7/3	237500	296944	237500	59444	291350	233022	2078/3/7
14 नेटा - भिरगाउँ - सिरेनी मोटरबाटो निर्माण	5	चक्र बहादुर खत्री	221243	190000	31243	6000	40002077/7/23	190000	221243	190000	31243	261097	190000	2077/9/3
15 नेटा-भुरुङ्गडाँडा सडक मर्मत	5	पुर्ण बहादुर सारू मगर	252940	209000	43940	6600	44002077/7/25	209000	252940	209000	43940	263844	209000	2077/8/17

16	तोरीबारी ढकालटोल सडक मर्मत	9	सोम प्रसाद ढकाल	58669	47500	11169	1500	1000	2077/7/26	47500	58669	47500	11169	58046	46994	2077/9/14
17	घैयावारी सडक निर्माण	6	नन्द बहादुर तारम	53311	47500	5811	1500	1000	2077/8/8	47500	53311	47500	5811	52914	46999	2077/8/17
18	तालेटोल देखि डाँडाटोल सडक निर्माण	6	श्री मोहन सिं राना	79302	71250	8052	2250	1500	2077/8/12	71250	79302	71250	8052	78793	70792	2077/8/21
19	हस्त बहादुर बाँकावलको घरदेखि दल बहादुर बाँकावलको घरसम्म सडक निर्माण	6	दलबहादुर बाँकावल	54198	47500	6698	1500	1000	2077/8/12	47500	54198	47500	6698	54439	47500	2077/9/5
20	खोलीगाउँ बेलडाँडा सडक निर्माण	6	सम्मरबहादुर बाँकामगर	53774	47500	6274	1500	1000	2077/8/12	47500	53774	47500	6274	51425	45425	2077/9/1
21	विर्कट्टाको घुम्ती देखि स्कुलसम्म सडक ग्रामेल	7	तुलसी विरकट्टा	121954	95000	26954	3000	2000	2077/8/15	95000	121954	95000	26954	120937	94208	2077/11/19
22	चौरासे पूर्वीदल सडक ग्रामेल	9	राम बहादुर विश्वकर्मा	392320	313500	78820	9900	6600	2077/8/17	313500	392320	313500	78820	389053	310893	2077/10/18
23	वडा कार्यालय भवन निर्माण	3	छवि लाल पौडेल	3643670	3000000	643670	0	0	2077/8/17	3000000	3643670	3000000	643670	0	700000	2078/3/30
24	वडा कार्यालय भवन निर्माण	3	छवि लाल पौडेल	3643670	3000000	643670	0	0	2077/8/17	3000000	3643670	3000000	643670	3367842	2634259	2078/3/30
25	पिपलछेडा दुम्की सडक स्तरोन्नती	6	हरिप्रसाद खत्री	113746	95000	18746	3000	2000	2077/8/18	95000	113746	95000	18746	93765	78312	2077/11/2
26	खाँडदेवी मा.वि.भवन निर्माण कार्य	9	प्रदिपजंग शाह	3800075	3646179	0	0	0	2077/2/32	3646179	3800075	3646179	0	3115580	4158605	2077/8/19
27	सुबाकुना सडक मर्मत	8	सुनिल बादी	117140	95000	16440	3000	2000	2077/8/21	95000	117140	95000	16440	64645	52427	2078/3/24
28	पुल्टार गोलखाल्टा सडक निर्माण	7	जुद्धवीर वृक्षट्टा	372996	285000	87996	9000	6000	2077/8/21	285000	372996	285000	87996	221098	168938	2078/3/29
29	नेटा-सिग्रे-गिठे-आरन्दुडा सडक निर्माण	5	केशर बहादुर श्रीस	555311	475000	80311	15000	10000	2077/8/25	475000	555311	475000	80311	563385	475000	2077/9/16
30	नारजले पौडेल टोल सडक निर्माण	8	लिलाराम पौडेल	113751	95000	18751	3000	2000	2077/8/29	95000	113751	95000	18751	94707	79095	2077/12/11

31	चिल्ले भित्री सडक निर्माण	8	दिल बहादुर सोमै	115417	95000	20417	3000	2000	2077/8/29	95000	115417	95000		20417	52687	52687	2078/3/21
32	रानगाउँ सालडाँडा कल्लेरी मोटरबाटो निर्माण	5	रत्न बहादुर रास्कोटी	219966	190000	29966	6000	4000	2077/9/2	190000	219966	190000		29966	244533	190000	2077/9/16
33	सडक बत्ति मर्मत	4	दिपक बोहरा	54860	47500	7360	1500	1000	2077/9/3	47500	54860	47500		7360	54860	47500	2077/10/26
34	गन्त्रेपानी सालडाँडा बैसपानी सडक निर्माण	8	लिला कुमार कामी	2470798	1900000	570798	60000	40000	2077/9/5	1900000	2470798	1900000		570798	2408083	1851773	2078/3/23
35	चिङ्गाड सिमदमार सडक मर्मत	9	छव बहादुर रास्कोटी	234185	190000	44185	6000	4000	2077/9/5	190000	234185	190000		44185	215324	174822	2077/11/4
36	क्याम्पा सिमदमार झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	तेज बहादुर पचभैया	4785603	1880577	2904978	59581	45830	2076/9/3	1880577	4785603	1880577		2904978	0	668773	2077/10/29
37	क्याम्पा सिमदमार झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	तेज बहादुर पचभैया	4785603	1880577	2904978	59581	45830	2076/9/3	1880577	4785603	1880577		2904978	2356775	739047	2077/10/29
38	क्याम्पा सिमदमार झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	तेज बहादुर पचभैया	4785603	1880577	2904978	59581	45830	2076/9/3	1880577	4785603	1880577		2904978	1387700	1359946	2077/10/29
39	मजुवा दह कफलेनी सडक निर्माण	5	हर्क बहादुर खत्री	169947	142500	27447	4500	3000	2077/9/13	142500	169947	142500		27447	175667	142500	2077/10/5
40	रुप्से रिङ्गरोड निर्माण	9	याम बहादुर कामी	177516	142500	27516	4500	3000	2077/9/14	142500	177516	142500		27516	162954	130803	2077/10/25
41	वडा को कार्यालय भवन निर्माण	7	नरबहादुर सुनार	3598824	2850000	748824	90000	60000	2077/9/16	2850000	3598824	2850000		748824	0	700000	2078/3/30
42	वडा को कार्यालय भवन निर्माण	7	नरबहादुर सुनार	3598824	2850000	748824	90000	60000	2077/9/16	2850000	3598824	2850000		748824	1879364	766918	2078/3/30
43	वडा को कार्यालय भवन निर्माण	7	नरबहादुर सुनार	3598824	2850000	748824	90000	60000	2077/9/16	2850000	3598824	2850000		748824	3421161	1903435	2078/3/30
44	लेस्पेपुल बाटो सुरक्षाका लागि तारबार	6	दल बहादुर बाकावलमगर	65208	47500	17708	1500	1000	2077/9/17	47500	65208	47500		17708	63839	46503	2077/10/18
45	पोखरीचौर जोत्रेसाल जलुकेनी सडक निर्माण	10	नन्द वीर ठाडा मगर	118495	95000	23495	3000	2000	2077/9/20	95000	118495	95000		23495	110573	88646	2077/11/18

46	छोटे राटटाँडी सडक मर्मत	9	विजी बोहोरा	58555	47500	11055	1500	1000	2077/9/21	47500	58555	47500	11055	57652	46767	2077/10/21
47	टाँडी मुलपानी भित्रि सडक निर्माण	4	तुलसी बहादुर अधिकारी	227261	190000	37261	6000	4000	2077/9/21	190000	227261	190000	37261	209742	175354	2078/3/21
48	बुढाथोकी टोल खत्रीको घर देखि सिमलगैरा सडक निर्माण	7	मैसरा बुढाथोकी	126064	95000	31064	3000	2000	2077/9/26	95000	126064	95000	31064	91060	68622	2078/3/29
49	मजुवा सानो खल्टाकुरा गोगने सडक निर्माण	5	चन्द्र बहादुर पुलामी	2014767	1425000	589767	45000	30000	2077/9/26	1425000	2014767	1425000	589767	1423648	1352465	2078/3/4
50	लापनेटोल शान्ति शृजना आवि हुँदै रातेखोला जोड्ने सडक निर्माण तथा ग्राम्भेल	1	कर्ण कुमार नेपाली	646626	475000	146626	15000	10000	2078/1/30	475000	646626	475000	146626	578953	470052	2078/3/22
51	टाडी सिम्ले सडक निर्माण	4	पूर्ण बहादुर घर्ति	970263	760000	210263	24000	16000	2077/9/28	760000	970263	760000	210263	845420	661964	2077/12/6
52	पूर्वी छोटे सिचाई टंकी देखि उत्तर आ.वि.हुँदै धुलियाविट भेडावारी सडक निर्माण तथा ग्राम्भेल	1	अमर बहादुर गुरुङ	239604	190000	49604	6000	4000	2077/9/28	190000	239604	190000	49604	239998	190000	2077/12/25
53	पोखराभन्ज्याङ्ग पूर्वीटोल सडक ग्राम्भेल	9	युवराज श्रीस मगर	178749	142500	36249	4500	3000	2077/12/12	142500	178749	142500	36249	174514	139123	2078/1/16
54	होम प्रसाद कँडेलको घरदेखि पश्चिम रातेखोला जोड्ने सडक निर्माण तथा ग्राम्भेल	1	माधव कँडेल	118787	95000	23787	3000	2000	2077/10/14	95000	118787	95000	23787	115452	92327	2078/3/1
55	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्राम्भेल	7	रुपकली सार्की	126527	95000	31527	3000	2000	2077/10/15	95000	126527	95000	31527	114823	86220	2078/2/20
56	सिस्त्रेरी गोलखाल्टा खारे सडक मर्मत तथा मोड सुधार	7	प्रकाश खत्री	234947	180500	54447	5700	3800	2077/10/25	180500	234947	180500	54447	216769	166534	2078/3/8
57	चौकी टोल देखि धानबारीसम्म सडक ग्राम्भेल	7	खडक बहादुर वली	126527	95000	31527	3000	2000	2077/10/25	95000	126527	95000	31527	126688	95000	2078/2/19
58	चन्द्रोदय प्रा.वि.भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद	5	चक्र बहादुर शाही	3535540	2850000	685540	90000	60000	2077/10/28	2850000	3535540	2850000	685540	0	712500	2078/3/23
59	चन्द्रोदय प्रा.वि.भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद	5	चक्र बहादुर शाही	3535540	2850000	685540	90000	60000	2077/10/28	2850000	3535540	2850000	685540	2403409	1897698	2078/3/23
60	धुलियाविट भेडावारी सडक अन्तरगत भुत्योक करैखोला खण्ड मर्मत कार्य	0	कृष्णप्रसाद कँडेल	358944	346339	0	0	0	2077/4/16	346339	358944	346339	0	305016	344668	2077/10/28

61	मुरुङ्घाँडा झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	लोक बहादुर घर्ति मगर	3499067	1871164	69981	57871	0	2077/9/1 6	1871164	3499067	1871164		69981	1231650	1207017	2078/1/2
62	मुरुङ्घाँडा झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	लोक बहादुर घर्ति मगर	3499067	1871164	69981	57871	0	2077/9/1 6	1871164	3499067	1871164		69981	0	558872	2078/1/2
63	मुरुङ्घाँडा झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	लोक बहादुर घर्ति मगर	3499067	1871164	69981	57871	0	2077/9/1 6	1871164	3499067	1871164		69981	1936034	1031302	2078/1/2
64	न्यावलखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	डम्मर बहादुर भुजेल	3314693	1710696	66294	76687	0	2077/9/2 0	1710696	3314693	1710696		66294	1131196	1625341	2078/1/2
65	न्यावलखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण	0	डम्मर बहादुर भुजेल	3314693	1710696	66294	76687	0	2077/9/2 0	1710696	3314693	1710696		66294	1766880	935592	2078/1/2
66	गंगाटे बजार देखि दक्षिण हिस्की कान्छाको घरसम्म सडक निर्माण	9	लक्ष्मण हिस्की मगर	56585	47500	9085	1500	1000	2077/10/ 29	47500	56585	47500		9085	39954	33538	2078/1/5
67	छिताली देखि सिमल चौर सम्म सडक ग्राम्भेल	7	बिरमाया बरालमगर	126527	95000	31527	3000	2000	2077/10/ 29	95000	126527	95000		31527	117719	88395	2078/2/2
68	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	4	रुप बहादुर घर्ति	3516183	3000000	516183	0	0	2077/11/ 2	3000000	3516183	3000000		516183	0	712500	2078/3/2
69	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	4	रुप बहादुर घर्ति	3516183	3000000	516183	0	0	2077/11/ 2	3000000	3516183	3000000		516183	3242341	2766365	2078/3/2
70	न्यावलखोला पंगालीटोल घोरेटो बाटो	5	तिर्थ राज पंगाली	59560	47500	12060	1500	1000	2077/11/ 2	47500	59560	47500		12060	36180	28550	2077/12/ 19
71	छिताली देखि रावतटोलसम्म सडक ग्राम्भेल	7	डम्मर बहादुर खड्का	126527	95000	31527	3000	2000	2077/11/ 3	95000	126527	95000		31527	115856	86996	2078/2/1
72	कुईनेपानी सालडाँडा बैसपानी सडक निर्माण	8	दल बहादुर बृक्टा	2384019	1900000	484019	60000	40000	2077/11/ 5	1900000	2384019	1900000		484019	2123527	1692395	2078/1/9
73	वडा, कार्यालय भवन निर्माण	1	चिरञ्जिवी पाण्डे	3578340	2850000	578340	90000	60000	2077/11/ 6	2850000	3578340	2850000		578340	0	712500	2078/3/3
74	वडा, कार्यालय भवन निर्माण	1	चिरञ्जिवी पाण्डे	3578340	2850000	578340	90000	60000	2077/11/ 6	2850000	3578340	2850000		578340	3153227	2643587	2078/3/3
75	ठुलो खल्टाकुरा-पिपलडाँडा-गोगने मोटरबाटो	5	टोपबहादुर राना	350483	285000	65483	9000	6000	2077/11/ 10	285000	350483	285000		65483	357604	285000	2077/11/ 26

76	वडा नं.९ र १० सडक मर्मत कार्य	0	रुद्र बहादुर खत्री	498211	478566	0	0	0	2077/4/6	478566	498211	478566	0	420388	475038	2077/11/13
77	कालिका प्रा.वि.गुयलाघारी भवन निर्माण	2	खम्मा सिंधापा	2333575	1900000	433575	60000	40000	2077/11/12	1900000	2333570	1900000	433575	0	475000	2078/3/20
78	कालिका प्रा.वि.गुयलाघारी भवन निर्माण	2	खम्मा सिंधापा	2333575	1900000	433575	60000	40000	2077/11/12	1900000	2333570	1900000	433575	2311962	1882400	2078/3/20
79	बाढीपहिरो सरसफाई कार्य	0	किरण प्रकाश वि.सि.	397800	371837	0	0	0	2077/4/14	371837	397800	371837	0	325594	367921	2077/11/19
80	भेडावारी सडक थोत्री देखि मैना पोखरीसम्म सडक मर्मत तथा ग्रामेल	7	मन बहादुर बराली	125468	95000	30468	3000	2000	2077/11/20	95000	125468	95000	30468	122636	92855	2078/1/20
81	वडा कार्यालय को भवन निर्माण	10	अशोक खड्का	3566567	2850000	566567	90000	60000	2077/11/21	2850000	3566567	2850000	566567	3262786	2744476	2078/3/29
82	राटटाँडी कोलखोला सडक ग्रामेल	9	कर्ण बहादुर रामजाली	178595	142500	36095	4500	3000	2077/12/5	142500	178595	142500	36095	168426	134387	2078/3/8
83	काल्टाँडी ढकालटोल सडक ग्रामेल	9	युवराज स्वमै	118891	95000	23891	3000	2000	2077/12/8	95000	118891	95000	23891	115723	92474	2078/1/16
84	लामटाडी साँझे चौर सडक ग्रामेल	9	प्रेम बहादुर बराल	238680	190000	48680	6000	4000	2077/12/8	190000	238680	190000	48680	235170	187195	2078/1/16
85	वडाका कार्यालयको भवन निर्माण	2	गोविन्द फौजा	3477224	2850000	627224	90000	60000	2077/12/8	2850000	3477220	2850000	627224	0	0	2078/3/30
86	वडाका कार्यालयको भवन निर्माण	2	गोविन्द फौजा	3477224	2850000	627224	90000	60000	2077/12/8	2850000	3477220	2850000	627224	3379314	2660805	2078/3/30
87	ढाव देखि चितौरे टोल सडक ग्रामेल	9	प्रेम बहादुर सोमै	237546	190000	47546	6000	4000	2077/12/8	190000	237546	190000	47546	232889	186265	2078/1/16
88	फुलबारी दमारगाउँ सडक मर्मत	9	मनु बारघरे	59505	47500	12005	1500	1000	2077/12/10	47500	59505	47500	12005	57595	45978	2078/1/29
89	धुलियाविट भेडावारी सडक ग्रामेल	0	टेक बहादुर बि.क.	9354865	1235000	8119865	39000	26000	2077/5/27	1235000	9354860	1235000	8119865	9305699	1228509	2077/12/19
90	गांगटे खोला श्रद्धान्जली ठाउँ निर्माण	9	खगेन्द्र प्रसाद पंगाली	238266	190000	48266	6000	4000	2077/12/12	190000	238266	190000	48266	237135	189092	2078/3/23

91	झोलुङ्गे पुल स्टील पार्ट्स दुवानी र फेब्रिकेसन कार्य	0	पुष्कर के.सी.	4349196	4349196	0	0	0	2077/3/4	4349196	4349196	4349196	0	3848845	4349195	2077/12/12
92	कुइर तथा टुडे सडक ग्रामेल	7	शिशिर बराल	453515	332500	103515	10500	7000	2077/12/6	332500	453515	332500	103515	460807	332500	2078/1/16
93	मदन भण्डारी राजमार्ग गंगटे देखि भुत्योक मर्मत कार्य	0	रिता कुमारी चपाई	481045	469813	0	0	0	2077/12/19	469813	481045	469813	0	414179	468022	2078/1/19
94	गंगाराम शर्माको घर देखि पश्चिम सामुदायिक वन चौतारी सम्म ग्रामेल तथा कल्भर्ट निर्माण	1	मोति बहादुर पौडेल	445811	380000	45811	12000	8000	2077/12/25	380000	445811	380000	45811	444588	377900	2078/3/23
95	गंगटे बन्कुना ग्रामेल र हयूम पाईप व्यवस्थापन कार्य	9	प्रेम प्रकाश चन्द	498948	481419	0	0	0	2078/1/6	481419	498948	481419	0	425549	480870	2078/3/28
96	बौद्ध घर जमुने सडक निर्माण	4	पूर्ण बहादुर घर्ती	161813	142500	11813	4500	3000	2078/1/6	142500	161813	142500	11813	45468	40011	2078/3/23
97	दोविल्ला वनकुना सडक निर्माण	10	सुरथ बहादुर पाखरेल	114238	95000	14238	3000	2000	2078/1/12	95000	114238	95000	14238	97444	81034	2078/3/21
98	ठुलो दमार पंगाली टोल सडक	4	दिर्घ बहादुर वली	110546	95000	15546	3000	2000	2078/1/13	95000	110546	95000	15546	103542	88981	2078/3/23
99	मछेल्टार जलुकेनी सडक निर्माण	10	चुडामणी ढकाल	2786432	2375000	411432	75000	50000	2078/1/14	2375000	2786432	2375000	411432	2424316	2066341	2078/3/24
100	सामुदायिक भवन निर्माण	10	धनुसरा कार्की	799150	665000	134150	21000	14000	2078/1/16	665000	799150	665000	134150	0	0	2078/3/24
101	सामुदायिक भवन निर्माण	10	धनुसरा कार्की	799150	665000	134150	21000	14000	2078/1/16	665000	799150	665000	134150	796086	662455	2078/3/24
102	फुलबारी ब्याँवरे सडक निर्माण	9	गंग प्रसाद ढकाल	57400	47500	7400	1500	1000	2078/1/19	47500	57400	47500	7400	52482	43429	2078/3/20
103	वडा कार्यालय देखि मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्रामेल र रोलिङ	1	ललिता सापकोटा	645722	522500	123222	16500	11000	2078/2/20	522500	645722	522500	123222	472453	382309	2078/3/30
104	बायोग्राउनिंग(गोबरग्राउनिंग) प्लान्ट निर्माण कार्य	0	तिलक प्रसाद ढकाल	451851	450910	0	0	0	2078/2/21	450910	451851	450910	0	372486	450910	2078/3/27
105	खनियाबारी तुसारेपानी गोजेलडाँडा सडक निर्माण	10	शिवलाल खराल	224010	190000	24010	6000	4000	2078/2/23	190000	224010	190000	24010	177020	150148	2078/3/29

10 6	दलितबस्ति देखि धजाबाने सडक ग्रामेलिङ्ग	6	डम्बर बहादुर सार्की	480501	361000	119501	11400	7600	2078/2/ 31	361000	480501	361000	119501	475883	357531	2078/3/ 30
10 7	स्वास्थ्य भवनमा जाने सडक	3	छवि लाल पौडेल	121126	95000	21126	3000	2000	2078/1/ 20	95000	121126	95000	21126	106228	83325	2078/3/ 30
10 8	घाघसे बीचटोल सडक ग्रामेल	9	नर बहादुर हिस्की मगर	143708	114000	23708	3600	2400	2078/1/ 13	114000	143708	114000	23708	54796	43470	2078/3/ 30
10 9	वडाको कार्यालयको भवन निर्माण	2	गोविन्द फौजा	3477224	285000 0	477224	90000	60000	2077/12/ 8	285000 0	347722 4	285000 0	477224	2476849	2743516	2078/3/ 30
hd df			जम्मा	193760654	138579 325	32906051	2436589	131879 0		138579 325	193760 654	138579 325	32906051	97033476	8693280 0	

लेक्वेशी नगरपालिका

लेक्वेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्पाण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण वातावरण विकास समिति

सि. नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम विवरण	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd?.	cg'bfq <sd?	hg;xeflutf <sd?.	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd?.	;Demf]tf ldlt	v'b kfpg] <sd?	nfut <sd?.	cg'bfq <sd?.	hg;xeflutf <sd?.	d'Nof^sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd?	;DkGg ldlt
1	रानाटोल मिल सडक जाली व्यवस्थापन	9	पवित्रा राना	83229	66500	16729	2100	1400	2077/8/21	66500	83229	66500	16729	83229	66500	2077/10/20
2	ठालुखेत तारजाली कार्यक्रम	7	हिक्मत सुनार	95126	85500	9626	2700	1800	2077/11/10	85500	95126	85500	9626	80080	71976	2078/1/10
3	सिमशेर खारखोला छन्तोल टोल सिचाई कुलो निर्माण	10	अम्मर बहादुर छन्तल	115388	95000	15388	3000	2000	2077/11/25	95000	115388	95000	15388	104974	90173	2078/3/17
4	सालघारी सिचाई कुलो निर्माण	10	भुवन सिंह पचभैया	100159	95000	5099	3000	2000	2077/11/25	95000	100159	95000	5099	89413	74373	2078/3/17
5	साविकको वडा नं.१ र ४ को राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन बनाउनका लागि अनुदान दिने	3	गंग बहादुर लुपलुङ्ग	25000	24250	0	750	0	2078/1/20	24250	25000	24250	0	0	24250	2078/2/21
hDd f				418903	366250	46842	11550	7200		366250	418903	366250	46842	357697	327272	

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
कल्पाण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०४ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण संस्थागत सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समिति

सि.नं	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	sG^]Gh]; L <sd ?.	dd{t <sd ?.;Demf}tf	ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xe flutf <sd ?.	d'Nofsg <sd ?.	v'b e'Qmfg L <sd	v'b DkGg ldlt
1	जनता सँग लेकवेशी कार्यक्रम संचालन	0	सिता आचार्य	270000	242500	0	0	0	2077/9/8	242500	270000	242500	0	214602	242500	2078/3/14
2	नेरा मा.वि.लेकवेशी-८ भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्माण कार्य	0	जयराम पन्थी	499347	498104	0	0	0	2077/11/4	498104	499347	498104	0	440800	498104	2077/11/4
3	नेरा मावि लेकवेशी १० र आदर्श मावि लेकवेशी १ को भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्माण कार्य	0	धर्मराज पन्थी	499347	498104	0	0	0	2077/6/30	498104	499347	498104	0	440800	498104	2077/11/4
4	नगर अस्पताल डि.पि.आर.निर्माण कार्य	6	दिपेन्द्र बहादुर सहकारी	1995000	1983150	0	0	0	2077/10/16	1983150	1995000	1983150	0		396000	2078/1/28
5	नगर अस्पताल डि.पि.आर.निर्माण कार्य	6	दिपेन्द्र बहादुर सहकारी	1995000	1983150	0	0	0	2077/10/16	1983150	1995000	1983150	0	1755000	198315	2078/1/208
6	गम खोला र राते खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कार्य	0	अम्बिका महत	499562	495211	0	0	0	2077/7/13	495211	499562	495211	0	438240	495211	2077/11/26
7	पशुपति प्रा.वि.त्यापटप खरिद कार्य	7	कर्ण बहादुर बुढापोकी	80000	77600	0	2400	0	2078/1/2	77600	80000	77600	0	79300	77600	2078/2/30
8	चिङ्गाड खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कार्य	0	अमृत ढकाल	499608	497200	0	0	0	2078/1/16	497200	499608	497200	0	440000	497200	2078/1/6
9	टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य	10	मैना शाही	3719094	3550424	0	0	0	2077/3/8	3550424	3719094	3550424	0	2653640	228861	2077/12/322
10	टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य	10	मैना शाही	3719094	3550424	0	0	0	2077/3/8	3550424	3719094	3550424	0		710000	2077/12/22
11	स्वास्थ्य चौकी नेटामा फोहोर जलाउने खाडल निर्माण	5	टेक बहादुर बुढा	136114	114000	22114	3600	2400	2078/2/25	114000	136114	114000	22114	140174	114000	2078/3/23
12	नगर स्वास्थ्य शाखा भवन मर्मत कार्य	6	छविलाल पौडेल	496793	478724	0	0	0	2078/1/17	478724	496793	478724	0	423365	478403	2078/3/30
13	हेल्पोष्ट मर्मत कार्य	0	लोकेश खत्री	499888	478484	0	0	0	2078/3/30	478484	499888	478484	0	422607	477546	2078/3/30
hDd f				1490884	1444707	22114	6000	2400		14447074	14908846	14447074	22114	7448527	875643	1

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुखेत

योजनाको विवरण (हाल सम्म सम्पन्न भएका ठेक्का)

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का न.	ठेगाना	फर्मको नाम	प्रतिनिधिको नाम	विनियोजन रु.	nfut cg'dfg	कवोल भ्याट बाहेक रु.	भ्याट रकम रु.	नलाग्रे रकम रु.	कन्टेन्जे न्सी	जम्मा रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नेपन मिति	कुल मूल्यांकन रकम	मूल्यांकन कार्यालय	सम्पन्न भएको मिति	अग्रिम आय कर	प्रगति परिमाण	प्रगति एकाई
1	स्वास्थ्यको भवन टाईप - २ निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/011/076-77	लेकवेशी नगरपालिका-3	सुप्रिम निर्माण सेवा	नन्द बहादुर कार्कि	3800000	3451916	3054793	397123.09	0	0	3451916	3/9/2077	3/31/2078	2329144	2329144	3/30/2078	17469	1j^f	
2	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/010/076-77	लेकवेशी नगरपालिका-2	सुप्रिम निर्माण सेवा	नन्द बहादुर कार्कि	3800000	3606789	3191849	414940.37	0	0	3606789	3/9/2077	3/31/2078	9273307	9273307	3/29/2078	46367	1वटा	
3	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/015/076-77	लेकवेशी नगरपालिका-7	सुप्रिम निर्माण सेवा	नन्द बहादुर कार्कि	3800000	3605346	3190571	414774.29	0	0	3605346	3/9/2077	12/5/2077	9571715	9571715	12/25/2077	44340	1j^f	
4	चौरासे फुलबारी दमारगाउँ बाखेकोट देखि घुचुके सडक निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/015/076-77	लेकवेशी नगरपालिका-0	एभ्रेष्ट कन्स्ट्रक्शन	प्रेम प्रकाश चन्द	11000000	7421022	6567276	853745.86	0	0	7421022	3/18/2077	12/25/2077	10419060	10419060	#####	97863	5670ld.	
5	जलुकेनी खोला देखि खारखोला हुदै कालिका प्रावि सम्म सडक मर्मत कार्य	01-077/078	लेकवेशी नगरपालिका-10	विनम्र निर्माण मैना शाही		500000	499858	427229	55539.774	0	17089	499858	6/28/2077	8/30/2077	428094.8	428094.8	7/5/2077	6421.4	300मि.	

6	स्वास्थ्य भवनको टाईप-२ को निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/01 3/076-77	लेकवेशी नगरपालिका- 8	विनम्र निर्माण सेवा	मैना शाही	3800000	3363514	2976561	386952.93	0	0	3363514	3/8/2077	3/31/2078	3493715	3493715	3/30/2078	37894
7	खाँडदेवी मा.वि.भवन निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/00 8/076-77	लेकवेशी नगरपालिका- 9	पि.एस.कन्ट्रक्शन न सेवा	प्रदिपजंग शाह	4500000	3646179	3226707	419471.89	0	0	3646179	2077/2/32	3/25/2077	6231160	6231160	8/19/2077	46734
8	जनता सँग लेकवेशी कार्यक्रम संचालन	01-077/078	लेकवेशी नगरपालिका- 0	पिपल्स एक्सेस प्रा.लि.	सिता आचार्य	250000	242500	214601.8	27898.24	0	0	242500	9/8/2077	3/25/2077	214601.8	214601. 8	3/14/2078	3219
9	गोगनपानी सिचाई कुलो निर्माण	002/077-78	लेकवेशी नगरपालिका- 9	एभ्रेष्ट कन्स्ट्रक्सन	प्रेम प्रकाश चन्द	500000	491153.4	419789.2	54572.601	0	16792	491153.4	9/27/2077	12/25/2077	421983.9	421983. 9	11/11/2077	6329. 7
10	ईन्टेक मर्मत कार्य	04/077-78	लेकवेशी नगरपालिका- 6	दरबार निर्माण सेवा	हरिचन्द्र चलाउने	260840.5	247471.3	219001.1	28470.147	0	0	247471.3	10/5/2077	11/25/2077	219001.1	219001. 1	#####	3285

11	धुलियाविट भडावारी सडक अन्तरगत भुत्योक करैखोला खण्ड मर्मत कार्य	05/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-0	नेचुरल कन्स्ट्रक्शन	कृष्णप्रसाद कडेल	304640	346339.4	306495	39844.35	0	0	346339.4	4/16/2077	10/30/2077	305016	305016	#####	4575.2	1वटा
12	नेरा मा.वि.लेकवेशी- ८ भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्मा- ण कार्य	005/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-0	इसिसिआरसि नेपाल प्राईभेट लि.	जयराम पन्थी	500000	498104	440800	57304	0	0	498104	11/4/2077	8/30/2077	440800	440800	11/4/2077	6612	1पटक
13	नेरा मावि लेकवेशी १० र आदर्श मावि लेकवेशी १ को भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्मा- ण कार्य	006/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-0	एन.टि.डि.इ- न्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रालि	धर्मराज पन्थी	500000	498104	440800	57304	0	0	498104	6/30/2077	8/30/2077	440800	440800	11/4/2077	6612	1वटा
14	वडा नं.९ र १० सडक मर्मत कार्य	007/077-078	लेकवेशी नगरपालिका-0	शुभकृति कन्स्ट्रक्शन	रुद्र बहादुर खत्री	500000	478566.3	423510	55056.3	0	0	478566.3	4/6/2077	12/25/2077	420387.7	420387.7	11/13/2077	6305.8	1कि.मि
15	नगर अस्पताल डि.पि.आर.निर्मा- ण कार्य	008/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-6	सोलिड ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि	दिपेन्द्र बहादुर सहकारी	2000000	1983150	1755000	228150	0	0	1983150	10/16/2077	11/26/2077	3510000	3510000	1/28/2078	26325	1वटा

16	बाढीपहिरो सरसफाई कार्य	009/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-0	प्रकाश निर्माण सेवा	किरण प्रकाश वि.सि.	400000	371836.9	329059.2	42777.701	0	0	371836.9	4/14/2077	4/30/2077	325594.2	325594.2	11/19/2077	4883.9	1 वटा
17	गम खोला र राते खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कार्य	009/077-78	लेकवेशी नगरपालिका-0	अस्टर इंजिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.	अम्बिका महत	500000	495211.2	438240	56971.2	0	0	495211.2	7/13/2077	9/12/2077	438240	438240	11/26/2077	6573.6	1 पटक
18	सुधारिएको फलामे चुलो विरतण कार्यक्रम	011/077-078	लेकवेशी नगरपालिका-0	के.पी.व्यवसा यिक प्रालि	कृष्णप्रसाद ढकाल	200000	200010	177000	23010	0	0	200010	12/1/2077	3/15/2078	177000	177000	2/25/2078	2655	200 वटा
19	झोलुङ्गे पुल स्टील पार्ट्स छुवानी र फब्रिकेसन कार्य	NCB/GOODS/01/076/077	लेकवेशी नगरपालिका-0	जुनकीरि इण्डिष्ट्रिज (प्रा.) लि.	पुष्कर के.सी.	5816733	4349196	3848846	500349.94	0	0	4349196	3/4/2077	6/4/2077	4462122	4462122	12/12/2077	57733	1 पटक
20	मदन भण्डारी राजमार्ग गंगटे देखि भुत्तोक मर्मत कार्य	011/077-078	लेकवेशी नगरपालिका-0	हिमलुची निर्माण सेवा	रिता कुमारी चपाई	500000	469813.1	415763.8	54049.297	0	0	469813.1	12/19/2077	1/15/2078	414179.1	414179.1	1/19/2078	6212.7	1700 मि.

21	गंगटे बन्कुना ग्रामेल र हूम पाईप व्यवस्थापन कार्य	013/077-078	लेकवेशी नगरपालिका -9	महाबु निर्माण सेवा	प्रेम प्रकाश चन्द	500000	481418.7	426034.3	55384.455	0	0	481418.7	1/6/2078	3/28/2078	425548.8	425548.8	3/28/2078	6383.2	142	मि.
22	चिङ्गाड खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कार्य	012/077-078	लेकवेशी नगरपालिका -0	ए.एण्ड ए.कन्सल्टेन्सी	अमृत ढकाल	500000	497200	440000	57200	0	0	497200	1/16/2078	8/30/2078	440000	440000	1/6/2078	6600	1	पटक
23	टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/014/ 076-77	लेकवेशी नगरपालिका -10	विनम्र निर्माण सेवा	मैना शाही	3800000	3550424	3141968	408455.86	0	0	3550424	3/8/2077	12/5/2077	5307279	5307279	12/22/2077	39805	1	वटा
24	बायोग्यांस(गोब रग्यांस) प्लान्ट निर्माण कार्य	015/077-078	लेकवेशी नगरपालिका -0	सेती महाकाली गोबर ग्यांस तथा कृषियन्त विकास प्रा.लि.	तिलक प्रसाद ढकाल	475000	450909.5	372486.3	48423.222	30000	0	450909.5	2/21/2078	3/25/2078	372486.3	372486.3	3/27/2078	5587.3	15	वटा
25	डिजिटल एक्सप्रे मेशिन खरिद कार्य	16- NCB/GOODS/SQ/6/07 70778	लेकवेशी नगरपालिका -0	विशाल साईन्स एण्ड सर्जिकल सप्लाईस	विनोद बहादुर बोहोरा	2000000	2000000	1769911	230088.48	0	0	2000000	3/28/2078	3/31/2078	1769911	1769911	3/28/2078	26549	1	वटा

26	स्वास्थ्य भवन टाइप-२को निर्माण कार्य	NCB/WORKS/LM/ 011/076-77	लेकवेशी नगरपालि का-6	सुप्रिम निर्माण सेवा	नन्द बहादुर कार्की	3800000	3451916	3054793	397123.09	0	0	3451916	3/9/2077	3/25/2078	5577907	5577907	3/30/20 78	41834	1	वटा
27	नगर स्वास्थ्य शाखा भवन मर्मत कार्य	021/077-078	लेकवेशी नगरपालि का-6	छवि कन्स्ट्रक्सन	छविलाल पौडेल	500000	478723.7	423649.3	55074.412	0	0	478723.7	1/17/2078	3/25/2078	423365.4	423365.4	3/30/20 78	6350.5	1	पटक
28	हेल्थपोष्ट मर्मत कार्य	023/077-078	लेकवेशी नगरपालि का-0	शिशिर एण्ड वसन्त निर्माण सेवा	लोकेश खत्री	500000	478483.5	423436.7	55046.776	0	0	478483.5	3/30/2078	3/25/2078	422606.7	422606.7	3/30/20 78	6339.1	1	पटक

नगर तथा वडास्तरीयरूपमा सम्झौता भई जाँचपास तथा फरफारकका
लागि मिति २०७७।०४।०१ देखि २०७८।०३।३१ सम्म टिप्पणी उठेका
आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण तल उल्लेख गरिएको ४ |

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म नगर स्तरीय

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?. .	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?. ;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?. .	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof ^a sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg ldlt	
1	टोप्रे ढाव देखि गम्खोला सडक निर्माण कार्य	महान्नद आचार्य	4,999,578	2,438,988	0	0	0	2076/12/9	2,438,988	4,999,578	2,438,988	0	2,042,337	2,281,202	2077/9/14
2	मावि चौरासे भवनको कम्पाउण्ड निर्माण कार्य	चन्द्र बहादुर कोईराला	2,375,000	1,537,684	0	0	0	2077/1/29	1,537,684	2,375,000	1,537,684	0	1,040,725	1,176,019	2077/9/14
3	चौरासे फुलबारी दमारगाउँ बाखेकोट देखि घुचुके सडक निर्माण कार्य	प्रेम प्रकाश चन्द	9,350,772	7,421,022	0	0	0	2077/3/18	7,421,022	9,350,772	7,421,022	0	6,524,195	8,682,340	2077/10/15
4	जनता सँग लेकवेशी कार्यक्रम संचालन	सिता आचार्य	270,000	242,500	0	0	0	2077/9/8	242,500	270,000	242,500	0	214,602	242,500	2078/3/14
5	व्याम्पा सिमदमार झोलुङ्गे पुल निर्माण	तेज बहादुर पचभैया	4,785,603	1,880,577	2,904,978	59,581	45,830	2076/9/3	1,880,577	4,785,603	1,880,577	2,904,978	3,744,475	2,767,766	2077/10/29
6	धुलियाविट भेडावारी सडक अन्तरगत भुत्तोक करैखोला खण्ड मर्मत कार्य	कृष्णप्रसाद कँडेल	358,944	346,339	0	0	0	2077/4/16	346,339	358,944	346,339	0	305,016	344,668	2077/10/28
7	भुरुङ्ग डाँडा झोलुङ्गे पुल निर्माण	लोक बहादुर घर्ति मगर	3,499,067	1,871,164	69,981	57,871	0	2077/9/16	1,871,164	3,499,067	1,871,164	69,981	3,167,684	2,797,191	2078/1/2
8	न्यावलखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण	डम्मर बहादुर भुजेल	3,314,693	1,710,696	66,294	76,687	0	2077/9/20	1,710,696	3,314,693	1,710,696	66,294	2,898,076	2,560,933	2078/1/2
9	नेरा मा.वि.लेकवेशी-८ भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्माण कार्य	जयराम पर्णी	499,347	498,104	0	0	0	2077/11/4	498,104	499,347	498,104	0	440,800	498,104	2077/11/4
10	नेरा मा.वि.लेकवेशी १० र आदर्श मावि लेकवेशी १ को भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर.निर्माण कार्य	धर्मराज पर्णी	499,347	498,104	0	0	0	2077/6/30	498,104	499,347	498,104	0	440,800	498,104	2077/11/4
11	वडा नं.९ र १० सडक मर्मत कार्य	रुद्र बहादुर खत्री	498,211	478,566	0	0	0	2077/4/6	478,566	498,211	478,566	0	420,388	475,038	2077/11/13
12	बाढीपहिरो सरसफाई कार्य	किरण प्रकाश वि.सि.	397,800	371,837	0	0	0	2077/4/14	371,837	397,800	371,837	0	325,594	367,921	2077/11/19
13	गम खोला र राते खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रातिवेदन निर्माण कार्य	अभिका महत	499,562	495,211	0	0	0	2077/7/13	495,211	499,562	495,211	0	438,240	495,211	2077/11/26
14	सुधारिएको फलामे चुलो विरतण कार्यक्रम	कृष्णप्रसाद ढकाल	900,000	200,010	0	0	0	2077/12/1	200,010	900,000	200,010	0	177,000	200,000	2078/2/25
15	धुलियाविट भेडावारी सडक ग्राभेल	टेक बहादुर बि.क.	9,354,865	1,235,000	8,119,865	39,000	26,000	2077/5/27	1,235,000	9,354,865	1,235,000	8,119,865	9,305,699	1,228,509	2077/12/19

16	झोलुङ्गे पुल स्टील पार्ट्स दुवानी र फेब्रिकेसन कार्य	पुष्कर के.सी.	4,349,19 6	4,349,19 6	0	0	0	2077/3/ 4	4,349,19 6	4,349,19 6	4,349,19 6	0	3,848,84 5	4,349,19 52/12	2077/1
17	नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड २०७७ संचालन कार्य	हेमन्त कुमार मल्ल	300,300	300,000	300	0	0	2077/12/ 17	300,000	300,300	300,000	300	300,000	300,000	2078/1/ 26
18	मदन भण्डारी राजमार्ग गंगटे देखि भुत्वोक मर्मत कार्य	रिता कुमारी चपाई	481,045	469,813	0	0	0	2077/12/ 19	469,813	481,045	469,813	0	414,179	468,022	2078/1/ 19
19	चिङ्गड खोलाको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कार्य	अमृत ढकाल	499,608	497,200	0	0	0	2078/1/ 16	497,200	499,608	497,200	0	440,000	497,200	2078/1/ 6
20	सुर्खेत पहिचान गीति भिडियो निर्माण कार्य	ज्ञान बहादुर नेपाली	25,000	25,000	0	0	0	2077/12/ 12	25,000	25,000	25,000	0	25,000	25,000	2078/2/ 19
21	बायोग्याँस(गोबरग्याँस) प्लान्ट निर्माण कार्य	तिलक प्रसाद ढकाल	451,851	450,910	0	0	0	2078/2/ 21	450,910	451,851	450,910	0	372,486	450,910	2078/3/ 27
22	खेल मैदान निर्माण कार्य	हेमन्त कुमारी मल्ल	1,767,13 2	1,425,00 0	342,132	45,000	30,000	2078/3/ 8	1,425,00 0	1,767,13 2	1,425,00 0	342,132	1,746,89 8	1,408,68 4/23	2078/3
23	डिजिटल एक्सरे मेशिन खरिद कार्य	विनोद बहादुर बोहोरा	2,000,00 0	2,000,00 0	0	0	0	2078/3/ 28	2,000,00 0	2,000,00 0	2,000,00 0	0	1,769,91 1	2,000,00 0/28	2078/3
24	हेत्यपोष मर्मत कार्य	लोकेश खत्री	499,888	478,484	0	0	0	2078/3/ 30	478,484	499,888	478,484	0	422,607	477,546	2078/3/ 30
		hDdf	5197680 6	3122140 4	1150355 0	278139	101829. 98		3122140 4	5197680 6	3122140 4	1150355 0	4082555 6	3459206 4	

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.१

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg:xeflutf <sd ?.	SG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf Idlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg:xeflutf <sd ?.	d'Nof^sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg Idlt	
1	आदर्श मावि विद्यालय भवन मर्मत कार्य	मोहन थापा	1,949,483	1,710,000	239,483	54,000	36,000	2077/6/23	1,710,000	1,949,483	1,710,000	239,483	1,902,891	1,669,132	2078/1/9	
2	शिशु शिक्षा प्राथमिक विद्यालय फिल्ड निर्माण कार्य	भवानी प्रसाद कँडेल	151,238	130,000	21,238	0	0	2077/7/19	130,000	151,238	130,000	21,238	151,238	130,000	2077/8/15	
3	लापनेटोल शान्ति शृजना आवि हुँदै रातेखोला जोड्ने सडक निर्माण तथा ग्रामेल	कर्ण कुमार नेपाली	646,626	475,000	146,626	15,000	10,000	2078/1/30	475,000	646,626	475,000	146,626	578,953	470,052	2078/3/22	
4	पर्वी छोटे सिचाई टंकी देखि उत्तर आ.वि.हुँदै धुलियाविट भेडावारी सडक निर्माण तथा ग्रामेल	अमर बहादुर गुरुङ	239,604	190,000	49,604	6,000	4,000	2077/9/28	190,000	239,604	190,000	49,604	239,998	190,000	2077/12/25	
5	नवदुर्गा राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	नन्द कुमारी पौडेल	400,762	190,000	210,762	6,000	4,000	2077/10/6	190,000	400,762	190,000	210,762	400,890	190,000	2077/12/5	
6	होम प्रसाद कँडेलको घरदेखि पश्चिम रातेखोला जोड्ने सडक निर्माण तथा ग्रामेल	माधव कँडेल	118,787	95,000	23,787	3,000	2,000	2077/10/14	95,000	118,787	95,000	23,787	115,452	92,327	2078/3/1	
7	ढावपानी चिमे सिचाई कुलो निर्माण	चन्द्र बहादुर मसाङ्गी	232,340	190,000	42,340	6,000	4,000	2077/10/19	190,000	232,340	190,000	42,340	208,525	170,532	2078/3/30	
8	काप्रेदेखि रातापोखरा सिचाई कुलो निर्माण	सम्मर बहादुर पौडेल खत्री	237,011	190,000	47,011	6,000	4,000	2077/11/5	190,000	237,011	190,000	47,011	232,769	186,599	2078/3/30	
9	वडा, कार्यालय भवन निर्माण	चिरञ्जिवी पाण्डे	3,578,340	2,850,000	578,340	90,000	60,000	2077/11/6	2,850,000	3,578,340	2,850,000	578,340	3,153,227	2,643,587	2078/3/30	
10	जनकल्याण आधारभूत जहरे सरस्वती मन्दिर निर्माण	चिरञ्जिवि खराल	63,912	47,500	16,412	1,500	1,000	2077/11/11	47,500	63,912	47,500	16,412	64,663	47,500	2077/11/17	
11	रेडक्रस सभा संचालन कार्यक्रम	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	141,000	97,000	41,000	3,000	0	2077/11/27	97,000	141,000	97,000	41,000	97,000	97,000	2077/12/25	
12	गंगाराम शर्माको घर देखि पश्चिम सामुदायिक वन चौतारी सम्म ग्रामेल तथा कल्पर्ट निर्माण	मोति बहादुर पौडेल	445,811	380,000	45,811	12,000	8,000	2077/12/25	380,000	445,811	380,000	45,811	444,588	377,900	2078/3/23	
13	नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा भवनमा विद्युत कार्य	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	35,000	33,950	0	1,050	0	2078/1/14	33,950	35,000	33,950	0	35,000	33,950	2078/2/24	
14	आदर्श मावि लेखफस्सा शौचालय निर्माण कार्य	मोहन थापा	792,264	700,000	92,264	0	0	2078/1/16	700,000	792,264	700,000	92,264	787,496	695,753	2078/3/30	
15	जनकल्याण आ.वि.जहडे(२ कोठे पक्की भवनको अधुरो कार्य निर्माण)	चिरञ्जिवि खराल	1,245,212	1,085,714	102,355	34,286	22,857	2078/2/20	1,085,714	1,245,212	1,085,714	102,355	1,084,896	1,084,896	2078/3/23	
16	वडा कार्यालय देखि मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्रामेल र रोलिङ	ललिता सापकोटा	645,722	522,500	123,222	16,500	11,000	2078/2/20	522,500	645,722	522,500	123,222	472,453	382,309	2078/3/30	
17	आदर्श मावि भवन मर्मत कार्य	मोहन थापा	397,145	351,500	45,645	11,100	7,400	2078/3/4	351,500	397,145	351,500	45,645	398,514	351,500	2078/3/28	
		hDdf	11320259	9238164	1825902	265436	174257.14		9238164	11320259	9238164	1825902	10368554	8813036		

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.२

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof़sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	DkGg ldlt
1	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	नन्द बहादुर कार्की	3,296,923	3,606,789	0	0	0	2077/3/9	3,606,789	3,296,923	3,606,789	0	3,703,889	3,492,945
2	नेपाल राष्ट्रिय प्रावि लेखगाउँ छाना मर्मत कार्य	छमानसिं नेपाली	179,699	179,699	0	0	0	2077/8/21	179,699	179,699	179,699	0	179,699	179,699
3	सरस्वती आधारभूत स्कूल छाना मर्मत कार्य	लाल बहादुर फौजा थापा	181,736	181,000	0	0	0	2077/8/29	181,000	181,736	181,000	0	181,736	181,000
4	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र लेखगाउँ शौचालय निर्माण	बल बहादुर टोमटा	507,831	427,500	80,331	13,500	9,000	2077/9/7	427,500	507,831	427,500	80,331	423,898	356,838
5	अधुरो सिचाई पोखरी निर्माण	टेकबहादुर कामी	481,344	408,500	72,844	12,900	8,600	2077/11/2	408,500	481,344	408,500	72,844	452,264	383,836
6	कालिका प्रा.वि.गुलाघारी भवन निर्माण	खम्मा सिं थापा	2,333,575	1,900,000	433,575	60,000	40,000	2077/11/12	1,900,000	2,333,575	1,900,000	433,575	2,311,962	1,882,400
7	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	हरिसरा खान्चा	50,000	48,500	1,500	1,500	0	2077/12/2	48,500	50,000	48,500	1,500	48,500	48,500
8	वडाका कार्यालयको भवन निर्माण	गोविन्द फौजा	3,477,224	2,850,000	627,224	90,000	60,000	2077/12/8	2,850,000	3,477,224	2,850,000	627,224	3,379,314	1,948,305
9	छतियोन खोला देखि बहराडाँडा खानेपानी पाइप खरिद	लोक बहादुर थापा	75,000	71,250	0	2,250	1,500	2077/12/29	71,250	75,000	71,250	0	112,360	71,250
10	अधेरी खोला सिचाई पाइप खरिद	गंग बहादुर फौजा	270,038	142,500	127,538	4,500	3,000	2077/12/30	142,500	270,038	142,500	127,538	267,998	141,450
11	वडाको कार्यालयको भवन निर्माण	गोविन्द फौजा	3,477,224	2,850,000	477,224	90,000	60,000	2077/12/8	2,850,000	3,477,224	2,850,000	477,224	2,476,849	2,743,516
		hDdf	14330593	12665738	1820235	274650	182100.00		12665738	14330593	12665738	1820235	13538471	11,429,738

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/२२ सम्म वडा नं.३

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd?.	cg'bfq <sd?.	hg;xeflutf <sd?.	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd?.	;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd?.	cg'bfq <sd?.	hg;xeflutf <sd?	d'Nofasg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg ldlt
1	स्वास्थ्यको भवन टाईप - २ निर्माण कार्य	नन्द बहादुर कार्कि	3,291,233	3,451,916	0	0	0	2077/3/9	3,451,916	3,291,233	3,451,916	0	1,164,572	1,985,966	2078/3/30
2	जनप्रिय आधारभूत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	टेक बहादुर रोकाय	1,774,052	1,600,000	174,052	0	0	2077/4/9	1,600,000	1,774,052	1,600,000	174,052	1,775,509	1,559,692	2077/6/15
3	बडीपाटी चौरासे पोखराभन्ज्याङ्ग सडक ग्रामेल	कृष्णलाल सापकोटा	458,170	285,000	173,170	9,000	6,000	2077/4/15	285,000	458,170	285,000	173,170	412,590	256,631	2077/8/10
4	वडा कार्यालय भवन निर्माण	छवि लाल पौडेल	3,643,670	3,000,000	643,670	0	0	2077/8/17	3,000,000	3,643,670	3,000,000	643,670	2,655,342	3,334,259	2078/3/30
5	बराल टोल हुँदै खाम्चाटोल सिचाई कुलो निर्माण	हर्क बहादुर पुलामी	2,219,173	1,900,000	319,173	60,000	40,000	2077/8/30	1,900,000	2,219,173	1,900,000	319,173	1,885,293	1,885,293	2078/1/14
6	भैसेदमार विद्युत पोलमा प्रयोग गर्ने तार खरिद	टेक बहादुर वि.क.	55,300	47,500	7,800	1,500	1,000	2077/9/9	47,500	55,300	47,500	7,800	55,300	47,500	2077/10/26
7	सुनारी टोलमा सिचाई कुलो निर्माण	रत्न बहादुर अधिकारी	225,194	190,000	35,194	6,000	4,000	2077/9/21	190,000	225,194	190,000	35,194	195,761	165,183	2077/10/27
8	पटारे तुयलको घर नजिक खानेपानी तथा सिचाई ट्याङ्की निर्माण	गंगा बहादुर बस्ते	116,454	95,000	21,454	3,000	2,000	2077/10/25	95,000	116,454	95,000	21,454	114,929	93,759	2077/11/19
9	दलितको लागि बाख्ना पैचो कार्यक्रम	अम्मर बहादुर कामी	50,000	48,500	1,500	1,500	0	2077/11/16	48,500	50,000	48,500	1,500	50,000	48,500	2078/3/2
10	मुलपानी ब्याँवरे सिचाई कुलो	प्रशुराम खत्री	337,020	285,000	52,020	9,000	6,000	2077/11/17	285,000	337,020	285,000	52,020	321,722	272,048	2078/3/7
11	ब्याँवरे अधिकारी गाहाटोल सिचाई	टोप बहादुर राना	2,253,652	1,900,000	253,652	60,000	40,000	2077/8/28	1,900,000	2,253,652	1,900,000	253,652	2,240,216	1,888,726	2078/3/20
12	साविकको वडा नं.१ र ४ को राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन बनाउनका लागि अनुदान दिने	गंग बहादुर लुपलुङ्गे	25,000	24,250	0	750	0	2078/1/20	24,250	25,000	24,250	0	0	24,250	2078/2/21
13	हाइटेक नर्सरीलाई अनुदान	खडग बहादुर घर्ती	120,000	116,400	0	3,600	0	2078/1/21	116,400	120,000	116,400	0	0	116,400	2078/2/21
14	जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय सूचना प्रविधि सामाग्री खरिद कार्य	टेक बहादुर रोकाय	672,350	650,000	22,350	0	0	2078/2/16	650,000	672,350	650,000	22,350	659,269	642,787	2078/3/28
15	स्वास्थ्य भवनमा जाने सडक	छवि लाल पौडेल	121,126	95,000	21,126	3,000	2,000	2078/1/20	95,000	121,126	95,000	21,126	106,228	83,325	2078/3/30
hDdf			15362395	13688566	1725162	157350	101000.00		13688566	15362395	13688566	1725162	11636730	12404320	

लेक्वेशी नगरपालिका
लेक्वेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
 कल्याण, सुर्खेत
 कर्णाली प्रदेश नेपाल
 मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.४

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof^sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	DkGg ldlt	
1	मसेरी सिचाई पाईप खरिद	अम्मर बहादुर खत्री	200,020	190,000	10,020	6,000	4,000	2077/8/22	190,000	200,020	190,000	10,020	200,020	190,000	2077/9/9	
2	जनक मावि विद्यालय गमखोला रङ्गरोगन	गंग बहादुर खत्री	275,031	237,500	37,531	7,500	5,000	2077/8/25	237,500	275,031	237,500	37,531	275,031	237,500	2077/10/25	
3	सडक बत्ति मर्मत	दिपक बोहरा	54,860	47,500	7,360	1,500	1,000	2077/9/3	47,500	54,860	47,500	7,360	54,860	47,500	2077/10/26	
4	टाँडी मुलपानी भित्रि सडक निर्माण	तुलसी बहादुर अधिकारी	227,261	190,000	37,261	6,000	4,000	2077/9/21	190,000	227,261	190,000	37,261	209,742	175,354	2078/3/21	
5	कागते सिमले खानेपानी योजना	हिरालाल केंडेल	121,763	109,587	12,176	3,653	2,435	2077/9/27	109,587	121,763	109,587	12,176	121,763	109,587	2077/11/13	
6	मसेरी गमखोला सिचाई पाईप खरिद	पहलमाने बुढा	1,380,364	1,311,346	69,018	41,411	27,607	2077/9/28	1,311,346	1,380,364	1,311,346	69,018	1,380,364	1,311,346	2077/12/18	
7	गमखोला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	प्रेमलाल चपाई	231,285	190,000	41,285	6,000	4,000	2077/9/28	190,000	231,285	190,000	41,285	215,509	177,040	2078/3/24	
8	टाडी सिम्ले सडक निर्माण	पूर्ण बहादुर घर्ति	970,263	760,000	210,263	24,000	16,000	2077/9/28	760,000	970,263	760,000	210,263	845,420	661,964	2077/12/6	
9	जीवन ज्योति मा.वि.पूर्वाधार निर्माण कार्य	तौयनाथ शर्मा	1,423,776	1,305,000	118,776	36,000	24,000	2077/9/29	1,305,000	1,423,776	1,305,000	118,776	1,417,304	1,299,069	2078/3/11	
10	गमखोला सिम्ले खानेपानी	भिम बहादुर गाहा	338,669	321,736	16,933	10,160	6,773	2077/10/14	321,736	338,669	321,736	16,933	338,669	321,736	2078/3/21	
11	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	रुप बहादुर घर्ति	3,516,183	3,000,000	516,183	0	0	2077/11/2	3,000,000	3,516,183	3,000,000	516,183	3,242,341	2,766,365	2078/3/29	
12	डोप्का कुलीमोड मेलपानी सिचाई कुलो	धनबहादुर कैला	2,296,702	1,900,000	396,702	60,000	40,000	2077/11/10	1,900,000	2,296,702	1,900,000	396,702	2,213,606	1,831,257	2078/3/9	
13	नव प्रतिभा महिला संजाल भवन निर्माण	मान कुमारी चपाई	223,815	190,000	33,815	6,000	4,000	2077/11/11	190,000	223,815	190,000	33,815	223,815	190,000	2077/12/20	
14	जनक मा.वि.गमखोला शैचालय निर्माण कार्य	ललित बहादुर कार्की	819,502	700,000	119,502	0	0	2077/12/6	700,000	819,502	700,000	119,502	819,930	700,000	2078/3/23	
15	बसेनी सिचाई पाईप खरिद	रणबहादुर सुनार	376,435	337,250	21,435	10,650	7,100	2077/12/23	337,250	376,435	337,250	21,435	376,435	337,250	2078/3/24	
16	बौद्ध घर जमुने सडक निर्माण	पूर्ण बहादुर घर्ता	161,813	142,500	11,813	4,500	3,000	2078/1/6	142,500	161,813	142,500	11,813	45,468	40,011	2078/3/23	
17	ठुलो दमार पगाली टोल सडक	दिर्घ बहादुर वली	110,546	95,000	15,546	3,000	2,000	2078/1/13	95,000	110,546	95,000	15,546	103,542	88,981	2078/3/23	
		hDdf	12728287	11027418	1675619	226374	150915.92			11027418	12728287	11027418	1675619	12083819	10,484,958	

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०८/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.५

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ? sG^]Gh];L <sd dd{t <sd ?. ;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ? d'Nof^sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	DkGg ldlt		
1	नेटा सिग्रे गिठे आरनटुङ्डा सडक मर्मत	मनबहादुर रास्कोटी	1,766,280	1,695,629	70,651	70,651	02077/6/15	1,695,629	1,766,280	70,651	1,914,352	1,695,629 2077/11/4	
2	चन्द्रज्ञोति प्रावि मजुवा भवन मर्मत कार्य	चक्र बहादुर शाही	418,466	380,000	38,466	12,000	8,000 2077/7/23	380,000	418,466	380,000	38,466	284,808 258,627 2077/10/19	
3	नेटा - भिरगाउँ - सिरेनी मोटरबाटो निर्माण	चक्र बहादुर खत्री	221,243	190,000	31,243	6,000	4,000 2077/7/23	190,000	221,243	190,000	31,243	261,097 190,000 2077/9/3	
4	नेटा-भुरुङ्गडाँडा सडक मर्मत	पुर्ण बहादुर सारु मगर	252,940	209,000	43,940	6,600	4,400 2077/7/25	209,000	252,940	209,000	43,940	263,844 209,000 2077/8/17	
5	गिठे पुनटोल खानेपानी पाईप खरिद	हर्क बहादुर पून	105,614	95,000	10,614	3,000	2,000 2077/8/25	95,000	105,614	95,000	10,614	96,855 87,121 2077/10/6	
6	नेटा-सिग्रे-गिठे-आरनटुङ्डा सडक निर्माण	केशर बहादुर श्रीस	555,311	475,000	80,311	15,000	10,000 2077/8/25	475,000	555,311	475,000	80,311	563,385 475,000 2077/9/16	
7	रानागाउँ सालडाँडा कल्लेरी मोटरबाटो निर्माण	रत्न बहादुर रास्कोटी	219,966	190,000	29,966	6,000	4,000 2077/9/2	190,000	219,966	190,000	29,966	244,533 190,000 2077/9/16	
8	मजुवा दह कफलेनी सडक निर्माण	हर्क बहादुर खत्री	169,947	142,500	27,447	4,500	3,000 2077/9/13	142,500	169,947	142,500	27,447	175,667 142,500 2077/10/5	
9	मजुवा सानो खल्टाकुरा गोगने सडक निर्माण	चन्द्र बहादुर पुलामी	2,014,767	1,425,000	589,767	45,000	30,000 2077/9/26	1,425,000	2,014,767	1,425,000	589,767	1,423,648 1,352,465 2078/3/4	
10	वडा. कार्यालय भवन निर्माण	दिपक बुढा	3,613,255	2,850,000	763,255	90,000	60,000 2077/10/14	2,850,000	3,613,255	2,850,000	763,255	3,059,154 2,364,941 2078/3/29	
11	चन्द्रोदय प्रा.वि.भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद	चक्र बहादुर शाही	3,535,540	2,850,000	685,540	90,000	60,000 2077/10/28	2,850,000	3,535,540	2,850,000	685,540	2,403,409 2,610,198 2078/3/23	
12	न्यावलखोला पंगालीटोल घोरेटो बाटो	तिर्थ राज पंगाली	59,560	47,500	12,060	1,500	1,000 2077/11/2	47,500	59,560	47,500	12,060	36,180 28,550 2077/12/19	
13	ठुलो खल्टाकुरा-पिपलडाँडा-गोगने मोटरबाटो	टोपबहादुर राना	350,483	285,000	65,483	9,000	6,000 2077/11/10	285,000	350,483	285,000	65,483	357,604 285,000 2077/11/26	
14	मा.वि.नेटा कम्प्यूटर खरिद	भानुभक्त पंगाली	200,000	194,000	0	6,000	0 2078/1/5	194,000	200,000	194,000	0	190,000 190,000 2078/3/21	
15	मा.वि.नेटा विज्ञान सामाग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	मद्र बहादुर कठायत	650,000	650,000	0	0	0 2078/1/5	650,000	650,000	650,000	0	650,000 650,000 2078/3/22	
16	हातेढुङ्गा खानेपानी ईन्टेक जि.आई.पाईप खरिद र तरबार	चन्द्र कला खत्री	115,603	95,000	20,603	3,000	2,000 2078/1/9	95,000	115,603	95,000	20,603	117,317 95,000 2078/3/23	
17	जनप्रकाश आवि कल्लेरी भवन मर्मत	चन्द्र बहादुर राना	123,693	95,000	28,693	3,000	2,000 2078/2/25	95,000	123,693	95,000	28,693	123,693 95,000 2078/3/8	
18	स्वास्थ्य चौकी नेटामा फोहोर जलाउने खाडल निर्माण	टेक बहादुर बुढा	136,114	114,000	22,114	3,600	2,400 2078/2/25	114,000	136,114	114,000	22,114	140,174 114,000 2078/3/23	
19	कपासे कल्लेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	भूपाल सिं खत्री	501,592	414,592	0	87,000	0 2077/12/3	414,592	501,592	414,592	0	484,909 400,909 2078/3/30	
20	बेतनी गिठे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खगेन्द्र बहादुर दर्लामी	504,171	483,468	0	20,703	0 2077/11/9	483,468	504,171	483,468	0	497,405 407,293 2078/3/30	
	hDdf		15514546	12880689	2520154	482554	198800.00		12880689	15514546	12880689	2520154	13288032 11841233

लेक्वेशी नगरपालिका
लेक्वेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.६

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf ldlt <sd ?.	v'b kfpg] <sd ?.	nfut <sd ?.	cg'bfq <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof ² sg <sd ?.	v'b e'QmfgL ;DkGg ldlt <sd
1	अमरज्योति प्राथमिक विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	लक्ष्मण सारु	1,792,142	1,600,000	192,142	0	0	2076/12/9	1,600,000	1,792,142	1,600,000	192,142	1,765,949	1,576,615 2077/7/3
2	५० प्रतिशत अनुदानमा बिउविजन वितरण समृद्धि सहकारी संस्था लि.बाघखोर माफेत	देव बहादुर राना	415,600	200,000	215,600	0	0	2077/6/15	200,000	415,600	200,000	215,600	415,600	200,000 2078/2/26
3	हिलेसोता खानेपानी पाइप खरिद	मन्सराम भुजेल	68,285	50,000	18,285	0	0	2077/7/19	50,000	68,285	50,000	18,285	56,374	41,278 2077/9/5
4	घैयापारी सडक निर्माण	नन्द बहादुर तारम	53,311	47,500	5,811	1,500	1,000	2077/8/8	47,500	53,311	47,500	5,811	52,914	46,999 2077/8/17
5	मलखाद व्यवस्थापन मल बीउ पूँजीकोष अनुदान कार्यक्रम समृद्धि सहकारी संस्था लि.बाघखोर माफेत	सर्वजित बहादुर राना	200,000	190,000	10,000	6,000	4,000	2077/8/12	190,000	200,000	190,000	10,000	194,980	190,000 2077/10/6
6	पाडग्रेइन्याल खानेपानी मुलको संरक्षणको तारबार	हरिलाल कामी	108,081	95,000	13,081	3,000	2,000	2077/8/12	95,000	108,081	95,000	13,081	100,840	88,636 2077/9/14
7	तालेटोल देखि डाँडाटोल सडक निर्माण	श्री मोहन सिंह राना	79,302	71,250	8,052	2,250	1,500	2077/8/12	71,250	79,302	71,250	8,052	78,793	70,792 2077/8/21
8	हस्त बहादुर बाँकावलको घरदेखि दल बहादुर बाँकावलको घरसम्म सडक निर्माण	टलुबहादुर बाँकावल	54,198	47,500	6,698	1,500	1,000	2077/8/12	47,500	54,198	47,500	6,698	54,439	47,500 2077/9/5
9	खोलीगाउँ बेलडाँडा सडक निर्माण	सम्मरबहादुर बाँकामगर	53,774	47,500	6,274	1,500	1,000	2077/8/12	47,500	53,774	47,500	6,274	51,425	45,425 2077/9/1
10	टंलामी टोल सिचाई कुलो आरसिसि तथा पाइप खरिद	जंग बहादुर बुडा मगर	117,651	95,000	22,651	3,000	2,000	2077/8/15	95,000	117,651	95,000	22,651	98,621	79,883 2077/12/10
11	खोलीगाउँ हुन्चिङ्गाटोल बाँध तथा कुलो निर्माण	दिलमाया हुन्चिङ्ग	125,204	95,000	30,204	3,000	2,000	2077/8/15	95,000	125,204	95,000	30,204	114,251	87,022 2077/10/27
12	यालेखोला फलाँटे खानेपानी ईन्टेक निर्माण	नविन बराल	35,939	23,750	12,189	750	500	2077/8/17	23,750	35,939	23,750	12,189	40,319	23,750 2077/10/7
13	पिपलछेडा दुर्की सडक स्तरोन्नती	हरिप्रसाद खत्री	113,746	95,000	18,746	3,000	2,000	2077/8/18	95,000	113,746	95,000	18,746	93,765	78,312 2077/11/2
14	हिमालय प्रावि भवन मर्मत तथा फिल्ड निर्माण	झिर बहादुर बिकट्टा	422,163	380,000	42,163	12,000	8,000	2077/8/21	380,000	422,163	380,000	42,163	344,183	326,974 2077/12/25
15	तारेपरा खानेपानी धारा र ट्याङ्की निर्माण	खड्क बहादुर खड्का	694,914	617,500	77,414	19,500	13,000	2077/8/29	617,500	694,914	617,500	77,414	638,175	567,081 2077/11/26
16	हिलेसोता सिचाई पाइप खरिद	कौशिला सार्की	53,754	47,500	9,744	1,500	1,000	2077/9/2	47,500	53,754	47,500	9,744	53,754	47,500 2077/10/19
17	कल्याण आर्यघाट प्रतिक्षालय निर्माण	होमबहादुर हुन्चिङ्ग	425,562	380,000	45,562	12,000	8,000	2077/8/30	380,000	425,562	380,000	45,562	692,679	326,751 2077/11/12
18	ने.रा.प्रा.वि.सातलेको लागि (कुर्सी, टेबुल, बेच्च, डेस्क र कार्पेट) खरिद कार्य	लक्ष्मण सारु	50,130	47,500	2,630	1,500	1,000	2077/9/6	47,500	50,130	47,500	2,630	50,130	47,500 2077/10/6
19	लेस्पेपुल बाटो सुरक्षाका लागि तारबार	दल बहादुर बाँकावलमगर	65,208	47,500	17,708	1,500	1,000	2077/9/17	47,500	65,208	47,500	17,708	63,839	46,503 2077/10/18
20	बाघखोर विद्यालय तारबार तथा मर्मत	केशर बहादुर राना	57,105	47,500	9,605	1,500	1,000	2077/9/27	47,500	57,105	47,500	9,605	54,134	45,028 2077/12/19

21	ने.प्रावि रानागाउँ तारबार व्यवस्थापन कार्य	बेलमती गाहा	225,511	190,000	35,511	6,000	4,000	2077/10/5	190,000	225,511	190,000	35,511	216,852	182,705	2078/3/13	
22	लक्षित वर्ग बल्याङ्केत वितरण कार्यक्रम संचालन	योवराज राना	200,000	190,000	10,000	6,000	4,000	2077/10/7	190,000	200,000	190,000	10,000	201,400	190,000	2077/10/26	
23	खोल्टेपानी सामुदायिक भवन निर्माण	दिलबहादुर गुरुङ	1,228,306	1,045,000	183,306	33,000	22,000	2077/10/14	1,045,000	1,228,306	1,045,000	183,306	1,102,153	936,780	2078/3/4	
24	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	लाल बहादुर घर्ति	51,800	47,500	4,300	1,500	1,000	2077/10/15	47,500	51,800	47,500	4,300	54,375	47,500	2077/12/10	
25	बाईसमुले देखि पुरानो देउती थान सम्म सिचाई कुलो निर्माण	विर्मा स्वती (बाँकावल)	1,626,342	1,425,000	201,342	45,000	30,000	2077/10/15	1,425,000	1,626,342	1,425,000	201,342	1,411,466	1,242,09	2078/3/07	
26	ईन्टेक मर्मत कार्य	हरिचन्द्र चलाउने	260,841	247,471	0	0	0	2077/10/5	247,471	260,841	247,471	0	219,001	247,471	2077/10/28	
27	बाघखोर सिचाई पोखरी तारबार तथा च्याम्बर निर्माण कार्य	देव बहादुर राना	508,230	427,500	80,730	13,500	9,000	2077/11/17	427,500	508,230	427,500	80,730	499,388	420,063	2078/3/29	
28	नगर अस्पताल डि.पि.आर.निर्माण कार्य	दिपेन्द्र बहादुर सहकारी	1,995,000	1,983,150	0	0	0	2077/10/16	1,983,150	1,995,000	1,983,150	0	1,755,000	1,983,15	2078/1/028	
29	सरस्वति मा.वि.कल्याण-६, चारकोठे भवन निर्माण कार्य	देव बहादुर वली	4,845,739	3,600,000	1,245,739	0	0	2077/11/18	3,600,000	4,845,700	3,600,000	1,245,739	3,002,313	1,774,33	2078/3/529	
30	पाङ्ग्रेइयाल खानेपानी पाईप खरिद	हरिप्रसाद खत्री	61,062	47,500	13,562	1,500	1,000	2077/12/10	47,500	61,062	47,500	13,562	46,189	35,930	2078/2/25	
31	हिमालय प्रावि फिल्ड निर्माण	झिर बहादुर विर्कटा	232,689	190,000	42,689	6,000	4,000	2078/1/26	190,000	232,689	190,000	42,689	232,776	190,000	2078/3/29	
32	दलितबस्ति देखि धजाबान्ने सडक ग्रामेलिङ्ग	डम्बर बहादुर सार्की	480,501	361,000	119,501	11,400	7,600	2078/2/31	361,000	480,501	361,000	119,501	475,883	357,531	2078/3/30	
33	स्वास्थ्य भवन टाईप-२को निर्माण कार्य	नन्द बहादुर कार्की	3,884,153	3,451,916	0	0	0	2077/3/9	3,451,916	3,884,153	3,451,916	0	2,788,953	3,179,20	2078/3/230	
34	नगर स्वास्थ्य शाखा भवन मर्मत कार्य	छविलाल पौडेल	496,793	478,724	0	0	0	2078/1/17	478,724	496,793	478,724	0	423,365	478,403	2078/3/30	
hd df			21083037	17909761	2701241	198900	132600	.00		17909761	21083037	17909761	2701241	17444277	15248710	

लेक्वेशी नगरपालिका
लेक्वेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्पाण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०८/०१ देखि मिति २०७८/०३/२२ सम्म वडा नं. ७

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf Idlt	v'b kfpg] <sd ?.	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof ^a sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd ?.	DkGg Idlt
1	स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्य	नन्द बहादुर कार्की	3,292,354	3,605,346	0	0	0	2077/3/9	3,605,346	3,292,354	3,605,346	0	3,945,361	3,330,289	2077/12/25
2	गहुँको बीउ खरिद तथा वितरण कार्य	बीर बहादुर सिजाली	102,000	50,000	52,000	0	0	2077/8/12	50,000	102,000	50,000	52,000	102,000	50,000	2077/9/27
3	विर्कट्टाको घुम्ती देखि स्कुलसम्म सडक ग्रामेल	तुलसी विरकट्टा	121,954	95,000	26,954	3,000	2,000	2077/8/15	95,000	121,954	95,000	26,954	120,937	94,208	2077/11/19
4	पुल्टार गोलखाल्टा सडक निर्माण	जुद्धवीर वृक्षट्टा	372,996	285,000	87,996	9,000	6,000	2077/8/21	285,000	372,996	285,000	87,996	221,098	168,938	2078/3/29
5	वडा को कार्यालय भवन निर्माण	नरबहादुर सुनार	3,598,824	2,850,000	748,824	90,000	60,000	2077/9/16	2,850,000	3,598,824	2,850,000	748,824	5,300,525	2,657,853	2078/3/30
6	बुढाथोकी टोल खत्रीको घर देखि सिमलगैरा सडक निर्माण	मैसरा बुढाथोकी	126,064	95,000	31,064	3,000	2,000	2077/9/26	95,000	126,064	95,000	31,064	91,060	68,622	2078/3/29
7	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्रामेल	रुपकली सार्की	126,527	95,000	31,527	3,000	2,000	2077/10/15	95,000	126,527	95,000	31,527	114,823	86,220	2078/2/20
8	सिस्तेरी गोलखाल्टा खारे सडक मर्मत तथा मोड सुधार	प्रकाश खत्री	234,947	180,500	54,447	5,700	3,800	2077/10/25	180,500	234,947	180,500	54,447	216,769	166,534	2078/3/8
9	चौकी टोल देखि धानबारीसम्म सडक ग्रामेल	खडुक बहादुर वली	126,527	95,000	31,527	3,000	2,000	2077/10/25	95,000	126,527	95,000	31,527	126,688	95,000	2078/2/19
10	ने.रा.प्रा.वि.कुइरे मर्मत तथा सामाग्री खरिद	धन बहादुर थापा	60,900	47,500	13,400	1,500	1,000	2077/10/27	47,500	60,900	47,500	13,400	52,585	41,014	2077/11/21
11	छिताली देखि सिमल चौर सम्म सडक ग्रामेल	बिरमाया बरालमगर	126,527	95,000	31,527	3,000	2,000	2077/10/29	95,000	126,527	95,000	31,527	117,719	88,395	2078/2/20
12	छिताली देखि रावतटोलसम्म सडक ग्रामेल	डम्मर बहादुर खड्का	126,527	95,000	31,527	3,000	2,000	2077/11/3	95,000	126,527	95,000	31,527	115,856	86,996	2078/2/19
13	ठालुखेत तारजाली कार्यक्रम	हिक्मत सुनार	95,126	85,500	9,626	2,700	1,800	2077/11/10	85,500	95,126	85,500	9,626	80,080	71,976	2078/1/10
14	सामुदायिक भवनको निर्माण	यामिसरा राजी	799,612	665,000	134,612	21,000	14,000	2077/11/10	665,000	799,612	665,000	134,612	800,666	665,000	2078/2/26
15	जनसेवा सामुदायिक सिप मुलक तालिम संचालन कार्य	यश बहादुर रेग्मी	50,000	50,000	0	0	0	2077/11/14	50,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	2077/12/18

16	बाघदुलो खानेपानी पाईप खरिद तथा ट्याङ्को निर्माण	चन्द्रा कुमारी सारू	126,265	95,000	31,265	3,000	2,000	2077/11/18	95,000	126,265	95,000	31,265	126,524	95,000	2078/3/25
17	भेडावारी सडक थोत्री देखि मैना पोखरीसम्म सडक मर्मत तथा ग्राम्भेल	मन बहादुर बराली	125,468	95,000	30,468	3,000	2,000	2077/11/20	95,000	125,468	95,000	30,468	122,636	92,855	2078/1/20
18	कुइरि तथा टुडे सडक ग्राम्भेल	शिशिर बराल	453,515	332,500	103,515	10,500	7,000	2077/12/6	332,500	453,515	332,500	103,515	460,807	332,500	2078/1/16
19	तल्लो थोत्रीखोला बाँध निर्माण	हरिलाल सार्की	79,482	57,000	22,482	1,800	1,200	2077/12/24	57,000	79,482	57,000	22,482	79,482	57,000	2078/3/11
20	पशुपति प्रा.वि.ल्यापटप खरिद कार्य	कर्ण बहादुर बुढाथोकी	80,000	77,600	0	2,400	0	2078/1/2	77,600	80,000	77,600	0	79,300	77,600	2078/2/30
21	लक्ष्मी मावि लवनामा पुस्तकालय खरिद तथा व्यवस्थापन कार्य	दिपक कुमार पौडेल	650,000	650,000	0	0	0	2078/2/16	650,000	650,000	650,000	0	0	617,500	2078/3/22
22	ने.रा.प्रा.वि.कुइरिमा भित्ते लेखन कार्य	धन बहादुर थापा	50,000	48,500	0	1,500	0	2077/12/6	48,500	50,000	48,500	0	48,500	48,500	2078/3/9
23	पशुपति मावि पुल्टारको विद्यालय व्यवस्थापन कार्य	टोप बहादुर ठाडा	234,559	190,000	34,559	6,000	4,000	2078/3/6	190,000	234,559	190,000	34,559	234,558	190,000	2078/3/24
24	थोत्रीखोलामा ८ वटा विद्युत् पोलमा लाग्ने धन सिं तार खरिद कार्य	सार्की	80,000	77,600	0	2,400	0	2078/3/8	77,600	80,000	77,600	0	93,916	74,716	2078/3/23
		hDdf	11240172	10012046	1507318	178500	114800.00		10012046	11240172	10012046	1507318	12701889	9306718	

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुखेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.८

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ?.	;Demf}tf ldlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof़sg <sd ?.	v'b e'QmfgL ;DkGg ldlt <sd	
1	नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. विद्यालय, कुइनेपानी २ कोठे भवन निर्माण कार्य	नेत्रविक्रम थापा	1,790,219	1,600,000	190,219	0	02076/12/10	1,600,000	1,790,219	1,600,000	190,219	1,825,749	1,600,000	2077/9/16
2	कोलखोला लामीडाँडा सडक निर्माण	प्रदीप जंग शाह	8,407,080	7,076,067	0	0	02076/3/30	7,076,067	8,407,080	7,076,067	0	5,914,933	7,076,067	2077/6/20
3	विसाउना लामीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	भीम बहादुर पुलामी	1,511,414	950,000	561,414	30,000	20,0002077/6/29	950,000	1,511,414	950,000	561,414	855,891	537,971	2078/3/27
4	मंगले खेत संरक्षण योजना	डिल्ली वि.क.	258,995	190,000	68,995	6,000	4,0002077/7/25	190,000	258,995	190,000	68,995	248,145	182,040	2077/9/6
5	स्वास्थ्य भवनको टाईप-२ को निर्माण कार्य	मैना शाही	3,294,646	3,363,514	0	0	02077/3/8	3,363,514	3,294,646	3,363,514	0	2,526,277	2,894,693	2078/3/30
6	सुबाकुना सडक मर्मत	सुनिल बादी	117,140	95,000	16,440	3,000	2,0002077/8/21	95,000	117,140	95,000	16,440	64,645	52,427	2078/3/24
7	आरन्दुडा विद्यालय फिल्ड निर्माण तथा तारबार निर्माण	परविर घर्ति	216,561	190,000	26,561	6,000	4,0002077/8/24	190,000	216,561	190,000	26,561	207,364	181,931	2077/12/5
8	नारजले पौडेल टोल सडक निर्माण	लिलाराम पौडेल	113,751	95,000	18,751	3,000	2,0002077/8/29	95,000	113,751	95,000	18,751	94,707	79,095	2077/12/11
9	चिल्ले भित्री सडक निर्माण	दिल बहादुर सोमै	115,417	95,000	20,417	3,000	2,0002077/8/29	95,000	115,417	95,000	20,417	52,687	52,687	2078/3/21
10	गन्त्रेपानी सालडाँडा बैसपानी सडक निर्माण	लिला कुमार कामी	2,470,798	1,900,000	570,798	60,000	40,0002077/9/5	1,900,000	2,470,798	1,900,000	570,798	2,408,083	1,851,773	2078/3/23
11	नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय लामीडाँडा मर्मत कार्य	देव बहादुर बारघरे	117,606	95,000	22,606	3,000	2,0002077/10/5	95,000	117,606	95,000	22,606	0	49,958	2077/11/26
12	कुईनेपानी सालडाँडा बैसपानी सडक निर्माण	दल बहादुर बृकटा	2,384,019	1,900,000	484,019	60,000	40,0002077/11/5	1,900,000	2,384,019	1,900,000	484,019	2,123,527	1,692,395	2078/1/9
13	कुईनेपानी सिचाई पोखरी निर्माण	लाल बहादुर दलमी	227,301	190,000	37,301	6,000	4,0002077/11/9	190,000	227,301	190,000	37,301	223,124	186,509	2078/3/23
14	शदगुरु भवन मर्मत	राम बहादुर पुलामी	353,799	285,000	53,799	9,000	6,0002078/1/12	285,000	353,799	285,000	53,799	329,297	265,263	2078/3/24
		hDdf	21378744	18024581	2071318	189000	126000.0		18024581	21378744	18024581	2071318	16874427	16702808

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.९

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd?.	cg'bfq <sd?.	hg;xeflutf <sd sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd?.	;Demf}tf Idlt	v'b kfpg] <sd	nfut <sd?.	cg'bfq <sd?.	hg;xeflutf <sd?	d'Nof ^a sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg Idlt
1	नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय २ कोठे भवन निर्माण कार्य	नर बहादुर बारघेरे	1,790,219	1,600,000	190,219	0	02076/12/10	1,600,000	1,790,219	1,600,000	190,219	1,754,798	1,568,263	2077/7/3
2	गगटे रूपसे सिमदमार सडक मर्मत	धन बहादुर खरु	1,779,208	1,708,040	71,168	71,168	02077/6/13	1,708,040	1,779,208	1,708,040	71,168	1,685,000	1,685,000	2077/6/13
3	तोरीबारी ढकालटोल सडक मर्मत	सोम प्रसाद ढकाल	58,669	47,500	11,169	1,500	1,0002077/7/26	47,500	58,669	47,500	11,169	58,046	46,994	2077/9/14
4	साटाखानी खानेपानी तथा सरसफाई पाइप खरिद	हरि प्रसाद पौडेल	158,372	158,372	0	0	02077/8/15	158,372	158,372	158,372	0	157,920	157,920	2077/10/8
5	दमारगाउँ सिचाई पाइप खरिद	पोषणराज भुसाल	155,210	150,000	5,593	0	02077/8/15	150,000	155,210	150,000	5,593	154,599	148,791	2078/1/14
6	भित्री कोलखोला सिचाई पाइप खरिद	कुल बहादुर ठाडा	107,529	100,000	7,725	0	02077/8/15	100,000	107,529	100,000	7,725	107,421	99,727	2077/10/26
7	सिस्त्रे कोलखोला मदानेपानी खानेपानी निर्माण	दान बहादुर ठाडा	109,104	100,000	9,270	0	02077/8/15	100,000	109,104	100,000	9,270	107,421	99,727	2077/10/26
8	चौरासे पूर्वी ढल सडक ग्रामेल	राम बहादुर विश्वकर्मा	392,320	313,500	78,820	9,900	6,6002077/8/17	313,500	392,320	313,500	78,820	389,053	310,893	2077/10/18
9	देव बहादुर त्रिको घरदेखि ज्वालीटोल सिचाई कुलो निर्माण	देव बहादुर विश्वकर्मा	239,996	190,000	49,996	6,000	4,0002077/8/18	190,000	239,996	190,000	49,996	233,288	184,694	2077/10/19
10	खाँडदेवी मा.वि.भवन निर्माण कार्य	प्रदीपजंग शाह	3,800,075	3,646,179	0	0	02077/2/32	3,646,179	3,800,075	3,646,179	0	3,115,580	4,158,605	2077/8/19
11	रानाटोल मिल सडक जाली व्यवस्थापन	पवित्रा राना	83,229	66,500	16,729	2,100	1,4002077/8/21	66,500	83,229	66,500	16,729	83,229	66,500	2077/10/20
12	गांगटेखोला टाँडी सिरान कुलो निर्माण	लाल बहादुर सोमै	188,845	142,500	46,345	4,500	3,0002077/8/24	142,500	188,845	142,500	46,345	187,148	141,219	2077/10/19
13	पैंथेराखोला खानेपानी मर्मत	टोप बहादुर गोलाङ्ग	54,630	50,000	4,635	0	02077/9/3	50,000	54,630	50,000	4,635	53,355	48,720	2077/11/17
14	अजिङ्गरे चौतारो निर्माण	जीवन राना	56,850	47,500	9,350	1,500	1,0002077/9/3	47,500	56,850	47,500	9,350	56,658	47,338	2077/11/17
15	कालिका प्रावि बाखेकोट फिल्ड निर्माण	कर्ण बहादुर राना	113,304	95,000	18,304	3,000	2,0002077/9/3	95,000	113,304	95,000	18,304	109,132	91,496	2077/11/17

16	चुनेपानी खानेपानी मर्मत	जसविर गेलाड़	56,385	47,500	8,885	1,500	1,000	2077/9/ 3	47,500	56,385	47,500	8,885	54,032	45,517	2077/11/ 17
17	चिङ्गाड सिमदमार सडक मर्मत	छव बहादुर रास्कोटी	234,185	190,000	44,185	6,000	4,000	2077/9/ 5	190,000	234,185	190,000	44,185	215,324	174,822	2077/11/ 4
18	बेलधारी देखि राटटाँडी कुलो आरसिसि	चन्द्रबहादुर दमाई	294,471	237,500	56,971	7,500	5,000	2077/9/ 10	237,500	294,471	237,500	56,971	286,481	231,706	2077/10/ 25
19	रुप्से रिङ्गरोड निर्माण	याम बहादुर कामी	177,516	142,500	27,516	4,500	3,000	2077/9/ 14	142,500	177,516	142,500	27,516	162,954	130,803	2077/10/ 25
20	नवसिवोन चर्च पलाष्टर	चित्र बहादुर सुनार	178,559	142,500	36,059	4,500	3,000	2077/9/ 14	142,500	178,559	142,500	36,059	175,275	139,887	2078/1/ 21
21	सिमदमार चौतारो निर्माण	डमर बहादुर राना	59,359	47,500	11,859	1,500	1,000	2077/9/ 14	47,500	59,359	47,500	11,859	56,663	45,364	2078/1/ 21
22	नौलोटोल सिचाई कुलो निर्माण	मान बहादुर कामी	118,366	95,000	23,366	3,000	2,000	2077/9/ 14	95,000	118,366	95,000	23,366	96,085	77,118	2078/1/ 28
23	बेलटार सिचाई कुलो मर्मत	कुल बहादुर खत्री	118,816	95,000	23,816	3,000	2,000	2077/9/ 21	95,000	118,816	95,000	23,816	104,553	83,622	2077/11/ 11
24	खाल्टाबारी सिरान कुलो निर्माण	प्रेम बहादुर डेसुवा	59,450	47,500	11,950	1,500	1,000	2077/9/ 21	47,500	59,450	47,500	11,950	56,663	45,273	2077/11/ 13
25	छोटे राटटाँडी सडक मर्मत	विजी बोहोरा	58,555	47,500	11,055	1,500	1,000	2077/9/ 21	47,500	58,555	47,500	11,055	57,652	46,767	2077/10/ 21
26	गोगनपानी सिचाई कुलो निर्माण	प्रेम प्रकाश चन्द	491,153	491,153	0	16,792	0	2077/9/ 27	491,153	491,153	491,153	0	421,984	476,840	2077/11/ 11
27	आवि पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	नर बहादुर बारघरे	225,737	190,000	35,737	6,000	4,000	2077/9/ 28	190,000	225,737	190,000	35,737	175,317	147,687	2078/1/ 16
28	गोगनपानी कुलोमा सिमेण्ट डुड निर्माण	शेर बहादुर सुनार	200,742	171,000	29,742	5,400	3,600	2077/10/ 8	171,000	200,742	171,000	29,742	181,330	154,457	2078/2/ 25
29	पोखराभन्ज्याङ्ग पूर्वीटोल सडक ग्रामेल	युवराज श्रीस मगर	178,749	142,500	36,249	4,500	3,000	2077/12/ 12	142,500	178,749	142,500	36,249	174,514	139,123	2078/1/ 16
30	छोटे गंगटेखोला आचार्य कुलो मर्मत	भोज प्रसाद आचार्य	56,623	47,500	9,123	1,500	1,000	2077/10/ 14	47,500	56,623	47,500	9,123	56,023	46,998	2077/11/ 18

31	गंगटे छरछे कुलो आरसिसि	चुडामणि चपाई	112,304	95,000	17,304	3,000	2,000	2077/10/14	95,000	112,304	95,000	17,304	106,555	90,135	2077/12/12
32	सरस्वती मावि फर्निचर निर्माण	तेज बहादुर पचभैया	50,000	47,500	2,500	1,500	1,000	2077/10/15	47,500	50,000	47,500	2,500	50,000	47,500	2077/12/30
33	गंगटे बजार देखि दक्षिण हिस्की कान्छाको घरसम्म सडक निर्माण	लक्षण हिस्की मगर	56,585	47,500	9,085	1,500	1,000	2077/10/29	47,500	56,585	47,500	9,085	39,954	33,538	2078/1/5
34	खाँडदेवी मा.वि.चौरासे भवन निर्माण	चन्द्रलाल पौडेल	2,161,212	1,900,000	261,212	60,000	40,000	2077/11/2	1,900,000	2,161,21	1,900,000	261,212	1,899,946	1,676,702	2078/3/21
35	छोटेडाँडा सिचाई कुलो पाईप खरिद	भक्त बहादुर सार्की	100,000	95,000	4,635	3,000	2,000	2077/11/9	95,000	100,000	95,000	4,635	99,348	94,775	2078/1/6
36	खाँडदेवी मावि ४ कोठे भवन निर्माण	चन्द्रलाल पौडेल	4,845,739	3,600,000	1,245,739	0	0	2077/11/23	3,600,000	4,845,73	3,600,000	1,245,739	4,625,749	3,436,564	2078/3/29
37	राटटाँडी कोलखोला सडक ग्रामेल	कर्ण बहादुर रामजाली	178,595	142,500	36,095	4,500	3,000	2077/12/5	142,500	178,595	142,500	36,095	168,426	134,387	2078/3/8
38	काल्टाँडी ढकालटोल सडक ग्रामेल	युवराज स्वमै	118,891	95,000	23,891	3,000	2,000	2077/12/8	95,000	118,891	95,000	23,891	115,723	92,474	2078/1/16
39	लामटाडी साँझे चौर सडक ग्रामेल	प्रेम बहादुर बराल	238,680	190,000	48,680	6,000	4,000	2077/12/8	190,000	238,680	190,000	48,680	235,170	187,195	2078/1/16
40	ढाव देखि चितौरे टोल सडक ग्रामेल	प्रेम बहादुर सोमै	237,546	190,000	47,546	6,000	4,000	2077/12/8	190,000	237,546	190,000	47,546	232,889	186,265	2078/1/16
41	फुलबारी दमारगाउँ सडक मर्मत	मनु बारघरे	59,505	47,500	12,005	1,500	1,000	2077/12/10	47,500	59,505	47,500	12,005	57,595	45,978	2078/1/29
42	गंगटे खोला श्रद्धान्जली ठाउँ निर्माण	खगेन्द्र प्रसाद पंगाली	238,266	190,000	48,266	6,000	4,000	2077/12/12	190,000	238,266	190,000	48,266	237,135	189,092	2078/3/23
43	ब्याँवरे तिजुगैरा सिचाई कुलो आर.सि.सि.	खडक बहादुर खड्लुक	172,619	142,500	22,619	4,500	3,000	2077/12/30	142,500	172,619	142,500	22,619	170,760	140,963	2078/2/19
44	गंगटे बन्कुना ग्रामेल र ह्यूम पाईप व्यवस्थापन कार्य	प्रेम प्रकाश चन्द	498,948	481,419	0	0	0	2078/1/6	481,419	498,948	481,419	0	425,549	480,870	2078/3/28
45	बेतेनी खानेपानी निर्माण	राजु पौडेल	2,180,252	1,900,000	280,252	60,000	40,000	2078/1/9	1,900,000	2,180,25	1,900,000	280,252	2,161,906	1,884,014	2078/3/24

46	फुलबारी ब्याँवरे सडक निर्माण	गंग प्रसाद द्विकाल	57,400	47,500	7,400	1,500	1,000	2078/1/19	47,500	57,400	47,500		7,400	52,482	43,429	2078/3/20
47	ब्याँवरे खोला देखि चौरासे सिरान सिचाई कुलो निर्माण	भिम प्रसाद अधिकारी	335,864	285,000	35,864	9,000	6,000	2078/2/18	285,000	335,864	285,000		35,864	320,297	271,804	2078/3/18
48	कोलखोला काल्टाडी रोगा सिचाई कुलो	पदम बहादुर दलामी	331,693	190,000	131,693	6,000	4,000	2078/2/18	190,000	331,693	190,000		131,693	329,534	188,757	2078/3/25
49	सरस्वती मावि सिमदमार ३ कोठे भवन मर्मत	तेज बहादुर पचभैया	857,143	578,221	42,857	25,714	17,143	2078/2/19	578,221	857,143	578,221		42,857	590,255	549,524	2078/3/18
50	सहकारी मार्फत् आय आर्जन कारयक्रम	हरिप्रसाद पौडेल	4,710,000	1,000,000	3,710,000	0	0	2077/4/7	1,000,000	4,710,000	1,000,000		3,710,000	0	1,000,000	2078/3/1
51	गंगटे सुनारी कुलो मुहान मर्मत	सुमन अधिकारी	116,869	95,000	21,869	3,000	2,000	2077/12/17	95,000	116,869	95,000		21,869	107,570	87,444	2078/3/17
52	कोलखोला राटटांडी चौरासे सिचाई कुलो मर्मत	धर्मराज चपाई	94,932	67,639	27,293	2,136	1,424	2077/5/8	67,639	94,932	67,639		27,293	93,991	66,969	2078/3/8
53	साझेदारीमा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना कार्य	गोपाल पाण्डे	557,500	557,500	0	0	0	2078/1/6	557,500	557,500	557,500		0	0	100,000	2078/3/23
54	घाघसे बीचटोल सडक ग्रामेल	नर बहादुर हिस्की मगर	143,708	114,000	23,708	3,600	2,400	2078/1/13	114,000	143,708	114,000		23,708	54,796	43,470	2078/3/30
55	भालुखोला राटटांडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	शंखवीर रामजाली	719,308	685,055	417,488	34,253	0	2077/11/3	685,055	719,308	685,055		417,488	1,043,560	659,560	2078/3/30
		hDdf	30769783	23333578	7363834	414063	194566.84		23333578	30769783	23333578		7363834	23746688	22573278	

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि मिति २०७८/०३/३२ सम्म वडा नं.१०

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	nfut cg'dfg <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	sG^]Gh];L <sd ?.	dd{t <sd ;Demf}tf ldlt &.	v'b kfpg] <sd	nfut <sd ?.	cg'bf़g <sd ?.	hg;xeflutf <sd ?.	d'Nof^sg <sd ?.	v'b e'QmfgL <sd	;DkGg ldlt
1	जलुकेनी खोला देखि खारखोला हुँदै कालिका प्रावि सम्म सडक मर्मत कार्य	मैना शाही	499,858	499,858	0	17,089	0 2077/6/28	499,858	499,858	499,858	0	428,095	483,747	2077/7/5
2	वडा नं.१० का सडकहरुको मर्मत	अम्मर बहादुर सारु	296,944	237,500	59,444	7,500	5,000 2077/7/3	237,500	296,944	237,500	59,444	291,350	233,022	2078/3/7
3	पोखरीचौर जोत्रेसाल जलुकेनी सडक निर्माण	नन्द वीर ठाडा मगर	118,495	95,000	23,495	3,000	2,000 2077/9/20	95,000	118,495	95,000	23,495	110,573	88,646	2077/11/18
4	लामिदमार बिचटोल सिचाई पाईप खरिद	भक्त बहादुर दलामी	206,956	197,871	9,085	0	0 2077/9/28	197,871	206,956	197,871	9,085	201,743	195,254	2077/12/19
5	पशुपालन तालिम सञ्चालन कार्य	लक्ष्मि प्रसाद खराल	103,000	97,000	3,000	3,000	0 2077/10/25	97,000	103,000	97,000	3,000	103,000	100,000	2077/11/18
6	नवज्योति प्रावि पोखरीचौर फिल्ड निर्माण र भवन मर्मत	माधव प्रसाद लामिछाने	787,686	665,000	122,686	21,000	14,000 2077/10/26	665,000	787,686	665,000	122,686	759,860	641,473	2078/3/29
7	ब्याँचेरे सिचाई योजना	श्यामलाल कडेल	2,375,480	1,900,000	475,480	60,000	40,000 2077/10/26	1,900,000	2,375,480	1,900,000	475,480	2,323,837	1,858,605	2078/3/23
8	बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	ओम प्रसाद ढकाल	100,800	97,000	3,800	3,000	0 2077/11/4	97,000	100,800	97,000	3,800	100,800	97,000	2077/12/29
9	वडा कार्यालय को भवन निर्माण	अशोक खडका	3,566,567	2,850,000	566,567	90,000	60,000 2077/11/21	2,850,000	3,566,567	2,850,000	566,567	3,262,786	2,744,476	2078/3/29
10	सिमशेर खारखोला छन्तेल टोल सिचाई कुलो निर्माण	अम्मर बहादुर छन्तेल	115,388	95,000	15,388	3,000	2,000 2077/11/25	95,000	115,388	95,000	15,388	104,974	90,173	2078/3/17
11	सालघारी सिचाई कुलो निर्माण	भुवन सिंह पचभैया	100,159	95,000	5,099	3,000	2,000 2077/11/25	95,000	100,159	95,000	5,099	89,413	74,373	2078/3/17
12	दोविल्ला वनकुना सडक निर्माण	सुर्य बहादुर पाखरेल	114,238	95,000	14,238	3,000	2,000 2078/1/12	95,000	114,238	95,000	14,238	97,444	81,034	2078/3/21
13	मछेल्टार जलुकेनी सडक निर्माण	चुडामणी ढकाल	2,786,432	2,375,000	411,432	75,000	50,000 2078/1/14	2,375,000	2,786,432	2,375,000	411,432	2,424,316	2,066,341	2078/3/24
14	सामुदायिक भवन निर्माण	धनुसरा कार्की	799,150	665,000	134,150	21,000	14,000 2078/1/16	665,000	799,150	665,000	134,150	796,086	662,455	2078/3/24
15	टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य	मैना शाही	3,719,094	3,550,424	0	0	0 2077/3/8	3,550,424	3,719,094	3,550,424	0	2,653,640	2,998,613	2077/12/22

16	ने.रा.प्रा.वि.देविडँडा फिल्ड निर्माण	हरि प्रसाद चालिसे	125,275	95,000	30,275	3,000	2,000	2078/1/26	95,000	125,275	95,000	30,275	115,925	87,906	2078/3/29
17	वडा नं.१० का मन्दिरहरुलाई पाता वितरण	हुम प्रसाद लामिछाने	132,022	118,750	13,272	3,750	2,500	2078/1/29	118,750	132,022	118,750	13,272	132,022	118,750	2078/3/27
18	राधा कृष्ण माहिला समुह भवन मर्मत	जानकी पुन मगर	89,306	71,250	18,056	2,250	1,500	2078/1/29	71,250	89,306	71,250	18,056	65,984	52,642	2078/3/28
19	साटाफॉट लिप्ट सिचाई आयोजना	डिल्ली प्रसाद ढकाल	81,178	71,250	9,928	2,250	1,500	2078/1/29	71,250	81,178	71,250	9,928	75,574	66,331	2078/3/23
20	खारखोला जलुकेनी बीचकुलो सिचाई कुलो निर्माण	टिका घर्ती	2,262,311	1,900,000	362,311	60,000	40,000	2078/2/9	1,900,000	2,262,311	1,900,000	362,311	2,096,539	1,780,591	2078/3/24
21	भट्टेघारी सिचाई कुलो निर्माण	गंग बहादुर बुढा	139,941	118,750	14,941	3,750	2,500	2078/2/18	118,750	139,941	118,750	14,941	135,851	115,251	2078/3/18
22	चन्द्रपुर बडिपाटी लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना	पूर्ण बहादुर बस्ते	109,575	95,000	14,575	3,000	2,000	2078/2/18	95,000	109,575	95,000	14,575	137,080	95,000	2078/3/18
23	खनालटोल सिचाई कुलो मर्मत	तिल बहादुर पुलामी	106,159	99,979	6,180	3,000	2,000	2078/2/18	99,979	106,159	99,979	6,180	100,863	94,991	2078/3/23
24	रानीचौतारी सहकारीद्वारा ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ, मल, टनेल र वित्त भण्डारण सामाग्री वितरण	उत्तम लामीछाने	160,000	72,750	85,000	2,250	0	2078/2/18	72,750	160,000	72,750	85,000	0	72,750	2078/3/23
25	लेकवेशी १० भुत्त्वोक प्रतिक्षालय निर्माण	दिपक खड्का	340,835	190,000	50,835	6,000	4,000	2078/2/19	190,000	340,835	190,000	50,835	195,209	151,194	2078/3/27
26	झुप्राखोला पावर हाउस दोविल्ला सिचाई कुलो सिमेण्ट खरिद	बल बहादुर तारुङ्ग	25,000	24,250	0	750	0	2078/2/23	24,250	25,000	24,250	0	24,250	24,250	2078/3/22
27	खनियाबारी तुसरेपानी गोजेलडँडा सडक निर्माण	शिवलाल खराल	224,010	190,000	24,010	6,000	4,000	2078/2/23	190,000	224,010	190,000	24,010	177,020	150,148	2078/3/29
28	लेकवेशी -१० स्थित युवा क्लब फिल्ड निर्माण	पुर्ण बहादुर खड्का	99,075	71,250	27,875	2,250	1,500	2078/2/23	71,250	99,075	71,250	27,875	91,665	65,926	2078/3/28
29	साजिखोरिया पावरहाउस खानेपानी तथा सरसफाई योजना	भवन बहादुर गाहा मगर	2,515,116	2,395,349	506,964	119,767	0	2077/11/19	2,395,349	2,515,116	2,395,349	506,964	2,844,095	2,337,131	2078/3/30
30	खानेपानी पाईपलाईन खन्ने कार्य	मदन बहादुर गाहा मगर	400,418	390,343	63,821	10,075	0	2077/5/30	390,343	400,418	390,343	63,821	391,688	327,968	2078/3/30
		hDdf	22500471	19418575	3071908	537682	254500.00		19418575	22500471	19418575	3071908	20331679	17956038	

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको
कार्यालयबाट
आ.व.०७७/०७८ मा सम्पत्र
निर्माण कार्यहरूको दृष्टिहरू
स्लाइडहरूमा देखाएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणका केही झलकहरु



चिप्ले जोडने सडक ग्राभेलिङ्ग तथा मर्मत कार्य वडा नं.१

टोप्रे ढाव गमखोला सडक निर्माण कार्य वडा नं.१



प्रधान मन्त्री रोजगार अन्तर्गत लेक्वेशी ९ को गोरेटो बाटो



भवन निर्माणका केही दृष्टिहरु



खाँडदेवी मावि चौरासे विद्यालय भवन वडा नं.९

लेकगाउँ शहरी स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यवडा नं.२



2021/5/7 12:44

स्वास्थ्य टाईप -२ भवन निर्माण कार्य लेक्वेशी - १०



लेकवेशी १ जहडे को विद्यालय भवन र शौचालय निर्माण



सिचाई संरचना निर्माण कार्यको झलक



वडा नं.९ को सिचाई कुलो निर्माण कार्य

अन्य



दुड निर्माण लेकवेशी १०

वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य



प्रशासनिक भवन ४ नं. वडा कार्यालय

विषयगत शाखा बमोजिम बित्तिय प्रगती विवरण

बजेट रकम रु.हजारमा

सि.नं .	विषयगत शाखाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	प्रगति %	कैफियत
१	नगर शिक्षा शाखा				Not update
२	नगर स्वास्थ्य शाखा				Not update
३	नगर कृषि विकास शाखा	३०००	२२८२	७६%	Up to date
४	नगर पशु विकास शाखा	४६४५	३२३५	६९.६५%	Up to date
५	नगर महिला विकास शाखा	१५००	९००	६०%	Up to date
६	नगर योजना शाखा सम्झौता भएको मात्र	११६५९९.२२६	६८६५४.८४१	५८.८०%	Up to date
७	पंचिकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण	७७७३६	७७७३६	१००%	Up to date
८	जिन्सी शाखा				Not update
९	न्यायिक समिति सचिवालय मुद्दा शाखा	१९	१२	६३%	बार्षिक प्रगति विवरण वटामा
१०	प्रशासन, योजना तथा संरचना शाखा उपशाखा	२०७१९१.५ ३८	१७१३६१.६९ २	८२.७१%	समपुरक, विशेष तथा सहर्त अनुदान बाहेक Up to Date

आ.व.०७७/०७८ को आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको झलकहरू

केही जिज्ञासा भए

