



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८२/०८३ को
वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
समीक्षा अवधि: २०८२ श्रावण देखि २०८३ असार मसान्त सम्म

प्रस्तुत गर्ने निकाय:
लेकवेशी नगरपालिका
स्थान: नगर कार्यपालिकाको सभाहल, कल्याण, सुर्खेत
मिति: २०८३ श्रावण १४ गते

१. पृष्ठभूमि:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोत-साधनको आधारमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सोहि अनुसार लेकवेशी नगरपालिकाले आ.व. २०८२/०८३ का लागि स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट मार्फत आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन तथा संस्थागत विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि, सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, संस्थागत विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अवस्था र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समग्र समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक सुधार र कार्यदिशा तय गर्न यो वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

तेस्रो त्रैमासिकसम्म नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी, सामाजिक विकास, राजस्व संकलन तथा संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरेको थियो। वार्षिक समीक्षा सोही प्रगतिलाई असार मसान्तसम्मको अन्तिम उपलब्धिसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा तयार गरिएको हो ।

२. वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नुका उद्देश्य

वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नुका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन्:

१. आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्नु।
२. वार्षिक लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीचको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु।
३. योजना तथा कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मापन गर्नु।
४. शाखा तथा वडा कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरूको समीक्षा गर्नु।
५. सेवा प्रवाहको गुणस्तर, पहुँच तथा प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नु।
६. राजस्व संकलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था समीक्षा गर्नु।
७. न्यून प्रगति भएका योजना तथा कार्यक्रमका कारण पहिचान गर्नु।
८. कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती पहिचान गर्नु।
९. आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु।
१०. नगरपालिकाको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी, जवाफदेही तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु।

३. नगरपालिकाको समग्र वार्षिक प्रगति

आ.व. २०८२/०८३ मा लेकवेशी नगरपालिकाले स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

वार्षिक रूपमा नगरपालिकाको कुल स्वीकृत अनुरूप २०८३ असार मसान्त सम्म खर्च भएको नगरपालिकाको कुल वित्तीय प्रगति र समग्र भौतिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

विवरण	वार्षिक लक्ष्य (रु.)	वार्षिक उपलब्धि (रु.)	प्रगति %
कुल बजेट	६२८९७७६६	६२८९७७६६	१००
कुल खर्च	६२८९७७६६	५०६४२९२८०.१७	८०.५१
चालु खर्च	४३८९६०५४९	४३८९६०५४९	१००
पूँजीगत खर्च	१९००१७०५९	१९००१७०५९	१००

विवरण	वार्षिक लक्ष्य (रु.)	वार्षिक उपलब्धि (रु.)	प्रगति %
आन्तरिक राजस्व	१६००७५००	३०४९१५००	१९०.४४
योजना संख्या	१८८	१८५	

४. बजेट तथा वित्तीय प्रगति

आ.व. २०८२/०८३ मा नगरपालिकाको विनियोजन भएको कुल बजेट अनुसार असार मसान्तसम्म देहाय बमोजिम खर्च भएको छ।

क्र.सं.	बजेटको प्रकार	वार्षिक बजेट (रु.)	वार्षिक खर्च (रु.)	प्रगति %
१	चालु खर्च	४३८९६०५४९	३७९३३००२७.८८	८६.४२
२	पूँजीगत खर्च	१९००१७०५९	१२७०९१२५२.२९	६६.८८
३	सशर्त अनुदान	२७७५२००००	२४६००५०००	८८.६४
४	विशेष अनुदान	८९०००००	२४०००००	२६.९७
५	समपूरक अनुदान	४९०००००	३६८४०००	७५.१८
६	अन्य	०	०	०
जम्मा		९२०२९७६००	७५८५१०२८०.१७	

वित्तीय प्रगतिको समीक्षा

वार्षिक वित्तीय प्रगतिलाई हेर्दा चालु खर्चतर्फ ८६.४२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च तर्फ ६६.८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। पूँजीगत बजेटको खर्चमा योजना सम्झौता, खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, मौसमजन्य अवस्था तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अन्य प्रक्रियागत समस्याले प्रभाव पारेको हुन सक्ने देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना पूर्वतयारी, खरिद योजना, कार्यतालिका तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई पूँजीगत खर्चको गुणस्तर तथा कार्यान्वयन गति बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

५. आर्थिक विकास क्षेत्रको वार्षिक प्रगति

आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, सहकारी, उद्यमशीलता, पर्यटन तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

प्रमुख उपलब्धिहरू

- कृषकलाई कृषि उत्पादन तथा प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रदान गरिएको।
- कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- कृषक समूह तथा सहकारीसँग समन्वय गरिएको।
- पशु स्वास्थ्य तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रदान गरिएको।
- पशु तथा कृषि उत्पादनसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- उद्यमशीलता तथा सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको।
- कृषक तथा उद्यमीलाई आवश्यक अभिमुखीकरण तथा परामर्श प्रदान गरिएको।

६. सामाजिक विकास क्षेत्रको वार्षिक प्रगति

सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

६.१ शिक्षा क्षेत्र

प्रमुख उपलब्धिहरू

१. विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन तथा समन्वय गरिएको।
२. शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
३. विद्यार्थीको नियमितता तथा विद्यालय छाड्ने दर न्यूनीकरणका लागि पहल गरिएको।
४. शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग शैक्षिक सुधारसम्बन्धी छलफल गरिएको।
५. विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक आवश्यकताको पहिचान गरिएको।
६. विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको।
७. परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको।

६.२ स्वास्थ्य क्षेत्र

प्रमुख उपलब्धिहरू

- नगर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको।
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहको अनुगमन गरिएको।
- स्वास्थ्य सचेतना तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको।
- नियमित खोप तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तारमा पहल गरिएको।
- लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिएको।

६.३ महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण

- महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- विपन्न तथा लक्षित वर्गको सामाजिक संरक्षणमा जोड दिइएको।
- बालमैत्री तथा समावेशी स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि पहल गरिएको।

७. पूर्वाधार विकास क्षेत्रको वार्षिक प्रगति

नगरपालिकाले सडक, नाली, खानेपानी, सिंचाइ, भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक संरचनासम्बन्धी विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरेको छ।

प्रमुख उपलब्धिहरू

१. प्राथमिकताका विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिएको।
२. सडक तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण तथा मर्मत गरिएको।
३. खानेपानी तथा सिंचाइसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गरिएको।
४. विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको।
५. निर्माणाधीन योजनाको नियमित प्राविधिक अनुगमन गरिएको।

६. योजनाको गुणस्तर तथा समयसीमा कायम गर्ने प्रयास गरिएको ।

७. सम्पन्न भएका आयोजनाको हस्तान्तरण तथा उपयोगमा ल्याउने कार्य गरिएको ।

आ.व. ०८२/०८३ मा सञ्चालित योजना तथा आयोजनाहरूको विवरण:



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०९ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	सङ्का.नं.	उ.स.अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्झौता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण					
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सुद सुचना रकम	सम्पन्न मिति
१	खेलकुद कार्यक्रम गङ्गालन समिति ,लेकवेशी-३,सुर्खेत ।	७	रूपक बली	३००००	३००००	०	०	०	२०८२/८/२	३००००	३००००	०	३००००	३००००	२०८२/८/२४
२	श्री श्यामी धृजना अबुगे भवन निर्माण	१	गोपाल घर्ते	१०४२२६	१५००००	८२९६	२००००	२००००	२०८२/८/८	१०४२२६	१५००००	८२९६	१०४०९२४	१२३०४६	२०८२/१२/२२
३	साजे लेकसाउ सडक निर्माण	२	चन्द्र बहादुर फौजा	३१२१४	२४००००	७२१४	३०००	३०००	२०८२/८/८	३१२१४	२४००००	७२१४	२४००००	२४११४०	२०८२/८/३
४	जिब मन्दिरमा ट्रस्ट निर्माण	१	मनहरि आचार्य	१७९७२	१४००००	३९७२	३०००	३०००	२०८२/८/८	१४००००	१४००००	३९७२	१४००००	२९२९७२	२०८२/११/८
५	टोपी भरल बर्षीको घर हुँदै मिना अविचारीको घरसम्म श्यामा सिचाई कुलो विस्तार	४	प्रेम बहादुर कामी	३५१६९	२८८०००	७२६९	३०००	३०००	२०८२/८/११	२८८०००	२८८०००	७२६९	२८८०००	२८६६७३	२०८२/८/१५
६	तल्को मुलपानी सिचाई कुलो निर्माण	४	निर्मला ज्ञवाली	३०६८०	२४००००	६६८०	३०००	३०००	२०८२/८/११	२४००००	२४००००	६६८०	२४००००	२४१६७८	२०८२/११/१५
७	खोलाखेत सिचाई कुलो निर्माण	४	ओम बहादुर रोकाय	४०२७४	४८००००	१२७४	१००००	१००००	२०८२/८/११	४८००००	४८००००	१२७४	४८००००	४८०७८३	२०८२/१०/१५
८	बेनढोडा सिचाई पोखरी निर्माण	४	धनमयी पत्नी	२८४०६२	२४००००	४४०६२	३०००	३०००	२०८२/८/११	२४००००	२४००००	४४०६२	२८२६८३	२२९४००	२०८२/१२/३
९	जुनक मा.वि.गामखोला हुँदै चड्का टोल जाने सिचाई कुलो	४	निलक बहादुर खड्का	२४२०३६	१९२०००	४०३६	४०००	४०००	२०८२/८/११	१९२०००	१९२०००	४०३६	२४१६८३	१९१७२४	२०८२/११/२४
१०	कागते सामुदायिक भवनको श्याल ढोका तथा शीचालय निर्माण	४	गोविन्द बराली	१६१७०८	१४००००	२१७०८	३०००	३०००	२०८२/८/११	१४००००	१४००००	२१७०८	१४००००	१४२४१०	२०८२/११/२१
११	राताटार सुनारटोल सिचाई कुलो निर्माण	३	सौशिला खड्का	२३७७८	१९२०००	४४७८	४०००	४०००	२०८२/८/११	१९२०००	१९२०००	४४७८	२३७८०३	१९२८७३	२०८२/१२/२९
१२	दिपक चलाउनेको खेतसम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	पुष्प बहादुर चलाउने	२३९७६	१९२०००	४७६६	४०००	४०००	२०८२/८/११	१९२०००	१९२०००	४७६६	२३८०७७	१९०४३३	२०८२/१०/२१
१३	पटारे पोखरी आर.मि.मि.सिचाई कुलो निर्माण तथा तटवर्धन	३	अरुण कुमार राणा मगर	३२९६६	२८८०००	७१६६	३०००	३०००	२०८२/८/११	२८८०००	२८८०००	७१६६	३२९४३३	२८७५४७	२०८२/१२/२१
१४	मसुवाखोला न्याय्य क्लिनिक भवन तथा खानेपानी व्यवस्थापन	४	सौशिला पचमैया	२२९२१९	१९२०००	२२१९	४०००	४०००	२०८२/८/१२	१९२०००	१९२०००	२२१९	२२९४३३	१९०७१८	२०८२/१०/१९

1



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०९ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	सङ्का.नं.	उ.स.अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्झौता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण					
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सात मुतामी रकम रु.	सम्पन्न मिति	
१५	सिद्धेश्वरी प्रा.वि. भित्ति लेखन तथा सिचाईकुला	४	सुमित्रा शारम	१०००००	९३०००	०	२०००	२०००	२०८२/८/१२	९३०००	१०००००	९३०००	०	१०००००	१०००००	२०८२/१/२
१६	हर्षो कादले छेडा गम्मानघाट प्रतिशालय निर्माण	४	हरिकृष्ण राणा मगर	२८२०६७	२४००००	४२०६७	३०००	३०००	२०८२/८/१२	२४००००	२८२०६७	२४००००	४२०६७	२४००००	२४००००	२०८२/१/२४
१७	ने.रा.मा.वि. पञ्चाल तथा घेराबार निर्माण योजना	४	राम बहादुर शाही	११९१७५	१४००००	१४१७५	२००००	२००००	२०८२/८/१२	१४००००	११९१७५	१४००००	१४१७५	१४००००	१४००००	२०८२/१/२४
१८	अर्चनाबाबा भवन निर्माण	४	प्रेम बहादुर दर्लामी	१७९१४	१४००००	२९१४	३०००	३०००	२०८२/८/१२	१४००००	१७९१४	१४००००	२९१४	१४००००	१४००००	२०८२/१/११
१९	सिधेदह स्वास्थ्य क्लिनिक भवन क्रमागत	४	देव बहादुर पुन मगर	२२९२१९	१९२०००	३७२१९	४०००	४०००	२०८२/८/१२	१९२०००	२२९२१९	१९२०००	३७२१९	२२९२१९	१९२०००	२०८२/१/१४
२०	श्री ने.रा.प्रा.वि.सिधेदह शौचालय निर्माण	४	कुल बहादुर दर्लामी	७८२९३६	६७००००	११२९३६	१००००	१००००	२०८२/८/१२	६७००००	७८२९३६	६७००००	११२९३६	७८२९३६	६७००००	२०८२/१/२९
२१	नेडा बजार सार्वजनिक शौचालय निर्माण	४	मिन बहादुर शाही	३३९३७४	४८००००	७९३७४	१००००	१००००	२०८२/८/१२	४८००००	३३९३७४	४८००००	७९३७४	४८००००	४८००००	२०८२/३/२२
२२	थापाथौर तारजाली र स्कुलटोल सिचाई कुलो निर्माण	७	धन बहादुर ठाडा मगर	१०८३३१	८६४००	१८३३१	१८००	१८००	२०८२/८/१४	८६४००	१०८३३१	८६४००	१८३३१	१०८३३१	८६४००	२०८२/१०/११
२३	सामबाम कुलो निर्माण	७	नरेन्द्र बुढा	१८७८६०	१४००००	२८७८६०	२०००	२०००	२०८२/८/१४	१४००००	१८७८६०	१४००००	२८७८६०	१८००००	१४००००	२०८२/१/२
२४	लक्ष्मी मा.वि.तारजाली	७	पद्म बहादुर नेपाली	१३१२६	९३०००	३१२६	२०००	२०००	२०८२/८/१४	९३०००	१३१२६	९३०००	३१२६	९३०००	९३०००	२०८२/१/७
२५	पुलामी डल सिचाई टंकी निर्माण	७	जित बहादुर पुलामी	११६८९१	९३०००	१६८९१	२०००	२०००	२०८२/८/१४	९३०००	११६८९१	९३०००	१६८९१	११६०००	९३०००	२०८२/१२/२
२६	पिप्ले आर्बघाट प्रतिशालय निर्माण	७	भक्तिराम रोकाय	१९९०६२	१३४०००	६५०६२	२८००	२८००	२०८२/८/१४	१३४०००	१९९०६२	१३४०००	६५०६२	१३४०००	१३४०००	२०८२/३/८
२७	स्कुलटार सिचाई कुलो तथा शिव मन्दिर तारजाली निर्माण	७	टोप बहादुर ठाडा मगर	१७३१४२	१४००००	२९१४२	२०००	२०००	२०८२/८/१४	१४००००	१७३१४२	१४००००	२९१४२	१७३१४२	१७३१४२	२०८२/११/२३
२८	टुनीथौर पिपलढोडा औषडोडा धारापानी तारजाली निर्माण	७	जित बहादुर वि.क.	११७०६२	१७००००	३७०६२	३६००	३६००	२०८२/८/१४	१७००००	११७०६२	१७००००	३७०६२	११७०००	११७०००	२०८२/१/७
२९	बंशीथौर तारजाली निर्माण	७	लाल बहादुर बंशी	६६७०९	४८०००	१६७०९	१०००	१०००	२०८२/८/१४	४८०००	६६७०९	४८०००	१६७०९	४८०००	४८०००	२०८२/११/११

2



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 कल्याण, सुर्खेत
 कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद मुताबी रकम
२०	न्यावबखोला धनारी तल्लो कुलो निर्माण	७	डम्पर बहादुर भुजेल	१८९४२७	४८००००	१०९४२७	१०००००	१०००००	२०८२/८/१४	१८०००००	१८९४२७	४८००००	१०९४२७	१८००००	४८००००
२१	विश्रमथना सिँचाई खाड्की निर्माण	७	हरत बहादुर खड्का	४०००४४	३३६०००	६०४४	३०००	३०००	२०८२/८/१४	३३६०००	४०००४४	३३६०००	६०४४	३०००	३३६०००
२२	नवना मन्दिर निर्माण	७	लोक बहादुर बली	१२१४३७	९६०००	२१४३७	२०००	२०००	२०८२/८/१४	९६०००	१२१४३७	९६०००	२१४३७	२०००	९६०००
२३	अनुग्रह चर्च तारबार	८	चन्द्र बहादुर सुनार	११९१०८	९६०००	१९१०८	२०००	२०००	२०८२/८/१६	९६०००	११९१०८	९६०००	१९१०८	२०००	९६०००
२४	मंगले खातेपानी एक घर एक धारा निर्माण योजना	८	मंगाराम हुमिङ्ग मगर	२८७९९४	२४००००	४७९९४	४०००	४०००	२०८२/८/१६	२४००००	२८७९९४	२४००००	४७९९४	४०००	२४०००
२५	हरियाली बाल बिकान केन्द्र प्लाष्टर	८	मान बहादुर छत्रोच	१०४७०४	९६०००	९७०४	२०००	२०००	२०८२/८/१६	९६०००	१०४७०४	९६०००	९७०४	२०००	९६०००
२६	नगरपालिका सडक भवनमा खातेपानी खाँकी तथा शाखा मर्मत	८	खड्क बहादुर भुजेल	६७४१	४८०००	९९४१	१०००	१०००	२०८२/८/१६	४८०००	६७४१	४८०००	९९४१	१०००	४८०००
२७	कुईपानी पुरीटोल सिँचाई खाँकी निर्माण	८	रण बहादुर बुढा मगर	२९९९१८	२४००००	४९९१८	४०००	४०००	२०८२/८/१६	२४००००	२९९९१८	२४००००	४९९१८	४०००	२४०००
२८	तल्लो नगरपालिका सिँचाई कुलो विस्तार	८	भावना थापा	२९४७७७	२८८०००	७७७७	१०००	१०००	२०८२/८/१६	२८८०००	२९४७७७	२८८०००	७७७७	१०००	२८८०००
२९	सिमदमार रुगे गोडघर क्लिनिक बरगडा र पखाल निर्माण	९	बिमा राना	२२९१७६	१९२०००	२९१७६	४०००	४०००	२०८२/८/१७	१९२०००	२२९१७६	१९२०००	२९१७६	४०००	१९२०००
३०	व्यावर सारुल सिँचाई कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	नगेन्द्र बहादुर सारु	१८०९४२	१४४०००	३६९४२	३०००	३०००	२०८२/८/१७	१४४०००	१८०९४२	१४४०००	३६९४२	३०००	१४४०००
३१	कोबखोला नामदारी सिँचाई कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	कर्ण प्रसाद डकाल	१७९९२२	१२४४००	२७९२२	२०००	२०००	२०८२/८/१७	१२४४००	१७९९२२	१२४४००	२७९२२	२०००	१२४४००
३२	गोटे सिँचाई कुलो सिँचाई कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	गंगा बहादुर बुढा	१२९२२८	९६०००	२९२२८	२०००	२०००	२०८२/८/१७	९६०००	१२९२२८	९६०००	२९२२८	२०००	९६०००
३३	गोगनचानी जाने विकासिकुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	भक्त बहादुर दर्नामी	१२०२९१	९६०००	२०२९१	२०००	२०००	२०८२/८/१७	९६०००	१२०२९१	९६०००	२०२९१	२०००	९६०००

3



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 कल्याण, सुर्खेत
 कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद मुताबी रकम
४४	खोँडदेवि मा.वि.चौरमे गाडी पार्क निर्माण	९	मनिराम अधिकारी	११८९८८	९६०००	२०८८८	२०००	२०००	२०८२/८/१७	९६०००	११८९८८	९६०००	२०८८८	२०००	९६०००
४५	चौरमे स्लेटोल सिँचाई कुलो आर.सि.सि. निर्माण	९	आरती वि.क.	१२०९१७	९६०००	२०९१७	२०००	२०००	२०८२/८/१७	९६०००	१२०९१७	९६०००	२०९१७	२०००	९६०००
४६	चौरमे पंगानी टोल सिँचाई कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	मिता कुमारी चपाई	१२०२२१	९६०००	२०२२१	२०००	२०००	२०८२/८/१७	९६०००	१२०२२१	९६०००	२०२२१	२०००	९६०००
४७	काविका प्रा.वि.बाखेकोट तारबार तथा फर्निचर खरिद	९	कर्ण बहादुर राना	१७०१८१	१४४०००	२६१८१	३०००	३०००	२०८२/८/१७	१४४०००	१७०१८१	१४४०००	२६१८१	३०००	१४४०००
४८	मुम्बा मर्मत	९	प्रकाश डाडा	४३३३०	४८०००	८३३०	१०००	१०००	२०८२/८/१७	४८०००	४३३३०	४८०००	८३३०	१०००	४३३३०
४९	चपाई खेल सिँचाई कुलो निर्माण	१०	कमल केसर चपाई	२२९९३६	१९२०००	४९९३६	४०००	४०००	२०८२/८/१८	१९२०००	२२९९३६	१९२०००	४९९३६	४०००	१९२०००
५०	खारखोला माथपारी बिच कुलो निर्माण	१०	डम्पर बहादुर छत्रोच	४९७९२६	४८००००	१९७९२६	१००००	१००००	२०८२/८/१८	४८००००	४९७९२६	४८००००	१९७९२६	१००००	४८००००
५१	प्रसन्नविज टोलमा नावा निर्माण	१०	केसर बहादुर खड्का	२३८९२८	१९२०००	४९९२८	४०००	४०००	२०८२/८/१८	१९२०००	२३८९२८	१९२०००	४९९२८	४०००	१९२०००
५२	डोडा खारखोला सिँचाई कुलो निर्माण	१०	हीरा सलामी (गुरुङ)	२२८२२०	१९२०००	४९२२०	४०००	४०००	२०८२/८/१८	१९२०००	२२८२२०	१९२०००	४९२२०	४०००	१९२०००
५३	बडिपारी सिँचाई कुलो निर्माण	१०	ज्ञान बहादुर शही	१२००९६	९६०००	२००९६	२०००	२०००	२०८२/८/१८	९६०००	१२००९६	९६०००	२००९६	२०००	९६०००
५४	तल्लो दुविचौर सिँचाई कुलो निर्माण	१०	अश्विधर पोख्रेल	२९६४४७	१९२०००	७६४४७	४०००	४०००	२०८२/८/१८	१९२०००	२९६४४७	१९२०००	७६४४७	४०००	१९२०००
५५	धुवेन सिँचाई खाड्की मर्मत	१०	राजन पन्थी	११४६२३	९६०००	१८६२३	२०००	२०००	२०८२/८/१८	९६०००	११४६२३	९६०००	१८६२३	२०००	९६०००
५६	चिउरेपानी सिँचाई कुलो निर्माण	१०	ललित बहादुर माहा	२९८२००	४८००००	१८२००	१००००	१००००	२०८२/८/१८	४८००००	२९८२००	४८००००	१८२००	१००००	४८००००
५७	भेडेपारी सिँचाई कुलो निर्माण	१०	महेन्द्र खड्का	४९९२२६	४८००००	१९९२२६	१००००	१००००	२०८२/८/१८	४८००००	४९९२२६	४८००००	१९९२२६	१००००	४८००००
५८	रावडाडा सिँचाई जल उपभोक्ता समिति	१०	भुपेन्द्र बहादुर खड्का	१७७७६६४	१४४००००	३७७६६४	३००००	३००००	२०८२/८/१८	१४४००००	१७७७६६४	१४४००००	३७७६६४	३००००	१७७७६६४
५९	सीमले सिँचाई कुलो आखा साईन विस्तार योजना	४	विर बहादुर रुवाल	२२०८६६७	१९२००००	४८६६७	४००००	४००००	२०८२/८/१८	१९२००००	२२०८६६७	१९२००००	४८६६७	४००००	१९२००००

4



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न मिति
५०	जीवनश्रोति मा.वि.मा शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयन	४	नवराज चपाई	१००००००	१५००००	०	२००००	२००००	२०८२/८/२४	१५०००००	१००००००	१५००००	०	२०८२/८/२४	२०८३/३/२२
५१	भक्तपुर सुधार सान्चै	५	हिम्मत राना	२४४११९	१९२०००	४२११९	४०००	४०००	२०८२/९/३	१९२०००	२४४११९	१९२०००	४२११९	२४४११९	२०८२/१२/२०
५२	भर्तेनीदेखि डोटीखाटीसम्म जोड्ने मोरेटो बाटो	६	मान बहादुर गाहा	११९३०५	९५०००	२३३०५	२०००	२०००	२०८२/९/२	९५०००	११९३०५	९५०००	२३३०५	९१३०२	२०८२/१०/१५
५३	भर्तेरानी ठाकी र तारबार निर्माण	६	दिल बहादुर गाहा मगर	१३०९१	१४४०००	२३०९१	२०००	२०००	२०८२/९/३	१४४०००	१३०९१	१४४०००	२३०९१	१३०९१	२०८३/३/१६
५४	माथिल्लो पाङ्ग्रेखाल खानेपानी मुहान तारबार	६	हरिनाथ कामी	८३४१६	७२०००	११४१६	१२००	१२००	२०८२/९/३	७२०००	८३४१६	७२०००	११४१६	८३४१६	२०८३/१/२
५५	रानागौड पिपले छेडा प्रतिशालय निर्माण	६	प्रेम सलामी मगर	१०९९३३	१४४०००	२०९९३३	२०००	२०००	२०८२/९/३	१४४०००	१०९९३३	१४४०००	२०९९३३	१४४०००	२०८२/१२/२०
५६	खोलेपानी विद्यालय मर्मत तथा तारबार	६	जित प्रसाद शर्मा	१०७९६	१४४०००	३३९६	२०००	२०००	२०८२/९/११	१४४०००	१०७९६	१४४०००	३३९६	१०७९६	२०८२/१०/२०
५७	तारपहरा सान्चै रानागौड खानेपानी मर्मत	६	बिम बहादुर घर्ति	२८३१०८	२४००००	४३१०८	२०००	२०००	२०८२/९/१४	२४००००	२८३१०८	२४००००	४३१०८	२४३१०८	२०८३/१/११
५८	किशोर किशोरी सचेतना कार्यक्रम	४	एल्विना अधिकारी	४००००	४००००	०	०	०	२०८२/९/१७	४००००	४००००	४००००	०	४००००	२०८२/१२/२
५९	खोलेपानी माथिल्लो सिचाई कुलो मुहान मर्मत जाली	६	दिल बहादुर गुरुङ	१८४००१	१४४०००	४०००१	२०००	२०००	२०८२/९/२१	१४४०००	१८४००१	१४४०००	४०००१	१८४००१	२०८२/१२/२१
६०	संगामाला देउलीबन्धे युवा क्लब सेक्रेटरी-६ कल्याण, सुर्खेत	६	अनिय गाहा	१३८०००	१२००००	३६०००	०	०	२०८२/६/१६	१२००००	१३८०००	१२००००	३६०००	१२००००	२०८२/१०/११
६१	मास्कीटोल केशर बहादुर रानाको घरदेखि डर्तासीखोलासम्म सडक स्तरोन्नति	६	शिवराज राना	६११६९	४६००००	१११६९	१००००	१००००	२०८२/९/३०	४६००००	६११६९	४६००००	१११६९	४६४४९	२०८३/१/११
६२	लेखप्रसाद युवा क्लब खेलकूद कार्यक्रम	१	दिपक बुडा मगर	४००००	४००००	०	०	०	२०८२/१०/११	४००००	४००००	४००००	०	४००००	२०८२/१२/१९

5



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न मिति
६३	सिमलकुना खोलेपानी खानेपानी मर्मत	६	इन्द्रपानी आचार्य	११४१०५	९५०००	१९१०५	२०००	२०००	२०८२/१०/१३	९५०००	११४१०५	९५०००	१९१०५	११४१०५	२०८२/१२/२२
६४	आ.व.२०८२/०८/३ मा मीरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	२	भन्दिन पन्चसैया	६१६०००	६१६०००	०	०	०	२०८२/१०/१४	६१६०००	६१६०००	६१६०००	०	०	२०८२/१२/२४
६५	आ.व.२०८२/०८/३ मा मीरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	२	चन्द्र बहादुर फौजा	४०८४००	४०८४००	०	०	०	२०८२/१०/१४	४०८४००	४०८४००	४०८४००	०	०	२०८२/१२/३
६६	आ.व.२०८२/०८/३ मा मीरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	२	संग बहादुर फौजा	४०८४००	४०८४००	०	०	०	२०८२/१०/१४	४०८४००	४०८४००	४०८४००	०	०	२०८२/१२/३
६७	आ.व.२०८२/०८/३ मा मीरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	२	बिम बहादुर बुडा मगर	४२८०००	४२८०००	०	०	०	२०८२/१०/१४	४२८०००	४२८०००	४२८०००	०	०	२०८२/१२/३
६८	अन्तरपालिका स्तरिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता २०८२/०८/३	७	रुपनाथ तिवारी	७६६४०	७६६४०	०	०	०	२०८२/७/१८	७६६४०	७६६४०	७६६४०	०	७६६४०	२०८२/१०/२२
६९	ऐतिहासिक डाँडागौड खेलकुद तथा सांस्कृतिक मेला -२०८२ मेला व्यवस्थापन समिति	४	प्रकाश कुमार शाही	४००००	४००००	०	०	०	२०८२/७/२०	४००००	४००००	४००००	०	४००००	२०८३/३/१९
७०	अपाठ्य लक्षित कार्यक्रम लेकवेशी-६	६	होम बहादुर बमर्डी	४००००	४००००	०	०	०	२०८२/१०/२४	४००००	४००००	४००००	०	४००००	२०८२/१२/२
७१	तुल बहादुर कालुनको खेत देखि बेलडाँडा गाहा आ.वि.मि. कुलो निर्माण	६	तुल बहादुर कालुन	१२०८२७	९५०००	२५८२७	२०००	२०००	२०८२/१०/१८	९५०००	१२०८२७	९५०००	२५८२७	९५०००	२०८३/२/२७
७२	तुलबुले आरुनडुडा कुर्सेपानी सिचाई कुलो निर्माण	८	हरिप्रसाद लामिछाने	१८४०९१६	१४४००००	४००९१६	२००००	२००००	२०८२/११/१९	१४४००००	१८४०९१६	१४४००००	४००९१६	१८४०९१६	२०८३/३/७
७३	पशुपति प्रा.वि. रङ्गरोमन	७	कर्ण बहादुर खड्का	४३०३३	४६०००	७०३३	१०००	१०००	२०८२/११/२८	४६०००	४३०३३	४६०००	७०३३	४०४३३	२०८३/१/७
७४	मगर भाषा संस्कृती अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	८	बिर बहादुर सोमै	४००००	४००००	०	०	०	२०८२/१२/१९	४००००	४००००	४००००	०	४००००	२०८३/२/१३
७५	सहकार्यमा बायो म्यास प्लान्ट निर्माण	२	चन्द्रा खड्का	२२९७४४	२८२९११	०	०	०	२०८२/१२/६	२८२९११	२२९७४४	२८२९११	०	२८२९११	२०८३/२/२१

6



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०९ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न मिति
८९	सिमेन्टबाट सडक भवन प्लाष्टर तथा झ्याल ढोका निर्माण	९	भूमिसरा पचमैया	१८९९९९	१९९०००	३८९९९९	२०००	२०००	२०८२/१२/१९	१९९०००	१८९९९९	१९९०००	३८९९९९	१८९९९९	२०८३/३/१०
९०	नवशिक्षण चर्चको स्टोर कोठा निर्माण	९	नवित बहादुर डाडा	१२००२०	९९०००	३९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/१९	९९०००	१२००२०	९९०००	३९०००	९९०००	२०८३/३/११
९१	केन्द्रीय रामबालीडाडा सिँचाई कुलो आर.सि.सि. निर्माण	९	संखिरे गैलाङ्ग	१२९९९९	१२९९९९	३२९९९९	२०००	२०००	२०८२/१२/१९	१२९९९९	१२९९९९	१२९९९९	३२९९९९	१२९९९९	२०८३/३/१४
९२	कुङ्गे सदरमुक भवन प्लाष्टर तथा मर्मत	९	नन्द बहादुर बराल	९३३३३	९३३३३	१३३३३	१३३३३	१३३३३	२०८२/१२/२२	९३३३३	९३३३३	९३३३३	९३३३३	९३३३३	२०८३/३/२३
९३	शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन ने.रा.प्रा.वि. लेखगाँउ	९	नन्दकला टमटा	२०८०००	१९०००	९०००	९०००	९०००	२०८२/१२/२४	१९०००	२०८०००	१९०००	९०००	९०००	२०८३/३/२९
९४	सरस्वती आ.वि.कुलवारी शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	९	टिकाराम फौज	२०९९९९	२०९९९९	२०९९९९	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	२०९९९९	२०९९९९	२०९९९९	२०००	२०००	२०८३/३/२८
९५	गम्बोला व्याघ्रे जल उपभोक्ता समिति कुलो मर्मत	९	टेक बहादुर रुवाल	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	२०००	२०००	२०८२/१२/२२	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	२०८३/३/२३
९६	चिह्नाङ्क ड्रेडि प्रविशालय निर्माण	९	हृन्त बहादुर शर्मा	२२८९९९	१९९०००	३९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	१९९०००	२२८९९९	१९९०००	३९९०००	३९९०००	२०८३/३/२९
९७	सरस्वती मा.वि. सिमेन्टार भवन रङ्गरोमन	९	वाम बहादुर कामी	८२०००	९९०००	१९०००	१९०००	१९०००	२०८२/१२/२५	९९०००	८२०००	९९०००	१९०००	९९०००	२०८३/३/२९
९८	आपखोली देखि पश्चिम पानी टंकी सम्म कुलो निर्माण	१	नारायण कुमारी कडावाल	९९९९९९	२०९९९९	२०९९९९	२०००	२०००	२०८२/१२/२९	२०९९९९	२०९९९९	२०९९९९	२०००	२०००	२०८३/३/२९
९९	आवि पोखरा भन्ज्याङ्ग रङ्गरोमन तथा चौतारी निर्माण	९	राम कुम्हार रेग्मी मगर	१९९९९९	१९९०००	३९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	१९९०००	१९९९९९	१९९०००	३९९०००	३९९०००	२०८३/३/२९
१००	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय वाय योजना	९	दिपक कुमार पौडेल	२०००००	२०००००	०	०	०	२०८२/१२/२५	२०००००	२०००००	२०००००	०	०	२०८३/३/२९
१०१	गंगे बजार सडक बत्ति विस्तार (संशोधित)	९	हेमराज थापा	१०००००	९९०००	२२०००	१९०००	१९०००	२०८२/१२/२९	९९०००	१०००००	९९०००	२२०००	१०००००	२०८३/३/२९

7



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०९ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण				
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जतसहभागीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न मिति
१०२	तिथेखोला सिँचाई कुलो निर्माण	१०	सिँग बहादुर रावल	११९९९९	९९०००	१९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	९९०००	११९९९९	९९०००	१९०००	९९०००	२०८३/३/२८
१०३	कागते खाम्बाको खेतमा जाने सिँचाईकुलो निर्माण	३	पुष्प बहादुर खाम्बा	२२९९९९	१९२०००	३९२०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	१९२०००	२२९९९९	१९२०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२८
१०४	दापानी चिम्रे सिँचाई कुलो निर्माण	१	चन्द्र बहादुर मर्माङ्गी	२२९९९९	२०८०००	२९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	२०८०००	२२९९९९	२०८०००	२९९०००	२९९०००	२०८३/३/२३
१०५	चिसापानी आर्षपाट प्रविशालय निर्माण	८	श्याम बहादुर थापा	२०८९९९	१९२०००	३९२०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	१९२०००	२०८९९९	१९२०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२३
१०६	बुलुङ्गे मेतु बगर आर्षपाट निर्माण	९	गोविन्द बहादुर कामी	१८९९९९	१९२०००	३९२०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	१९२०००	१८९९९९	१९२०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२४
१०७	पोखरा भञ्ज्याङ्ग सदरमुक भवन निर्माण (संशोधित)	९	दल बहादुर मोदी	२०९९९९	१९२०००	३९२०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२९	१९२०००	२०९९९९	१९२०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२८
१०८	चिह्नाङ्कखोला सिँचाई जल उपभोक्ता समिति	९	नेत्र बहादुर थापा मगर	२०९९९९	२०८०००	२९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	२०८०००	२०९९९९	२०८०००	२९९०००	२९९०००	२०८३/३/२४
१०९	जिवन उन्नोति मा.वि.प्रशासनिक तथा शिक्षण भवनमा प्यान्लगेट तथा ढोका निर्माण	९	नवराज बघाई	२२९९९९	२०८०००	३९२०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	२०८०००	२२९९९९	२०८०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२४
११०	बेवडाडा लेप्चेपुल जोड्ने सडक स्तरोन्नति	९	मेहेन्द्र नेपाली	११९९९९	९९०००	१९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	९९०००	११९९९९	९९०००	१९०००	९९०००	२०८३/३/२९
१११	सिमले खाम्बाको तथा सरसफाई योजना	९	वीर बहादुर रुवाल	११००००	९९०००	१८०००	०	०	२०८२/१२/२८	९९०००	११००००	९९०००	१८०००	१८०००	२०८३/३/२३
११२	बज आचार्यको घर हुँदै रातेखोला सम्म कुलो निर्माण	१	टिकार थापा	१०९९९९	२०८०००	२९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२४	२०८०००	१०९९९९	२०८०००	२९९०००	२९९०००	२०८३/३/२९
११३	डाँडावारी देवी गार्खोला जोड्ने गोरटे बाटो निर्माण	९	कुमार कुमारी शर्मा	१२००००	९९०००	२९९०००	२०००	२०००	२०८२/१२/२९	९९०००	१२००००	९९०००	२९९०००	२९९०००	२०८३/३/२८
११४	बडा कार्यालय भवन तथा शौचालयको विविध निर्माण कार्य	८	द्रोण प्रसाद पौडेल	२०९९९९	२०८०००	३९२०००	०	०	२०८२/१२/२०	२०८०००	२०९९९९	२०८०००	३९२०००	३९२०००	२०८३/३/२९

8



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण						
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद मुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
११२	रतनचौर खानेपानी तथा सरसफाई योजना	८	दान सि बुढा	१४९८०९०	१२०४३२	२८९४६	०	०	२०८३/२/२१	१२०४३२	१२९८०९०	१२०४३२	२८९४६	१२९८०९०	१२८९१११	२०८३/२/२४
११३	फुडो सिंचाई/पोखरी/झाँकी निर्माण	१०	सुग बेजवा कुपि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लि.	१४०२२१	७४०००	७४२२३	०	०	२०८३/१/२८	७४०००	१४०२२१	७४०००	७४२२३	१४२२२३	६७४३३	२०८३/२/१६
११४	फुडो सिंचाई पोखरी निर्माण	३	हाम्रो एकता कुपि तथा पशुपती सहकारी संस्था लि.	८९९९८	४४०००	४४९९८	०	०	२०८३/१/२१	४४०००	८९९९८	४४०००	४४९९८	८९९९८	४४९९८	२०८३/२/१६
११५	नयाँ बसुर खोर निर्माण	३	हाम्रो एकता कुपि तथा पशुपती सहकारी संस्था लि.	९९९९९	३४०००	३४९९९	०	०	२०८३/१/२१	३४०००	९९९९९	३४०००	३४९९९	३४९९९	३४९९९	२०८३/२/१०
११६	तेल बनाउने मिल खरिद र जडान	३	हाम्रो एकता कुपि तथा पशुपती सहकारी संस्था लि.	१९०९४	६४०००	६४०९४	०	०	२०८३/२/१६	६४०००	१९०९४	६४०००	६४०९४	६४०००	६४०००	२०८३/२/१६
११७	कपि धुलो पार्क भेसिन खरिद र जडान	९	दुर्गा बहादुर तेलामी	१२४०००	७४०००	७४०००	०	०	२०८३/१/२१	७४०००	१२४०००	७४०००	७४०००	७४०००	७४०००	२०८३/२/१७
११८	धोपा सिचाई र टनेल प्लास्टिक ड्रम स्टोरेज र कुपि सामग्री खरिद र जडान	९	दिपा पौडेल	८८६१०	४००००	४८६१०	०	०	२०८३/१/२१	४००००	८८६१०	४००००	४८६१०	४४२४७	४४२४७	२०८३/२/१७
११९	ने.रा.प्र.वि.कुट्टि अग्रो भवन निर्माण	७	हरिनाथ पुनामी	४३३३०	४८०००	४३३३०	१००००	१००००	२०८३/२/२२	४८०००	४३३३०	४८०००	४३३३०	४३३३०	४३३३०	२०८३/२/२३
१२०	बहुरा सिंचाई क्वाँकी निर्माण	२	लोक बहादुर थापा	४९३४२०	४८०००	९३४२०	१००००	१००००	२०८३/८/७	४८०००	४९३४२०	४८०००	९३४२०	४९३४२०	४८०००	२०८३/२/१८
१२१	सानो खल्लुबुरा खानेपानी निर्माण	४	चित्र बहादुर पुनामी	२२९२६	१९२०००	७९२६	४०००	४०००	२०८३/२/२९	१९२०००	२२९२६	१९२०००	७९२६	२९९२६	१९९२६	२०८३/२/१८
१२२	श्री कृष्ण आधारभुत विद्यालयको छाना मर्मत	४	ललित सुनार	१९३३९	१२०००	२०३३९	०	०	२०८३/२/४	१२०००	१९३३९	१२०००	२०३३९	१९३३९	१९३३९	२०८३/२/१४
१२३	मगर ललित कार्यक्रम	६	बुद्ध बहादुर सारु	७००००	७००००	०	०	०	२०८३/२/१	७००००	७००००	७००००	०	७००००	७००००	२०८३/२/१

9



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण						
				सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	खुद पाउने रकम	सागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद मुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१२४	श्री नेपाल राष्ट्रिय सिर्जनशिल प्राथमिक विद्यालय	२	बिम बहादुर तारम	२४१०६	२४१०६	०	०	०	२०८३/२/१९	२४१०६	२४१०६	२४१०६	०	२२२९९	२२२९९	२०८३/२/२४
१२५	श्री सरस्वती मनुना आ.वि. फुलवारी	२	टिकाराम पौडेल	२९७९४	२९७९४	०	०	०	२०८३/१/२४	२९७९४	२९७९४	२९७९४	०	१४२२०	१४२२०	२०८३/२/१६
१२६	एकल महिला तथा महिलाहरुलाई आय-आर्जन कार्यक्रम	६	लक्ष्मी साकी	१२००००	१२००००	०	०	०	२०८३/२/३	१२००००	१२००००	१२००००	०	१२००००	१२००००	२०८३/२/२१
१२७	औपचार्य बान विकास शौचालय निर्माण	४	सिर बहादुर बुढा	४६२८	४००००	६२८	०	०	२०८३/२/३	४००००	४६२८	४००००	६२८	४६२८	४६२८	२०८३/२/१६
१२८	कपुराथारी सिचाई पोखरी मर्मत	७	रत्न बहादुर राना	२२२३७	१९२०००	२२२३७	४०००	४०००	२०८३/२/४	१९२०००	२२२३७	१९२०००	२२२३७	१९२०००	१९२०००	२०८३/२/२२
१२९	मगर भाषा संस्कृती संरक्षण कार्यक्रम	२	पूर्ण बहादुर मिश्र	१०००००	१०००००	०	०	०	२०८३/२/३	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०८३/२/१७
१३०	फुडो प्याउ टनेल निर्माण ३	३	चलाउने कुपि तथा पशुपती फर्म	२१०१७०	१०००००	११०१७०	०	०	२०८३/२/१८	१०००००	२१०१७०	१०००००	११०१७०	२००१७०	१०००००	२०८३/२/१८
१३१	हरियाली पवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कफीको बेर्ना र फलफुलका विरुवा बितरण कार्यक्रम	७	राम बहादुर बुढा	२०००००	१८००००	०	०	०	२०८३/२/२१	१८००००	२०००००	१८००००	०	०	१८००००	२०८३/२/२४
१३२	सहयोगीमा विद्युतीय चुनो बितरण कार्यक्रम	७	ओम प्रकाश तिवारी	४०००००	४०००००	०	०	०	२०८३/२/१२	४०००००	४०००००	४०००००	०	३२२९८९	४०००००	२०८३/२/२४
१३३	मुलपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	दल बहादुर बाँकाबल	३६३६७०	२७२०८६	७९१९४०	१६०९४	०	२०८३/१२/३९	२७२०८६	३६३६७०	२७२०८६	७९१९४०	२८४४४६	२०४४४६	२०८३/२/२४
१३४	सम्भाव्य उत्पादनकल र बजार प्रतिस्पर्धा बुझिका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	२	अमरा सिलाई भेसिन पमन	१४००००	१४००००	०	०	०	२०८३/२/२२	१४००००	१४००००	१४००००	०	०	६९०००	२०८३/२/२३
	जम्मा			४९४४२७२	२६४२६२२	७२४२७०	७०९६६	३२२०३२		२६४२६२२	४९४४२७२	२६४२६२२	७२४२७०	१७३४४६६	२२४०१२१	

10

[illegible]

ठेका संस्थापनी गौरवारा ताल																							गुण निर्देशिका संकेत
ठेका अन्तिम स्तर नं	ठेका नं	कार्यको विवरण	विभाग	ठेकाको प्रकार	ठेकाको प्रकृति	ठेका वर्गीकरण गर्ने अधिकारी	अनुमानित प्रकृत				प्रारम्भिक विवरण			सम्पन्न र पुनर्निर्माण विवरण								विवरण	
							अनुमानित प्रकृत	अनुमानित प्रकृत	अनुमानित प्रकृत	अनुमानित प्रकृत	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण	प्रारम्भिक विवरण			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
1	NCB/WORK S/LM/01/082-083	वीरगंज बाजारको पुर्णक सडक निर्माण	प्रतिन विभाग	NCB	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	1546343	13-05-2027			2082-07-17	within 7 days	2082-12-30	10705084.12	6874018.6		3543654	3130962.6		957500		Running	
2	NCB/WORK S/LM/02/082-083	Lamuna Goldhala Pakhagani Sadak Interconnect	L.G. Construction Lekheshi-06, Surkhet	NCB	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	768188	25-05-2027			2082-07-16	within 7 days	2082-12-30	3612929	1705131.8	1782757	1782757	2374.83				निर्माण सम्पन्न	
3	NCB/WORK S/LM/07/082-083	ज्यामोको विभिन्न ठाउँको सडक सफाई र मलिनता निर्माण कार्य	प्रतिन विभाग	NCB	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	586648	13-05-2027			2082-07-17		2082-12-30	2999978.72	1530985.9	1485153	1485153	45832.9		१५१६८२५.७२		Complete	
4	NCB/WORK S/LM/06/082-083	Ward no 9 ward office building construction and Khaddevi m.v. building Finishing work	Khaplad baba Nirman Sewa Gurvakot -10 surkhet	NCB	Building	महेन्द्र कुमार शर्मा	838600	15-06-2027	929600	8/4/2026	2082-07-16		2083-01-30	6743997.56	5312902		929900					Running project	
5	NCB/WORK S/LM/04/082-083	Construction of Sorathi Check-Lekgann road upgrading	Birbhakri Nirman Sewa Khaddevi m.v. -01, Surkhet	NCB	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	750275	13/05/2027			2082-07-16		2082-12-30	9837731.22	8486436.7		6141683					Complete	
6	NCB/WORK S/LM/05/082-083	Construction of Goramara-Rattar-Bhadedam road (section-1)	Prabin nirman Sewa, Bhendranagar -08 surkhet	ncb	a bid	महेन्द्र कुमार शर्मा	2918353	13/05/2027			2082-07-23		2082-12-30	14879741.3	7567861		1306000					Running	
7	NCB/WORK S/LM/09/082-083	Kalyan Health post Nirman kramagat	Mangal construction, Bhendranagar -08 surkhet	ncb	Building	महेन्द्र कुमार शर्मा	515000	2084/04/31			2082-08-12		2082-03-15	4923859.14	3510874.4	3501777.3						complete	
8	NCB/GOOD S/LM/08/082-083	Construction of different road and upgrading work at ward no 01	slshir construction, Bheriganga nagarpalika -08 surkhet	ncb	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	604575	2084/01/31			2082/08/14	2082/08/14	2082-12-30	2899705.74	1206222.7	1173139.3						complete	
9	NCB/GOOD S/LM/10/082-083	Kuire khiri kuire paltar sadak staronmati	slshir construction, Bheriganga nagarpalika -08 surkhet	ncb	Road	महेन्द्र कुमार शर्मा	500600	2084/01/31			2082/08/14	2082/08/14	2082-12-30	2398558.09	1155147.8	1126897.6						complete	
10	NCB/MINES S/LM/08/082-083	Nadigaaye padartha utchanen, sankala tatha bhritbharan gari anatarik aye sankalan gane karye chingathi khola	बीबीपी ठेका नगरपालिका	ncb	mines	महेन्द्र कुमार शर्मा							2/30/2083	2594696.15	2601115								
11	NCB/GOOD S/LM/08/082-083	Nadigaaye padartha utchanen, sankala tatha bhritbharan gari anatarik aye sankalan gane karye Gankhola, Ratakola tatha bhiri khar chetra	L.G. Construction Lekheshi-06, Surkhet	ncb	MINES	महेन्द्र कुमार शर्मा	1500000						2/30/2083	2594696.15	2601115								
12	NCB/GOOD S/LM/01/082-083	Supply and delivery of Mini tiller	Marketing Linelines, Koteshi -08 surkhet			महेन्द्र कुमार शर्मा								6790000	3955000								
13	NCB/GOOD S/LM/02/082-083	Transport all material of rakkhar water supply station	Vayudoot Trade & Suppliers	NCB		महेन्द्र कुमार शर्मा	547000	16-07-2026			2082/11/29	2082/11/29	2083/03/15	7873375.38	5968556.2	5968556.2						Complete	
14	NCB/WORK S/LM/08/082-083	Kolkhola lamidada sadak Interconnect	Khaplad baba Nirman Sewa Gurvakot -10 surkhet	NCB		महेन्द्र कुमार शर्मा																	
15	NCB/WORK S/LM/08/082-083	Kolkhola lamidada sadak Interconnect	Khaplad baba Nirman Sewa Gurvakot -10 surkhet	NCB		महेन्द्र कुमार शर्मा																	

८. वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

प्रमुख उपलब्धिहरू

- वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिएको।
- विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री तथा स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको।
- जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा अनुगमन गरिएको।
- समुदायस्तरमा विपद् सचेतना अभिवृद्धि गरिएको।
- वातावरणमैत्री तथा जलवायुमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको।
- प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा जोड दिइएको।

९. संस्थागत विकास तथा सुशासन

नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भएका छन्।

प्रमुख उपलब्धिहरू

१. कार्यालयको नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको।
२. शाखा तथा वडा कार्यालयको कार्यसम्पादन समीक्षा गरिएको।
३. योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरिएको।

४. कर्मचारीको क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
५. सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको ।
६. सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिएको ।
७. वित्तीय अनुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको ।
८. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरिएको ।
९. गुनासो सुनुवाइ तथा नागरिकसँगको अन्तरक्रियामा जोड दिइएको ।
१०. अन्तरशाखा तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको ।

११. शाखा/ उपशाखागत वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	शाखा/इकाई	प्रमुख कार्य	वार्षिक उपलब्धि	प्रगति %
१	प्रशासन शाखा	प्रशासनिक सेवा	कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, दर्ता—चलानी, पत्राचार, बैठक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको।	१००
२	योजना तथा अनुगमन उपशाखा	योजना तथा अनुगमन	वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, योजना सम्झौता, प्रगति विवरण संकलन तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको।	
३	जिन्सी व्यवस्थापन उपशाखा	जिन्सी व्यवस्थापन	कार्यालयको जिन्सी सामग्रीको अभिलेख व्यवस्थापन, दाखिला तथा हस्तान्तरण, मौज्दात व्यवस्थापन र जिन्सी निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गरिएको।	
४	सूचना प्रविधि तथा अभिलेख उपशाखा	सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन	कार्यालयका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन, डिजिटल सेवा तथा सूचना प्रवाहमा सहजीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको।	
५	कानून उपशाखा	कानुनी सेवा	कार्यालयका कानुनी विषयमा राय तथा परामर्श, कानुनी कागजातको परीक्षण, सम्झौता तथा न्यायिक समितिसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गरिएको।	
६	आर्थिक प्रशासन शाखा	लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापन	बजेट कार्यान्वयन, लेखा तथा वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, आर्थिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको।	
७	राजस्व प्रशासन उपशाखा	राजस्व प्रशासन	आन्तरिक राजस्व संकलन, कर तथा गैरकर राजस्वको अभिलेख व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन तथा करदातालाई आवश्यक सहजीकरण गरिएको।	
८	आर्थिक विकास शाखा	आर्थिक विकास	कृषि, पशुपन्छी, उद्यमशीलता, रोजगारी, सहकारी तथा स्थानीय आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको।	
९	शिक्षा, युवा खेलकुद तथा	शिक्षा विकास	विद्यालय अनुगमन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको।	

क्र.सं.	शाखा/इकाई	प्रमुख कार्य	वार्षिक उपलब्धि	प्रगति %
	सामाजिक विकास शाखा			
१०	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्चिकरण उपशाखा	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्चिकरण	व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा पञ्चिकरणसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको।	
११	महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लक्षित वर्गका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	
१२	स्वास्थ्य शाखा	स्वास्थ्य सेवा	स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	
१३	कृषि विकास शाखा	कृषि विकास	कृषकलाई प्राविधिक सेवा तथा परामर्श, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, कृषक समूहसँग समन्वय तथा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	
१४	पशुपन्छी विकास शाखा	पशुपन्छी विकास	पशु स्वास्थ्य सेवा, उपचार तथा परामर्श, पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, कृषकलाई प्राविधिक सहयोग तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्य गरिएको।	
१५	पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा	विकास निर्माण	सडक, नाली, भवन, खानेपानी, सिंचाइलगायत पूर्वाधार योजनाको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको।	

क्र.सं.	शाखा/इकाई	प्रमुख कार्य	वार्षिक उपलब्धि	प्रगति %
१६	भवन तथा बस्ती विकास उपशाखा	भवन तथा बस्ती विकास	भवन निर्माण तथा नक्सा सम्बन्धी सेवा, प्राविधिक निरीक्षण, भवन तथा बस्ती विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गरिएको।	
१७	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखा	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा विपद् सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	
१८	खानेपानी तथा सरसफाइ इकाई	खानेपानी तथा सरसफाइ	खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारमा सहजीकरण गरिएको।	
१९	आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा	आन्तरिक लेखापरीक्षण	नगरपालिकाका शाखा तथा वडा कार्यालयको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी सुझाव प्रदान गरिएको।	

१२. राजस्व संकलनको वार्षिक प्रगति

आ.व. २०८२/०८३ मा नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व तर्फको प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

राजस्व

प्रक्षेपण


नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
का.व. : २०८२/०८३

वर्षिक	आ.व. २०८१/०८२ को बर्या	आ.व. २०८२/०८३ को संशोधित अनुमान	आ.व. २०८३/०८४ को अनुमान	आ.व. २०८४/०८५ को प्रक्षेपण	आ.व. २०८५/०८६ को प्रक्षेपण
१३३१४ विपरी अनुदान चालु	-	४,४००,०००.००	-	०	-
१३३१५ विपरी अनुदान पुर्जगत	-	-	६,०००,०००.००	६,०००,०००.००	६,३००,०००.००
१३३१७ सम्पुर्क अनुदान पुर्जगत	-	-	२०,०००,०००.००	२०,०००,०००.००	२१,०००,०००.००
बेरोशक	-	-	-	-	-
जनसहभागिता	-	-	-	-	-
वित्तीय व्यवस्था (प्राप्ति)	-	-	-	-	-
व्यय	६१९,७४०,०९१.००	६०८,९१७,८८३.००	६८४,४०६,१६३.३०	७६८,३४१,७७९.६३	९४७,२१९,३६८.६१
चालु	३९८,९४४,०३३.००	४४०,१३४,८८३.००	४८४,१४८,३७९.३०	५३२,४६३,२०८.४३	५४९,१९१,३६८.८४
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	२१७,४१४,४२९.००	२३३,९४३,०००.००	२४६,४६८,३००.००	२८२,११४,१३०.००	२९६,२२०,८८६.४०
२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	-	-	-	-	-
२११२१ पेशाक	३०,०००.००	७३०,०००.००	८०३,३००.००	८८३,३००.००	९२७,४६३.००
२११२३ औषधीउपचार खर्च	४९,९७०.००	१७२,४००.००	१८९,७४०.००	२०८,७२४.००	२१९,१६९.२४
२११३२ महंगा भत्ता	१,२१४,६६६.००	१,३२०,०००.००	१,४४२,०००.००	१,४९७,२००.००	१,६७७,०६०.००
२११३३ फिन्ड भत्ता	१,९४९,७९८.००	१,९४९,०००.००	२,१४४,०००.००	२,३४९,४००.००	२,४७७,४७३.००
२११३४ कर्मचारीको बेटक भत्ता	२,६००,६२४.००	१,८३०,०००.००	२,०१३,०००.००	२,२१४,३००.००	२,३२४,०९४.००
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	४,०७३,२६३.००	२,७८०,०००.००	३,०४८,०००.००	३,३६३,८००.००	३,४३९,९९०.००
२११३९ अन्य भत्ता	-	२३०,०००.००	२४३,०००.००	२७८,३००.००	२९२,२९४.००
२११४१ पदाधिकारी बेटक भत्ता	२,८१९,६९४.००	३,१०६,०००.००	३,४१६,६००.००	३,७४८,२६०.००	३,९४६,१७३.००
२११४२ पदाधिकारीअन्य सुविधा	८,०४६,०००.००	८,९३९,०००.००	८,९४२,९००.००	९,८४८,१९०.००	१०,३७७,४९९.४०
२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	-	६००,०००.००	६६०,०००.००	७२६,०००.००	७६२,३००.००
२१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	-	७४०,०००.००	८२४,०००.००	९०७,४००.००	९४२,८७३.००
२१२१३ कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	१७६,४००.००	२७०,०००.००	२९७,०००.००	३२६,७००.००	३४३,०३३.००
२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	१,२००,०००.००	४००,०००.००	४४०,०००.००	६०४,०००.००	६३४,२४०.००
२१२१९ अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	८३,२४०.००	११४,०००.००	१२६,४००.००	१३९,१४०.००	१४६,१०७.४०
२२१११ पानी तथा बिजुली	१,०४०,९७२.००	१,०४४,०००.००	१,१४९,४००.००	१,२६४,४४०.००	१,३२७,६७२.४०
२२११२ संचार महसुल	६१९,०४२.००	६३०,०००.००	६९३,०००.००	७६२,३००.००	८००,१९४.००
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	८४४,०००.००	८००,०००.००	८८०,०००.००	९६८,०००.००	१,०१६,४००.००
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रवाहन)	३,४९६,४४०.००	४,३००,०००.००	४,७३०,०००.००	५,२०३,०००.००	५,४६३,१४०.००
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	३,२६८,२२९.००	४,४००,०००.००	४,९४०,०००.००	५,४४४,०००.००	५,७१७,२४०.००
२२२१४ विमा तथा नवीकरण खर्च	४४८,०२८.००	७००,०००.००	७७०,०००.००	८४७,०००.००	८८९,३४०.००

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नेपाल सरकार
सुदूर पश्चिम प्रदेश
कोशी प्रदेश

मा.न. : २०८२/०८३

मा.न. २०८२/०८३ को यथार्थ	मा.न. २०८२/०८३ को वित्तियत अनुमान	मा.न. २०८३/०८४ को अनुमान	मा.न. २०८४/०८५ को अनुमान	मा.न. २०८५/०८६ को अनुमान
१४२५३ व्यावसायिक रजिष्ट्रेशन वस्तु	३,८००.००	४,०००.००	१४०,०००.००	१४५,५००.००
१४२५४ रजिष्ट्रेशन/ एफ.एम.सहायता वस्तु	-	-	-	-
१४२६३ जलस्रोत सम्बन्धी आय वस्तु	१४,५००.००	१२,०००.००	४४,०००.००	६०,६३३.४०
१४२६४ अन्य क्षेत्रको आय	-	४०,०००.००	१४,०००.००	१६,५३३.४०
१४२९२ प्रशासनिक दफ्तर, जतिराना र ब्रकन	१२६,०००.००	१००,०००.००	११०,०००.००	१२९,२५०.००
१४२९३ धोती सदरमाला	२९३,५६०.००	२००,०००.००	१००,०००.००	११०,२५०.००
१४६९९ व्यवसाय कर	६००.००	१००,०००.००	११०,०००.००	१२९,२५०.००
३२९२० बैंक मौज्दात	-	-	-	-
राजस्व बहिर्कोषबाट प्राप्त रकम	११८,३६३,९८९.९८	१२९,०२३,६००.००	१३४,२२६,०३३.००	१४५,०३९,०७२.५४
१५२९४ धोतीसँगै रजिष्ट्रेशन वस्तु	३,३२२,०६६.८०	२,०००,०००.००	२,२००,०००.००	२,४९९,०००.००
१५२९५ धोतीसँगै भई प्राप्त हुने अन्य आय	७३,१६०,९९४.७६	८९,८०३,७०२.००	८९,९८८,४७२.२०	१०३,९३६,६८४.३९
१५२९६ धोतीसँगै भई प्राप्त हुने अन्य आय	२६,९७९,६७२.७३	२७,२६९,२३४.००	२९,९९६,९४७.४०	३२,९९४,७७३.९४
१५२९७ धोतीसँगै भई प्राप्त हुने सार्वजनिक आय	२,४२४,२९७.९८	२,७९६,७३४.००	३,०७९,४०३.४०	३,४४३,२४०.४४
१५२९८ धोतीसँगै भई प्राप्त हुने सार्वजनिक आय	४४२,७४०.७३	६४०,०००.००	७९४,०००.००	८८६,८८०.००
१५२९९ धोतीसँगै भई प्राप्त हुने सार्वजनिक आय	१२,७३३,४८८.००	७,४००,०००.००	८,२४०,०००.००	९,४२८,७४०.००
३३३६६ वस्तु बहतर शुल्क	-	-	-	-
अन्य आय	-	१,२९०,०००.००	११,२९०,०००.००	११,७८८,३००.००
१५२९९ अन्य राजस्व	-	६६०,०००.००	६६०,०००.००	७२६,३००.००
१५२९९ बस्तु	-	४४०,०००.००	४४०,०००.००	४२४,०००.००
३२९२० गत वर्षको मौज्दात	-	-	१०,०००,०००.००	१०,०००,०००.००
अन्य सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण	४३४,६७३,४२०.००	४४४,९९९,०००.००	४७३,९९९,९७०.००	६४४,९९९,९६३.००
समाधान करकार	३९३,६९८,४२०.००	४००,०००,०००.००	४९७,९९३,४२०.००	४९९,७९९,९००.००
१३३९९ सामानिकरण अनुदान	१०२,४९४,९२०.००	११३,९००,०००.००	१३४,९१४,०००.००	१४६,९०६,३३३.००
१३३९९ शान्त अनुदान वस्तु	२७२,९२२,६००.००	२७९,८००,०००.००	३३९,०२२,४२०.००	३६३,९२९,०६२.००
१३३९९ शान्त अनुदान वस्तु	१९,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१३,३९०,०००.००	१४,६९९,०००.००
१३३९५ विपदा अनुदान वस्तु	८,०००,०००.००	८,९००,०००.००	९,४००,०००.००	९,४००,०००.००
१३३९७ समुदायिक अनुदान वस्तु	-	४,९००,०००.००	२,०००,०००.००	२,०००,०००.००
प्रदेश सरकार	४९,०४४,०००.००	४९,९९९,०००.००	७४,६७६,४४०.००	८०,६४४,२०४.००
१३३९९ सामानिकरण अनुदान	१२,८४९,०००.००	१४,८८९,०००.००	१४,४४९,७९०.००	१७,९४९,६६९.००
१३३९२ शान्त अनुदान वस्तु	२,४००,०००.००	२,०२९,८४०.००	३,०२९,८४०.००	३,४९९,४६४.२०
१३३९९ शान्त अनुदान वस्तु	२४,७००,०००.००	२४,४००,०००.००	३९,०९७,०००.००	३९,९९९,७३५.००

महोदय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आय र व्ययको प्रक्षेप					
आ.न. : २०८२/०८३					
आय प्राप्तिको अनुमान					
शीर्षक	२०८१/०८२ को वर्षाव	आ.न. २०८२/०८३ को संशोधित अनुमान	आ.न. २०८३/०८४ को अनुमान	आ.न. २०८४/०८५ को प्रक्षेप	आ.न. २०८५/०८६ को प्रक्षेप
आय	४६४,४८२,३१२.४९	४८३,१४२,१७०.००	७२६,४४०,३०७.००	८११,१०३,१२२.७०	८४२,४९८,२७८.८४
राखन	१२९,९०८,७९२.४९	१३८,०३१,१७०.००	१४३,३८०,३३७.००	१६७,७१६,१४४.७०	१७६,१०१,९६३.४९
आन्तरिक श्रोत	११,४४४,८०२.४९	१६,००७,४००.००	१९,१४६,३००.००	२०,०६७,४१४.००	२१,०७०,८१०.७४
११३९३ सरपसी कर	४८,१३४.४४	१४०,०००.००	११४,४००.००	१२१,२७४.००	१२७,३३८.७४
११३९४ भुमिकर/मालपोत कर	८४३,४६३.९४	१००,०००.००	१३४,०००.००	१८९,७४०.००	१,०३०,८३७.४०
११३९७ बहाल कर	२६९,१९२.४९	२९४,०००.००	२३६,४००.००	२४८,३२४.००	२६०,७४९.२४
११३९७ बहाल विटोरी कर	-	३००,०००.००	४००,०००.००	४२४,०००.००	४४९,२४०.००
११४४१ सवारी साधन कर (साना सवारी)	-	४०,०००.००	१००,०००.००	१०४,०००.००	११०,२४०.००
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर	६०.००	१,४००.००	२०,०००.००	२१,०००.००	२२,०४०.००
११६३१ व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	९९,२७४.००	११९,०००.००	१२६,४००.००	१३२,८२४.००	१३९,८६६.२४
११६३१ कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबारमा लाग्ने कर	३,४४०.००	१४,०००.००	१६,४००.००	१७,३२४.००	१८,९१९.१४
११६९१ अन्य कर	३६४,३३९.९७	२००,०००.००	१९२,४००.००	२०२,१२४.००	२१२,२३९.२४
१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान (सदरकमोई नेपाल)	-	४,६००,०००.००	४,०००,०००.००	४,२४०,०००.००	४,४१२,४००.००
१३४१२ अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान	-	७००,०००.००	७००,०००.००	७३४,०००.००	७७९,७४०.००
१४१४१ सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	६,३४४,७०१.००	२,४००,०००.००	४,४००,०००.००	४,७७४,०००.००	६,०६३,७४०.००
१४१४९ अन्य स्रोतबाट रोयल्टी	२४४,०००.००	१२४,०००.००	१३०,०००.००	१३६,४००.००	१४६,३२४.००
१४२११ कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	-	१०,०००.००	११,०००.००	११,४४०.००	१२,१२७.४०
१४२१६ निजि घर बापतको शुल्क	-	१०,०००.००	११,०००.००	११,४४०.००	१२,१२७.४०
१४२१८ विद्युत सेवा शुल्क	३२,७००.००	३०,०००.००	३३,०००.००	३४,६४०.००	३६,३८२.४०
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	१,०००.००	१,०००.००	३०,०००.००	३१,४००.००	३२,०७४.००
१४२२१ न्यायिक दस्तुर	२,३००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,४००.००	११,०२४.००
१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	-	८,०००.००	८,०००.००	९,२४०.००	९,७०२.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	३७,८००.००	२४,०००.००	२७,४००.००	२८,८४०.००	३०,३१८.४४
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३२०,२७४.००	४००,०००.००	४४०,०००.००	४७७,४००.००	५०६,३७४.००
१४२८० नवसाधन शुल्क	१०८,६४०.४४	११०,०००.००	१२०,०००.००	१२६,०००.००	१३२,२००.००
१४२८३ सिफारिश दस्तुर	१,४८४,६००.००	२,०००,०००.००	२,२००,०००.००	२,३१०,०००.००	२,४२४,४००.००
१४२८४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४१४,०००.००	४००,०००.००	४४०,०००.००	४६२,०००.००	४८४,१००.००
१४२४४ नाता प्रमाणित दस्तुर	२४४,७००.००	२००,०००.००	२२०,०००.००	२३१,०००.००	२४२,४४०.००
१४२८९ अन्य दस्तुर	९४,४००.००	१४४,०००.००	१७०,४००.००	१७९,०२४.००	१८७,७७६.२४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



संस्कृत विभाग
संस्कृत विभाग
संस्कृत विभाग

आ.स. : २०८२/०८३

शीर्षक	आ.स. २०८१/०८२ को बर्षा	आ.स. २०८२/०८३ को संशोधित अनुमान	आ.स. २०८३/०८४ को अनुमान	आ.स. २०८४/०८५ को अनुमान	आ.स. २०८५/०८६ को अनुमान
२२२२१ मोहना तथा आहार मर्मत सम्भार					
तथा सञ्चालन खर्च	२१०,०००.००	२१२,०००.००	२३३,२००.००	२५६,५२०.००	२६९,३४६.००
२२२३१ निमित्त सावजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च		१५०,०००.००	१६५,०००.००	१८१,५००.००	१९०,५०५.००
२२२९१ अन्य सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार खर्च		६०,०००.००	६६,०००.००	७२,६००.००	७६,२३०.००
२२३११ मसलान तथा कार्यालय सामग्री	३,१५०,९६६.००	३,११०,०००.००	३,४२१,०००.००	३,७६३,१००.००	३,९५१,२५५.००
२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	५,५९५,०००.००	११५,०००.००	१२६,५००.००	१३९,१५०.००	१४६,१०५.००
२२३१४ इन्धन - अन्य खर्च	५१,५००.००	६०,०००.००	६६,०००.००	७२,६००.००	७६,२३०.००
२२३१५ पत्रकारिता, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१,६४३,६४२.००	१,५००,०००.००	१,६५०,०००.००	१,८१५,०००.००	१,९०५,५०५.००
२२३१९ अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च	१०८,०९२.००	५५३,५००.००	६१३,२५०.००	६७५,५०५.००	७०८,३०३.५५
२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	५,३४९,९५५.००	३,४००,०००.००	३,७००,०००.००	४,११५,०००.००	४,३१९,७००.००
२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च	४२,०९३.००	१७२,५००.००	१८९,७५०.००	२०८,७२५.००	२१९,९६९.२५
२२४१३ कक्षा सेवा शुल्क	२८,८६६,५०८.००	२४,८९६,०००.००	२७,३८५,६००.००	३०,१२४,१६०.००	३१,६३०,३६८.००
२२४१४ सरसफाई सेवा शुल्क		११५,०००.००	१२६,५००.००	१३९,१५०.००	१४६,१०५.००
२२४१९ अन्य सेवा शुल्क		६०,०००.००	६६,०००.००	७२,६००.००	७६,२३०.००
२२५११ बर्खास्त तालिम खर्च	२३९,२००.००	२५०,०००.००	२७५,०००.००	३०२,५००.००	३१७,६२५.००
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	२,४६३,३३५.००	१,९००,०००.००	२,०९०,०००.००	२,२९९,०००.००	२,४९९,९५०.००
२२५२२ कार्यक्रम खर्च	३७,३४५,१४९.००	१४,९०९,०००.००	१०४,३९१,१००.००	११४,८३०,२१०.००	१२०,५७९,७२०.५०
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	६५८,०३९.००	३,८८०,०००.००	४,२६८,०००.००	४,६९५,८००.००	४,९२९,५४०.००
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	७६८,७७५.००	६७५,०००.००	७४२,५००.००	८१६,७५०.००	८५३,९८५.५०
२२६१२ क्षमता खर्च	२,०४३,८१२.००	२,०००,०००.००	२,२००,०००.००	२,४२०,०००.००	२,५४९,०००.००
२२६१३ विशेष व्यक्तित्व तथा प्राज्ञिक मण्डलको क्षमता खर्च		११५,०००.००	१२६,५००.००	१३९,१५०.००	१४६,१०५.००
२२६१९ अन्य क्षमता खर्च		११५,०००.००	१२६,५००.००	१३९,१५०.००	१४६,१०५.००
२२७११ विविध खर्च	३,०६२,६३३.००	२,५००,०००.००	२,७५०,०००.००	३,०२५,०००.००	३,१७६,१५०.००
२२७२१ सेवा सञ्चालन खर्च	३८६,५७९.००	६२०,०००.००	६८२,०००.००	७४०,२००.००	७८७,७९०.००
२४३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	१०,८६८,६०२.००	५०,०००.००	५५,०००.००	६०,५००.००	६३,५२५.००
२४३१४ धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता		५००,०००.००	५५०,०००.००	६०५,०००.००	६३५,२५०.००
२४३१५ अन्य संस्था सहायता	३०,०००.००	५९५,०००.००	९८५,५००.००	१,०८२,९५०.००	१,१३७,०९५.५०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.ब. : २०८२/०८३						
आय प्रतिको अनुमान	आ.ब. २०८१/०८२ को वर्षा	आ.ब. २०८२/०८३ को संशोधित अनुमान	आ.ब. २०८३/०८४ को अनुमान	आ.ब. २०८४/०८५ को अनुमान	आ.ब. २०८५/०८६ को अनुमान	आ.ब. २०८६/०८७ को अनुमान
शीर्षक						
२०९१२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	-	११५,०००.००	१२६,५००.००	१३९,१५०.००	१४६,१०३.५०	१४६,१०३.५०
२०९११ छात्रवृत्ति	७५२,४५४.००	२,९८५,०००.००	३,२८३,५००.००	३,६११,८५०.००	३,७९२,४४२.५०	३,७९२,४४२.५०
२०९१२ उदार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	३,५१६,९०३.००	१,६५०,०००.००	१,८१५,०००.००	१,९९६,५००.००	२,०९६,३२४.००	२,०९६,३२४.००
२०९१३ औषधी/खरिद खर्च	३,६८१,२४३.००	३,८२१,०००.००	४,२०३,१००.००	४,६२३,४१०.००	४,८५४,५८०.५०	४,८५४,५८०.५०
२०९१९ अन्य सामाजिक सहायता	४८९,११०.००	५७५,०००.००	६३२,५००.००	६९५,७५०.००	७३०,५३३.५०	७३०,५३३.५०
२०९१५ मूल कार्यकारीको सुविधा तथा सहायता	-	५७५,०००.००	६३२,५००.००	६९५,७५०.००	७३०,५३३.५०	७३०,५३३.५०
२०९१४ घरभाडा	३६५,५९६.००	३६५,०००.००	३८५,०००.००	४२३,५००.००	४४६,६७५.००	४४६,६७५.००
२०९१३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	६४२,५००.००	६००,०००.००	६६०,०००.००	७२६,०००.००	७६२,३००.००	७६२,३००.००
२०९१४ अन्य भाडा	५८,०००.००	६०,०००.००	६६,०००.००	७२,०००.००	७६,०००.००	७६,०००.००
२०८२११ राजस्व फिर्ता	-	१३,०७५,८५५.००	१५,३८२,३४०.५०	१५,८२०,५७५.५५	१६,६११,६०३.२८	१६,६११,६०३.२८
२०८२१९ अन्य फिर्ता	३६,०५७,२६७.००	६,३४५,३३४.००	६,९७८,७६७.५०	७,६७६,६४४.१४	८,०६०,४०६.३५	८,०६०,४०६.३५
२०८१११ भेपरी आउने चालु खर्च	-	७२,६९४.००	७९,९६३.४०	८७,९५९.७४	९२,३४३.७३	९२,३४३.७३
पूँजीगत	२२०,७८६,०५८.००	१६८,७८३,०००.००	२०१,३४७,७९२.००	२३५,७८८,५७१.२०	३९८,०२७,९९९.७६	३९८,०२७,९९९.७६
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	६५,१०३,४७०.००	४७,०९५,०००.००	६३,०९५,०००.००	७९,०९५,०००.००	९१,८९९,७५०.००	९१,८९९,७५०.००
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	८६७,१४३.००	९५०,०००.००	९५०,०००.००	१,०४५,०००.००	९,९४७,२५०.००	९,९४७,२५०.००
३११२१ सवारी साधन	१३२,२५८.००	११५,०००.००	६,५८५,७९२.००	७,२४३,९७१.२०	१६,५४५,४३४.७६	१६,५४५,४३४.७६
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	१३,९०३,३९५.००	५,६४०,०००.००	६,२०५,०००.००	६,८२४,४००.००	१६,०१५,६२०.००	१६,०१५,६२०.००
३११२३ फर्निचर तथा फिक्स्चर	२,२७३,१७८.००	४,६४०,०००.००	५,११५,०००.००	५,६२६,५००.००	१४,७५७,८२२.००	१४,७५७,८२२.००
३११३१ पराधन तथा बागवानी विकास खर्च	३,४२४,९७५.००	८,८४५,०००.००	१०,७०२,५००.००	१०,७०२,५००.००	२०,०८३,५७२.५०	२०,०८३,५७२.५०
३११४१ सडक तथा पुल निर्माण	७९,४७९,९३४.००	४३,५६८,०००.००	५८,५६८,०००.००	६९,०२९,३००.००	८१,३३०,७६५.००	८१,३३०,७६५.००
३११४३ बिद्युत संरचना निर्माण	२,०४८,९८६.००	-	-	-	८,८५०,०००.००	८,८५०,०००.००
३११४४ तटबन्ध तथा बाँझनिर्माण	१९२,३११.००	१३५,०००.००	१४८,५००.००	१६३,३५०.००	९,०२१,५१३.५०	९,०२१,५१३.५०
३११४५ सिंचाई संरचना निर्माण	२४,७२५,१४७.००	२२,८९५,०००.००	२५,१८५,५००.००	२७,७०२,९५०.००	३७,९३८,०९७.५०	३७,९३८,०९७.५०
३११४६ खानेपानी संरचना निर्माण	१६,८६३,०९६.००	१२,०२०,०००.००	१३,२२२,०००.००	१४,४४४,२००.००	२४,१२९,४१०.००	२४,१२९,४१०.००
३११४७ बन् तथा खानेपानी संरचना	-	६३५,०००.००	६९८,५००.००	७६८,५००.००	९,६४६,७६३.५०	९,६४६,७६३.५०
३११४८ सरसफाई संरचना निर्माण	१७७,२४२.००	१,०४०,०००.००	१,१५५,०००.००	१,२७०,५००.००	१०,१८४,०२५.००	१०,१८४,०२५.००
३११४९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	९,३०२,१७३.००	८,५४०,०००.००	९,३९४,०००.००	१०,३३३,५००.००	१९,७००,७७०.००	१९,७००,७७०.००
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	६४९,९९८.००	१,१९०,०००.००	१,३०९,०००.००	१,४३९,९००.००	१०,३६९,८९५.००	१०,३६९,८९५.००
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	१,४४२,४२८.००	-	-	-	८,८५०,०००.००	८,८५०,०००.००
३१४११ ऋणप्रति खर्च	१००,०००.००	-	-	-	८,८५०,०००.००	८,८५०,०००.००

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.ब. : २०८२/०८३						
आय प्रतिको अनुमान	आ.ब. २०८१/०८२ को वर्षा	आ.ब. २०८२/०८३ को संशोधित अनुमान	आ.ब. २०८३/०८४ को अनुमान	आ.ब. २०८४/०८५ को अनुमान	आ.ब. २०८५/०८६ को अनुमान	आ.ब. २०८६/०८७ को अनुमान
शीर्षक						
३१५११ भेपरी आउने पूँजीगत	-	७०,०००.००	७७,०००.००	८४,७००.००	८९,३६९,३३५.००	८९,३६९,३३५.००
बजेट बचत (-)/च्युत	-	-	-	-	-	-
गत वर्षको नेगट मोन्टात	-	-	-	-	-	-

राजस्व आम्दानी विवरण

राजस्व सुधारका प्रमुख प्रयास

- करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य।
- कर तथा शुल्क संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास।
- वडा कार्यालयमार्फत राजस्व संकलनमा सहजीकरण।
- करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने सचेतनामूलक गतिविधि।
- डिजिटल माध्यमबाट राजस्व भुक्तानीलाई प्रोत्साहन।

१३. योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनको वार्षिक अवस्था

अवस्था	योजनाको संख्या
कुल स्वीकृत योजना	
सम्झौता भएका योजना	
कार्यान्वयनमा रहेका योजना	
सम्पन्न भएका योजना	
सम्झौता हुन नसकेका योजना	
स्थगित/समस्या भएका योजना	

योजनाको अवस्था

वार्षिक समीक्षा अवधिमा स्वीकृत अधिकांश योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएको छ। सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको हकमा कारण पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

आ.व. २०८२/०८३ मा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको नियमित तथा स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा निम्न विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छः

- योजनाको भौतिक प्रगति।
- वित्तीय प्रगति।
- निर्माण कार्यको गुणस्तर।
- योजना सम्झौता तथा कार्यान्वयनको अवस्था।
- उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन।
- सेवाग्राही तथा स्थानीय नागरिकको सहभागिता।
- योजनाबाट प्राप्त प्रतिफल।
- योजनाको दिगोपना तथा उपयोगिता।

अनुगमनबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित शाखा तथा वडा कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गरिएको छ।

१५. वर्षभरिका प्रमुख उपलब्धिहरू

आ.व. २०८२/०८३ मा नगरपालिकाबाट भएका प्रमुख उपलब्धिहरू निम्न रहेका छन्:

१. स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको।
२. प्राथमिकताका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालन तथा सम्पन्न गरिएको।
३. शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
४. नगर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको।
५. कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराइएको।
६. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
७. वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
८. नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास गरिएको।
९. सेवा प्रवाहलाई थप सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको।
१०. योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नियमित बनाइएको।
११. शाखा तथा वडा कार्यालयको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको।
१२. पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको।

१६. कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू

वार्षिक समीक्षा गर्दा निम्न समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन्:

१. केही विकास योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु।
२. पूँजीगत खर्च अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु।
३. आयोजना पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनु।
४. खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लाग्नु।
५. पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नहुनु।
६. निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुनु।
७. केही उपभोक्ता समितिको क्षमता कमजोर हुनु।
८. योजनाको गुणस्तर कायम गर्न निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुनु।
९. आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक हुनु।
१०. शाखा, वडा तथा सरोकारवाला निकायबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनु।
११. भौगोलिक तथा मौसमजन्य अवस्थाका कारण केही आयोजना प्रभावित हुनु।
१२. सीमित स्रोत-साधनका कारण सबै आवश्यकतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिनाई हुनु।

१७. सिकाइ तथा असल अभ्यास

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट निम्न सिकाइ तथा असल अभ्यास प्राप्त भएका छन्:

- योजना छनोट गर्दा स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने।
- आयोजना कार्यान्वयनपूर्व पर्याप्त तयारी आवश्यक हुने।
- समयमै सम्झौता गर्दा योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने।
- नियमित अनुगमनले योजनाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग गर्ने।
- वडा तथा शाखाबीचको समन्वयले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने।
- सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने।
- सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने।

- कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दा समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न सकिने।

१८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव

क. योजना तथा पूर्वाधार

१. आयोजना बैकको प्रभावकारी उपयोग गर्ने।
२. प्राथमिकताका तथा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने।
३. योजना कार्यान्वयनपूर्व विस्तृत तयारी पूरा गर्ने।
४. आयोजना सम्झौता तथा कायदेशि समयमै सम्पन्न गर्ने।
५. गुणस्तरीय निर्माण कार्यका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन गर्ने।

ख. वित्तीय व्यवस्थापन

१. पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन समयमै सुरु गर्ने।
२. बजेट तथा खर्चको मासिक समीक्षा गर्ने।
३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने।
४. वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।
५. अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने।

ग. राजस्व

१. करको दायरा विस्तार गर्ने।
२. करदाताको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने।
३. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने।
४. डिजिटल राजस्व प्रणाली विस्तार गर्ने।
५. करदाता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

घ. सेवा प्रवाह

१. सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने।
२. वडा तहबाट उपलब्ध सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने।
३. डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने।
४. गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउने।
५. कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी बढाउने।

ड. सामाजिक विकास

१. शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने।
२. विद्यालय छाड्ने दर न्यूनीकरण गर्ने।
३. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच विस्तार गर्ने।
४. महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने।
५. सामाजिक समावेशीकरणलाई सबै कार्यक्रमको मूलधारमा ल्याउने।

१९. आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छः

- गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण।
- कृषि तथा पशुपन्छीको व्यवसायीकरण।
- रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन।

- शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार।
- नगर अस्पतालको संस्थागत तथा भौतिक क्षमता विकास।
- खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच विस्तार।
- जलवायुमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन।
- लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण।
- आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार।
- डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह।
- सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुदृढीकरण।
- योजना बैंक तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग योजना प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने।

२०. निष्कर्ष

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दा नगरपालिकाले स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन तथा संस्थागत विकासका क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

नगरपालिकाले नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने, विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा कार्य गरेको छ।

यद्यपि केही योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, पूँजीगत खर्चको अपेक्षित प्रगति नहुनु, प्राविधिक तथा जनशक्ति अभाव, आयोजना पूर्वतयारीको कमजोरी, खरिद प्रक्रिया, राजस्व संकलन तथा समन्वयसम्बन्धी चुनौतीहरू अझै रहेका छन्।

आगामी दिनमा योजना पूर्वतयारी, समयमै कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, वित्तीय अनुशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आन्तरिक राजस्व वृद्धि तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वडा कार्यालय, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकेमा लेकवेशी नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता र विकास उपलब्धिमा थप सुधार ल्याउन सकिनेछ।

यसरी आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई थप यथार्थपरक, परिणाममुखी, समावेशी, पारदर्शी तथा नागरिककेन्द्रित बनाउन महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आज मिति २०८३/०४/१४ गते बिहीबारका दिन बिहान ११:०० बजे लेकवेशी नगरपालिका सुर्खेतको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक समिक्षा बैठक लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री महेन्द्र कुमार शर्माको अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा बसी देहायका निर्णयहरू गर्यौं ।

सि.नं.	नामथर	पद	शाखा/ उपशाखा	सम्पर्क नं.	दस्तखत
१	श्री उमेश कुमार पौडेल	नगर प्रमुख			
२	श्री विमला खड्गलुक	नगर उपप्रमुख			
३	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	प्र.प्र.अ.			
४	श्री पहलमान अधिकारी	वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत	शिक्षा	९७८७५५५५५	
५	श्री दिनेश भण्डारी	प्रमुख लेखा अधिकृत	आर्थिक प्रशासन	९८०००००००	
६	श्री नारायणदत्त तिवारी	वरिष्ठ शाखा अधिकृत	प्रशासन	९८४१९६९९१४	
७	श्री महेश काफ्ले	वरिष्ठ इन्जिनियर	पूर्वाधार विकास		
८	श्री तनुजा सापकोटा	पशु विकास अधिकृत	पशु विकास	९८४३३४५५४४	
९	श्री जीवन उप्रेती	कृषि विकास अधिकृत	कृषि विकास	९८६५५५५०७	
१०	श्री निरञ्जन कुमार चन्द	जनस्वास्थ्य अधिकृत	स्वास्थ्य	९८६६८९५५५२	
११	श्री सुदिप न्यौपाने	सुचना प्रविधि अधिकृत	सु.प्र. तथा अ.	९८५०००००००	
१२	श्री डिलाराम चपाई	अधिकृत	योजना तथा अनुगमन		
१३	श्री नरेन्द्र बहादुर हमाल	प्रशासकीय अधिकृत	विपद् व्यवस्थापन	९८६०००००००	
१४	श्री प्रेमबहादुर रावत	प्रशासकीय अधिकृत	जिन्सी		
१५	श्री हिल बहादुर रावत	आ.ले.प. अधिकृत	आन्तरिक लेखापरीक्षण	९८६०००००००	
१६	पुष्पा कुमारी हमाल	लेखा अधिकृत	राजस्व उपशाखा	९८६०००००००	
१७	सीता पाण्डे	प्रशासकीय अधिकृत	कानून उपशाखा	९८६०००००००	
१८	निर्मला भट्टराई	म.वि.नि.	महिला तथा बालबालिका	९८६०००००००	
१९	नारायण दाहाल	प्रशासकीय अधिकृत	आर्थिक विकास	९८६०००००००	
२०	डिल्लीराम तिवारी	रोजगार संयोजक	रोजगार सेवा केन्द्र	९८६०००००००	
२१	युवराज वि.सी.	अमिन	भवन तथा बस्ती विकास	९८६०००००००	
२२	सरिता अधिकारी	वैद्य	नागरिक आरोग्य केन्द्र	९८६०००००००	
२३	पुजा तिमिल्लेना	वडा सचिव	वडा नं. १	९८६०००००००	
२४	दिपक बहादुर विष्ट	वडा सचिव	वडा नं. २	९८६०००००००	
२५	अस्मिता मल्ल	वडा सचिव	वडा नं. ३	९८६०००००००	
२६	हरि बहादुर शाही	वडा सचिव	वडा नं. ४	९८६०००००००	
२७	नवराज आचार्य	वडा सचिव	वडा नं. ५	९८६०००००००	

सि.नं.	नामधर	पद	शाखा/ उपशाखा	सम्पर्क नं.	दस्तखत
२८	मोहन बुढा	बडा सचिव	बडा नं. ६	८८८८८८८८	
२९	प्रेम बहादुर रास्कोटी	बडा सचिव	बडा नं. ७	८८८८८८८८	
३०	दोर्ण प्रसाद पौडेल	बडा सचिव	बडा नं. ८	८८८८८८८८	
३१	दिपक आचार्य	बडा सचिव	बडा नं. ९	८८८८८८८८	
३२	सोमराज गौतम	बडा सचिव	बडा नं. १०	८८८८८८८८	
३३	विष्णु शर्मा शाह	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८३०१२५६६	
३४	कुमार शर्मा	अ.स.व.स.	" "	९८५३५०९०३३	
३५	सतिश आचार्य	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
३६	नारायण शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
३७	रजनीश शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
३८	विष्णु शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
३९	हरिलाल शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४०	महेन्द्र शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४१	विष्णु शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४२	विष्णु शर्मा	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४३	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४४	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४५	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४६	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४७	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४८	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
४९	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	
५०	जोषिप्रसाद गौतम	अ.स.व.स.	आविष्कृत शाखा	९८८८८८८८	



निर्णय प्रमाणित

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.ब. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम निर्णयहरू:-

निर्णय नं. १

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत शाखागत प्रगति, उपलब्धि, समस्या, चुनौती तथा प्राप्त सुझावहरूलाई अभिलेखीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

सबै शाखा, बडा कार्यालय तथा विषयगत इकाइहरूले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्यअनुसार समयमै कार्यसम्पादन गर्ने, मासिक/त्रैमासिक प्रगति समीक्षा नियमित गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आगामी समीक्षा बैठकमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२१. संलग्न विवरणहरू

अनुसूची—१: शाखागत वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण

अनुसूची—२: योजना तथा आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

अनुसूची—३: आन्तरिक राजस्व संकलन विवरण

अनुसूची—४: चालु तथा पूँजीगत खर्च विवरण

अनुसूची—५: सम्पन्न तथा निर्माणाधीन योजनाको विवरण

अनुसूची—६: अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विवरण

अनुसूची—७: शाखागत लक्ष्य तथा उपलब्धि विवरण

अनुसूची—८: वार्षिक समीक्षा बैठकका निर्णयहरू

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: नारायणदत्त तिवारी

पद: वरिष्ठ शाखा अधिकृत

शाखा: प्रशासन, योजना तथा अनुगमन

सिफारिस गर्ने:

महेन्द्र कुमार शर्मा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

उमेश कुमार पौडेल

नगर प्रमुख