

आ.व २०७८/७९ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

२०७९ कार्तिक १८ शुक्रबार




लेकवेशी नगरपालिका ,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

प्रस्तुत कर्ता

महेन्द्रजङ्ग शाही
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लेकवेशी नगरपालिकाको अवस्थिती



स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२२,०००/१:२०,०००), नक्सा विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विभाग, सर्वेक्षण वा स्थापित क्षेत्रको मध्य तथा सीमाना निर्धारण प्रयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016

स्थापना : वि सं २०७३ शाल फाल्गुण २७



ऊँचाई: २८° ३०' ४२.१७०४", देशान्तर: ८१° ४३' ५६.७००६"



घरघुसी संख्या : ६३४६



जम्मा: ३०२९५

१४१२२ (पु) / १६१७३ (म)



क्षेत्रफल : १८०.९२ व.कि.मी



शिमाना पूर्व: गुर्भाकोट नगरपालिका

पश्चिम: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

उत्तर : चिङ्गाड गाउँपालिका

दक्षिण : भेरी नदी र भेरीगङ्गा नगरपालिका

वार्षिक बजेट विवरण



वार्षिक बजेट



आ.व	चालु	पुजीगत	कुल जम्मा
२०७५/७६	२२,७६,३७,५००	१५,८३,३३,५००	३८,५९,७१,०००
२०७६/७७	२७,८६,२६,६८७.०९	१०,६७,७४,६७३.४१	३८,५४,०१,३६०.५०
२०७७/७८	३९,६९,७०,९९५.३७	१७,५७,१३,४३४.१५	५७,२६,८४,४२९.५२
२०७८/७९	३८,९५,६२,०५२.००	१८,००,७६,८१३.०८	५६,९६,३८,८६५.०८



आ.व २०७८।७५ को वार्षिक आय अनुमान



	नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार	कुल जम्मा
वित्तीय समानीकरण अनुदान	१२,००,००,०००.००	१,२८,५७,०००.००	१३,२८,५७,०००.००
समपुरक अनुदान	०	१,२०,००,०००.००	१,२०,००,०००.००
शसर्त अनुदान	३०,२८,८६,०००.००	२,६९,९५,०००.००	३२,९८,८१,०००.००
विशेष अनुदान	४,८२,००,०००.००	३५,००,०००.००	५१७,००,०००.००
आन्तरिक श्रोत	८,२९,७३,०२७.४९		८,२९,७३,०२७.४९
राजश्व बाँडफाँड	१०,५२,६५,००९.८०	१३,१२,१४५.००	१०,६५,७७,१५४.८



आ.व २०७८/७९ को वार्षिक आय यथार्थ



	नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार	कुल जम्मा
वित्तीय समानीकरण अनुदान	१२,००,००,०००.००	१,२८,५७,०००.००	१३,२८,५७,०००.००
सम्पुरक अनुदान	०	१,२०,००,०००.००	१,२०,००,०००.००
शसर्त अनुदान	३०,२८,८६,०००.००	२,६९,९५,०००.००	३२,९८,८१,०००.००
विशेष अनुदान	४,८२,००,०००.००	३५,००,०००.००	५१७,००,०००.००
आन्तरिक श्रोत	७५,८३,९१४.८९		७५,८३,९१४.८९
राजश्व बाँडफाँड	१०,५२,६५,००९.८०	०	१०,५२,६५,००९.८०



आ.व २०७८। ७५ को वार्षिक आन्तरिक आय



क्र.स	श्रोत	रकम	कैफियत
१	सम्पत्ती कर	०	-
२	भूमी कर	९४४८२४	
३	ब्यवसाय कर	०	
४	जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर	०	
५	घरबहाल कर	३०८८८	
६	विज्ञापन कर	०	
७	सेवा शुल्क (सबै कर)	१८९२००	
८	विक्री(ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य सम्पत्ती विक्री)/ दहतर बहतर शुल्क	१७०६६५१६	प्रदेश र स्थानिय तहको कोषमा बाँडफाँड नहुँदाको



आ.व २०७८। ७५ को वार्षिक आन्तरिक आय



क्र.स	श्रोत	रकम	कैफियत
१	मनोरञ्जन कर	०	-
२	सवारी साधन कर	०	
३	जग्गाधनी रजिष्ट्रेसन शुल्क	०	मालपोत कार्यालय सुर्खेतले पठाउने गरको ।
४	दस्तुर (सिफारिस, प्रमाणित, नक्सापास आदि)	६४१९००१	
५	सम्पत्ती भाडा	३०८८८	
६	अन्य	०	
कुल		२४६८१३१७	



प्रा.व २०७८/७९ को वार्षिक ब्यय (संघीय बजेट)



	विनियोजित रकम	खर्च(हजारमा)	मौज्दात (हजारमा)	प्रगती (वित्तीय)	प्रगती (भौतिक)
वित्तीय समानीकरण अनुदान	१२,००,००,०००	८,६९,४३.८०१	३,३०,५६.१९९	७२.४५%	
समपुरक अनुदान	०	०	०	०%	
शसर्त अनुदान	३०,२८,८६०००	२७,३१,५०,६१०.००	०	९०%	
विशेष अनुदान	४,८२,००,०००	७८,०८,८५६.००	०	१६.२%	
प्रदेश सरकार विविध		०	०	०%	
आन्तरिक श्रोत	८,२९,७३,०२७.४९	१,२७,०१,६४८.५१	७५,५७,२०६.४४ *अनुमान भन्दा कम राजश्व संकलन	६२%	
राजश्व बाँडफाँड	९,०३,४१,८१७.००	८,३५,३०,९५१.०८	२,१७,३४,०५८.७२	७९%	
कुल	६४४४००८४४.५	३७७२७९००९.४	२९२३२४३२१.४	५८.५४	



ग्रा.व २०७८/७९ को वार्षिक ब्यय (प्रदेश बजेट)



	विनियोजित रकम	खर्च	मौज्दात	प्रगती (वित्तीय)	प्रगती (भौतिक)
वित्तीय समानीकरण अनुदान	१,२८,५७,०००	१,०७,१३,४८० .००	२१,४३,५२० .००	८३.२२	
समपुरक अनुदान	१,२०,००,०००	०	०	०	
शसर्त अनुदान	२,६९,९५,०००	२,४६,०३,९६७ .००	०	९१.१४	
विशेष अनुदान	३५,००,०००	१,०५,०००.००	०	३	
प्रदेश सरकार विविध					
आन्तरिक श्रोत					
राजश्व बाँडफाँड					
कुल	५५३५२०००	३५४२२४४७	२१,४३,५२०	६३.९९%	



आ.व २०७८/७९ विषयगत क्षेत्र अनुसारको प्रगती



	विनियोजन	खर्च	प्रगती (वित्तीय)	प्रगती (भौतिक)
आर्थिक विकास	५,११,३९,१३९.००	४,२६,५८,७१६.००	८३.४१	
सामाजिक विकास	३६,२१,३८,०८६.० ०	२९,६१,१३,६२५.००	८१.७६	
भौतिक पूर्वाधार	१२,७९,३५,६०६.४ ९	८,००,०२,२४५.०८	६२.५३	
वन संरक्षण तथा विपद ब्यवस्थापन	३,०३,३९,२००.००	१,९२,५१,५७२.००	६३.४५	
संस्थागत क्षमता विकास	५,११,३९,१३९.००	४,२६,५८,७१६.००	८३.४१	
कुल	६२२६९११७०.५	४८०६८४८७४.१	७७.१९%	



सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ती



आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि विवरण



वडा	प्रथम चौमासिक		दोश्रो चौमासिक		तेश्रो चौमासिक	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	५८०	४२५७१५५	५९०	४२३५४१३	५८२	४२१२४२८
२	१९२	१८५६८७९	१९३	१८५०७२६	१९९	१९०२९६२
३	२५८	२०१३९९६	२५९	२०६६८४५	२६१	२०६८४८०
४	२७८	२४४५२२५	२८१	२४४८३८०	२८९	२५०९७५३
५	२४८	२३९७४९२	२५३	२४८९२९२	२५७	२५०९९०२
६	३६९	३३६४२६४	३७१	३४०३४६१	३७५	३४२०४९९
७	२८०	२३४८८०६	२७४	२३५८२३८	२७७	२४०४८१९
८	२५१	१९८७३७७	२४९	१९६२५३६	२४७	१९५८९३२
९	३५७	३१०७०४४	३५०	३००३४१०	३४८	२९९२९४४
१०	३०५	२८८८१७०	३१३	२९१०१०९	३२९	३०४५७७६
कुल	३११८	२६६६६४०८	३१३३	२६७२८४१०	३१६४	२७०२६४९५



व्यक्तिगत घटना दर्ता



वडा	जन्म दर्ता	मृत्यू दर्ता	विवाह दर्ता	बसाइसराइ	सम्बन्ध विच्छेद
१	२८	६	४	२	०
२	८३	२८	३७	५३	४
३	६०	२०	२३	११	२
४	१०२	२०	४४	७	६
५	११६	२६	६९	१७	५
६	१०२	३२	५७	११	७
७	५५	१९	३५	६	२
८	७८	२२	४०	८	४
९	८३	२४	३८	९	२
१०	१३२	३६	७८	२४	५
कुल					

संकलित कुल राजश्वः



ग्रा.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखाको आर्थिक गतिविधि

शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (वित्तीय) %	प्रगती (भौतिक)%
सामाजिक सुरक्षा भत्ता	१०७८२१७५ २	१०७८२१७ ५२	१००	
अन्य विविध खर्च Periodic Meeting Costs of LGPCC	२३०००	२३०००	१००	
एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार खर्च	८०००	८०००	१००	
मसलन्द सामान खरिद	१८००००	१८००००	१००	
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई(सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)	२२००००	१८०६८१	८२.१३	
एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको पारिश्रमिक चाडपर्व तथा पोशाक खर्च	७८६०००	७८६०००	१००	



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको पारिश्रमिक चाडपर्व तथा पोशाक खर्च	५४०००	५४०००		१००
बिभागले उपलब्ध गराएको तालिम खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुको लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन	२७००००	२०७०००		७६.६७
घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन	५३६०००	०.००		०
स्थानिय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन खर्च	८००००	८००००		१००
एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको दैनिक भ्रमण तथा यातायात खर्च	१५६०००	१५६०००		१००
अन्य विविध खर्च -Mobilization of CSOs,Civic Group,NGOs For Increased Social Accountability	८१०००	१९७००		२४.३२
मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	९६०००	९६०००		१००

ग्रा.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखाको आर्थिक गतिविधि

लेकवेशी नगरपालिका आ.व.०७८।०७९ को बार्षिक प्रगती
समिक्षा प्रतिवेदन कार्यक्रममा
मिति २०७९।०७।१८ गते
योजना शाखा



Heartily Welcome To All Participant On Annual
Review Day of Fiscal Year 078/079

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

लेकवेशी नगरपालिका



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कल्याण

आ.व.०७८/०७९ को बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदनमा स्वागत गर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता :-

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महेन्द्रजङ्ग शाही

लेकवेशी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

१. परिचय :-

१.१ भौगोलिक अवस्था

- साविकका ५ वटा गा.वि.स.साटाखानी, कल्याण, नेटा, दशरथपुर र लेखफर्सा मिलाई १० वडामा विभाजन गरी गठन गरिएको ।
- समुन्द्री सतहबाट ५०० मिटर देखि १७०० मिटर सम्म भू-बनोट रहेको
- न्यूनतम तापक्रम 0°C र अधिकतम तापक्रम 42°C सम्म हुने ।
- पूर्वमा- गुर्भाकोट नगरपालिका, पश्चिममा - वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, उत्तरमा - चिङ्गाड गाउँपालिका र दक्षिणमा - भेरी नदी र भेरीगंगा नगरपालिका रहेको ।

१.२ जनसंख्या

- कूल जनसंख्या - ३०, २९५, महिला जनसंख्या - १५४५० र पुरुष - १४८४४
- दलित जनसंख्या - ६३५७  जनजाती जनसंख्या - ११२४६ र अन्य जनसंख्या - १२६९२
- घरधूरी संख्या - ६३४६

१.३ क्षेत्रफल

- १८०.९२ वर्ग कि.मि.

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा

यस लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व.०७८८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गरियो, के ? कति ? उपलब्धि हासिल भयो र यस नगरलाई नमुना तथा समृद्ध नगरको रुपमा विकास गर्न कस्तो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ र सोको लागि विद्धमान अवसरहरु के ? कस्ता ? छन् भनी अद्यावधिक हुन जरुरी भएकाले यो बार्षिक समिक्षा प्रगती प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाको मिति २०७८।०३।१० गते नगर सभामा पेश भई मिति २०७८।०३।२८ गते नगरसभाबाट स्वीकृत भएको बार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको संचालनका लागि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका मुख्य विषयगत क्षेत्रहरुमा समानीकरण अनुदान पूँजीगत तर्फ वडा तथा नगर स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको रकम रु.२५, ६५,३१,०००।-(अक्षरूपी पच्चीस करोड पैसट्टी लाख एकत्तीस हजार रुपैयाँ मात्र), चालु तर्फको आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन भएको रकम रु.४२,३६,१३,०००।-(अक्षरूपी बयालीस करोड छत्तीस लाख तेह्र हजार रुपैयाँ मात्र) गरि कुल जम्मा रकम रु.६८,०६,५७,०००।-(अक्षरूपी पैसट्टी करोड छ लाख सन्ताउन्न हजार रुपैयाँ मात्र) परिचालन गर्न स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती रहेता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रयास भएको छ ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

माथि उल्लिखित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा सम्पन्न गर्दा देखिएका चुनौतीहरु, सोबाट भएका उपलब्धीहरु र आगामी आ.व.का लागि यस नगरपालिकालाई प्राप्त भएका अवसरहरु क्रमशः तल उल्लेख गरिएको छ ।

आ.व.०७८/०७९ मा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु

१. आर्थिक विकास तर्फका चुनौतीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ)

:-

- यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु ।
- एक पकेट क्षेत्र एक उत्पादन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति जुटाउन नसक्नु ।
- कृषि जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने घरेलु उद्योग जस्तै; अचार उद्योग स्थापना गर्न नसक्नु ।
- बजार प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती रहनु ।
- पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन नसक्नु ।
- युवाहरुको विदेश मोह तथा आयआर्जनका लागि अन्यत्र जाने क्रमलाई निराकरण गर्न नसक्नु ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय नहुनु र कार्यविधि तथा निर्देशिकाको अभाव हुनु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको सक्रमणका लागि उचित मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
- शिक्षामा लगानी बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु ।
- कुलत तथा नकारात्मक संचार माध्यम हावी हुनाले स्वास्थ्य तथा संस्कृति प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती आउनु ।
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु ।
- प्रशस्त मात्रामा खानेपानीको श्रोत भएतापनि सोको पहिचान हुन नसक्नु ।
- सरसफाई आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने भावनाको विकास हुन नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- बालविवाह, अनमेल विवाह आदिले जनसंख्या व्यवस्थापनमा अझै चुनौती रहनु ।

३. पूर्वाधार विकास तर्फ (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, उर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत)

- यस नगरपालिकाबाट प्रशस्त मात्रामा सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि दिगो विकासको अवधारणा तथा सडक गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
- प्रशस्त मात्रामा सिचाईका श्रोत भएपनि सिचाई संरचना निर्वाहमुखी हुनु ।
- भवन निर्माणमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा आचारसंहिता र भौगोलिक अवस्था बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- चिङ्गाड खोला लगायतका खोलामा लघु जलविद्युत तथा हाईड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- वैकल्पिक उर्जा सोलार तथा बायोग्याँस प्रवर्द्धनमा लगानी न्यून हुनु ।
- उपभोक्ता समितिलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गर्न नसक्नु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फ (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- अनावश्यक वन फँडानी तथा वन अतिक्रमण रोक्न नसक्नु ।
- भूसंरक्षणका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- वातावरण संरक्षणका लागि प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नु ।
- जलवायु परिवर्तन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणालीलाई कडाईका रूपमा लागु गर्न नसक्नु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- पंजिकरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसक्नु ।
- राजश्व परिचालनमा आवश्यक दक्ष कर्मचारी खटाउन नसक्नु ।
- वित्तिय सुशासनका लागि प्रयाप्त मात्रामा आर्थिक कार्यविधि लागु गर्न नसक्नु ।
- इन्टरनेट तथा बाईफाई जडान भएतापनि कर्मचारी जागरुक नहुनु ।
- बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा कठिनाई हुनु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

आ.व.०७८/०७९ मा स्वीकृतआयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा उपलब्धिहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका उपलब्धीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- आर्थिक विकास तर्फ कुल १०५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा करिब कुल २ करोड १८ लाख ७१ हजार ६५ रुपैयाँ मात्रको सम्झौता गरी सम्पन्न गरिएको ।
- सहकारी प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास तालिम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको ।
- कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि ५०% अनुदान सहयोगमा कृषि औजार तथा १००% अनुदान सहयोगमा कृषक प्रोत्साहनका लागि उन्नत बीउ विजन, फलफूल तथा तरकारी बीउ बेर्ना वितरण गरेको ।
- सहकारी प्रवर्द्धनका लागि सहकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
- पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने तथा जग्गाको खोजी गर्ने कार्य भएको ।
- कला संस्कृति मठ मन्दिरको संरक्षण निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयास गरिएको ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

२. सामाजिक विकास तर्फका उपलब्धीहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी करण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- सामाजिक विकासका लागि १७९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम रु.७ करोड ७७ लाख ३६ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ मात्रको सम्पन्न गरीएको ।
- पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त कुल रकम रु.१ करोड ५८ लाख बाट विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको ।
- स्थानीय पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राप्त रकम बाट निर्माण तथा खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- शिक्षा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको ।
- शैक्षिक सामग्री प्रयोग, निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको ।
- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कोरोना भाईरसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य चौकी मार्फत् वडाहरूमा कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था गरेको
- जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमबाट विभिन्न वडामा ५ वटा टाईप भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता तथा सम्पन्न भएको ।
- जिल्ला समन्वयबाट तीन वटा विद्यालयलाई प्राप्त रकम रु.२० लाख बाट पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- यस नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा स्याक नेपालको साँझेदारीमा रकम रु. ४१०३५६१.८५।-(अक्षरूपी एकचालिस लाख तीन हजार पाँच सय एकसठ्ठी रुपैयाँ पैसा आठ पाँच मात्र) विनियोजन गरि ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएको ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

- कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरको भवन र खाँडदेवी मावि चौरासेमा आईसोलेसन व्यवस्थापन गरेको
- नगर अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको

३. पूर्वाधार विकास तर्फका उपलब्धीहरु (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, उर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत) :-

- पूर्वाधार विकास तर्फ विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिचाई इत्यादि) निर्माण योजनाका लागि कुल १५१ वटा योजनाहरुको लागत अनुमान तयार गरी रकम रु.४ करोड ८० लाख ८५ हजार ३ सय ८ मात्रको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको कुल रकम रु.८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रको बाँकी आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समपुरक तथा विशेष अनुदान रकम रु.१,८०,००,०००।-(अक्षरूपी एक करोड असी लाख मात्र) को बोलपत्र आव्हान मार्फत् काम सम्पन्न भएको ।
- अर्थ मन्त्रालयको समपुरक तथा विशेष अनुदानमा प्राप्त रकम रु. २,५०,००००।-(अक्षरूपी दुई करोड पचास लाख मात्र), गत आ.व. ठेक्का सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको ।
- सडक यातायातलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुसार कार्यान्वय गर्नका लागि नगर सडक गुरुयोजना बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको ।
- राष्ट्रिय ग्रामीण परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट वैकल्पिक उर्जाको रुपमा बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको ।
- सडक बोर्ड नेपाल बाट प्राप्त साझेदारी अनुदान रकमबाट सडक मर्मत कार्यको ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण कार्य भईरहेको ।
- वडाका प्रत्येक टोल बस्तीमा सडक योजना पुर्याउने प्रयास गरिएको ।
- गत आ.व.झोलुङ्गे पुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम रु.७०,००,०००।-(अक्षरूपी सत्तरी लाख मात्र) र नगरपालिकाबाट रकम रु.१३०००००।-(अक्षरूपी तेह्र लाख मात्र) विनियोजन गरि साँझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यको सम्झौता भए बमोजिम कार्य सम्पन्न तथा भुक्तानी भएको ।
- नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालन भईरहेको ।

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका उपलब्धीहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- भवन, सडक तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(IEE) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार भएकोमा उल्लेखित प्रतिवेदन बमोजिम निर्माण कार्य संचालन गरेको ।
- वन तथा भू संरक्षणका लागि इलाका वन कार्यालय तथा माथिल्लो निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा पहल गरेको ।
- जलाधार संरक्षणका लागि तटबन्ध तथा तारजाली निर्माण आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्षरुपमा ४ वटा योजनामा करिब कुल ११ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोष संचालन गरेको ।
- फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि वडा कार्यालय मार्फत् विविध कार्यक्रम जस्तै पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- वनजंगल व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनलाई प्रोत्साहित गरिएको ।

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फका उपलब्धीहरू (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ २५ वटा योजनामा करिब कुल रकम रु.५३ लाख ६७ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ मात्रको आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्यका लागि रकम रु. १,९०,००,०००।- (एक करोड नब्बे लाख रुपैयाँ मात्र) ठेक्का सम्झौता तथा काम सम्पन्न भएको
- पंजिकरण व्यवस्थापनका लागि अनलाईन घटना दर्ता प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रयास गरीएको यसका लागि प्रत्येक वडामा इन्टरनेट जडान गरिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्न तालिम संचालन गरीएको ।
- विरामीहरूलाई सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्म पुर्याउनका लागि रकम रु.२०,००,०००।-(बीस लाख मात्र) विनियोजन भएकोमा डिजिटल एक्सरे मेशिन खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।
- नगर भित्रका भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि ब्याक हो लोडर खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- राजश्व व्यवस्थापनका लागि राजश्व परामर्श समितिमा छलफल तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको ।
- वित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा उल्लेखित सम्पूर्ण अनुसूची तथा सूचकहरू अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण तर्फ रकम रु.१-(अक्षरूपी सात करोड सतहत्तर लाख छत्तीस हजार रुपैयाँ मात्र) रकम निकासार्न भई वितरण भएको ।
- यस नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकासका लागि ८ वटा वडाहरूको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

आ.व.०७८/०७९ मा लेकवेशी नगरपालिकाबाट स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राप्त अवसरहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका अवसरहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- कृषिमा आधुनिकरण गरी कृषि जन्य कच्चा पदार्थमा चलने घरेलु तथा साना उद्योग संचालन गर्न सकिने ।
- सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी मार्फत् आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने ।
- प्रचुरमात्रामा टिमु्र खेती हुने भएकाले टिमु्र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरि टिमु्र उत्पादन गर्न सकिने
- वित्तिय क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई छिटो प्रतिफल दिने खेती व्यवसाय गर्न सकिने ।
- कृषिमा पकेट क्षेत्र, उद्योगका लागि क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरि रोजगारीको श्रृजना गर्न सकिने ।
- बजार व्यवस्थापनका लागि कोल्ड स्टोर, तरकारी संकलन केन्द्र आदि निर्माण गर्न सकिने ।
- कृषि उपजको प्रचार प्रसारका लागि कृषि मेला लगाई बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

२. सामाजिक विकास तर्फका अवसरहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्दै कृषि उपज वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्न सकिने ।
- अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणका लागि सूचना प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सकिने ।
- कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कृषि शिक्षाका लागि कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न सकिने ।
- खानेपानी श्रोतको खोजी तथा संरचना निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई अभियान संचालन गरी वातावरण मैत्री नगर निर्माण गर्न सकिने ।
- विभिन्न कला, संस्कृति, भाषा तथा धर्मको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि होम स्टे, भ्यू टावर निर्माण गरी पर्यटन विकासमा जोड दिन सकिने ।
- नगर शिक्षा शाखा तथा महिला तथा बालबालिका विकास शाखाको सहकार्य तथा समन्वयमा बालमैत्री नगरपालिका तथा बाल संरक्षण रणनीतिक योजना निर्माण गरी समानतामा आधारित समावेशि समाजको निर्माण गर्न सकिने ।
- स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच जनसंख्या व्यवस्थापन हाम्रो सोच भन्ने नाराका साथ दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने भनाईलाई व्यवहार उतार्न सकिने ।
- भेरी बबई डाईभर्सन योजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावित क्षेत्रमा सिचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजना संचालन गर्न सकिने ।

३. पूर्वाधार विकास तर्फका अवसरहरु (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, उर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत) :-

- नगर सडक गुरुयोजना निर्माण भएकाले नगरका सबै वडाहरुलाई जोड्ने प्रमुख सडकहरुलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नती गर्दै बाह्रैमास सुचारु गराउन सकिने ।
- प्रशस्त मात्रामा पानीको स्रोत भएकाले ठुला सिचाई आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
- भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन आचारसंहितालाई पालना गरी बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र भु-कम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सकिने ।
- चिङ्गाड खोलामा हाइड्रोपावर तथा लघु जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
- भेरी नदीबाट प्रशस्तमात्रा लिफ्ट मार्फत् पानी तानी सबैलाई सिचाई तथा स्वस्च्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सकिने ।
- बायोग्याँस तथा सोलारलाई वैकल्पिक उर्जाको रुपमा प्रयोग गरी विद्युत खपतलाई व्यवस्थित गर्न सकिने ।
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका अवसरहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा निजी वनलाई व्यवस्थित गरी वन जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योग संचालन गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने ।
- खाली जग्गा, भिर पाखामा वृक्षारोपण गरी माटोको संरक्षण गर्न सकिने ।
- नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा विक्री वितरण कार्यलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित मापदण्डलाई कडाईका साथ लागु गरेरमात्र उत्खन्न तथा विक्री वितरण कार्य गर्न गराउने सकिने ।
- फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडाका बजार क्षेत्रमा निश्चित ठाउँको व्यवस्थापन गरी उक्त फोहोरलाई (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणाली बमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

५. संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फका अवसरहरु (पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- पंजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइ नियमित गर्न गराउन सकिने ।
- व्यक्ति घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा व्यवहारिक चुनौतीहरु आउन सक्ने हुनाले मासिकरुप वडा सचिवहरुलाई छलफलमा सहभागी गराई समस्या समाधान गर्न सकिने ।
- राजश्व असुली तथा परिचालनका लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने ।
- चौमासिकरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरी प्राप्त सल्लाह सुझावहरुलाई प्रशोधन गरी रेकर्ड राखी व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रयास गर्न सकिने ।
- वित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि समय समयमा आर्थिक ऐन, नियम, नियमावली तथा कार्यविधिमा वडा अध्यक्ष, वडा सचिव तथा विषयगत शाखा बीच छलफल गर्ने गराउन सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत

यस लेकवेशी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको प्राविधिक र योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखाबाट सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन तल उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण-६, सुर्खेत

आ.व.०७८/०७९

सि.नं.	बजेट रकम	योजना संख्या	कैफियत
१	५० हजार सम्मको	११०	
२	५० हजार १ देखि १ लाख सम्मको	११४	
३	१ लाख १ देखि २ लाख सम्मको	१०२	
४	२ लाख १ देखि ३ लाख सम्मको	३५	
५	३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको	३२	
६	५ लाख १ देखि १० लाख सम्मको	३२	
७	१० लाख १ देखि १५ लाख सम्मको	११	
८	१५ लाख १ देखि २० लाख सम्मको	७	
९	२० लाख १ देखि ३० लाख सम्मको	२	
१०	३० लाख १ देखि ५० लाख सम्मको	७	
११	५० लाख भन्दा माथि	६	
	जम्मा	४५८	
	पेशकी निकासा भएका	१९	
	रनिङ्ग बील निकासा भएका	७	
	सम्पन्न योजना संख्या	४३६	

लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण-६, सुर्खेत

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

आ.व.०७४/०७५ देखि आ.व.०७८/०७९ सम्मको योजना तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट संचालित तथा सम्पन्न भएका सम्पादित कार्यक्रमहरुको समष्टिगत विवरण

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र	आ.व.०७४/०७५	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७५/०७६	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७६/०७७	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७७/०७८	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७८/०७९	बजेट खर्च रकम	उपलब्धी कि.मी.मा हाल सम्म	कुल लाभान्वित हाल सम्मको	कुल जम्मा योजना संख्या	केफियत
१	स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गेपुल	169		142	33529733	74	32973183	75	37900758	137	32748651	390.96km/झोले पु ४ वटा	सबै	460	सर्मत समेतको
२	सिचाई	79		64	7715505	36	8215427	46	17851454	85	18746090	708.09km	14797 जना	225	सर्मत समेतको
३	भवन तथा सहरी विकास	5		19	3663342	5	1601174	12	28914981	11	7472056	0	31950 जना	41	सर्मत समेतको
४	उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत्	0		3	356250	3	757060	5	820625	5	726960	0	350 जना गोबर ग्याँस	11	नयाँ निर्माण गोबर ग्याँस
५	संचार	0		1	25000	1	67800	2	100000	0	0	0	1512	4	
६	पूर्वाधार विकास अन्य	12		3	190000	6	4154173	5	241733	7	1909928	0	8606	26	
७	खेलकुद तथा मनोरञ्जन	5		6	719968	5	1065500	3	1756184	17	2246208	0	43721	19	
८	शिक्षा/भवन	26		30	4238676	23	283845	39	25417569	52	32413696	0	सबै	118	सर्मत समेतको
९	स्वास्थ्य	0		2	145000	6	19312143	3	2834383	4	420821	0	सबै	11	सर्मत समेतको
१०	खानेपानी तथा सरसफाई	73		47	3316788	14	1463687	24	8424639	38	11639986	191.03km	18392 जना	158	सर्मत समेतको
११	संस्कृति प्रवर्द्धन	12		6	931422	3	597728	5	473637	18	3171117	०	8500 जना	26	
१२	सामाजिक विकास अन्य	7		9	899070	5	264000	4	609453	3	194940	०	9216 जना	25	
१३	संरक्षण	4		1	50000	0	0	3		1	141257	०	850 जना	8	
१४	संस्थागत क्षमता विकास	11		2	95000	5	528650	10	5525122	13	2991638	०	19028 जना	28	
१५	कृषि	0		5	3532742	9	1249785	3	372750	13	2210033	०	7381 जना	17	
१६	पर्यटन	7		1	200000	0	0	0	0	0	0	०	सबै	8	
१७	सहकारी	0		1	500000	0	0	4	1340000	1	287134	०	1203 जना	5	
१८	आर्थिक विकास अन्य	0		4	651250	2	75000	0	0	0	0	०	1512 जना	6	
१९	सुशासन प्रवर्द्धन	0		0	0	0	0	0	0	0	0	०	०	0	
२०	अनुसन्धान तथा विकास	0		1	55000	0	0	0	0	0	0	०	550 जना	1	
२१	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी अन्य	0		9	743309	2	5732500	0	0	0	0	०	०	11	
२२	जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	0		2	142500	1	47500	0	0	0	0	०	250 जना	3	
२३	विपद् व्यवस्थापन	0		0	0	0	0	0	0	1	47457	०	०	0	
२४	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्य	0		1	332500	0	0		0	0	0	०	301 जना	1	
२५	कृषि तथा पशु विकास	0		22	1143249	1	496517	0	0	2	250000	०	०	23	
२६	दलित लक्षित कार्यक्रम	9		4	410470	0	0	2	200000	1	50000	०	550 जना	15	
२७	जनजाति लक्षित कार्यक्रम	7		2	150000	0	0	1	100000	0	0	०	950 जना	10	
२८	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	8		1	50000	0	0	0	50000	0	0	०	105 जना	9	
२९	महिला लक्षित कार्यक्रम	7		7	873500	0	0	1	50000	0	0	०	सबै	15	
३०	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	7		6	275500	0	0	1	50000	0	0	०	35 जना	14	
३१	लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण	0		0	148500	2	73500	3	194000	27	2973690	०	०	5	
	जम्मा	448	151022759	401	65084274	203	78959172	251	133227288	436	120641662			1303	

मुख्य समितिको आधारमा योजनाहरूको प्रगती विवरण आ.व.०७८/०७९

सि.नं.	विकास समिति	योजना संख्या	बजेट रकम रु	कैफियत
१	आर्थिक विकास समिति	103	21732827	
२	भौतिक पूर्वाधार विकास समिति	151	48085308	
३	सामाजिक विकास समिति	157	77736603	
४	संस्थागत सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति	21	5367142	
५	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति	4	1189482	
	जम्मा	436	154111362	

लेकवेशी नगरपालिका										
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय										
कल्याण, सुर्खेत										
योजनाको हाल सम्मको वडागत विवरण										
आ.व.०७८/०७९										
सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण					सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण					
सि.नं.	वडा नं.	सम्झौता योजना संख्या	बजेट रकम रु.	कैफियत	वडा नं.	सम्पन्न योजना संख्या	अनुदान रकम रु.	भुक्तानी रकम रु.	बाँकी	कैफियत
१	-	20	19,218,023.95		-	16	15,366,830	15,729,303.00	4	
२	1	36	192,110,790.00		1	36	18,621,541	13,854,288.00	-	
३	2	42	8,610,000.00		2	42	8,202,000	8,212,635.00	-	
४	3	25	6,570,000.00		3	21	5,927,500	5,681,819.00	4	
५	4	31	25,551,055.44		4	30	24,759,805	18,011,255.00	1	
६	5	33	14,959,000.00		5	31	12,049,556	10,890,949.00	2	
७	6	72	27,756,636.89		6	69	14,904,337	7,708,534.00	3	
८	7	56	10,635,400.00		7	55	10,150,640	10,150,404.00	1	
९	8	33	19,131,041.63		8	33	32,770,514	30,963,760.00	-	
१०	9	63	37,142,171.00		9	58	19,798,595	10,377,307.00	5	
११	10	48	17,730,100.00		10	45	18,444,855	17,863,015.00	3	
जम्मा		459	379,414,218.91	जम्मा		436	180,996,173	149,443,269.00	23	

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व.०७८।०७९ को वार्षिक
सडक, सिचाई र खानेपानी भौतिक उपलब्धि विवरण

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको	किसिम	वडा नं.१	वडा नं.२	वडा नं.३	वडा नं.४	वडा नं.५	वडा नं.६	वडा नं.७	वडा नं.८	वडा नं.९	वडा नं.१०	नगरस्तरीय	कुल जम्मा
१	सडक योजना जम्मा	नयाँ ट्याक निर्माण कि.मि.	०	०	३.२४	२.५२	१३.५६३	३.३०८	१.८४०	४.९४९	२.५१०	१.३८०	६.२०	४०.००
		कच्ची नाली कि.मि.	१.२	०	०	०	०.६१	०.३५०	०.०	२.६५०	०.०००	०.०००	२.३०	७.११
		गेविन जाली घ.मि./वटा	१.२	०	२९ वटा	०	३७४.५	२.०००	०.०	४६६.५००	२० घ.मि.	०.०००	४८७ घ.मि.	१३४५१ घ.मि./२९ वटा
		ग्राभेल घ.मि./कि.मि.	०.	०	१.८४७ कि.मि.	०	०	२६३.६३०	१९६.०	०	१.१८०	०.०००	१.१०	४.१२७ कि.मि./४५९.६३ घ.मि.
		अन्य कार्य	०.	०	०	१२.५ व.मि.	०	०	०	०	९६ घ.मि.	०.०००	०	१२.५ व.मी./९६ घ.मि.
२	सिचाई योजना	पाईप खरिद कि.मि.	०.००२	२.५२७		२.०३	०	१.६५	०	०	२.२५	०.४९२०	०	८.९५१
		ईन्टेक निर्माण वटा	२.	०		०	०	१	०	०	०.००	०.००००	०	३
		आरसिसि क्यानल कि.मि.	०.३	०	१.९३	०.९५	०	०.००९	०	०	२.५४	०.०७५५	०.	५.८०५
		अन्य कार्य	०.	०		०	०	०.००९	०	०	०	०.००००	०	०.००९ कि.मि.
			०.	०		०	०	०	०	०	०	०.००००	०	०
३	खानेपानी योजना	पाईप खरिद कि.मि.	०.	०		२.१०	१.७५	२.५	०	०	०	०.००००	०	६.३५
		ईन्टेक निर्माण	०.	०		०	०	१	०	०	०	०.००००	०	१
		अन्य कार्य	०.	०		०.००	०	९० m तारबार	०	०	०	०.००००	०	९० मिटर

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

भौम २०७८/०४/०१ दाख भौम २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारका आधारमा प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको प्रकार	योजना सङ्ख्या	अनुमानित लाभ	अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना सङ्ख्या	हस्तान्तरण सङ्ख्या	सम्पन्न योजनामा खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ			सङ्ख्या	श्रु भौतिक प्रगति	निर्माणार्थिन योजनामा भएको खर्च		
			उपलब्धि कि. मि. हेक्टर	कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता			कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार सङ्ख्या	कुल जनसङ्ख्या	(कि. मि. हे. आदी)			कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रु.
१	सडक	१४३	१३६९१	५६,६४७,१५६	४२,१४९,१२७	८,४६३,०३८	१३६		४३३४२८६८	३२७४८६५१	८३७९१४३	११०१४	५५०७०	७०६५	७	९५	११९६१३३९	५५००००	८३८९६
२	सिंचाई	८८	२०६६४	२४,००५,३१९	१९,५९३,७५०	४,३५४,०६९	८५		२३६६३३३३	१८७४६०९०	४२९७०८२	२५३१	१२८७८	२०२८३	०	९७	०	०	०
३	उर्जा	३	१९	७८५,४४५	७५१,९३४	२५,४०९	३	३	७८५४४५	५३१७२२	२५४०९	५५०	२२००	१	०	१००	०	०	०
४	पुर्वाधार विकास	७	११६	२,१७८,४०३	१,९६७,७९३	२१०,६१०	७	७	२१७८४०३	१९०९९२८	२१०६१०	१८७६	७९३१	११६	०	१००	०	०	०
५	खेलकुद तथा मनोरन्जन	१७	१६	१,८८२,७२७	१,८४४,७३३	२४,२४४	१७	१७	१७८२७२७	२०९६२०८	२४२४४	७०९३	३३९९०	१६	०	१००	०	०	०
६	शिक्षा	५५	२०४०	३६,८५८,४०७	३४,०४९,५८१	२,७४३,११५	५२		३४४६२२२४	३२४१३६९६	२२७२४३२	४५८८	१६५४०	२००१	०	९५	२२४००७४	७०४४७२	४७२६८३
७	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण	२८	२८	३,३९१,४०१	३,१०३,५००	२६१,५०१	२७		३२७३५०१	२९७३६९०	२४३५०१	२३४७	१०११८	२७	०	९६	०	०	२१२००
८	स्वास्थ्य	४	१६२	१,४९२,८१३	१,४७४,५५९	१८,२५४	४	४	१४९२८१३	४२०८२१	१८२५४	१९५	८९२	१६२	०	१००	०	०	०
९	खानेपानी	४२	५९१८	३९,४५४,०१३	२९,६४८,६६६	९,७८०,३५०	३८		३९०३००८०	११६३९९८६	९७११६६७	१९५६	१०७२१	४८२१	०	९०	०	०	६८६८३
१०	संस्कृति प्रवर्धन	१८	१२५	४,१४६,६८६	३,२२२,७५०	९०९,९३६	१८	१८	४१४६६८६	३१७१११७	९०९९३६	१६७९	७४५८	१२५	०	१००	०	०	०
११	सामाजिक विकास अन्य	४	४	२५९,७६१	२४३,४४०	१०,२६१	३		२०९७६१	१९४९४०	१०२६१	३०९	१५२५	३	०	७५	०	०	०
१२	संरक्षण	१	१	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	१	१	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	८	४५	१	०	१००	०	०	०
१३	संस्थागत क्षमता विकास	१३	२६	३,३३५,५६१	२,९०२,५००	४१४,५६१	१३	१३	३३३५५६१	२९९१६३८	४१४५६१	१९१२	८८३८	२६	०	१००	०	०	०
१४	कृषि	१३	१७६	८,३४५,६३८	७,१९७,६३५	१,१३६,९२७	१३	१३	८३४५६३८	२२१००३३	११३६९२७	१४१०	७४७९	१७६	०	१००	०	०	०
१५	उद्योग तथा वाणिज्य	१	१	८,४३५,०८०	८,४३५,०८०	०	१	१	८४३५०८०	५०००००	०	०	०	१	०	१००	०	०	०
१६	सहकारी	१	१	३३०,८२५	२९९,२४०	३१,५७५	१	१	३३०८२५	२८७१३४	३१५७५	१६	८४	१	०	१००	०	०	३१५७५
१७	विपद व्यवस्थापन	१	१	४७,४५७	४७,४५७	०	१	१	४७४५७	४७४५७	०	१	५	१	०	१००	०	०	
१८	पशु विकास	२	२	४६५,०००	२५०,०००	२१५,०००	२	२	४६५०००	२५००००	२१५०००	३२	१६१	२	०	१००	०	०	०
१९	पुल तथा झोलुङ्गेपुल	४	५	१३,४१६,१४९	१२,८९४,४६७	१८१,०९६	१		४७६६८१	७३४३५०	०	०	०	२	३	२५	१२९३९४६७	२९०३५१६	१८१०९६
२०	भवन निर्माण	१२	१२	२५,४०६,२०७	१८,०४०,९७९	१,१०८,१४७	११		८८०४७४९	७४७२०५६	११०४२३७	६४४६	३२४७३	११	१	९२	१६५९८५४८	९१५०००	०
२१	विधुतिकरण	२	३१	२३६,३०३	२००,०००	३६,३०३	२	२	२३६,३०३	११५,२३८	३६,३०३	२००	१,१२२	३१	०	१००	०	०	०

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण आर्थिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	ना	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता	कन्टेन्जेसी	मर्मत रकम	सम्झौता मिति	खुद पाउने	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मूल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुत्तानी रकम	सम्पन मिति
१	तल्लो विकासे कुलोको मुहान मर्मत	६	एच. बि. राना	१२७९३८	९५०००	३२९३८	३०००	२०००	२०७८/६/७	९५०००	१२७९३८	९५०००	३२९३८	१२७९१९	९४३९२	२०७८/११/२९
२	समुद्धि सहकारी मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण कार्य	६	देव बहादुर राना	४०३५००	२०००००	२०३५००	०	०	२०७८/६/१०	२०००००	४०३५००	२०००००	२०३५००	०	२०००००	२०७८/९/१६
३	पुगानोघाट बीउ तथा तरकारी कृषक समूहलाई तरकारी बीउ उत्पादन अनुदान	६	चन्द्र बहादुर सारु	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/६/११	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१२/११
४	फर्लाटोल विर्कट्टा खेत सिचाई पाईप खरिद	६	सावित्री विर्कट्टा	२२६७३३	१७१०००	५५७३३	५४००	३६००	२०७८/६/१४	१७१०००	२२६७३३	१७१०००	५५७३३	२१७०८९	१६३७६६	२०७८/१०/१२
५	सिम्रेरी सिचाई योजना निर्माण	५	तीर्थ बहादुर शाही	२१०८१३	१९००००	२०८१३	६०००	४०००	२०७८/६/१७	१९००००	२१०८१३	१९००००	२०८१३	२१०८१३	१९००००	२०७८/१२/२०
६	सालडाडा बैसगानी सिचाई पाईप खरिद	८	याम बहादुर नखाले मगर	४४२४४७	३८००००	६२४४७	१२०००	८०००	२०७८/६/१९	३८००००	४४२४४७	३८००००	६२४४७	४३९०६०	३७७१०८	२०७८/९/१४
७	घाघसे सिरान सिचाई कुलो मर्मत	९	दल बहादुर सोमै	२४२३९३	१९००००	५२३९३	६०००	४०००	२०७८/६/८	१९००००	२४२३९३	१९००००	५२३९३	२४०७५५	१८८७६६	२०७८/७/२५
८	फर्लाटे सिचाई पोखरी निर्माण	६	कर्ण बहादुर राना	११८६४७	९५०००	२३६४७	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	११८६४७	९५०००	२३६४७	११८५९५	९४९५८	२०७८/९/२०
९	विकासी कुलो रोका टोल सडक निर्माण	७	मानसि रोकाय	१००५२२	७६०००	२४५२२	२४००	१६००	२०७८/७/१४	७६०००	१००५२२	७६०००	२४५२२	९८३११	७४३३३	२०७८/१०/६
१०	हार्डिक नर्सरीमा बीउ विजन खरिद कार्य	३	खड्ग बहादुर घर्ती	२६४९००	२५००००	१४९००	०	०	२०७८/७/२३	२५००००	२६४९००	२५००००	१४९००	२७८०९५	२५००००	२०७८/९/१८
११	मसेरी सिचाई पाईप खरिद तथा कुलो निर्माण	४	अमर बहादुर खत्री	४९४००९	३८००००	११४००९	१२०००	८०००	२०७८/७/२३	३८००००	४९४००९	३८००००	११४००९	४७५५८२	३६५०५८	२०७८/९/२८
१२	कयनखोला बाँध निर्माण	६	दल बहादुर बाकाबल	५९८३९	४७५००	१२३३९	१५००	१०००	२०७८/७/२३	४७५००	५९८३९	४७५००	१२३३९	५७९६१	४६००९	२०७८/८/२०
१३	मिलिजुली कृषक समूहलाई मश्रुसुधार बोका खरिद कार्य	७	बाल कुमारी पचभैया	६५०००	५००००	१५०००	०	०	२०७८/७/२५	५००००	६५०००	५००००	१५०००	६६०००	५००००	२०७८/८/२७
१४	डुम्रेगानी सिचाई पाईप खरिद	४	प्रकाश कडेल	२२३६७२	१९००००	३३६७२	६०००	४०००	२०७८/७/२६	१९००००	२२३६७२	१९००००	३३६७२	२०८६८२	१७७२६७	२०७८/९/२७
१५	कुइनेगानी सिचाईपोखरी निर्माण	८	विजय पुतामी	३०२२२६	२३७५००	६४७२६	७५००	५०००	२०७८/७/२६	२३७५००	३०२२२६	२३७५००	६४७२६	२९४८८५	२३१७३१	२०७८/१२/८
१६	बसेनी सिचाई पाइप खरिद	४	मिना कुमारी खनाल	३२८२८९	२८५०००	४३२८९	९०००	६०००	२०७८/७/२८	२८५०००	३२८२८९	२८५०००	४३२८९	३२५०७०	२८२२०६	२०७८/१०/२५
१७	याँउकी सिचाई पाईप खरिद	२	घनश्याम सिजाली	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/७/२९	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८५२४	९५०००	२०७८/९/२०
१८	तल्लो अरमले सिचाई पाईप खरिद	८	कलम बहादुर मगर	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	१२०००	८०००	२०७८/८/१	३८००००	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	४५०३८५	३५५३०९	२०७८/१०/१७
१९	अरमले सिचाई पाईप खरिद	८	प्रेम बहादुर वृकटा	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	१२०००	८०००	२०७८/८/१	३८००००	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	४६९३२७	३७०२५२	२०७८/१०/१७
२०	मैनापोखरी कृषि समूहलाई बेसार खरिद	७	चुधे बुढा	६५०००	५००००	१५०००	०	०	२०७८/८/२	५००००	६५०००	५००००	१५०००	०	५००००	२०७८/११/२०

२१	धारापानी मैनापोखरी थोत्रीखोला सिचाई योजना	७	मोहन सि कामी	१७८१७३३	१४२५०००	३५६७३३	४५०००	३००००	२०७८/८/५	१४२५०००	१७८१७३३	१४२५०००	३५६७३३	१७१५१५९	१३७१७८४	२०७९/२/२५
२२	बर्फी ठाटि सिचाई पाईप खरिद	२	मन बहादुर ताराम	१२०४६१	९५०००	२५४६१	३०००	२०००	२०७८/८/७	९५०००	१२०४६१	९५०००	२५४६१	११८३२१	९३०४८	२०७८/९/१९
२३	बेलकुवा सिचाई पाईप खरिद	६	प्रेमबहादुर थापा	३०४५५	२३७५०	६७०५	७५०	५००	२०७८/८/७	२३७५०	३०४५५	२३७५०	६७०५	२९७३०	२३१८५	२०७८/८/२०
२४	बेलघारी सिचाई पाईप खरिद	८	रोमेश बहादुर दलामी	३००४२३	२३७५००	६२९२३	७५००	५०००	२०७८/८/८	२३७५००	३००४२३	२३७५००	६२९२३	२३२५०५	२३२५०५	२०७८/११/२२
२५	मंगले खुर्कि कुलो निर्माण	८	विमल विक्रडा	३५९०१०	२८५०००	७४०१०	९०००	६०००	२०७८/८/८	२८५०००	३५९०१०	२८५०००	७४०१०	३४८८८७	२७६९८२	२०७८/९/१९
२६	टाडी सिचाई योजना निर्माण	८	दिपक बृकटा	११९०७९१	९५००००	२४०७९१	३००००	२००००	२०७८/८/८	९५००००	११९०७९१	९५००००	२४०७९१	११५१४२४	९१८६०६	२०७८/११/२
२७	सुब्बाकुना सिचाई कुलो निर्माण	८	कमल कुमार सोमै	३६३३९१	२८५०००	७८३९१	९०००	६०००	२०७८/८/८	२८५०००	३६३३९१	२८५०००	७८३९१	३५४६०२	२७८११५	२०७८/१२/८
२८	गंगटे छोटे आर.सि.सि.सिचाई कुलो निर्माण	९	मनिराम अधिकारी	५९४१३८	४७५०००	११९१३८	१५०००	१००००	२०७८/८/१५	४७५०००	५९४१३८	४७५०००	११९१३८	५९२५१५	४७३७७९	२०७८/१०/१७
२९	दराल खुरिया सिचाई आयोजना	२	चन्द्र बहादुर फौजा	७७१९२	६१७५०	१५४४२	१९५०	१३००	२०७८/८/१५	६१७५०	७७१९२	६१७५०	१५४४२	७७१९२	६१७५०	२०७८/११/२
३०	माछा पोखरी निर्माण	१०	धन बहादुर बुढा	१७६८१६	१४२५००	३४३१६	४५००	३०००	२०७८/८/१५	१४२५००	१७६८१६	१४२५००	३४३१६	१७७६८१	१४२५००	२०७८/११/२
३१	टोप्रेखोला देखि चुनियापानी आर.सि.सि.सि.सिचाई कुलो निर्माण	२	पम्फा सुनार	२३७१०६	१९००००	४७१०६	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२३७१०६	१९००००	४७१०६	२३६८४५	१८९७८४	२०७८/१२/२२
३२	गोरामारे मुलपानी देखि मान बहादुर अधिकारीको जग्गा सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	लाल बहादुर अधिकारी	३३७३३४	२८५०००	५२३३४	९०००	६०००	२०७८/८/१९	२८५०००	३३७३३४	२८५०००	५२३३४	३३५०६८	२८३०८६	२०७९/१/९
३३	सिचाई ट्याङ्की देखि विकासी कुलो आरसिसि सम्म आरसिसि निर्माण	२	टेक बहादुर कामी	१७९४३६	१४२५००	३६९३६	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१७९४३६	१४२५००	३६९३६	१७९२४१	१४२२५३	२०७८/११/२९
३४	कोलखोला सिचाई पाईप खरिद	८	खगेन्द्र बहादुर कामी	१२१६८०	९५०००	२६६८०	३०००	२०००	२०७८/८/२१	९५०००	१२१६८०	९५०००	२६६८०	१११९१४	८७४३४	२०७९/२/२७
३५	ढावा कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	उमेश गेलाङ्ग मगर	११९१७०	९५०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	११९१७०	९५०००	२४१७०	११८६०७	९४५५४	२०७८/१०/६

३६	कालीमाटी भिरगाउँ खानेपानी पाईप खरिद	१	रेमान घर्ती मगर	२२१०६७	१९००००	३१०६७	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२२१०६७	१९००००	३१०६७	२२२८१०	१८२६४७	२०७८/११/३०
३७	चिडीवोट कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	कल्पना चित्तौर	११९१७०	९४०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९४०००	११९१७०	९४०००	२४१७०	११७७७८	९३८९२	२०७८/१०/३
३८	बौडेल सिचाई कुलो आर.सि.सि.	९	राम बहादुर बौडेल मगर	४९४४०	४७४००	१२०४०	१४००	१०००	२०७८/८/२२	४७४००	४९४४०	४७४००	१२०४०	४८४४१	४६७००	२०७८/१२/२३
३९	झेडीटोल कुलो मर्मत	९	खड्क बहादुर झेडी	४२८१०	४७४००	४३१०	१४००	१०००	२०७८/८/२२	४७४००	४२८१०	४७४००	४३१०	४२६९९	४७३९७	२०७८/१२/२०
४०	तिजुगैरा माथिल्लो कुलो मर्मत	९	मोन्द्र बहादुर सारु मगर	११९४१४	९४०००	२४४१४	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९४०००	११९४१४	९४०००	२४४१४	११८४७६	९४१७७	२०७८/१०/२०
४१	पाटनपोखरी तारबार	८	टेक बहादुर वृकडा	११९४१३	९४०००	२४४१३	३०००	२०००	२०७८/८/२३	९४०००	११९४१३	९४०००	२४४१३	१०८८४४	८६६०४	२०७८/११/२४
४२	दुम्की सिचाई ट्याङ्की मर्मत	६	टेक बहादुर नेपाली	४८४०१	४७४००	१०९०१	१४००	१०००	२०७८/८/२३	४७४००	४८४०१	४७४००	१०९०१	४६४९१	४६०२८	२०७८/९/२८
४३	मिलिजुली कृषि समूहलाई जोत्ने ट्याक्टर खरिद	७	देविसा बिक्रम	७४०००	४००००	२४०००	०	०	२०७८/८/२६	४००००	७४०००	४००००	२४०००	७००००	४००००	२०७८/१२/१६
४४	तिजुबोट सिचाई कुलो निर्माण	८	थिर बहादुर पुतामी	२२०४९०	१९००००	३०४९०	६०००	४०००	२०७८/८/२६	१९००००	२२०४९०	१९००००	३०४९०	२०२८१४	१७४७६४	२०७८/११/२
४५	लामीडमार दलामी चपाई सिचाई कुलो योजना निर्माण	१०	गोवीन्द चपाइ	११९४०९९	९४००००	२४४०९९	३००००	२००००	२०७८/८/२६	९४००००	११९४०९९	९४००००	२४४०९९	११८४९२२	९४२७०४	२०७८/१२/२९
४६	ब्याँक्रेखोला देखि मसानघाट सम्म सिचाई कुलो निर्माण तथा पाईप खरिद	३	गोपाल रोक्याय	२३११४९	१९००००	४११४९	६०००	४०००	२०७८/८/२७	१९००००	२३११४९	१९००००	४११४९	२०६३९२	१६९६४४	२०७८/१०/२४
४७	गोगनपानी कुलो आर.सि.सि.	९	लोकेन्द्र बहादुर राम्जाली	११९९३४	९४०००	२४९३४	३०००	२०००	२०७८/८/२७	९४०००	११९९३४	९४०००	२४९३४	११९०२२	९४२७७	२०७८/१०/१३
४८	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चौगासे, सुर्खेत	४	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२४११०००	२४११०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२४११०००	२४११०००	२४११०००	०	०	४९०००	२०७९/३/२४
४९	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चौगासे, सुर्खेत	४	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२४११०००	२४११०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२४११०००	२४११०००	२४११०००	०	२१८८२४	२१८८२४	२०७९/३/२४
५०	काप्रेखोला देखि तल्लो धमेरी सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	झाबहादुर घर्ती	२२७८७१	१९००००	३७८७१	६०००	४०००	२०७८/८/२८	१९००००	२२७८७१	१९००००	३७८७१	२०६६८४	१७३३३३	२०७९/२/१६

४१	काप्रेखोला देखि धनेरी सम्म खानेपानी पाईप विस्तार	३	भक्सिरा घर्ती	२२४४२०	१९००००	३४४२०	६०००	४०००	२०७८/८/२८	१९००००	२२४४२०	१९००००	३४४२०	२१४८६७	१८१९०६	२०७९/२/१६
४२	आपसोति पट्टोरे सिचाई कुलो निर्माण	३	अरुणकुमार रामामगर	११४८४८०	९५००००	१९८४८०	३००००	२००००	२०७८/८/२८	९५००००	११४८४८०	९५००००	१९८४८०	११२९४१०	९३४२८४	२०७८/१२/१
४३	खेतखोला सिचाई ट्याङ्की निर्माण	६	हस्तिकला घर्ती	६२९०१	४७५००	१५४०१	१५००	१०००	२०७८/९/२	४७५००	६२९०१	४७५००	१५४०१	६०८७०	४४९६६	२०७८/९/२८
४४	बेलटार कुलो आरसिसि निर्माण	९	कुल बहादुर खत्री	११९४४७	९५०००	२४४४७	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९४४७	९५०००	२४४४७	११८३७१	९४१४०	२०७८/११/३०
४५	नाकेडाँडा कुलो आर.सि.सि	९	श्यामलाल ढकाल	११९१७०	९५०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९१७०	९५०००	२४१७०	११८४०६	९४३९३	२०७८/१०/१३
४६	विकासी कुलो देखि धार्इयाघारी सम्म कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	लाल बहादुर सारु	११९७०२	९५०००	२४७०२	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९७०२	९५०००	२४७०२	११९१३९	९४५४९	२०७८/१०/३
४७	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	२	भक्सिरा सिजाली	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८५२४	९५०००	२०७८/१२/१
४८	बाघखोर सिचाई कुलो पाईप लाईन व्यवस्थापन	६	देव बहादुर रामा	२४२१०३	१९००००	५२१०३	६०००	४०००	२०७८/९/१४	१९००००	२४२१०३	१९००००	५२१०३	२४१८००	१८९७६५	२०७९/३/१४
४९	तिल्केपानी तल्लोकुलो आर.सि.सि. निर्माण	९	हर्ष बहादुर रामजाली	११८७८३	९५०००	२३७८३	३०००	२०००	२०७८/९/१८	९५०००	११८७८३	९५०००	२३७८३	११७६५६	९४१०२	२०७८/११/३०
६०	अधेरी खोला देखि साजे सिचाई मुहान मर्मत तथा पाईप खरिद	२	चन्द्र सिंह फौजा	१८०८८४	१४२५००	३८३८४	४५००	३०००	२०७८/९/१८	१४२५००	१८०८८४	१४२५००	३८३८४	१५४५२८	१२१७३७	२०७९/३/१३
६१	बेतनी सिचाई माथिल्लो कल्लेरी पाईप खरिद	५	चन्द्र बहादुर कामी	२११८८१	१९००००	२१८८१	६०००	४०००	२०७८/९/२५	१९००००	२११८८१	१९००००	२१८८१	२११६१८	१८९७५८	२०७९/३/२०
६२	बेतनी सिचाई पाइप खरिद	५	मीना कुमारी सुनार	११०७८५	९५०००	१५७८५	३०००	२०००	२०७८/९/२५	९५०००	११०७८५	९५०००	१५७८५	११०६४४	९४८८८६	२०७९/३/२०
६३	रातडाँडा सिचाई कुलो निर्माण कार्य	१०	भूपेन्द्रबहादुर खड्का	३५२६१०	२८५०००	६७६१०	९०००	६०००	२०७८/९/२५	२८५०००	३५२६१०	२८५०००	६७६१०	३५१७४२	२८४३३१	२०७८/११/२
६४	गुरुङ्गटोल सिचाई कुलो मर्मत	१०	टोप बहादुर गुरुङ्गा	११९१२५	९५०००	२४१२५	३०००	२०००	२०७८/९/२६	९५०००	११९१२५	९५०००	२४१२५	११६३१५	९३०५२	२०७८/१२/७
६५	चौरासे पुर्वीटोल नालि निर्माण आर.सि.सि.	९	युवराज पौडेल	२३०४५२	१९००००	४०४५२	६०००	४०००	२०७८/९/२७	१९००००	२३०४५२	१९००००	४०४५२	२२९२०३	१८८९७८	२०७८/११/१८
६६	भट्टेघारी चपाईखेत सिचाई निर्माण	१०	कृति प्रसाद चपाई	१११४३१	९५०००	१६४३१	३०००	२०००	२०७८/९/२८	९५०००	१११४३१	९५०००	१६४३१	१११६३१	९५०००	२०७८/१२/२३
६७	गंगटे टिकाराम टोल कुलो आर.सि.सि.	९	करण बहादुर वि.क.	११४४०७	९५०००	१९४०७	३०००	२०००	२०७८/९/२८	९५०००	११४४०७	९५०००	१९४०७	११२८५६	९३७१५	२०७८/१२/१७
६८	चिजे साटाफाँट सिचाई कुलो निर्माण	१०	ललित बहादुर गाहा मगर	१७८१०३	१४२५००	३५६०३	४५००	३०००	२०७८/१०/३	१४२५००	१७८१०३	१४२५००	३५६०३	१७७१०५	१४१५०२	२०७९/२/१७
६९	पथेराखोला आफ्र सिचाई पाईप खरिद	१०	अम्बर बहादुर सारु	१७४५९७	१४२५००	३२०९७	४५००	३०००	२०७८/१०/३	१४२५००	१७४५९७	१४२५००	३२०९७	१७५१३४	१४२५००	२०७८/११/२०
७०	सालथारी सिचाई कुलो निर्माण	१०	पदमबहादुर गुरुङ्गा	१७७५२२	१४२५००	३५०२२	४५००	३०००	२०७८/१०/४	१४२५००	१७७५२२	१४२५००	३५०२२	१७६७५९	१४१७३८	२०७८/१२/७

७१	सिम्शेर खारखोला सिचाई कुलो मर्मत	१०	अम्बर बहादुर छत्तेल	२३६९६४	१९००००	४६९६४	६०००	४०००	२०७८/१०/४	१९००००	२३६९६४	१९००००	४६९६४	२४१४३५	१९००००	२०७८/१०/२५
७२	कोचेपानी सिचाई ट्याङ्की निर्माण	६	भूमिसरा बुढा	९०५२६	६६५००	२४०२६	२१००	१४००	२०७८/१०/९	६६५००	९०५२६	६६५००	२४०२६	८९८९२	६६०३४	२०७९/२/२५
७३	पुलटार सिँचाई कुलो निर्माण	१०	शुनिल ठाडा मगर	८९१०३	७१२५०	१७८५३	२२५०	१५००	२०७८/१०/१३	७१२५०	८९१०३	७१२५०	१७८५३	८४४७५	६६६२२	२०७८/११/३०
७४	ब्याँबरे बगेर कुलो आ.र.सि.सि.	९	डम्पर बहादुर नाम्जाली	११९७६०	९५०००	२४७६०	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११९७६०	९५०००	२४७६०	११९०४८	९४४४१	२०७८/१२/१७
७५	छोटे गंगेखोला आचार्य कुलो मर्मत	९	भोज प्रसाद आचार्य	५५१६०	४७५००	७६६०	१५००	१०००	२०७८/१०/१७	४७५००	५५१६०	४७५००	७६६०	५४३४४	४६७१५	२०७८/११/२२
७६	सिमसेरखोला लामिदमार सिचाई पोखरी निर्माण	१०	भक्त बहादुर दलामी	१५९५१२४	१४२५०००	१७०१२४	४५०००	३००००	२०७८/१०/२०	१४२५०००	१५९५१२४	१४२५०००	१७०१२४	१३८३९२०	१२३६३९४	२०७९/३/२०
७७	पचभैयाको घर नजिक कुलो मर्मत	१	चन्द्र बहादुर सुनार	६०८६७	४७५००	१३३६७	१५००	१०००	२०७८/१०/२४	४७५००	६०८६७	४७५००	१३३६७	५९८३४	४६६९५	२०७८/१२/६
७८	शान्तिटोल सिचाई पाईप व्यवस्थापन	६	विरिसरा टंलागी	५४६९८	४७५००	७१९८	१५००	१०००	२०७८/१०/२५	४७५००	५४६९८	४७५००	७१९८	५४५६२	४७३६०	२०७९/२/२५
७९	गौतमटार सिँचाई कुलो मर्मत	१०	लक्ष्मी प्रसाद खराल	९४६३६	७६०००	१८६३६	२४००	१६००	२०७८/११/५	७६०००	९४६३६	७६०००	१८६३६	९५०८४	७६०००	२०७९/२/२०
८०	खहरे सिचाई	१०	खगेन्द्र बहादुर रामजाली	१७८७३१४	१४२५०००	३६२३१४	४५०००	३००००	२०७८/११/५	१४२५०००	१७८७३१४	१४२५०००	३६२३१४	१७८१५७२	१४१९२५८	२०७९/२/१६
८१	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	४	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२५११०००	२५११०००	०	०	०	२०७८/११/८	२५११०००	२५११०००	२५११०००	०	०	५९०००	२०७८/५/९
८२	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	४	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२५११०००	२५११०००	०	०	०	२०७८/११/८	२५११०००	२५११०००	२५११०००	०	७९४००	७९४००	२०७८/५/९
८३	थोत्री चिप्ले ढुङ्गा देखि पिप्ले टुंडे कुलो सिचाई योजना	७	दर्पा बहादुर थापा	१७७४२९	१४२५००	३४९२९	४५००	३०००	२०७८/११/१२	१४२५००	१७७४२९	१४२५००	३४९२९	१७५७८६	१४११८०	२०७८/१२/६
८४	सातले बन्देके खहरे ढल निकास	७	छविलाल सुनार	९५००७	७६०००	१९००७	२४००	१६००	२०७८/११/३०	७६०००	९५००७	७६०००	१९००७	९४८७९	७५८९७	२०७८/१२/२९
८५	टोप्रे खोला देखि तल्लो बहरा कुलो मर्मत	२	कर्ण बहादुर फौजा	६२५८७	४७५००	१६०८७	१५००	१०००	२०७८/१२/६	४७५००	६२५८७	४७५००	१६०८७	६३५२८	४७४५५	२०७८/१२/२५
८६	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	२	दिलसरी फौजा	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/१२/७	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८०५५	९४७६१	२०७९/२/१६
८७	गहुँको बीउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	५	नेन्द्र हमाल	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/११/५	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१२/९
८८	ब्याँबरे फुलबारी तल्लो कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	भूमिसरा शाही	१७२४२५	१४२५००	२२४२५	४५००	३०००	२०७८/१२/१०	१४२५००	१७२४२५	१४२५००	२२४२५	१७१८८७	१४२०४७	२०७९/३/८
८९	साटाफाँट तरकारी संकलन केन्द्र भवन निर्माण	१०	उमा कुमारी लामिछाने	४२०८४३	३८००००	४०८४३	१२०००	८०००	२०७८/१२/२०	३८००००	४२०८४३	३८००००	४०८४३	४२११५३	३८००००	२०७९/३/२१
९०	मखेलटार सिँचाई कुलो निर्माण एवं मर्मत	१०	खगेन्द्र बहादुर धर्ती	९५४५९	७६०००	१९४५९	२४००	१६००	२०७८/१२/२०	७६०००	९५४५९	७६०००	१९४५९	१०१४३६	७६०००	२०७९/३/७

९१	टंतामी टोल सिंचाई कुलो निर्माण	६	खगिसरा तंतामी	४७९१४	४७५००	१०४१४	१५००	१०००	२०३८/१२/२१	४७५००	४७९१४	४७५००	१०४१४	४६३७६	४६२४०	२०३९/३/१३
९२	खप्तडी टोल कुलो निर्माण	६	गज बहादुर खप्तडी मगर	४८१७३	४७५००	१०६७३	१५००	१०००	२०३८/१२/२२	४७५००	४८१७३	४७५००	१०६७३	४६५६२	४६१८३	२०३९/३/१३
९३	सिम्भोर खारखोला सिंचाई कुलो मर्मत तथा निर्माण	१०	अम्बर बहादुर छन्तेल	११९१४९	९५०००	२४१४९	३०००	२०००	२०३८/१२/२८	९५०००	११९१४९	९५०००	२४१४९	११८५२८	९४३७९	२०३९/२/१६
९४	रानीचौतारी सहकारी मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ वितरण कार्य	१०	उत्तम लामिछाने	१५००००	७५०००	७५०००	०	०	२०३९/१/१४	७५०००	१५००००	७५०००	७५०००	१५००००	७५०००	२०३९/३/१७
९५	फुलबारी तल्लो कुलो पाइप खीरद तथा विस्तार	९	याम बहादुर सुनारी	१०७७९७	९५०००	१२७९७	३०००	२०००	२०३९/२/१६	९५०००	१०७७९७	९५०००	१२७९७	१०७०३८	९४३३२	२०३९/३/२०
९६	घाघसे सिमन सानो कुलो खीरद विस्तार	९	कृष्ण लाल ढकाल	४३१९४	४७५००	४६९४	१५००	१०००	२०३९/२/१९	४७५००	४३१९४	४७५००	४६९४	४२६७९	३८११२	२०३९/३/८
९७	गंगटेखोला सिसौघारी कुलो आर.सि.सि.	९	गंगा बहादुर बृकट्टा	१११२८८	९५०००	१६२८८	३०००	२०००	२०३९/२/२०	९५०००	१११२८८	९५०००	१६२८८	११०३३५	९४१८२	२०३९/३/७
९८	ज्यामिरे चौरे सिंचाई कुलो आर.सि.सि.	९	पदमबहादुर वीरकट्टा	१११३४८	९५०००	१६३४८	३०००	२०००	२०३९/२/२०	९५०००	१११३४८	९५०००	१६३४८	११०३०२	९४११०	२०३९/३/७
९९	पट्टोरे तुयलको घरमुनीको मूल ट्याङ्कीमा ढकनी तथा आर.सि.सि.सिंचाई कुलो निर्माण	३	गौरा कुमारी चालिसे	११६८२३	९५०००	२१८२३	३०००	२०००	२०३९/२/३१	९५०००	११६८२३	९५०००	२१८२३	११६१९५	९४४८९	२०३९/३/२१
१००	चुडामगेचोक डिफेन्स सिंचाई लामपोखरा	१	रुद्र पौड्याल	१०९७७००	९५००००	१७७००	३००००	२००००	२०३९/३/९	९५००००	१०९७७००	९५००००	१७७००	१०९४१७१	९४६८९५	२०३९/३/२१
१०१	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	०	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५००००	२०००००	५००००	०	०	२०३९/३/१२	२०००००	२५००००	२०००००	५००००	०	१०००००	२०३९/३/२४
१०२	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	०	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५००००	२०००००	५००००	०	०	२०३९/३/१२	२०००००	२५००००	२०००००	५००००	२०००००	२०००००	२०३९/३/२४
१०३	साबुन तथा सर्फ उत्पादन उद्योग स्थापना कार्यक्रम	९	हेमन्त कुमार दर्लामी	८४३५०८०	८४३५०८०	०	०	०	२०३८/४/३२	८४३५०८०	८४३५०८०	८४३५०८०	०	५०००००	५०००००	२०३९/३/१७
१०४	प्रविधि सहितको तारकारी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत प्लाष्टिक टनेल निर्माण कार्य	९	हरी प्रसाद पौडेल	१००००००	६०००००	४०००००	०	०	२०३८/४/६	६०००००	१००००००	६०००००	४०००००	९९८९३२	११९७८६	२०३९/३/२१
१०५	प्रविधिकुल बहुउद्देश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	९	शिवलाल खेतल	७३८४२२	३५८१३५	३६९२११	११०७६	०	२०३९/२/२५	३५८१३५	७३८४२२	३५८१३५	३६९२११	७२७०६५	३५७९९७	२०३९/३/२२
जम्मा				४६०१००१०	४०३६०४६५	५५८१०४९	६३३१२६	४१४७००		४०३६०४६५	४६०१००१०	४०३६०४६५	५५८१०४९	२६८४५६८१	२१७३२८२७	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण सामाजिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०		१५०००००	२०७८/८/२२
२	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०		२००५०००	२०७८/८/२२
३	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	११७५४४०	१३२३८४८१	२०७८/८/२२
४	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	३७५७१५	४२४४६३१	२०७८/८/२२
५	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०	२८३४३४	३२०२८०	२०७८/१२/२९
६	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०		३३५०००	२०७८/१२/२९
७	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०	११५३६६६	१३०३६४३	२०७८/१२/२९
८	ने.रा.आ.वि. पोखराभञ्ज्याङ्ग सेप्टेट्याङ्की निर्माण	९	नर बहादुर बारघरे	२३०३९२	१९००००	४०३९२	६०००	४०००	२०७८/५/२८	१९००००	२३०३९२	१९००००	४०३९२	२२९७२८	१८४४२४	२०७८/९/८
९	वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	७	भक्त बहादुर सुनार	४००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/६/६	४८५००	४००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/६/१८
१०	शिव मन्दिर निर्माण	६	पूर्ण बहादुर सलामी	३१९९७१	१४२५००	१७७४७१	४५००	३०००	२०७८/६/७	१४२५००	३१९९७१	१४२५००	१७७४७१	३१५१६३	१४०३५१	२०७८/९/१९
११	ब्याडमिन्टन फ्लड निर्माण	६	सन्तोष विक्रम राना	४४२४४	४७५००	४२४४	१५००	१०००	२०७८/६/७	४७५००	४४२४४	४७५००	४२४४	५२४७४	४४९५०	२०७८/७/१४
१२	मन्दिर निर्माण लवना	७	डिल बहादुर वली	२४८८७३	१९००००	५८८७३	६०००	४०००	२०७८/६/१०	१९००००	२४८८७३	१९००००	५८८७३	२५०२१४	१९००००	२०७८/८/२३
१३	मुलपानी खानेपानी पाईप खरीद	६	शेर बहादुर घर्ती	५८४१६	४७५००	१०९१६	१५००	१०००	२०७८/६/११	४७५००	५८४१६	४७५००	१०९१६	५७२७६	४६५७३	२०७८/८/७
१४	नवज्योति प्रा.वि.पोखरीचौर शौचालय निर्माण	१०	धन बहादुर बस्नेत	७४१५४६	६६५०००	७५५४६	२१०००	१४०००	२०७८/६/१२	६६५०००	७४१५४६	६६५०००	७५५४६	७२०००२	६४५६९८	२०७९/३/८
१५	सुवेदीखोला खानेपानी व्यवस्थापन	६	लक्ष्मी अधिकारी	४९६७६	४७५००	१२१७६	१५००	१०००	२०७८/६/१४	४७५००	४९६७६	४७५००	१२१७६	४९६२२	४७४५७	२०७८/९/१९

१६	भदौ पानी आँपगैरा खानेपानी पाईप खरीद	५	सेर बहादुर सिजाली	६२२१८	४३५००	१४२१८	१५००	१०००	२०३८/६/१७	४३५००	६२२१८	४३५००	१४२१८	६२२१८	४३५००	२०३८/१०/२५
१७	पन्नाखोला खर्तुंगैरा खानेपानी पाईप खरीद	५	देउरिया ताम	२१८२२३	१९००००	१८२२३	६०००	४०००	२०३८/६/१७	१९००००	२१८२२३	१९००००	१८२२३	२१९१३६	१९००००	२०३८/११/३०
१८	बाईसमुल खानेपानी व्यवस्थापन	६	रुद्र बहादुर बाकाबल	२३८७०५	१९००००	४८७०५	६०००	४०००	२०३८/६/१७	१९००००	२३८७०५	१९००००	४८७०५	२३८०८७	१८९५०८	२०३८/८/२६
१९	लक्ष्मी मावि लवना फर्निचर तथा रङ्गारोगन कार्य	७	दिव्य कुमार पौड्याल	१०६८४७	९५०००	११८४७	३०००	२०००	२०३८/६/१९	९५०००	१०६८४७	९५०००	११८४७	१०५११०	९३२६३	२०३८/१०/२०
२०	जन प्रावि बेताडा भवन निर्माण	५	गुमान सिंह रास्कोटी	१०६४८२१	९११०५०	१५३७८१	२८७७०	१९१८०	२०३८/७/७	९११०५०	१०६४८२१	९११०५०	१५३७८१	९८६९७६	८४४४३९	२०३८/१०/२५
२१	फालिकोट चालिसेडाँडा खानेपानी पाईप खरीद	५	ग्रेम बहादुर खत्री	५६४८३	४३५००	८९८३	१५००	१०००	२०३८/७/१०	४३५००	५६४८३	४३५००	८९८३	५७१२५	४३५००	२०३८/१०/१३
२२	जागृती युवा क्लब अनुदान	७	बालकृष्ण वली	५००००	५००००	०	०	०	२०३८/७/२६	५००००	५००००	५००००	०	५१६००	५००००	२०३८/८/१५
२३	आलमदेवी बाजा मर्मत कार्यक्रम	६	वीर बहादुर सिजाली	२५०००	२५०००	०	०	०	२०३८/७/२६	२५०००	२५०००	२५०००	०	२५०००	२५०००	२०३८/१०/४
२४	खेलकुद कार्यक्रम	०	हेमन्त कुमार मल्ल	३००००	३००००	०	०	०	२०३८/६/३	३००००	३००००	३००००	०	२८०००	२८०००	२०३८/७/२८
२५	सस्वति आ.वि.फुलबारी झ्यालमा ग्गिल पल्ला निर्माण	२	लाल बहादुर फौजा	७४४०६	६६५००	७९०६	२१००	१४००	२०३८/७/२९	६६५००	७४४०६	६६५००	७९०६	६९४४१	६२८०	२०३८/११/२
२६	अपाङ्ग कार्यक्रम	६	होम बहादुर दमाई	१०१०००	१०००००	१०००	०	०	२०३८/७/२९	१०००००	१०१०००	१०००००	१०००	१०००००	१०००००	२०३८/८/१२
२७	टाँडी कमाईधारी खानेपानी योजना निर्माण	६	यम नारायण अधिकारी	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	३००००	२००००	२०३८/८/१	९५००००	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	११४००१२	९४०१६८	२०३८/१०/१७
२८	टाँडी कमाईधारी खानेपानी योजना निर्माण	६	यम नारायण अधिकारी	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	३००००	२००००	२०३८/८/१	९५००००	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	०	०	२०३८/१०/१७
२९	लामिडाँडा चर्च मर्मत	८	राम बहादुर लंकापती	११४१३९	९५०००	१११३९	३०००	२०००	२०३८/८/१	९५०००	११४१३९	९५०००	१११३९	११११३५	९२४९७	२०३९/३/१७
३०	मालिकामाई भावती मन्दिर निर्माण	१०	नेत्रलाल ढकाल	५२०२१९	५२२५००	५७७१९	१६५००	११०००	२०३८/८/१	५२२५००	५२०२१९	५२२५००	५७७१९	५७८२९७	५२०७६९	२०३८/९/१९

२१	हिमचुली महिला तथा बचत ऋण सहकारी संस्था रङ्गरोगन तथा फर्निचर व्यवस्थापन	६	रितु राना	६२७५७	४७५००	१५२५७	१५००	१०००	२०७८/८/२	४७५००	६२७५७	४७५००	१५२५७	६२३७४	४७२९०	२०७८/१२/४४
२२	बृद्ध तथा महिला कार्यक्रम	६	पविमरा राना	१०१५००	१०००००	१५००	०	०	२०७८/८/३	१०००००	१०१५००	१०००००	१५००	०	१०००००	२०७८/१२/१
२३	मे.रा प्रा.वि.लेखगाउँ सिङ्घि तथा रेलिङ्ग निर्माण	२	छमान सि नेपाली	५४४१३	४७५००	६९१३	१५००	१०००	२०७८/८/५	४७५००	५४४१३	४७५००	६९१३	५२७४०	४६०४२	२०७८/९/१८
२४	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	०	२३७५००	२०७९/३/२१
२५	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	९५७८४२	७८१५०३	२०७९/३/२१
२६	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	१०४६९५६	३१८३६७	२०७९/३/२१
२७	रानागाउँ स्वर्द्धा पञ्चेबाजा मर्मत	६	गंगबहादुर घर्तिमगर	२५०००	२५०००	०	०	०	२०७८/८/६	२५०००	२५०००	२५०००	०	२५०००	२५०००	२०७८/८/२०
२८	सस्वती आ.वि फुलबारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	२	लाल बहादुर फौजा	७५०००	७२७५०	०	२२५०	०	२०७८/८/७	७२७५०	७५०००	७२७५०	०	७२७५०	७२७५०	२०७८/११/२
२९	प्रावि खोलेपानीमा फर्निचर व्यवस्थापन	६	मोतिलाल खत्री	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/७	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/१०/१७
४०	युवा तथा खेलकूद कार्यक्रम	१	गोविन्द बहादुर शाही	२२५०००	२१८२५०	०	६७५०	०	२०७८/८/८	२१८२५०	२२५०००	२१८२५०	०	२१८२५०	२१८२५०	२०७८/१०/५
४१	पाण्डेइयाल दुम्की खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	६	हरिलाल कामी	६०१९५	४७५००	१२६९५	१५००	१०००	२०७८/८/१२	४७५००	६०१९५	४७५००	१२६९५	५७८५८	४५६५६	२०७८/९/१९
४२	कालिका प्रावि गुयलाधारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	२	धनसरा राना	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/१५	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/११/१५
४३	फुलबारी चौतारी निर्माण	९	खडानन्द आचार्य	५७२२४	४७५००	९७२४	१५००	१०००	२०७८/८/१५	४७५००	५७२२४	४७५००	९७२४	५५८६५	४६३३३	२०७८/११/३०
४४	गिठे खोलेपानी खानेपानी इन्टेक निर्माण	५	हर्क बहादुर पुन	१५५३५९	१४२५००	१२८५९	४५००	३०००	२०७८/८/१५	१४२५००	१५५३५९	१४२५००	१२८५९	१३९२८१	१३८०३६	२०७८/११/६
४५	ठुलो खोला देखि साजे ठाटी खानेपानी मर्मत	२	लोक बहादुर ताम	१४५९१९	९५०००	५०९१९	३०००	२०००	२०७८/८/१५	९५०००	१४५९१९	९५०००	५०९१९	१४५९१९	९५०००	२०७८/९/१९
४६	खाँडेदेवी मन्दिर लेखगाउँ तारबार	२	चित्र बहादुर फौजा	४७२७१८	३८००००	९३७१८	१२०००	८०००	२०७८/८/१५	३८००००	४७२७१८	३८००००	९३७१८	४३७५३३	३५०९८१	२०७८/११/२
४७	खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तल्लो मुल	२	दुर्गा बहादुर ठाडा	३५९९७३	२८५०००	७४९७३	९०००	६०००	२०७८/८/१५	२८५०००	३५९९७३	२८५०००	७४९७३	३४९५६३	२८४६६६	२०७८/११/२
४८	ख्रिष्टीयन नजीवन ज्योति चर्च मर्मत	१	सेज बहादुर भिदुन	५९०९९	४७५००	९०९९	१५००	१०००	२०७८/८/१९	४७५००	५९०९९	४७५००	९०९९	५८७८६	४७२४६	२०७८/११/२
४९	ज्ञानि सृजना आ.वि. भवन मर्मत रोगरोगन	१	हिमालय बडवाल	२१२८६९	१९००००	२२८६९	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१२८६९	१९००००	२२८६९	२१०६८५	१८८०५१	२०७८/११/१
५०	स्याउली बजारमा फिटड निर्माण	१	लाल बहादुर चुनारा	११८९७४	९५०००	२३९७४	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	११८९७४	९५०००	२३९७४	११६६४६	९३१४२	२०७८/१२/६

५१	शाहीटोल खानेपानी इंस्टेक निर्माण	५	डील बहादुर शाही	२२६००७	१९००००	३६००७	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२२६००७	१९००००	३६००७	९०३९२	७५९९१	२०७९/३/२४
५२	नवशिवन चर्च शौचालय बाथरूम निर्माण	९	ललित बहादुर ठाडा	१८३२१८	१४२५००	४०७१८	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१८३२१८	१४२५००	४०७१८	१८२४०७	१४१८७६	२०७८/१२/२०
५३	विद्युत लाईन मर्मत संभार	२	धनसरा रामा	२१५४०९	१९००००	२५४०९	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१५४०९	१९००००	२५४०९	२१५४०९	१९००००	२०७८/१०/४
५४	अपाङ्ग कार्यक्रम	२	हरीकला ताराम	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/८/१९	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/९/२६
५५	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	२	हरिसरा खाम्चा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/१९	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/९/२५
५६	महिला सञ्चाल कार्यक्रम	२	पार्वती ठाडा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/१९	१०००००	१०००००	१०००००	०	९४५००	९४५००	२०७८/९/२१
५७	तल्लो कप्तनेनी रावतटोल खानेपानी पाईप खरिद	५	कुल बहादुर बुढा मगर	१०७०१६	९५०००	१२०१६	३०००	२०००	२०७८/८/२१	९५०००	१०७०१६	९५०००	१२०१६	१०७०१५	९५०००	२०७८/१०/९
५८	कप्तनेनी खानेपानी पाईप खरिद	५	भुपेन्द्र बहादुर पुन	२१३९६६	१९००००	२३९६६	६०००	४०००	२०७८/८/२१	१९००००	२१३९६६	१९००००	२३९६६	२१३९६६	१९००००	२०७८/१०/९
५९	हरीयाली महिला कृषि पशुपालन समूह	८	लली बृकटा	४०००००	२०००००	२०००००	०	०	२०७८/८/२२	२०००००	४०००००	२०००००	२०००००	४०००००	२०००००	२०७८/१२/१३
६०	सामुदायिक भवन तारबार खोल्टेपानी	६	लिलावती रामा	५९४३२	४७५००	११९३२	१५००	१०००	२०७८/८/२३	४७५००	५९४३२	४७५००	११९३२	४७४९३	४५९५०	२०७८/९/२५
६१	धारापानी खारे मैनापोखरी थोत्रिखोला खानेपानी योजना	७	लोक बहादुर वली	१७८३४०८	१४२५०००	३५८४०८	४५०००	३००००	२०७८/८/२६	१४२५०००	१७८३४०८	१४२५०००	३५८४०८	१६३२४६९	१३०४३४३	२०७९/२/२४
६२	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	१	नन्द कुमारी पौडेल	४९८६४९	३८००००	११८६४९	१२०००	८०००	२०७८/८/२६	३८००००	४९८६४९	३८००००	११८६४९	४९३३०९	३७५९०१	२०७९/२/१७
६३	आदर्श मा.वि.को प्रा.वि.शाखा कम्पाउण्ड निर्माण	१	दिलिप कुमार गुरुङ्गा	३२२७६६	२८५०००	३७७६६	९०००	६०००	२०७८/८/२६	२८५०००	३२२७६६	२८५०००	३७७६६	३०१४१५	२६५२४५	२०७९/३/७
६४	बादीजाति कार्यक्रम	८	गोपाल बादी	५३०००	४८५००	३०००	१५००	०	२०७८/८/२६	४८५००	५३०००	४८५००	३०००	५०१७५	४८५००	२०७८/९/१६
६५	खाँडेदेवी मा.वि.पर्खाल निर्माण थप	९	चन्द्रलाल पौडेल	११९६८३	९५०००	२४६८३	३०००	२०००	२०७८/८/२७	९५०००	११९६८३	९५०००	२४६८३	११८७७०	९४२६८	२०७८/१०/२०
६६	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	४	कसम गाहा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/२७	१०००००	१०००००	१०००००	०	२०१४५०	१०००००	२०७८/९/१६
६७	सस्वती बाल विद्या सदन प्रा.लि.को शैक्षिक सामग्री खरिद	६	बल बहादुर खत्री	१००००	१००००	०	०	०	२०७८/८/२७	१००००	१००००	१००००	०	०	१००००	२०७८/९/२३
६८	प्रावि बाघखोर फर्निचर व्यवस्थापन	६	केशर बहादुर रामा	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/२८	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/१०/१८
६९	अम्मरज्योति प्रावि फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	६	लक्ष्मण सारु	१५००००	१४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/२८	१४८५००	१५००००	१४८५००	०	१४८५००	१४८५००	२०७८/१०/१८
७०	वडा खेलकुद विकास समिति	८	टेक बहादुर वि.क.	१०००००	९७०००	०	३०००	०	२०७८/८/२८	९७०००	१०००००	९७०००	०	१०००००	९७०००	२०७८/९/१६

७१	ममूना गाउँ बाघखोर संचालन	६	यमराज राना	१००६००	९७०००	६००	३०००	०	२०७८/८/२९	९७०००	१००६००	९७०००	६००	९७६००	९७०००	२०७८/११/२२
७२	पशुपति प्रावि पाखापानी फर्निचर, रङ्गरोगन प्रिन्टर मेशिन खरिद	७	कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री	५३०५०	४७५००	५५५०	१५००	१०००	२०७८/९/१	४७५००	५३०५०	४७५००	५५५०	५३०५०	४७५००	२०७८/१०/२०
७३	अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम	७	इन्द्रा कुमारी घर्ति मगर	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/८	५००००	५००००	५००००	०	५४९५०	५००००	२०७८/९/२२
७४	सिस्नेरी कोलखोला खानेपानी निर्माण	९	मुस्कान राना मगर	११९१४३	९५०००	२४१४३	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९१४३	९५०००	२४१४३	११८२१७	९४२६६	२०७८/११/२९
७५	मुन खोलादेखि पिपलटार टाँडी खुमर्के	८	बल बहादुर रेग्मी	२३८५१०७	१९०००००	४८५१०७	६००००	४००००	२०७८/९/१३	१९०००००	२३८५१०७	१९०००००	४८५१०७	२२१४७३२	१७६४२८७	२०७९/२/३०
७६	स्कूल चौतारी निर्माण तथा मर्मत	७	धनबहादुर थापा	४७९६१	४७५००	९६६१	१५००	१०००	२०७८/९/१८	४७५००	४७९६१	४७५००	९६६१	५७४००	४७५००	२०७८/१०/१७
७७	पुल्टार सिलाई कटाई कार्यक्रम	७	लक्ष्मी सुनार	६००००	४७५००	१००००	१५००	१०००	२०७८/९/१८	४७५००	६००००	४७५००	१००००	८००००	४७५००	२०७८/९/२८
७८	लेखगाउँ खानेपानी योजना निर्माण	२	सोस्त्र बहादुर पुन मगर	३५८०१३	२८५०००	५८०१३	९०००	६०००	२०७८/९/१९	२८५०००	३५८०१३	२८५०००	५८०१३	३६६५८३	२६७९५४	२०७८/१२/२९
७९	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	९	प्रकाश ठाडा	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/१९	५००००	५००००	५००००	०	५८१००	५००००	२०७८/१०/५
८०	अपाङ्गमैत्री आयआर्जन कार्यक्रम	४	चन्द्रविर खनेल	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/२०	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१०/३
८१	नेटाली टोल खानेपानी आयोजना निर्माण	२	गंग बहादुर गाहा मगर	१२२०८९	९५०००	२७०८९	३०००	२०००	२०७८/९/२५	९५०००	१२२०८९	९५०००	२७०८९	१०९२३३	८४३९३	२०७८/११/३०
८२	बाहालाल खानेपानी व्यवस्थापन	६	मेहेन्द्र नेपाली	६०२५६	४७५००	१२२५६	१५००	१०००	२०७८/९/२६	४७५००	६०२५६	४७५००	१२२५६	५७५०५	४४९७३	२०७८/११/२२
८३	प्रा.वि देविडाँडा फिल्ड निर्माण	१०	हरि प्रसाद चालिसे	१४५९९६	११८७५०	२७९९६	३७५०	२५००	२०७८/९/२६	११८७५०	१४५९९६	११८७५०	२७९९६	१४५९९६	११८७५०	२०७८/१२/२५
८४	दलित कार्यक्रम	२	छमान सिं नेपाली	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/२६	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/१/२५
८५	खारे अर्चनाबाबा भवन निर्माण	७	गंग बहादुर बारथे	१७९८०८	१४२५००	३७३०८	४५००	३०००	२०७८/९/२७	१४२५००	१७९८०८	१४२५००	३७३०८	१७६६३३	१४००६२	२०७८/१२/९
८६	जनजाती कार्यक्रम	२	तुलसी बुढा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/९/२७	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१०/२५
८७	बडिपाटी मण्डली भवन निर्माण	१०	केसर बहादुर खड्का	११९९५७	९५०००	२४९५७	३०००	२०००	२०७८/९/२७	९५०००	११९९५७	९५०००	२४९५७	१२८३१७	९५०००	२०७८/१२/८
८८	खड्गी सम्बोधनका लागि हिउँदै बालीको उन्नत विउ वितरण कार्यक्रम	०	धनस्याम खत्री	३०००००	३०००००	०	०	०	२०७८/५/२२	३०००००	३०००००	३०००००	०	२४९८४०	१८०२८८	२०७८/९/२९
८९	कैलपानी बालविकास केन्द्र	१०	डिलाराम ढकाल	५३५६१८	४७५०००	६०६१८	१५०००	१००००	२०७८/९/२९	४७५०००	५३५६१८	४७५०००	६०६१८	५३४४६५	४७३८४६	२०७८/१२/७
९०	दलित तथा जनजाति कार्यक्रम	६	योक्काज राना	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/१०/३	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७९/२/१०

९१	लेकजेशि -७ को ३० वटा विद्युत् पोल ढुवानी भुक्तानी	७	पृथ्वी बहादुर बुढा क्षेत्री	१००००	१००००	०	०	०	२०७८/७/१४	१००००	१००००	१००००	०	१००००	१००००	२०७८/१०/३
९२	मेयर कप तथा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन खर्च भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	६०९४८३	६०९४८३	०	०	०	२०७८/८/१५	६०९४८३	६०९४८३	६०९४८३	०	६०९४८३	६०९४८३	२०७८/१०/४
९३	गोबरस्यौस प्लान्ट निर्माण कार्य	०	तिलक प्रसाद ढकाल	४४०१४०	४३८७६५	०	०	०	२०७८/१०/६	४३८७६५	४४०१४०	४३८७६५	०	१९३४१०	२१८५४३	२०७९/३/२०
९४	कालिका प्रा.वि.फिल्ड निर्माण	२	खम्मा सि थापा	१८७२४३	१४२५००	४४७४३	४५००	३०००	२०७८/१०/७	१४२५००	१८७२४३	१४२५००	४४७४३	१८६४४२	१४१९३०	२०७८/११/६
९५	खेलकुद तथा व्यवस्थापन समिति	६	खुम्रेष्ठ धर्ति मगर	२२००००	२०००००	२००००	०	०	२०७८/९/२	२०००००	२२००००	२०००००	२००००	०	२०००००	२०७८/१०/१७
९६	पशुपति मावि पुल्टार सामग्री खरिद कार्य	७	रामलाल आचार्य	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१२/२०
९७	सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रम	३	जैसुरा बिक्रिडा	७००००	७००००	०	०	०	२०७८/१०/२०	७००००	७००००	७००००	०	७००००	७००००	२०७८/१२/१३
९८	धारापानी खानेपानी इन्टेक निर्माण	५	छविलाल रास्कोटी	१०८६५०	९५०००	१३६५०	३०००	२०००	२०७८/१०/२५	९५०००	१०८६५०	९५०००	१३६५०	१०२७५९	८७७६८	२०७८/१२/२२
९९	रौंटाडीमा बाजा समूह बाजा मर्मत	९	धन बहादुर दमाई	२००००	२००००	०	०	०	२०७८/१०/२६	२००००	२००००	२००००	०	२००००	२००००	२०७८/११/२
१००	नवज्योती प्रा.वि.पोखरीचौर फर्निचर खरिद	१०	माधव प्रसाद लामिछाने	५५०००	५५०००	०	०	०	२०७८/११/३	५५०००	५५०००	५५०००	०	५५०२०	४९९४१	२०७९/२/१६
१०१	दुविचौर खानेपानी मर्मत	१०	दुर्ग बहादुर ठाडा	१९३६१८	१५६७५०	३६८६८	४९५०	३३००	२०७८/११/५	१५६७५०	१९३६१८	१५६७५०	३६८६८	१८४१४९	१४९०८४	२०७८/१२/२३
१०२	महिला स्वयम सेवक प्रोत्साहन कार्यक्रम	७	रुपकली साँकी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/११/८	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१२/१७
१०३	मदन भण्डारी राजमार्गको कोच्नेपानीमा खानेपानी निर्माण	६	बीर बहादुर ताम	२०३४१७	१८१४५०	२१९६७	५७३०	३८२०	२०७८/११/८	१८१४५०	२०३४१७	१८१४५०	२१९६७	२००१८१	१७८५६१	२०७८/१२/८
१०४	मुढा बुनाई तालिम संचालक	९	मीना पोखरेल	५०००००	४८५०००	०	१५०००	०	२०७८/११/२३	४८५०००	५०००००	४८५०००	०	४८५०००	४८५०००	२०७९/३/२०
१०५	खड्कटोल खानेपानी पाईप खरिद	६	सन्तोष विक्रम राना	३०१२९	२३७५०	६३७९	७५०	५००	२०७८/११/२३	२३७५०	३०१२९	२३७५०	६३७९	२९०३५	२२८८९	२०७९/२/१६
१०६	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	१०	बिबहादुर कार्की	१५००००	९७०००	५००००	३०००	०	२०७८/११/२३	९७०००	१५००००	९७०००	५००००	९७०००	९७०००	२०७८/१२/३०
१०७	बाख्रेखोला खानेपानी कार्यालय निर्माण	१०	चन्द्र बहादुर ठाडा	१६००९१	१४२५००	१७५९१	४५००	३०००	२०७८/११/२३	१४२५००	१६००९१	१४२५००	१७५९१	१४७०३०	१३०८५७	२०७९/३/१४
१०८	नयाँ छिष्टिय ज्योति चर्च निर्माण	५	देउरुया ताम	२०१३६१	९५०००	१०६३६१	३०००	२०००	२०७८/११/२५	९५०००	२०१३६१	९५०००	१०६३६१	१८९८४४	८९२२७	२०७९/३/२२
१०९	लेखप्रसा मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	१	सिता कुमारी पन्त	५३०८०२	४७५०००	५५८०२	१५०००	१००००	२०७८/११/२६	४७५०००	५३०८०२	४७५०००	५५८०२	५२८७४१	४७३१७०	२०७९/३/२०
११०	खेलकुद व्यवस्थापन कार्य वडा नं.६	६	सन्तोष विक्रम राना	३५०००	३५०००	०	०	०	२०७८/११/२७	३५०००	३५०००	३५०००	०	३५०००	३५०००	२०७८/११/२७
१११	शिव मन्दिर निर्माण	६	पूर्ण बहादुर सलामी	५११३०	४२७५०	८३८०	१३५०	९००	२०७८/११/३०	४२७५०	५११३०	४२७५०	८३८०	४९६५९	४१५१९	२०७८/१२/२५
११२	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	७	मिना वली	६५०००	४८५००	१५०००	१५००	०	२०७८/११/३०	४८५००	६५०००	४८५००	१५०००	६५०००	४८५००	२०७८/१२/११
११३	जनजाती सचेतना कार्यक्रम	७	धन माया पुलामी	६५०००	४८५००	१५०००	१५००	०	२०७८/११/३०	४८५००	६५०००	४८५००	१५०००	६५०५०	४८५००	२०७८/१२/११
११४	आस्टुडा खानेपानी तथा सरसफाई	८	लोक बहादुर वली	१३३१६७३	१०४०६२५	२८१०४८	०	०	२०७८/८/२०	१०४०६२५	१३३१६७३	१०४०६२५	२८१०४८	२६०६५९	२३१५६६	२०७९/३/६
११५	कागते खानेपानी तथा सरसफाई	४	यादव बराली	१९५९८०७	१४०४०५५	५५५७५२	०	०	२०७८/९/१	१४०४०५५	१९५९८०७	१४०४०५५	५५५७५२	७५२६७५	३८४४४५	२०७९/३/२२

११६	लेखफर्सा खानेपानी तथा सरफाई	१	गेहेन्द्र प्रसाद पाण्डे	६२७०६७७	४६४४४३२	१६२५१४४	०	०	२०७८/१/२६	४६४४४३२	६२७०६७७	४६४४४३२	१६२५१४४	१४७८२४७	१२४९८२६	२०७९/३/७
११७	स्वामिगैरा रामजाली डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई	९	मन कुमारी राई	१५३७७६०	१२०४२८०	३३३४८०	०	०	२०७८/८/२४	१२०४२८०	१५३७७६०	१२०४२८०	३३३४८०	३३४२६२	३००१३७	२०७९/३/९
११८	कोलखोला लोसे गनेपानीढबु उपयोगीण खानेपानी तथा सरसफाई	८	मोन्द कुमार छत्तेल	८०१०३१८	४७९६९८४	२२९३३३४	०	०	२०७८/७/८	४७९६९८४	८०१०३१८	४७९६९८४	२२९३३३४	३२५१६९०	१६८७७६६	२०७९/३/२२
११९	तोरेपहरा रामगाउँ सातले खानेपानी तथा सरसफाई	६	खड्क बहादुर खड्का	१०३३०८०४	७४६७६३७	२८६३१६७	०	०	२०७८/१०/२०	७४६७६३७	१०३३०८०४	७४६७६३७	२८६३१६७	८१२८०३	४६१५३२	२०७९/३/२७
१२०	३ नं.वडा कार्यालय भवन निर्माण	३	छवि लाल पौडेल	९३६०६४	८०७४००	१२८५६४	२५४००	१७०००	२०७८/१२/६	८०७४००	९३६०६४	८०७४००	१२८५६४	४०९८४०	४३९८३९	२०७९/३/२१
१२१	नवजीवन चर्च निर्माण	५	पूर्ण बहादुर सारु मगर	१८४४८६	१४२४००	४१९८६	४४००	३०००	२०७८/१२/७	१४२४००	१८४४८६	१४२४००	४१९८६	१८६४४५	१४२४००	२०७९/२/३०
१२२	जेष्ठ नागरिक बाध्य बाधन खरिद कार्यक्रम	१	लोक बहादुर मगर	४३२००	४८४००	३२००	१५००	०	२०७८/१२/७	४८४००	४३२००	४८४००	३२००	४२९१०	४८४००	२०७९/३/१७
१२३	कालिका प्रा.वि.लामिदमाको फ्ल्ट निर्माण तथा धेरारबार	१०	हिरा वि.क.	११९४८७६	९४००००	२४४८७६	३००००	२००००	२०७८/१२/७	९४००००	११९४८७६	९४००००	२४४८७६	११६४४७९	९२६६७२	२०७९/३/२१
१२४	बाँसघारी खानेपानी पाईप खरिद	५	शान्ता बहादुर बुढा	४९७८९	४७४००	१२२८९	१५००	१०००	२०७८/१२/७	४७४००	४९७८९	४७४००	१२२८९	६७७६३	४७४००	२०७९/३/२०
१२५	सदाक भवन निर्माण	७	नन्द बहादुर बराल	२९८७४२	२३७४००	४८७४२	७४००	४०००	२०७८/१२/१०	२३७४००	२९८७४२	२३७४००	४८७४२	२९९३२४	२३७४००	२०७९/२/१७
१२६	प्रा.वि.रामगाउँ ल्यापटप खरिद कार्य	६	बेलमती गाहा	७००००	६७९००	०	२१००	०	२०७८/१२/१०	६७९००	७००००	६७९००	०	६७९००	६७९००	२०७९/१/२१
१२७	खेलकुद सामग्री खरिद वडा नं.९	९	झलक धर्ति	१६०००	१६०००	०	०	०	२०७८/१२/१३	१६०००	१६०००	१६०००	०	१६०००	१६०००	२०७८/१२/१३
१२८	दलित पेशा सुधार जुता सिलाई तथा आरन सुधार कार्यक्रम	७	हरिबल साकी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१२/१४	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/३/२१
१२९	दलित तथा गैर दलित चेतनामूलक कार्यक्रम	७	हरिहर बराली कामी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१२/१६	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/२/२७
१३०	श्री हिमालय प्रा.वि.शौचालय निर्माण	५	कर्ण बहादुर तामर	५१६७३७	४२७४००	६६७३७	१३५००	९०००	२०७८/१२/१६	४२७४००	५१६७३७	४२७४००	६६७३७	५०४९७९	४१७७७३	२०७९/३/१९
१३१	मा.वि.नेटा रेस्टो फ्रिटिड्यु कार्य	५	लोकेन्द्र शाह	४४१८८१६	४३८८४०६	०	०	०	२०७८/१०/२६	४३८८४०६	४४१८८१६	४३८८४०६	०	१३४८०३	१५१९६२८	२०७९/३/२२
१३२	मा.वि.नेटा रेस्टो फ्रिटिड्यु कार्य	५	लोकेन्द्र शाह	४४१८८१६	४३८८४०६	०	०	०	२०७८/१०/२६	४३८८४०६	४४१८८१६	४३८८४०६	०	२५३८८२८	२८६८८७५	२०७९/३/२२
१३३	आदर्श मा.वि.लेखफर्सा फर्निचर व्यवस्थापन	२	मोहन थापा	५४३५७	४७४००	६८४७	१५००	१०००	२०७८/१२/१७	४७४००	५४३५७	४७४००	६८४७	५४३५७	४७४००	२०७९/३/७
१३४	आ.वि.पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	९	नर बहादुर बारये	६०९६७	४७४००	१३४६७	१५००	१०००	२०७८/१२/२०	४७४००	६०९६७	४७४००	१३४६७	६०६१६	४७२२६	२०७९/३/१७
१३५	बेतनी इन्टेक निर्माण तथा पाइप खरिद	५	ललित बहादुर पुन	११२८३३	९४०००	१७८३३	३०००	२०००	२०७८/१२/२२	९४०००	११२८३३	९४०००	१७८३३	११३०९४	९४०००	२०७९/३/२३
१३६	प्रा.वि.बाख्रेकोट फ्ल्ट निर्माण तथा तारबार कार्य	९	कर्ण बहादुर राना	५६२४७	४७४००	८७४७	१५००	१०००	२०७८/१२/२२	४७४००	५६२४७	४७४००	८७४७	५५८४७	४७६३	२०७९/३/१६
१३७	राधाकृष्ण महिला समूह भवन झ्यालढोका तथा शौचालय निर्माण	१०	नर बहादुर खड्का	१०४५५६	९४०००	१०४५६	३०००	२०००	२०७८/१२/२३	९४०००	१०४५५६	९४०००	१०४५६	१०८६६२	९४०००	२०७९/१/१६
१३८	प्रा.वि.बारगाउँ फ्ल्ट निर्माण तथा फर्निचर खरिद कार्य	५	दिपक बुढा	१६२९२५	१४२४००	२०४२५	४४००	३०००	२०७८/१२/२३	१४२४००	१६२९२५	१४२४००	२०४२५	१६२९२५	१४२४००	२०७९/२/१७
१३९	राष्ट्रिय खुल्ला उष् प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	०	कसम गाहा मगर	९८०००	९८०००	०	०	०	२०७८/११/२५	९८०००	९८०००	९८०००	०	९८०००	९८०००	२०७८/१२/२३
१४०	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९७५	३६०००००	१३७९७५	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९७५	३६०००००	१३७९७५	०	९५०४००	२०७९/३/२१

१४१	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	०	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	१८६४८८३	१७९४८४५	२०७९/३/२१
१४२	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	०	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	१८५००३५	१७८१७७४	२०७९/३/२१
१४३	गमखोला खानेपानी योजना पाइप खरिद	४	प्रेमलाल चर्पाई	४७५४७	४७५००	१००४७	१५००	१०००	२०७८/१२/२५	४७५००	४७५४७	४७५००	१००४७	५३७६२	४४३७५	२०७९/३/५	
१४४	देवीडाँडा कालिका मन्दिर फिट्ट निर्माण	१०	दिवक खड्का	५८१०४	४७५००	११००४	१५००	१०००	२०७८/१२/२९	४७५००	५८१०४	४७५००	११००४	५८६०६	४७५००	२०७९/१/२२	
१४५	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य	१०	मिर्मला कैडेल	४७९५१२	४७८८६९	०	०	०	२०७८/१०/२१	४७८८६९	४७९५१२	४७८८६९	०	४२३३७५	४७८४४१	२०७९/३/२	
१४६	कृषि क्याम्पस भवन निर्माण	४	तोपनाथ शर्मा	४२९७९१०	४७५००००	५४७९१०	१५००००	१०००००	२०७८/१२/२९	४७५००००	४२९७९१०	४७५००००	५४७९१०	४६५४१६६	४७९७८३२	२०७९/३/२३	
१४७	सुनोदय प्रथम मेयर काय सहभागी खर्च रकम भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	८५०००	८५०००	०	०	०	२०७८/११/२७	८५०००	८५०००	८५०००	०	८५०००	१४००२५	२०७९/१/६	
१४८	वीरन्द्रनगर युथ क्लब अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	३५०००	३५०००	०	०	०	२०७८/११/२३	३५०००	३५०००	३५०००	०	३५०००	३५०००	२०७९/१/६	
१४९	छाना मर्मत भुक्तानी	८	खणीसा कामी	४७४५७	४७४५७	०	०	०	२०७८/१२/२	४७४५७	४७४५७	४७४५७	०	४७४५७	४७४५७	२०७९/१/७	
१५०	फितेडाँडा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	४	टीकाराम पोखरेल	३५६६७७	२८५०००	७९६७७	९०००	६०००	२०७९/१/१५	२८५०००	३५६६७७	२८५०००	७९६७७	३३१७०२	२६५०४३	२०७९/३/१६	
१५१	खेलकूद सामग्री खरिद कार्य	०	गोमा आफ्रे	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७९/१/१६	१०००००	१०००००	१०००००	०	०	५००००	२०७९/३/१४	
१५२	खेलकूद सामग्री खरिद कार्य	०	गोमा आफ्रे	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७९/१/१६	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७९/३/१४	
१५३	प्रा.वि.भैसेदमार अधुनो भवन निर्माण	३	कहर सिं विश्वकर्मा	२११९३०	१९००००	२१९३०	६०००	४०००	२०७९/२/१६	१९००००	२११९३०	१९००००	२१९३०	२०४७५८	१८३३५१	२०७९/३/७	
१५४	विद्युत लाईन मर्मत तथा विस्तार	४	बिन्द्र खड्का	२२६३०३	१९००००	३६३०३	६०००	४०००	२०७९/२/१९	१९००००	२२६३०३	१९००००	३६३०३	२२०६२६	१८२२८८	२०७९/३/१४	
१५५	दलितको लागि बाखा पैचो कार्यक्रम	३	अम्बर बहादर कामी	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/२/२३	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/३/५	
१५६	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी ७ को धम्क कार्यक्रम व्यवस्थापन	७	दिवक कुमार पौड्याल	६४९४००	६४९४००	०	०	०	२०७९/२/२४	६४९४००	६४९४००	६४९४००	०	६४९४००	६४९४००	२०७९/३/१३	
१५७	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय चुनियापानी लेकवेशी १० को धम्क कार्यक्रम	१०	मदन बहादुर गाहा	६४८६००	६४८६००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४८६००	६४८६००	६४८६००	०	६४८५९७	६४८५९७	२०७९/३/१६	
१५८	आदर्श माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी न.पा.१ को धम्क कार्यक्रम	१	मोहन थापा	६४४१००	६४४१००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४४१००	६४४१००	६४४१००	०	६४४१००	६४४१००	२०७९/३/७	
१५९	जनकल्याण आधारभूत विद्यालय लेकवेशी नगरपालिका वडा नं.१ को धम्क कार्यक्रम	१	चिरञ्जीवि खराल	६४४१००	६४४१००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४४१००	६४४१००	६४४१००	०	६४४१००	६४४१००	२०७९/३/७	
१६०	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुईनेपानी लेकवेशी ८ को धम्क कार्यक्रम	८	नेत्र विक्रम थापा	६४९९७६	६४९९७६	०	०	०	२०७९/२/२५	६४९९७६	६४९९७६	६४९९७६	०	६४९९७६	६४९९७६	२०७९/३/२०	
१६१	खाँडेदेवी माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी -९ को धम्क कार्यक्रम	९	जंग बहादुर दर्लामी	६४७६००	६४७६००	०	०	०	२०७९/२/३१	६४७६००	६४७६००	६४७६००	०	६४७५८७	६४७५८७	२०७९/३/१६	
१६२	खाँडेदेवी मा.वि.चौरासेको भवन निर्माण	९	चन्द्रलाल पौडेल/जंग बहादुर दर्लामी	२१८६३६८	१९०००००	२८६३३८	६००००	४००००	२०७९/२/३१	१९०००००	२१८६३६८	१९०००००	२८६३३८	२०४७३२२	१७८७७३५	२०७९/३/२१	
१६३	जीवनज्योति मा.वि.दशरथपुरको शैक्षिक सुधार तथा व्यवस्थापन कार्य	४	तोपनाथ शर्मा	५००००००	५००००००	०	०	०	२०७९/३/५	५००००००	५००००००	५००००००	०	५००००००	५००००००	२०७९/३/२२	
१६४	जनज्योति आधारभूत विद्यालयको छाना मर्मत कार्य	८	प्रविर् धर्ती/घन बहादुर सुनार	१३१६११	११८७५०	१२८६१	३७५०	२५००	२०७९/३/६	११८७५०	१३१६११	११८७५०	१२८६१	९१४९८	८२४३८	२०७९/३/२०	
१६५	मा.वि.नेटा भवन फिट्ट निर्माण	५	अजित कुमार चौडेल/याम बहादुर धर्ती	२०९०७२	१९००००	१९०७२	६०००	४०००	२०७८/१२/२५	१९००००	२०९०७२	१९००००	१९०७२	२०९०७२	१९००००	२०७९/३/१४	
१६६	सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशाला लागि सामग्री खरिद कार्य	६	देव बहादुर वली	६५००००	६५००००	०	०	०	२०७९/३/७	६५००००	६५००००	६५००००	०	६१८९१३	६१८९१३	२०७९/३/२२	
१६७	खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्य	१	बल बहादुर थापा	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	०	२०७८/११/२९	१३८२०५९	१३८२०५९	१३८२०५९	०	१८२०४६	२०६३१८	२०७९/३/२०	
१६८	खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्य	१	बल बहादुर थापा	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	०	२०७८/११/२९	१३८२०५९	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	२४२७२	२०७९/३/२०	
१६९	बैसपानी रामाटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	८	कृष्ण बहादुर थापा	२११६६९	१९००००	२१६६९	६०००	४०००	२०७९/२/२९	१९००००	२११६६९	१९००००	२१६६९	२०५४५०	१८४४२१	२०७९/३/१७	
१७०	बायोग्याँसटगोर ग्याँस प्लान्ट निर्माण कार्य	०	चन्द्रा कुमारी खड्का	१२९९९६	१२३१७०	०	०	०	२०७८/९/१६	१२३१७०	१२९९९६	१२३१७०	०	१०९०००	१२३१६९	२०७९/३/१९	

१७१	पशुपति माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय सामग्री खरीद कार्य	७	टोप बहादुर ठाडा	६४००००	६४००००	०	०	०	२०७९/३/७	६४००००	६४००००	६४००००	०	६४००००	६४००००	२०७९/३/२३
१७२	मा.वि.सिमदमार तारबार तथा फर्निचर व्यवस्थापन कार्य	९	तेज बहादुर पचभैया	४४०००	४७५००	७५००	१४००	१०००	२०७९/३/१४	४७५००	४४०००	४७५००	७५००	४४८८६	४७४००	२०७९/३/२२
१७३	जनक मा.वि.गमखोलाको मन्दिर र पर्खाल निर्माण कार्य	४	फलमाने बुढा	३७६९३३	३०८७५०	६८१८३	९७५०	६५००	२०७९/२/८	३०८७५०	३७६९३३	३०८७५०	६८१८३	३७४६३५	३०६८७१	२०७९/३/१९
१७४	अम्बर ज्योति प्राथमिक विद्यालय सातलेको छाना मर्मत कार्य	६	कुल बहादुर राना	२७५६०	२४७००	१५६०	७८०	५२०	२०७९/३/१६	२४७००	२७५६०	२४७००	१५६०	२४६६८	२२१०९	२०७९/३/२१
१७५	नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कोलखोलाको छाना मर्मत कार्य	८	खडक बहादुर सुनार	१३१६११	११८७५०	१२८६१	३७५०	३५००	२०७९/३/१६	११८७५०	१३१६११	११८७५०	१२८६१	७२०४३	६४८३९	२०७९/३/२४
१७६	जनकप्रकाश आधारभूत विद्यालयको छाना मर्मत कार्य	६	कृष्ण बहादुर रावत	१८६२१३	१६८१५०	१८०६३	५३१०	३५४०	२०७९/३/१६	१६८१५०	१८६२१३	१६८१५०	१८०६३	१५९६४७	१४४१६२	२०७९/३/२१
१७७	आदर्श मा.वि.लेखफर्साको गेट निर्माण कार्य	१	मोहन थापा	१६६३७२	१४२५००	२३८७२	४५००	३०००	२०७९/२/८	१४२५००	१६६३७२	१४२५००	२३८७२	१६२१४६	१४२४९४	२०७९/३/१९
१७८	जीवन ज्योति प्राथमिक विद्यालय छाना मर्मत कार्य	६	कुल बहादुर सलामी	२६६२९	२३७५०	२८७९	७५०	५००	२०७९/२/१९	२३७५०	२६६२९	२३७५०	२८७९	२२८५०	२०३७९	२०७९/३/२२
१७९	नवशियोन चर्च फ्लिड निर्माण तथा पर्खाल घेरावर	९	दामियल सुनार	२३०३६०	१९००००	४०३६०	६०००	४०००	२०७९/३/२४	१९००००	२३०३६०	१९००००	४०३६०	२२७८३५	१८७९१८	२०७९/३/२३
जम्मा				१९८७८११३९	१६४७४७५३५	१४३९५५२८	९७९५९०	६२०६६०		१६४७४७५३५	१९८७८११३९	१६४७४७५३५	१४३९५५२८	७७८७३६५२	७७७३६६०३	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण भौतिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेजेसी रकम रु.	समर्त रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्यांकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	मा.वि.दशरथपुर, काप्रे, छोटे, जहडे देखि गुर्भाकोट सडक निर्माण कार्य	०	बासुदेव आचार्य	९८१७७८१	४५०३९२२	०	०	०	२०७८/१/८	४५०३९२२	९८१७७८१	४५०३९२२	०	२३५७१५१	२६६३४४०	२०७८/६/१२
२	मा.वि.दशरथपुर, काप्रे, छोटे, जहडे देखि गुर्भाकोट सडक निर्माण कार्य	०	बासुदेव आचार्य	९८१७७८१	४५०३९२२	०	०	०	२०७८/१/८	४५०३९२२	९८१७७८१	४५०३९२२	०	२४८६७११	२८०९९८४	२०७८/६/१२
३	मिलडाँडा रातेखोला ठिक हुँदै मदनभण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	१	खगेन्द्र प्रसाद रेग्मी	२२९९७२८	१९०००००	३९९७२८	६००००	४००००	२०७८/५/२८	१९०००००	२२९९७२८	१९०००००	३९९७२८	२२९९४३४	१८९५९०९	२०७८/९/१९
४	पंगालीचोक देखि भेरी पुल सडक नाली तथा पोलिथिन पाईप खरिद	६	कुल बहादुर थापा मगर	११३१६६	९५०००	१८१६६	३०००	२०००	२०७८/६/७	९५०००	११३१६६	९५०००	१८१६६	१११३४३	९३४७८	२०७८/८/२२
५	लवना मन्दिर देखि छिताली सडक निर्माण	७	युवराज वली	३७९४९	२८५००	७९४९	९००	६००	२०७८/६/११	२८५००	३७९४९	२८५००	७९४९	३८५२५	२८५००	२०७८/११/६
६	सिरुखाल्टा भर्लेनी तल्लो टोल सडक मर्मत	६	हिस्मत राना	६६२०७	४७५००	१८७०७	१५००	१०००	२०७८/६/११	४७५००	६६२०७	४७५००	१८७०७	६५१७०	४६७५६	२०७८/७/२८
७	स्याउली बजार सातले सडक मर्मत	६	हरिलाल सारु	३२१४२०	२३७५००	८३९२०	७५००	५०००	२०७८/६/११	२३७५००	३२१४२०	२३७५००	८३९२०	२८६४७४	२११७७८	२०७८/८/१
८	भेरी पुल देखि लके टोल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा पाईप तथा होमपाईप व्यवस्थापन	६	लुद बहादुर राना	१२४४४८	९५०००	२९४४८	३०००	२०००	२०७८/६/१२	९५०००	१२४४४८	९५०००	२९४४८	१२४३३५	९४४२५	२०७८/९/१९
९	घैयावारी सडक स्तरोन्नती	६	सर्वजित ताम्र मगर	६२६३२	४७५००	१५१३२	१५००	१०००	२०७८/६/१८	४७५००	६२६३२	४७५००	१५१३२	६२४२२	४७३४१	२०७८/७/२५
१०	रोकाटोल विद्यालय देखि विश्रामथला सडक मर्मत	७	कर्ण बहादुर खड्का	५८३२६	४७५००	१०८२६	१५००	१०००	२०७८/६/२२	४७५००	५८३२६	४७५००	१०८२६	५८४४०	४७५००	२०७८/९/१४
११	कुईनीपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	०	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९९९६८४४	४०१४०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४०१४०१६	९९९६८४४	४०१४०१६	०	१२३३३४५	१३९३६८०	२०७८/८/२८
१२	कुईनीपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	०	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९९९६८४४	४०१४०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४०१४०१६	९९९६८४४	४०१४०१६	०	२३०८२७४	२६०८३४९	२०७८/८/२८
१३	खारपानी सातले सडक स्तरोन्नती	६	खड्क बहादुर खड्का	२००२६६	२०९०००	७१२६६	६६००	४४००	२०७८/७/७	२०९०००	२००२६६	२०९०००	७१२६६	२७६०८५	२०६४०४	२०७८/७/२८
१४	राम्फोटी टोल देखि मैना पोखरी सडक ग्राभेल	७	मान बहादुर के.सी.	३०७७४६	२८५०००	९२०४६	९०००	६०००	२०७८/७/७	२८५०००	३०७७४६	२८५०००	९२०४६	३७७६४६	२८५०००	२०७८/८/२०
१५	सिमले अग्रो बाटो निर्माण	४	शेर बहादुर कार्की	७३७२६२	५७००००	१६७२६२	१८०००	१२०००	२०७८/७/१०	५७००००	७३७२६२	५७००००	१६७२६२	७२९६३५	५६४३३५	२०७८/८/२५
१६	बुढाथोकी टोल खत्री घर देखि सिमल गैरा सडक मर्मत तथा ग्राभेल	७	मैसरा बुढाथोकी	१२११५१	९५०००	२९१५१	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	१२११५१	९५०००	२९१५१	१११४१५	८५२५४	२०७८/८/२०
१७	वरपियल देखि वली टोल सम्म सडक मर्मत	७	गिता वली	६१५००	४७५००	१४००	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	६१५००	४७५००	१४००	६१४८९	४७५००	२०७८/९/१८
१८	दुबिचौर सिमान रोड ग्राभेल सडक मर्मत	१०	अशोक खड्का	१३६१२५	१२१६००	१४४२५	३८४०	२४६०	२०७८/६/२४	१२१६००	१३६१२५	१२१६००	१४४२५	१३४३२५	१२०८८६	२०७८/७/१४
१९	शिर्षा शिक्षा प्रावि भवन मर्मत	१	सहवीर सोमै	४७५४७५	४२७५००	४८०७५	१३५००	९०००	२०७८/७/१४	४२७५००	४७५४७५	४२७५००	४८०७५	४४६१६८	३९५४४४	२०७८/११/२०
२०	सकरी चोक देखि भेरी पुल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा होम पाइप तथा पाइप व्यवस्थापन स्तर	६	हम बहादुर सारु	११६५२८	९५०००	१६५२८	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	११६५२८	९५०००	१६५२८	११६२५५	९४८१०	२०७८/९/२८
२१	स्कुल टोल कोपेपानी सडक निर्माण	७	गंग बहादुर ठाडा मगर	१२२६३३	९५०००	२२६३३	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	१२२६३३	९५०००	२२६३३	१२२७९६	९५०००	२०७८/८/२६
२२	टुडे चिङ्गाड सडक निर्माण तथा मर्मत	७	गंग बहादुर बराल मगर	२२८८९७	१८०५००	४८०५०	५७००	३८००	२०७८/७/१४	१८०५००	२२८८९७	१८०५००	४८०५०	४८०५०	२०७८/८/२६	
२३	टुडे बालशिक्षा भवन मर्मत	७	दिल बहादुर बुढा	५४१५१	४७५००	६६५१	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	५४१५१	४७५००	६६५१	५४४०६	४७५००	२०७८/८/२६
२४	विष्टको घरेछि कुईखोला सम्म सडक मर्मत	७	धर्मिसरा खरु	६३०७२	४७५००	१५४७२	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	६३०७२	४७५००	१५४७२	६३२१२	४७५००	२०७८/९/१८
२५	तारापति चोक देखि ज्वाली घर सम्म ग्राभेल र नाली व्यवस्थापन	६	जंग बहादुर बुढा	८५६९२	६६५००	१९१९२	२१००	१४००	२०७८/७/१४	६६५००	८५६९२	६६५००	१९१९२	८५००७	६५९६८	२०७८/१२/७
२६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	प्रश्राम दलामी	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/५/२४	८०७५००	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	०	२४२२४०	२०७८/९/२८
२७	वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	प्रश्राम दलामी	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/५/२४	८०७५००	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	८८७९९९	७९८०४५	२०७८/९/२८
२८	भेडावारी सडक देखि मैनापोखरी जोड्ने सडक ग्राभेल तथा नाला निर्माण	७	टहल सि सुनार	१७१३००	१३३०००	३८३८५	४२००	२८००	२०७८/७/२२	१३३०००	१७१३००	१३३०००	३८३८५	१७१६०६	१३३०००	२०७८/८/२०
२९	धानबारी सडक ग्राभेल	७	प्रेम बहादुर घर्ती मगर	३४२७७०	८१४२४०	८१४२४०	३४२०	४५००	२०७८/७/२५	८१४२४०	३४२७७०	८१४२४०	८१४२४०	३४३०४४	२६१२४०	२०७८/९/१८
३०	इन्द्र कालिका सामुदायिक वन कार्यालय देखी इन्द्रचोक जोड्ने सडक प्रावि जालि खरिद	२	खम्मा सि थापा	१९०२९९	१४२५००	४७८९९	४५००	३०००	२०७८/७/२५	१४२५००	१९०२९९	१४२५००	४७८९९	१९०३६३	१४२५००	२०७८/१०/७

३१	जनक मावि गम्खोला पखौल निर्माण	४	ललित बहादुर कार्की	३६४०९६	२८५०००	७९०९६	९०००	६०००	२०७८/७/२५	२८५०००	३६४०९६	२८५०००	७९०९६	३५०८४९	२७४६३०	२०७८/९/१
३२	झुम्रेपानी कागने बाटो निर्माण	४	दुर्गा बहादुर खत्री	४८२३९४	३८००००	१०२३६४	१२०००	८०००	२०७८/७/२६	३८००००	४८२३९४	३८००००	१०२३६४	४३४५७६	३४५१७७	२०७८/९/२७
३३	चुन्द्रावारी गाहाटोल नयाँ सडक निर्माण	६	पूर्ण बहादुर गाहा मगर	५९५६९	४७५००	९५६९	१५००	१०००	२०७८/७/२८	४७५००	५९५६९	४७५००	९५६९	५९१३१	४७५११	२०७८/९/२९
३४	पिपलडाँडा पुङ्गाटालोल सडक निर्माण	७	रत्न बहादुर खत्री	५०७२८१	४०५६५०	१०९६३१	१२८१०	८५४०	२०७८/११/१	४०५६५०	५०७२८१	४०५६५०	१०९६३१	५०४७१८	४०३६०३	२०७८/११/३०
३५	थोत्री पिपले सम्म सडक निर्माण तथा मर्मत	७	खड्क बहादुर खड्का	१४०५२१	१४२५००	३६५४२	४५००	३०००	२०७८/७/२८	१४२५००	१४०५२१	१४२५००	३६५४२	१७४०७२	१४२५००	२०७८/८/२०
३६	कृष्ण ग्रामिमा पाता तथा बाटो निर्माण	४	दिपे बहादुर वली	३५७३३३	२८५०००	७३४५३	९०००	६०००	२०७८/७/२८	२८५०००	३५७३३३	२८५०००	७३४५३	२५७४४४	२५३२१३	२०७८/९/२८
३७	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	२	लक्ष्मी कुमारी फौजा मगर	२४२९२२	१९००००	४२९२२	६०००	४०००	२०७८/७/२९	१९००००	२४२९२२	१९००००	४२९२२	२४२९२९	१९००००	२०७८/१०/२५
३८	भुपेन्द्र बुढाको घरदेखि सर्वचाको घरनजिक तेश्रो जोड्ने सडक निर्माण	१	रण बहादुर विन्दु मगर	२४२२३९	१९००००	४२२३९	६०००	४०००	२०७८/७/२९	१९००००	२४२२३९	१९००००	४२२३९	२४१९१२	१८९७४४	२०७९/२/१७
३९	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	२९	गोविन्द फौजा	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	५७०००	३८०००	२०७८/७/२९	१८०५०००	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	०	४५१२४०	२०७९/२/३०
४०	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	२	गोविन्द फौजा	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	५७०००	३८०००	२०७८/७/२९	१८०५०००	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	१९०४४४२	१६९४४७५	२०७९/२/३०
४१	मानबहादुर अधिकारीको घरदेखि मिलचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	३	करण मछिमल मगर	२१५६८७	९५०००	२१५८७	३०००	२०००	२०७८/८/१	९५०००	२१५६८७	९५०००	२१५८७	११४७४२	९३५००	२०७९/३/१७
४२	स्याउले बजार भेरीपुल सडक निर्माण	६	गेहेन्द्र नेपाली	६०७६७१	४७५०००	१३२६७१	१५०००	१००००	२०७८/८/१	४७५०००	६०७६७१	४७५०००	१३२६७१	४७५७२६	४७५६९८	२०७८/७/१४
४३	रुपलाको घरदेखि सामुदायिक वन जाने सडक निर्माण	३	हर्क बहादुर पुलामी	११७५२१	९५०००	२२४२१	३०००	२०००	२०७८/८/१	९५०००	११७५२१	९५०००	२२४२१	११५१७४	११९०७	२०७९/३/१७
४४	फलाटे रिङ्गरोड निर्माण	६	नविन बराल	४९९६६	४७५००	१२४६६	१५००	१०००	२०७८/८/२	४७५००	४९९६६	४७५००	१२४६६	४७६८८	४४६९६	२०७८/८/२२
४५	पिपले सारु खोलामा तारजाली निर्माण	७	जयलाल उपाध्याय	६६६६३	४७५००	१९१६३	१५००	१०००	२०७८/८/६	४७५००	६६६६३	४७५००	१९१६३	६६९२३	४७५००	२०७८/१०/९
४६	लेखगाउँ गोरुखुँ सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमेटा	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	३००००	२००००	२०७८/८/७	९५००००	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	१०९०३१७	११९६८७	२०७८/१२/२९
४७	लेखगाउँ गोरुखुँ सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमेटा	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	३००००	२००००	२०७८/८/७	९५००००	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	९३८३७३	७३९५४६	२०७८/१२/२९
४८	हाटबजार देखि छोटे क्लोसम्म ग्राभेलडग	१	पहलसि कसेरा	१९१९५१	१४२५००	४९४५१	४५००	३०००	२०७८/८/७	१४२५००	१९१९५१	१४२५००	४९४५१	१८९७११	१४०८३०	२०७८/११/२१
४९	टातेटोल रिङ्गरोड निर्माण	४	लाल बहादुर रास्कोटी	१९११३६	२४१३३६	३०००	२०००	२०००	२०७८/८/७	९५०००	१९११३६	९५०००	२४१३३६	१९८३८४	४४४००	२०७८/१०/६
५०	मेहेलपानी सडक निर्माण	४	टिकाराम आचार्य	१८८६५०	१४२५००	४६१५०	४५००	३०००	२०७८/८/७	१४२५००	१८८६५०	१४२५००	४६१५०	१५९३०४४	१२०४१४	२०७८/९/२५
५१	मान बहादुर ठाडाको घरदेखि पूर्व चक्र बहादुर रानाको घरसम्म सडक ग्राभेल	२	गिता राना	६३७५४	४७५००	१६२५४	१५००	१०००	२०७८/८/७	४७५००	६३७५४	४७५००	१६२५४	६३६६४	४७४२९	२०७८/१२/१६
५२	भर्लीनी सडक ट्याक निर्माण	६	मनोज ठाडा	२८७१३	१९०००	९७१३	६००	४००	२०७८/८/७	१९०००	२८७१३	१९०००	९७१३	२८५३७	१८८८४	२०७८/८/२०
५३	खारपानी खाल्टावारी सडक निर्माण	७	लाल बहादुर चुनारा	२२५८६५	१९००००	३५८६५	६०००	४०००	२०७८/१२/२९	१९००००	२२५८६५	१९००००	३५८६५	२३९९२७	१८९२४४	२०७९/१/९
५४	तिवालीडाँडा रुचालटोल सडक ग्राभेल र धोबेगैरा जाली सेलेप निर्माण	६	मोतिलाल खत्री	११९९६९	९५०००	२४९६९	३०००	२०००	२०७८/८/८	९५०००	११९९६९	९५०००	२४९६९	१२०२१६	९५०००	२०७८/९/१९
५५	बगल डाँडा हुदै गुलयाथारी जोड्ने सडक ग्राभेल	२	पूर्णकला गुरुङ	११०३९१	४७८९९	४५००	३०००	२०००	२०७८/८/८	१४२५००	११०३९१	१४२५००	४७८९९	११०३६३	१४२५००	२०७८/१०/२४
५६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	नरबहादुर सुनार	८९८५३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/८/८	८०७५००	८९८५३९	८०७५००	९१०३९	७८४०६३	७८४०६३	२०७८/११/२५
५७	रुपसे रिङ्गरोड ग्राभेल तथा होम पाईप व्यवस्थापन	९	पहल सि सुनार	२३७५८५	१९००००	४७५८५	६०००	४०००	२०७८/८/१२	१९००००	२३७५८५	१९००००	४७५८५	२३९९८८	१८८८६३	२०७८/१२/२०
५८	तल्लो भिरगाउँ मोटरबाटो निर्माण	५	पूर्ण बहादुर सारु मगर	१६०९६१	१४२५००	१८४६१	४५००	३०००	२०७८/८/१४	१४२५००	१६०९६१	१४२५००	१८४६१	१८४२९९	१४२५००	२०७८/९/२०
५९	मंगले भित्री सडक निर्माण	८	प्रेम बहादुर बकुड्रा मगर	११९६७६	९५०००	२४६७६	३०००	२०००	२०७८/८/१५	९५०००	११९६७६	९५०००	२४६७६	११२६१०	८९३९०	२०७८/९/१८
६०	चौरासे पश्चिमटोल सडक मर्मत	९	जिवन राना	१७३३८६	१४२५००	३०८८६	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१७३३८६	१४२५००	३०८८६	१७९६२०	१४१०४५	२०७८/१०/१७
६१	सिमलगाँवा मोटरबाटो निर्माण	५	लक्ष्मण नेपाली	२१२०९०	१९००००	२२०९०	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१२०९०	१९००००	२२०९०	२१६५०२	१९००००	२०७८/९/१८
६२	सिमदमार धैनीडाँडा सडक विस्तार	९	उदय बहादुर वि क	१२२३११	९५००००	२२३११	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५००००	१२२३११	९५००००	२२३११	९४४००१	२०७८/११/२९	
६३	ठुलो खल्टाकुरा पिपलडाँडा मोटरबाटो निर्माण	५	टोप बहादुर राना	३२५६३९	२८५०००	२८६३९	९०००	६०००	२०७८/८/१९	२८५०००	३२५६३९	२८५०००	२८६३९	३२७५००	२८५०००	२०७८/९/१९
६४	सिमदमार रिङ्गरोड निर्माण	९	टिकाराम खर मगर	११९०१५	९५०००	२४०१५	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	११९०१५	९५०००	२४०१५	११७९००	९४१०७	२०७८/११/२९
६५	टाडी भित्री सडक ग्राभेल विस्तार	४	गज बहादुर राना	२३९३३७	१९००००	४९३४७	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२३९३३७	१९००००	४९३४७	२३०२९७	१८२८१०	२०७८/१०/१७
६६	ध्वजा बान्ने टावर डाँडा सडक मर्मत	७	खड्के कामी	१२३९२९	९५०००	२८९२९	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	१२३९२९	९५०००	२८९२९	१२४४३६	९५०००	२०७८/९/१९
६७	छिताली देखि तालपोखरी सडक ग्राभेल	७	पूर्ण बहादुर वली	३४२७७०	२६१२५०	८१५२०	८२५०	५५००	२०७८/८/२०	२६१२५०	३४२७७०	२६१२५०	८१५२०	३०४२८८	२३१९२८	२०७९/१/१९
६८	चिङ्गाड देखि सिमदमार सडक ग्राभेल तथा स्लाब निर्माण	९	पदम बहादुर सुनार	२३८०७२	१९००००	४८०७२	६०००	४०००	२०७८/८/२१	१९००००	२३८०७२	१९००००	४८०७२	२३६९७१	१८९१७२	२०७८/११/२९
६९	घडेडाँडा मिल सडक ग्राभेल	९	कविता विष्टी	६१६९९	४७५००	१११९९	१५००	१०००	२०७८/८/२२	४७५००	६१६९९	४७५००	१११९९	४४७८२२	४४७८२२	२०७८/१२/६
७०	मान बहादुर बुढाको घरदेखि पश्चिम लेकवेगी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	२	खगेन्द्र बहादुर पचपैया	१९०२९९	१४२५००	४७८९९	४५००	३०००	२०७८/८/२२	१४२५००	१९०२९९	१४२५००	४७८९९	१८९८८८	१४२०९७	२०७८/१२/२०

७१	खसखसे खोला देखि वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	२	कृष्णबहादुर पचभैया	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	४४००	३०००	२०७८/८/२२	१४२५००	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	१९०३४१	१४२४४२	२०७८/१२/१६
७२	खसखसे चोक देखि कालामटे हुँदै छोटे जाने कुलो सम्म ग्राभेलिङ्ग	१	गोपीसा धर्ति	१२२५४९	९५०००	२७४४९	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	१२२५४९	९५०००	२७४४९	१२१४३२	९४१३५	२०७८/११/१
७३	काशीगोडेलको धरदेखि रातेखोला जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	१	काशीराम पौडेल	११९५२५	९५०००	२४४२५	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	११९५२५	९५०००	२४४२५	११९३८०	९४८८३	२०७८/९/१९
७४	मदन भण्डारी राजमार्ग देखि उत्तर माधव कडेलको घर सम्म सडक स्तरोन्ती	१	बाल कृष्ण कडेल	३५३३१६	२८५०००	७१३१६	९०००	६०००	२०७८/८/२२	२८५०००	३५३३१६	२८५०००	७१३१६	३२९१४७	२६३२९३	२०७८/९/१९
७५	चेतप्रसाद चालिसेको घर हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	१	डोहन मिदुन	२३७५१६	१९००००	४७५१६	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२३७५१६	१९००००	४७५१६	२३३६९१	२८६९२९	२०७८/१२/३०
७६	सर्वचा चौतारीदेखि उत्तर रातेखोलाको डिकडिके घट्टु सम्म जोड्ने सडक निर्माण	१	लक्ष्मीठाडा सर्वचा मगर	२३८३०२	१९००००	४८३०२	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२३८३०२	१९००००	४८३०२	२३६१६९	१८८२९८	२०७८/११/२९
७७	मेडा माथिल्लो भिरगाउँ सिमरी सडक निर्माण	५	खमान सिं घर्ती	३१९७५५	२८५०००	३४७५५	९०००	६०००	२०७८/८/२३	२८५०००	३१९७५५	२८५०००	३४७५५	३२२०१५	२८५०००	२०७८/१०/२५
७८	सिमलचौरदेखि ताल पोखरी सम्म सडक ग्राभेल	७	खड्ग बहादुर सारु	२५०२२२	१९००००	६०२२२	६०००	४०००	२०७८/८/२६	१९००००	२५०२२२	१९००००	६०२२२	२५०३७४	१९००००	२०७८/११/६
७९	गंगटे बनकुना सडक स्तरोन्ती	०	राजु पौडेल	१९६६१३१	१७५७००	२०८६३१	५५५००	३७०००	२०७८/६/११	१७५७००	१९६६१३१	१७५७००	२०८६३१	१९६९६८८	१७५७००	२०७८/९/२
८०	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्राभेल	७	हरिलाल सार्की	३७७०४६	२८५०००	९२०४६	९०००	६०००	२०७८/८/२७	२८५०००	३७७०४६	२८५०००	९२०४६	३७०७६२	२८०२९९	२०७८/११/६
८१	रावत टोल देखि गजघारी वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण	७	भक्त बहादुर बाकावल	२४८६४३	१९००००	५८६४३	६०००	४०००	२०७८/८/२७	१९००००	२४८६४३	१९००००	५८६४३	२४७४४६	१८९१५०	२०७८/११/३०
८२	सुब्बाकुना सडक मर्मत	८	सुनिल बादी	७२०९४	५७०००	१५०९४	१८००	१२००	२०७८/८/२९	५७०००	७२०९४	५७०००	१५०९४	३८०७४	३०१०२	२०७८/१२/२२
८३	मेडा सिम्रदह आरुटडा सडक निर्माण	५	केसर बहादुर श्रीस	५३६४६१	४७५०००	६१४६१	१५०००	१००००	२०७८/९/२	४७५०००	५३६४६१	४७५०००	६१४६१	५३८७२७	४७५०००	२०७८/१०/४
८४	चौरासे सिरान पक्की नालि निर्माण	९	वेद प्रसाद चपाई	२१२४०३	१९००००	२२४०३	६०००	४०००	२०७८/९/१३	१९००००	२१२४०३	१९००००	२२४०३	१९५८६९	१७५२०५	२०७८/१०/१३
८५	मास्कीटोल सडक सिचाई पाईप व्यवस्थापन	६	मिम बहादुर थापा	५७१९६	४७५००	९६९६	१५००	१०००	२०७८/९/१३	४७५००	५७१९६	४७५००	९६९६	४८८७८	४०५६९	२०७८/१२/३०
८६	टाँडी डेकेनी ठूलो दमर सडक निर्माण	४	धन बहादुर बुढा	१८०७२४०	१४२५०००	३८२२४०	४४०००	३००००	२०७८/९/१३	१४२५०००	१८०७२४०	१४२५०००	३८२२४०	१३०७९४०	१०३१९११	२०७८/११/२२
८७	भोजकुमारी नेपालीको घर नजिक भेशनरी बाल निर्माण	७	भोज कुमारी नेपाली	५७३५०	४७५००	९८५०	१५००	१०००	२०७८/९/१४	४७५००	५७३५०	४७५००	९८५०	५०८२०	४७५००	२०७८/९/२९
८८	खालीटोल सडक निर्माण	६	मोहन सिं राना	६४४८४	४७५००	१६९८४	१५००	१०००	२०७८/९/१४	४७५००	६४४८४	४७५००	१६९८४	१४९५६	११०१६	२०७८/११/२०
८९	कुल्लिमार ढोप्ला हुँदै कागतेजाने सडक निर्माण	४	हिरालाल कडेल	१८३०८५७	१४२५०००	४०४८५७	४४०००	३००००	२०७८/९/१६	१४२५०००	१८३०८५७	१४२५०००	४०४८५७	१७८०७९०	१३८५९८९	२०७८/११/२९
९०	मिलनचोक देखि दर्लामी घरसम्म पक्की नाली निर्माण	७	गंगबहादुर सुनार	५७७३७	४७५००	१०२३७	१५००	१०००	२०७८/१२/१०	४७५००	५७७३७	४७५००	१०२३७	५६३५९	४६३६७	२०७८/१२/२५
९१	पोखराभन्ज्याङ्ग देखि राटगडी सडक ग्राभेल	९	मनिराम हिस्की	२४६७९४	१९००००	५६७९४	६०००	४०००	२०७८/९/१८	१९००००	२४६७९४	१९००००	५६७९४	२४६२१५	१८९५६१	२०७८/१२/२९
९२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि कागते जोड्ने बाटो ग्राभेल	४	कृष्ण बहादुर थापा	३६८७५०	२८५०००	७३७५०	९०००	६०००	२०७८/९/२०	२८५०००	३६८७५०	२८५०००	७३७५०	३३९९८२	२७००८१	२०७८/११/२९
९३	पराजुली चौतारीदेखि खर्क सम्म सडक निर्माण	१	बल बहादुर लुतेली	२३७६०८	१९००००	४७६०८	६०००	४०००	२०७८/९/२२	१९००००	२३७६०८	१९००००	४७६०८	२२०५८४	१७६३७९	२०७९/२/२७
९४	तिनधारा देखि साविक १ जोड्ने सडक निर्माण	३	पेम्बा रावल	२४७६५४	१९००००	५७६५४	६०००	४०००	२०७८/९/२५	१९००००	२४७६५४	१९००००	५७६५४	२४२५२१	१८६०६२	२०७९/३/१७
९५	राताटार पोखारि देखि आफ्नेटोल जोड्ने सडक निर्माण	३	अम्पर बहादुर कामी	१८८०३१	१४२५००	४५४३१	४४००	३०००	२०७८/९/२५	१४२५००	१८८०३१	१४२५००	४५४३१	१८६२२२	१४११३८	२०७९/३/१६
९६	बेलघारी छोटे सडक निर्माण	९	चन्द्र बहादुर दमाई	५९८१८	४७५००	१२३१८	१५००	१०००	२०७८/९/२६	४७५००	५९८१८	४७५००	१२३१८	५९२८८	४७०८१	२०७८/१२/६
९७	खुल्लुङ्ग गैरा देखि भुसभुसे जह्रे मिल्डाँडा जोड्ने सडक निर्माण	२	हरेन्द्र फौजा	३५९४६७	२८५०००	७४४६७	९०००	६०००	२०७८/९/२६	२८५०००	३५९४६७	२८५०००	७४४६७	३५६३००	२८२४७५	२०७८/११/२
९८	गैरावारी-वलीगैरा-निगालपानी सडक निर्माण	१०	खुम प्रसाद मरासेनी	१४७४९३	११८७५०	८७४३	३७५०	२४००	२०७८/९/२६	११८७५०	१४७४९३	११८७५०	८७४३	१४३९०७	११५१६४	२०७९/२/११
९९	तिरिरे देखि साजे हुँदै सिमलेसम्म आर.सि.सि सिचाई कुलो निर्माण	३	प्रेम बहादुर रानामगर	३२७३३४	२८५०००	५२३३४	९०००	६०००	२०७८/९/२७	२८५०००	३२७३३४	२८५०००	५२३३४	३३७३४१	२८५०००	२०७८/१२/२९
१००	वन चौतारी देखि भुतिया पुलसम्म ग्राभेलिङ्ग	१	मोति बहादुर पौडेल	३७१६६५	२८५०००	८६६६५	९०००	६०००	२०७८/९/२८	२८५०००	३७१६६५	२८५०००	८६६६५	३६७११६	२७७८७०	२०७८/१२/२३

१०१	निर्मला पुनको घरदेखि रातामो सम्म ग्राभेलिङ	१	गौरी दमाइ	१७८२४०	१४२५००	३५७४०	४४००	३०००	२०७८/९/२८	१४२५००	१७८२४०	१४२५००	३५७४०	१७६७७८	१४१३३०	२०७८/१२/२७
१०२	भैलको घरदेखि जहेरे जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१	जसुदा कुमारी पौडेल	४५१६५५	४२७५००	१०१६५५	१३५००	९०००	२०७८/११/२२	४२७५००	४५१६५५	४२७५००	१०१६५५	४५००११	४२६२०३	२०७९/२/२७
१०३	रातटार वडा कार्यालय सडक निर्माण	३	शोभाय घर्ती	६०४४६१	४७५०००	१२९४६१	१५०००	१००००	२०७८/९/२९	४७५०००	६०४४६१	४७५०००	१२९४६१	४६६९१२	३६६९११	२०७९/३/२२
१०४	झुक्रिपानी गोर्जेलाडाँडा सडक निर्माण	१०	शिवलाल खराल	१५४१००	११८७५०	३५३५०	३७५०	२५००	२०७८/९/२९	११८७५०	१५४१००	११८७५०	३५३५०	१४१९३४	१०९३७५	२०७९/३/२
१०५	वसन्तपुर सडक निर्माण	१०	प्रेम बहादुर थलाल कामी	९३५७२	७१२५०	२२२२२	२२५०	१५००	२०७८/१०/३	७१२५०	९३५७२	७१२५०	२२२२२	९०३०७	६८७६०	२०७८/११/३०
१०६	सिजौलीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	१०	गणेश बस्नेत	१२०२६७	९५०००	२५२६७	३०००	२०००	२०७८/१०/४	९५०००	१२०२६७	९५०००	२५२६७	११७०३२	९२४४४	२०७८/१२/६
१०७	भिम बहादुर ज्ञामीको घरदेखी वडा कार्यालय जोड्ने सडक ग्रावित	२	रुपसि बुढा मगर	२४१९७२	१९००००	४१९७२	६०००	४०००	२०७८/१०/६	१९००००	२४१९७२	१९००००	४१९७२	२४१६८६	१८९७७२	२०७९/३/१७
१०८	वडा नं.१० भित्रका बाटो सफाई	१०	टेक बहादुर रामा मगर	३२२२१२	२६१२५०	६०९६२	८२५०	५५००	२०७८/१०/७	२६१२५०	३२२२१२	२६१२५०	६०९६२	३२०५४८	२५१५८६	२०७८/११/२९
१०९	राटौंडी तोरीबारी कोलखोला सडक निर्माण	९	कर्ण बहादुर रामजाली	६०९९६	४७५००	१३४९६	१५००	१०००	२०७८/१०/१७	४७५००	६०९९६	४७५००	१३४९६	६०७५५	४७३१०	२०७८/१२/६
११०	देविल्ला बन्कुना ग्रामिण सडक	१०	चन्द्र बहादुर वि.क.	१८०८४१	१४२५००	३८३४१	४५००	३०००	२०७८/१०/१७	१४२५००	१८०८४१	१४२५००	३८३४१	१६३२०६	१२८८१८	२०७९/३/१४
१११	बडिपाटी देखि मटेलेटोल हूँदै दलितलेटोल सडक निर्माण	१०	हिरालाल वि.क.	११८७९८	९५०००	२३७९८	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११८७९८	९५०००	२३७९८	६२७३३	५०१६६	२०७९/३/१७
११२	मिजारडाँडा सडक निर्माण	८	लक्ष्मण नेपाली	११९१०५	९५०००	२४१०५	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११९१०५	९५०००	२४१०५	१०५८७४	८४४४५	२०७८/११/२५
११३	पदम बहादुर खड्कलको घर देखि हरिप्रसाद लामिछानेको घर सम्म बाटो निर्माण	९	हरि प्रसाद लामिछाने	५५०७२	४७५००	७५७२	१५००	१०००	२०७८/१०/२०	४७५००	५५०७२	४७५००	७५७२	५३४७१	४६११९	२०७८/१२/२९
११४	टाँडी मूलपानी कृषि सडक ग्राभेल तथा विस्तार	४	तुलसी बहादुर अधिकारी	३५६९७०	२८५०००	७१९७०	९०००	६०००	२०७८/१०/२५	२८५०००	३५६९७०	२८५०००	७१९७०	३४७५२६	२७७४६५	२०७९/३/७
११५	वडा कार्यालय भवनको निर्माण	१	चिन्मित्री पाण्डे	१०४०९०६	८०७५००	२३३४०६	२५५००	१७०००	२०७८/११/१	८०७५००	१०४०९०६	८०७५००	२३३४०६	९३९१०२	७२९१४४	२०७९/३/२२
११६	धर्मराज थापाको घरदेखि दक्षिण स्याउली बजार फ्लड सम्म ट्याक निर्माण	१	बम बहादुर बुढा क्षेत्री	२२६०१३	१९००००	३६०१३	६०००	४०००	२०७८/११/१	१९००००	२२६०१३	१९००००	३६०१३	२१७५८२	१८२९२१	२०७९/३/१९
११७	मिलडाँडा रातेखोला छिक हूँदै भन भण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	१	नारायण प्रसाद ढकाल	२४७५६०९	१९०००००	५७५६०९	६००००	४००००	२०७८/११/५	१९०००००	२४७५६०९	१९०००००	५७५६०९	१९४९४५५	१८९२२४९	२०७९/२/१९
११८	वडा कार्यालय मर्मत हल निर्माण	९	वेद प्रसाद चपाई	१७३१६४	१४२५००	३०६६४	४५००	३०००	२०७८/११/५	१४२५००	१७३१६४	१४२५००	३०६६४	१७२३६८	१४१८४२	२०७९/३/१९
११९	मूलपानी घैयावारी सडक निर्माण	६	सर्वजित तारुम मगर	३६०४७	२८५००	७५४७	९००	६००	२०७८/११/५	२८५००	३६०४७	२८५००	७५४७	३३७७१	२६७०१	२०७८/१२/६
१२०	लामटाडी साङ्गेचौर सडक ग्राभेल	९	प्रेम बहादुर बराल	५८२७१	४७५००	१०७७१	१५००	१०००	२०७८/११/५	४७५००	५८२७१	४७५००	१०७७१	५७३४१	४६७५५	२०७८/१२/२२
१२१	स्कूल देखि अधिकारी टोल सडक मर्मत	७	सुर्य बराल	५९६९५	४७५००	१२१९५	१५००	१०००	२०७८/११/६	४७५००	५९६९५	४७५००	१२१९५	५८२२३	४६३२८	२०७८/१२/७
१२२	टुडे देखि रस्ये सडक मर्मत	७	इन्द्र बहादुर कुकटा	६३००७	४७५००	१५५०७	१५००	१०००	२०७८/११/६	४७५००	६३००७	४७५००	१५५०७	६१३२५	४६२३३	२०७८/१२/९
१२३	स्याउलीबजार देखि दर्लामीटोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति	३	पृष्ठा थापा	१२२२२८	९५०००	२७२२८	३०००	२०००	२०७८/११/८	९५०००	१२२२२८	९५०००	२७२२८	१२१८४३	९४६९७	२०७९/३/२२
१२४	वडा कार्यालयमा जोड्ने सडक स्थानजती तथा फ्लड निर्माण	३	गणेश कुमार चपाई	३०२३५७	२३७५००	६४८५७	७५००	५०००	२०७८/११/८	२३७५००	३०२३५७	२३७५००	६४८५७	२०६४०४	१६२०२७	२०७९/३/२१
१२५	फुलबारी दमारागुँड सडक मर्मत	९	मनु बारभरे	६०५७२	४७५००	१३०७२	१५००	१०००	२०७८/११/८	४७५००	६०५७२	४७५००	१३०७२	५९६८६	४६८०६	२०७८/१२/६
१२६	१५ जैय्या नगरअस्पताल भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर. निर्माण कार्य	०	धर्मराज पन्थी	४९५२९३	४९५२९३	०	०	०	२०७८/४/३२	४९५२९३	४९५२९३	४९५२९३	०	४३८३१३	४९५२९३	२०७८/११/२०
१२७	गंगटे बजार विच सडक ग्राभेल	९	अमृता गाहा मगर	११९९६९	९५०००	११९९६९	३०००	२०००	२०७८/११/१८	९५०००	११९९६९	९५०००	११९९६९	११८८२७	९४०९९	२०७८/१२/१७
१२८	छत्रा बान्ने टाँवर डाँडा सडक मर्मत	७	खड्के कामी	११९६४३	९२१५०	२७०४३	२९१०	१९४०	२०७८/११/२२	९२१५०	११९६४३	९२१५०	२७०४३	११८५४५	९१२९१	२०७८/१२/९
१२९	ढकाल टोल ज्यामिरे हूँदै कोलखोला सडक मर्मत	९	युवराज सोमै	११६७६५	९५०००	२१७६५	३०००	२०००	२०७८/११/२२	९५०००	११६७६५	९५०००	२१७६५	११५२४७	९३७६५	२०७८/१२/२९
१३०	थोत्री खोला ल्याप्सो निर्माण	७	राम बहादुर नेपाली	४३१८३	२८५००	१४६८३	९००	६००	२०७८/११/२३	२८५००	४३१८३	२८५००	१४६८३	४३४७१	२८५००	२०७९/३/२३

१२१	पुरानो रानगाउँ सडक निर्माण	६	लक्ष्मन्त राना	११२९४८	९५०००	१७९४८	३०००	२०००	२०७८/११/२३	९५०००	११२९४८	९५०००	१७९४८	१११८०६	९४०४०	२०७८/१२/२३
१२२	बेलडाँडा खोलीगाँउ सडक स्तरोन्नती	६	शेर बहादुर घर्ती	१६११०२	११४०००	४११०२	३६००	२४००	२०७८/११/२५	११४०००	१६११०२	११४०००	४११०२	१६०७५९	११३७५३	२०७९/३/७
१२३	पाताल कफ्लेनी गोरेटो बाटो निर्माण	५	फलमान पुन मगर	५९५६९	४७५००	१२०६९	१५००	१०००	२०७८/१२/७	४७५००	५९५६९	४७५००	१२०६९	५९६८६	४७५००	२०७९/३/२१
१२४	क्राप्ते चित्रि सडक निर्माण	४	खगेन्द्र खड्का	११९४३६	९५०००	२४४३६	३०००	२०००	२०७८/१२/१०	९५०००	११९४३६	९५०००	२४४३६	१०११०७	८०४२१	२०७९/२/२०
१२५	याम बहादुरको घरदेखि मण्डली सम्म ग्रावेल निर्माण	९	नन्दे कामी	६१६९९	४७५००	१४१९९	१५००	१०००	२०७८/१२/२०	४७५००	६१६९९	४७५००	१४१९९	५९१९४	४५५७३	२०७९/३/१६
१२६	वडा नं.५ वडा कार्यालय भवन निर्माण	५	दिपक बुढा	९५३१५४	८०७५००	१४५६५४	२५५००	१७०००	२०७८/१२/२३	८०७५००	९५३१५४	८०७५००	१४५६५४	४६०७९२	३९०३७७	२०७९/३/२२
१२७	लेखगाउँ गोरूखुँ सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमटा	४७८६९८	३८००००	९८६९८	१२०००	८०००	२०७८/१२/२९	३८००००	४७८६९८	३८००००	९८६९८	३०१२२१	२३९१०९	२०७९/१/१६
१२८	फलाटे सडक ग्राभेल	६	कर्ण बहादुर राना	१२३०३३	९५०००	२८०३३	३०००	२०००	२०७९/१/५	९५०००	१२३०३३	९५०००	२८०३३	१२२४१२	९४५९८	२०७९/२/२१
१२९	लेकवेशी सडक मर्मत तथा ग्राभेल	०	टेक बहादुर वि.क.	८५००६८	६६५०००	१५००६८	२१०००	१४०००	२०७८/११/१०	६६५०००	८५००६८	६६५०००	१५००६८	८२९७३१	६४९०९०	२०७९/३/१९
१३०	तल्लो घुम्ने सडक मर्मत, ग्राभेल र रोलिङ्ग निर्माण	४	गंगाधर पंगाली	४८०६२८	३८००००	१००६२८	१२०००	८०००	२०७८/९/१२	३८००००	४८०६२८	३८००००	१००६२८	४७०२३७	३७१७६९	२०७९/२/२५
१३१	ठूलो खल्टाकुटा सडक निर्माण	५	मनकुमारी राना	२४६८८४	१९००००	५६८८४	६०००	४०००	२०७९/२/१६	१९००००	२४६८८४	१९००००	५६८८४	१५४८००	१५४८००	२०७९/३/२४
१३२	कालिका मन्दिर देखि गुथलाधारी चोक सम्म सडक ग्राभेल	२	खम्मा सिं थापा	१७९९५४	१४२५००	३७४५४	४५००	३०००	२०७९/२/२४	१४२५००	१७९९५४	१४२५००	३७४५४	१७७७४१	१४२३३७	२०७९/३/१२
१३३	आरन्टडा भुखुङडाँडा बारगाउँ हुँदै सिम्ता जोड्ने सडक निर्माण	५	पूर्ण बहादुर आले मगर	१७०१९०७	१४२५०००	२७६९०७	४५०००	३००००	२०७९/२/२५	१४२५०००	१७०१९०७	१४२५०००	२७६९०७	१११२२४६	९३४२८६	२०७९/३/२१
१३४	सिम्ते अग्रो बाटो निर्माण	४	सुनिता कार्की	३६३१८६	२८५०००	७८१८६	९०००	६०००	२०७८/९/१३	२८५०००	३६३१८६	२८५०००	७८१८६	३५५४८६	२७८९४९	२०७९/३/२
१३५	स्याउले बजार भेरिपुल सडक निर्माण	६	गोहन्द्र नेपाली	३६१०९	२८५००	७६०९	९००	६००	२०७९/२/११	२८५००	३६१०९	२८५००	७६०९	३४७०३	२७३९०	२०७९/३/२
१३६	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	२	लक्ष्मी कुमारी फौजा मगर	२३९९३९	१९००००	४९९३९	६०००	४०००	२०७९/३/१२	१९००००	२३९९३९	१९००००	४९९३९	२३९०५७	१८९३०९	२०७९/३/१७
१३७	बराल डाँडा हुँदै गुथलाधारी जोड्ने सडक ग्राविल	२	पूर्णकला गुरुङ	१८३९५३	१४२५००	४१४५३	४५००	३०००	२०७९/३/१२	१४२५००	१८३९५३	१४२५००	४१४५३	१८२७७१	१४१५९३	२०७९/३/१७
१३८	मान बहादुर बुढाको घरदेखी पश्चिम लेकवेशी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राविल	२	खगेन्द्र बहादुर पचभैया	११९९६९	९५०००	२४९६९	३०००	२०००	२०७९/३/१२	९५०००	११९९६९	९५०००	२४९६९	११९३१६	९४४८६	२०७९/३/१७
१३९	उ.मा.वि.देखि काप्रे जाने सडकको ब्याँवे गाउँक्षेत्रको सडक स्तरोन्नती	३	हर्क बहादुर पुतामी	११७९५१	९५०००	२२९५१	३०००	२०००	२०७९/२/१२	९५०००	११७९५१	९५०००	२२९५१	११५३२१	९३८८२	२०७९/३/२२
१४०	लेखगाउँ जाने मुख्य सडक देखि वडा कार्यालय जाने काटिङ्ग र ग्राभेलिङ्ग	२	गोविन्द फौजा	१२०४६०	९५०००	२५४६०	३०००	२०००	२०७९/१/२१	९५०००	१२०४६०	९५०००	२५४६०	१२०२२६	९४८२२	२०७९/३/२०
१४१	विसौता लामीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	८	कुल बहादुर पुतामी	४१८३१२७	३३२५०००	६८३१२७	१०५०००	७००००	२०७८/९/१	३३२५०००	४१८३१२७	३३२५०००	६८३१२७	४१७५४४०	३३१९०५७	२०७९/३/२२
जम्मा				९३८९६०२५	६३१२८५७१	९८६१९८२	१३७६७६०	९१७८४०		६३१२८५७१	९३८९६०२५	६३१२८५७१	९८६१९८२	५५५७८६१५	४८०८५३०८	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण संस्थागत सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्मौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याडकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन मर्मत कार्य	१	कौशिला उपाध्याय	५७२२८	४७५००	९७२८	१५००	१०००	२०७८/८/२२	४७५००	५७२२८	४७५००	९७२८	५६८५४	४७५८९	२०७८/११/२९
२	छोटे गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत	१	नारायण कुमारी कठायत	१०७६८९	९४०००	१२६८९	३०००	२०००	२०७८/८/२६	९४०००	१०७६८९	९४०००	१२६८९	१०६१७७	९३६६९	२०७८/१२/२५
३	महिला संजाल अथुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	४	मान कुमारी चपाई	६३३८२९	४२२५००	१११३२९	१६५००	११०००	२०७८/९/२	४२२५००	६३३८२९	४२२५००	१११३२९	६१९३९४	५१०४९९	२०७८/१२/८
४	वडा कार्यालयमा धारा जडान खर्च भुक्तानी कार्य	१०	भक्त प्रसाद ढकाल	५७४५५	५०३५०	७१०५	१५९०	१०६०	२०७८/९/१२	५०३५०	५७४५५	५०३५०	७१०५	०	४९८५२	२०७९/०३/२०
५	जनसेवा सामुदायिक सिकाई केन्द्र अनुदान	४	यज्ञ बहादुर रेग्मी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/५	५००००	५००००	५००००	०	०	५००००	२०७८/९/२२
६	लेखपत्र स्वास्थ्य चौकीको कम्पाउण्ड निर्माण तथा छाना मर्मत र रंगरोगन	१	राम गोतामे	५७३००३	४७५०००	१०२००६	१५०००	१००००	२०७८/९/२२	४७५०००	५७३००३	४७५०००	१०२००६	५७४६७४	४७३०७२	२०७९/३/२३
७	सिर्जनशिल अपाङ्ग सहकारी संस्था भवन मर्मत कार्य	९	धन कुमारी कार्की	१०७३९४०	९५००००	१२३९४०	३००००	२००००	२०७८/९/२५	९५००००	१०७३९४०	९५००००	१२३९४०	१०६९३०४	९४५८९९	२०७९/३/६
८	आमा समूह पोषण कार्यक्रम	६	खम्मीसरा बाकावल	१५००००	१५००००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१५००००	१५००००	१५००००	०	१५००००	१५००००	२०७८/११/२०
९	सहरीस्वास्थ्य चौकी रानागाउँ व्यवस्थापन	६	हस्तिकला घर्ती	५३०६५	४७५००	५४६५	१५००	१०००	२०७८/१०/१८	४७५००	५३०६५	४७५००	५४६५	५२०१७	४६५६२	२०७८/११/२९
१०	वडा कार्यालय शिलालेख कार्यक्रम	७	बालकृष्ण वली	५२०००	५०४४००	०	१५६०	०	२०७८/१०/१८	५०४४०	५२०००	५०४४०	०	५३००२	५०४४०	२०७८/११/१०
११	वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रकम भुक्तानी	८	नारायण दाहाल	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१०/३	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१०/२०
१२	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लेखफर्सा गंगारंगन तथा पेटी व्यवस्थापन कार्य	१	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	८४९२९	६६५००	१४९२९	२१००	१४००	२०७८/११/११	६६५००	८४९२९	६६५००	१४९२९	८४५३०	६६१८०	२०७९/३/५
१३	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	१०	पूर्ण बहादुर बस्नेत	१२११३५	८०७५००	११३६३५	२५५००	१७०००	२०७८/११/२२	८०७५००	१२११३५	८०७५००	११३६३५	८०७५००	२०१८७५	२०७९/३/२१
१४	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	१०	पूर्ण बहादुर बस्नेत	१२११३५	८०७५००	११३६३५	२५५००	१७०००	२०७८/११/२२	८०७५००	१२११३५	८०७५००	११३६३५	७८९३६७	६९१९८७	२०७९/३/२१
१५	विद्युत जडान कार्य वडा नं.८	८	नारायण दाहाल	१४२००	१४२००	०	०	०	२०७८/११/२५	१४२००	१४२००	१४२००	०	१४२००	१४२००	२०७८/११/२५
१६	पाईप खरिद कार्य	८	नारायण दाहाल	४१८००	४१८००	०	०	०	२०७८/५/२५	४१८००	४१८००	४१८००	०	४१८००	४१८००	२०७८/११/२५
१७	योजना अनुगमन कार्य	८	नारायण दाहाल	२०००००	२०००००	०	०	०	२०७८/५/५	२०००००	२०००००	२०००००	०	१९८०००	१९८०००	२०७८/११/२५
१८	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	०	१२८८३४	२०७९/३/२०
१९	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	२९५६७२	२९५६७२	२०७९/३/२०
२०	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	३०९८४३	३०९८४३	२०७९/३/२०
२१	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भवन मर्मत कार्य	१	कौशिला उपाध्याय	३३८०८२	२८५०००	३८०८२	९०००	६०००	२०७८/१२/७	२८५०००	३३८०८२	२८५०००	३८०८२	३३७७१	२८४२३५	२०७९/३/२०
२२	हिमचुली महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि कम्प्युटर खरिद कार्य	६	पविमरा राना	२०००००	२०००००	०	६०००	०	२०७८/१२/९	२०००००	२०००००	२०००००	०	२०००००	२०००००	२०७८/१२/२३
२३	महिला सञ्जाल अथुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	४	मान कुमारी चपाई	१६४४१६	१४२५००	२२९१६	४५००	३०००	२०७८/१२/१७	१४२५००	१६४४१६	१४२५००	२२९१६	१४१०११	१३००९२	२०७९/१/१३
२४	स्वास्थ्यचौकी साटाखानी फर्निचर खरिद	९	लाल बहादुर नेपाली	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/१/२	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/१/११
२५	गनिचौतारी पशुपालन तथा कृषि सहकारी भवन र फिल्ड निर्माण	१०	चक्र बहादुर बस्नेत	३३०८२५	२९९२५०	३१५७५	९४४०	६३००	२०७९/१/१४	२९९२५०	३३०८२५	२९९२५०	३१५७५	३१८७१०	२८७१३१	२०७९/३/१२
जम्मा				७५४९७७८	६८३२५८४	७०७१३४	१५२७००	९६७६०		६८३२५८४	७५४९७७८	६८३२५८४	७०७१३४	५४२१७९१	५३६७१४२	

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण विपद व्यवस्थापन समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	समर्पित रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	सडक मर्मत कार्यका लागि टिप्पर भाँडा खर्च भुक्तानी	०	मेन्द्रनाथ योगी	९५०००	९५०००	०	०	०	२०७८/६/६	९५०००	९५०००	९५०००	०	९५०००	९५०००	२०७८/७/२९
२	सडक मर्मत कार्य	०	पूर्ण बहादुर बोहोरा	३४००००	३४००००	०	०	०	२०७८/६/६	३४००००	३४००००	३४००००	०	३४००००	३४००००	२०७८/९/१९
३	बडिपाटी चन्द्रपुर सडक पहिरो नियन्त्रण योजना	१०	भूपेन्द्र खड्का	७५०७७०	६१३२२५	१३७५४५	१९३६५	१२९१०	२०७८/१२/२३	६१३२२५	७५०७७०	६१३२२५	१३७५४५	७६०३०९	६१३२२५	२०७९/१/२२
४	चिङ्गाड खोला आर्स्टुडा बजार नियन्त्रण	८	टेक बहादुर वि.क.	१७६५२९	१४२५००	३४०२९	४५००	३०००	२०७९/१/६	१४२५००	१७६५२९	१४२५००	३४०२९	१७४९९६	१४१२५७	२०७९/३/१२
जम्मा				१३६२२९८	११९०७२५	१७१५७३	२३८६५	१५९१०		११९०७२५	१३६२२९८	११९०७२५	१७१५७३	१३७०३०५	११८९४८२	

आ.व.०७८/०७९

वडागत कार्यसम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बडा नं.१

सि.न.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भाव्यता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भूतानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	मिलडोडा रातेखोला ढिक हुँदै मदनभण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	खगेन्द्र प्रसाद रेग्मी	२,२९९,७२८	१,९००,०००	३९९,७२८	६०,०००	४०,०००	२०७८/५/२८	१,९००,०००	२,२९९,७२८	१,९००,०००	३९९,७२८	२,२९४,७३४	१,८९४,९०९	२०७८/९/१९	
२	शिशु शिक्षा प्रावि भवन मर्मत	सहवीर सोमै	४७५,५७५	४२७,५००	४८,०७५	१३,५००	९,०००	२०७८/७/१४	४२७,५००	४७५,५७५	४२७,५००	४८,०७५	४४६,१९८	३९५,५५४	२०७८/११/२०	
३	भुपेन्द्र बुढाको घरदेखी सवुँचाको घरतजिक तेथो जोड्ने सडक निर्माण	रण बहादुर मिदुन मगर	२४२,२३९	१९०,०००	५२,२३९	६,०००	४,०००	२०७८/७/२९	१९०,०००	२४२,२३९	१९०,०००	५२,२३९	२४१,९९२	१८९,७९४	२०७९/२/१७	
४	हाटबजार देखि छोटे कुलोसम्म ग्राभेलिङ्ग	पहलसिं कसेरा	१९१,९४१	१४२,५००	४९,४४१	४,५००	३,०००	२०७८/८/७	१४२,५००	१९१,९४१	१४२,५००	४९,४४१	१८९,७११	१४०,८३८	२०७८/११/२	
५	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	गोविन्द बहादुर शाही	२२५,०००	२१८,२५०	०	६,७५०	०	२०७८/८/८	२१८,२५०	२२५,०००	२१८,२५०	०	२१८,२५०	२१८,२५०	२०७८/१०/५	
६	झिङ्गीयन नजीवन ज्योति चर्च मर्मत	मेजर बहादुर मिदुन	५९,०९९	४७,५००	९,०९९	१,५००	१,०००	२०७८/८/१९	४७,५००	५९,०९९	४७,५००	९,०९९	५८,७८६	४७,२४६	२०७८/११/२	
७	शान्ति सृजना आ.वि. भवन मर्मत रंगरोगन	हिमालय बडवाल	२१२,८६९	१९०,०००	२२,८६९	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२१२,८६९	१९०,०००	२२,८६९	२१०,६८५	१८८,०५१	२०७८/११/१	
८	स्याउली बजारमा फ्लिड निर्माण	लाल बहादुर चुनारा	११८,९७४	९५,०००	२३,९७४	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	११८,९७४	९५,०००	२३,९७४	११६,६४६	९३,१४२	२०७८/१२/६	
९	खसखसे चोक देखि कालमाटे हुँदै छोटे जाने कुलो सम्म ग्राभेलिङ्ग	गोपीसरा घर्ति	१२२,५४९	९५,०००	२७,५४९	३,०००	२,०००	२०७८/८/२३	९५,०००	१२२,५४९	९५,०००	२७,५४९	१२१,४३२	९४,१३५	२०७८/११/१	
१०	काशीपोडेलको घरदेखि रातेखोला जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	काशीराम पोडेल	११९,५२५	९५,०००	२४,५२५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,५२५	९५,०००	२४,५२५	११९,३८०	९४,८८३	२०७८/९/१९	
११	मदन भण्डारी राजमार्ग देखि उत्तर माधव कडेलको घर सम्म सडक स्तरोन्नी	बाल कृष्ण कडेल	३५६,३१६	२८५,०००	७१,३१६	९,०००	६,०००	२०७८/८/२२	२८५,०००	३५६,३१६	२८५,०००	७१,३१६	३२९,१५७	२६३,२९३	२०७८/९/१९	
१२	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन मर्मत कार्य	कौशिला उपाध्याय	५७,२२८	४७,५००	९,७२८	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७,५००	५७,२२८	४७,५००	९,७२८	५६,८५४	४७,१८९	२०७८/११/२९	
१३	चेतप्रसाद घालिसेको घर हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	डोहन मिदुन	२३७,५१६	१९०,०००	४७,५१६	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२३७,५१६	१९०,०००	४७,५१६	२३३,६९१	१८६,९२९	२०७८/१२/३०	
१४	सवुँचा चौतारीदेखि उत्तर रातेखोलाको ढिकढिकै घट्ट सम्म जोड्ने सडक निर्माण	लक्ष्मीठाडा सवुँचा मगर	२३८,३०२	१९०,०००	४८,३०२	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२३८,३०२	१९०,०००	४८,३०२	२३६,१६९	१८८,२९८	२०७८/११/२९	
१५	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	नन्द कुमार पोडेल	४९८,६५९	३८०,०००	११८,६५९	१२,०००	८,०००	२०७८/८/२६	३८०,०००	४९८,६५९	३८०,०००	११८,६५९	४९३,३०९	३७५,९०१	२०७९/२/१७	
१६	आदर्श मा.वि.को प्रा.वि.शाखा कम्पाउण्ड निर्माण	दिलिप कुमार गुरुङ्ग	३२२,७६६	२८५,०००	३७,७६६	९,०००	६,०००	२०७८/८/२६	२८५,०००	३२२,७६६	२८५,०००	३७,७६६	३०१,४१५	२६५,२४५	२०७९/३/७	
१७	छोटे गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत	नारायण कुमारी कठायत	१०७,६८९	९५,०००	१२,६८९	३,०००	२,०००	२०७८/८/२६	९५,०००	१०७,६८९	९५,०००	१२,६८९	१०६,१७७	९३,६६९	२०७८/१२/२५	
१८	लेखफर्सा स्वास्थ्य चौकीको कम्पाउण्ड निर्माण तथा छाना मर्मत र रंगरोगन	राम गोतामे	५७७,००६	४७५,०००	१०२,००६	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२२	४७५,०००	५७७,००६	४७५,०००	१०२,००६	५७४,६७४	४७३,०७२	२०७९/३/२३	
१९	पराजुली चौतारीदेखि खर्क सम्म सडक निर्माण	बल बहादुर लुतेली	२३७,६०८	१९०,०००	४७,६०८	६,०००	४,०००	२०७८/९/२३	१९०,०००	२३७,६०८	१९०,०००	४७,६०८	२२०,५८४	१७६,३७९	२०७९/२/२७	
२०	वन चौतारी देखि बुनिया पुलसम्म ग्राभेलिङ्ग	मोति बहादुर पोडेल	३७१,६६५	२८५,०००	८६,६६५	९,०००	६,०००	२०७८/९/२८	२८५,०००	३७१,६६५	२८५,०००	८६,६६५	३६७,११६	२७७,८७०	२०७८/१२/२३	

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.२

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम रु.	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याडकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम रु.	सम्पन्न मिति	
१	इन्द्र कालिका सामुदायिक वन कार्यालय देखी इन्द्रचोक जोड्ने सडक प्राविल जालि खरिद	खम्मा सि थापा	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/७/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३६३	१४२,५००	२०७८/१०/७	
२	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	लक्ष्मी कुमारी फौजा	२४२,९२२	१९०,०००	५२,९२२	६,०००	४,०००	२०७८/७/	१९०,०००	२४२,९२२	१९०,०००	५२,९२२	२४२,९३९	१९०,०००	२०७८/१०/२५	
३	सरस्वती आ. वि. फुलबारी ड्र्यालमा गिल पल्ला निर्माण	लाल बहादुर फौजा	७४,४०६	६६,५००	७,९०६	२,१००	१,४००	२०७८/७/	६६,५००	७४,४०६	६६,५००	७,९०६	६९,४४१	६२,०८०	२०७८/११/२	
४	याँउको सिचाई पाईप खरिद	घनश्याम सिजाली	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/७/	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,५२४	९५,०००	२०७८/९/२०	
५	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	गोविन्द फौजा	२,०२८,७४२	१,८०५,०००	२२३,७४२	५७,०००	३८,०००	२०७८/७/	१,८०५,०००	२,०२८,७४२	१,८०५,०००	२२३,७४२	१,९०४,५४२	२,१४५,७२१	२०७९/२/३०	
६	ने. रा. प्रा. वि. लेखगाउँ सिडि तथा रेलिङ्ग निर्माण	छमान सि नेपाली	५४,४१३	४७,५००	६,९१३	१,५००	१,०००	२०७८/८/	४७,५००	५४,४१३	४७,५००	६,९१३	५२,७४०	४६,०४२	२०७८/९/१८	
७	सरस्वती आ. वि. फुलबारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	लाल बहादुर फौजा	७५,०००	७२,७५०	०	२,२५०	०	२०७८/८/	७२,७५०	७५,०००	७२,७५०	०	७२,७५०	७२,७५०	२०७८/११/२	
८	लेखगाउँ गोरुजुरे सडक निर्माण	बल बहादुर टोमटा	१,२०६,०७२	९५०,०००	२५६,०७२	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/	९५०,०००	१,२०६,०७२	९५०,०००	२५६,०७२	२,०२८,६९०	८५८,८४३	२०७८/१२/२९	
९	बर्षेनी टाटी सिचाई पाईप खरिद	मन बहादुर तारम	१२०,४६१	९५,०००	२५,४६१	३,०००	२,०००	२०७८/८/	९५,०००	१२०,४६१	९५,०००	२५,४६१	११८,३२१	९३,०४८	२०७८/९/१९	
१०	मान बहादुर ठाडाको घरदेखि पूर्व चक्र बहादुर रानाको घरसम्म सडक ग्राभेल	गिता राना	६३,७५५	४७,५००	१६,२५५	१,५००	१,०००	२०७८/८/	४७,५००	६३,७५५	४७,५००	१६,२५५	६३,६६४	४७,४२९	२०७८/१२/१६	
११	बराल डाँडा हुदै गुयलाधारी जोड्ने सडक ग्राभेल	पूर्णकला गुरुङ्ग	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३६३	१४२,५००	२०७८/१०/२५	
१२	कालिका प्रावि गुयलाधारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	धनसरा राना	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८/	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/११/१५	
१३	तुलो खोला देखि साजे ठाटी खानेपानी मर्मत	लोक बहादुर तारम	१४५,९१९	९५,०००	५०,९१९	३,०००	२,०००	२०७८/८/	९५,०००	१४५,९१९	९५,०००	५०,९१९	१४५,९१९	९५,०००	२०७८/९/१९	
१४	दराल खुरिया सिचाई आयोजना	चन्द्र बहादुर फौजा	७७,१९२	६१,७५०	१५,४४२	१,९५०	१,३००	२०७८/८/	६१,७५०	७७,१९२	६१,७५०	१५,४४२	७७,१९२	६१,७५०	२०७८/११/२	
१५	खाँडेदेवी मन्दिर लेखगाउँ तारवार	चित्र बहादुर फौजा	४७२,७१८	३८०,०००	९३,७१८	१२,०००	८,०००	२०७८/८/	३८०,०००	४७२,७१८	३८०,०००	९३,७१८	४३७,५३३	३५०,९८९	२०७८/११/२	

१६	खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तल्लो मुल	दुर्ग बहादुर ठाडा	३५९,९७३	२८५,०००	७४,९७३	९,०००	६,०००	२०७८/८/	२८५,०००	३५९,९७३	२८५,०००	७४,९७३	३५९,५६३	२८४,६६६	२०७८/११/२
१७	टोप्रेखोला देखि चुनियापानी आर.सि.सि.कुलो निर्माण	पम्फा सुनार	२३७,१०६	१९०,०००	४७,१०६	६,०००	४,०००	२०७८/८/	१९०,०००	२३७,१०६	१९०,०००	४७,१०६	२३६,८४५	१८९,७८४	२०७८/१२/२२
१८	सिचाई ट्याङ्की देखि विकासी कुलो आरसिसि सम्म आरसिसि निर्माण	टेक बहादुर कामी	१७९,४३६	१४२,५००	३६,९३६	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१७९,४३६	१४२,५००	३६,९३६	१७९,२४१	१४२,३५३	२०७८/११/२९
१९	विद्युत लाईन मर्मत सम्भार	धनसरा राना	२१५,४०९	१९०,०००	२५,४०९	६,०००	४,०००	२०७८/८/	१९०,०००	२१५,४०९	१९०,०००	२५,४०९	२१५,४०९	१९०,०००	२०७८/१०/४
२०	अपाङ्ग कार्यक्रम	हरिकला तारम	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/८/	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/९/२६
२१	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	हरिसरा खाम्चा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/९/२५
२२	महिला सञ्जाल कार्यक्रम	पार्वती ठाडा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	९४,५००	९४,५००	२०७८/९/२१
२३	मान बहादुर बुढाको घरदेखि पश्चिम लेकवेशी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	खगेन्द्र बहादुर पचभैया	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१८९,८६८	१४२,०९७	२०७८/१२/२२
२४	खसखसे खोला देखि वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	कृष्णबहादुर पचभैया	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३४१	१४२,४५२	२०७८/१२/१६
२५	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	भविसरा सिजाली	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/९/	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,५२४	९५,०००	२०७८/१२/१
२६	अधेरी खोला देखि साजे सिचाई मुहान मर्मत तथा पाईप खरिद	चन्द्र सिंह फौजा	१८०,८८४	१४२,५००	३८,३८४	४,५००	३,०००	२०७८/९/	१४२,५००	१८०,८८४	१४२,५००	३८,३८४	१४४,५२८	१२१,७३७	२०७९/३/१३
२७	लेखगाउँ खानेपानी योजना निर्माण	सुरेन्द्र बहादुर पुन मगर	३५८,०१३	२८५,०००	५८,०१३	९,०००	६,०००	२०७८/९/	२८५,०००	३५८,०१३	२८५,०००	५८,०१३	३३६,५८३	२६७,९५४	२०७८/१२/२९
२८	नेटाली टोल खानेपानी आयोजना निर्माण	गंग बहादुर गाहा मगर	१२२,०८९	९५,०००	२७,०८९	३,०००	२,०००	२०७८/९/	९५,०००	१२२,०८९	९५,०००	२७,०८९	१०९,२२३	८४,३९३	२०७८/११/३०
२९	खुलुङ्क गैरा देखि भुसभुसे जहरे मिल्डाँडा जोड्ने सडक निर्माण	हरेन्द्र फौजा	३५९,४६७	२८५,०००	७४,४६७	९,०००	६,०००	२०७८/९/	२८५,०००	३५९,४६७	२८५,०००	७४,४६७	३५६,३००	२८२,४७५	२०७८/११/२
३०	दलित कार्यक्रम	छमान सिं नेपाली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७९/१/२५
३१	जनजाती कार्यक्रम	तुलसी बुढा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/९/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/१०/२५
३२	भिम बहादुर ज्ञामीको घरदेखी वडा कार्यालय जोड्ने सडक ग्राभिल	रुपसि बुढा मगर	२४१,९७२	१९०,०००	५१,९७२	६,०००	४,०००	२०७८/१०	१९०,०००	२४१,९७२	१९०,०००	५१,९७२	२४१,६८६	१८९,७७२	२०७९/३/१७
३३	कालिका प्रा.वि.फिल्ड निर्माण	खम्मा सिं थापा	१८७,२४३	१४२,५००	४४,७४३	४,५००	३,०००	२०७८/१०	१४२,५००	१८७,२४३	१४२,५००	४४,७४३	१८६,४४२	१४१,९३०	२०७८/११/६

३४	टोप्रे खोला देखि तल्लो बहरा कुलो मर्मत	कर्ण बहादुर फौजा	६३,५८७	४७,५००	१६,०८७	१,५००	१,०००	२०७८/१२	४७,५००	६३,५८७	४७,५००	१६,०८७	६३,५२८	४७,४५५	२०७८/१२/२५
३५	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	दिलसरी फौजा	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/१२	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,०५५	९४,७६१	२०७९/२/१६
३६	आदर्श मा. वि. लेखफर्सा फर्निचर व्यवस्थापन	मोहन थापा	५४,३५७	४७,५००	६,८५७	१,५००	१,०००	२०७८/१२	४७,५००	५४,३५७	४७,५००	६,८५७	५४,३५७	४७,५००	२०७९/३/७
३७	लेखगाउँ गोरुजुरे सडक निर्माण	वल बहादुर टोमटा	४७८,६९८	३८०,०००	९८,६९८	१२,०००	८,०००	२०७८/१२	३८०,०००	४७८,६९८	३८०,०००	९८,६९८	३०१,२२१	२३९,१०९	२०७९/१/१६
३८	कालिका मन्दिर देखि गुयलाघारी चोक सम्म सडक ग्राभेल	खम्मा सिं थापा	१७९,९५४	१४२,५००	३७,४५४	४,५००	३,०००	२०७९/२/	१४२,५००	१७९,९५४	१४२,५००	३७,४५४	१७९,७४१	१४२,३३७	२०७९/३/१२
३९	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	लक्ष्मी कुमारी फौजा	२३९,९३९	१९०,०००	४९,९३९	६,०००	४,०००	२०७९/३/१	१९०,०००	२३९,९३९	१९०,०००	४९,९३९	२३९,०५७	१८९,३०९	२०७९/३/१७
४०	बराल डाँडा हुदै गुयलाघारी जोड्ने सडक ग्राविल	पूर्णकला गुरुङ्गा	१८३,९५३	१४२,५००	४१,४५३	४,५००	३,०००	२०७९/३/१	१४२,५००	१८३,९५३	१४२,५००	४१,४५३	१८२,७७१	१४१,५९३	२०७९/३/१७
४१	मान बहादुर बुढाको घरदेखी पश्चिम लेकवेशी वडा नं. १ जोड्ने सडक ग्राविल	खगेन्द्र बहादुर पचभैर	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	३,०००	२,०००	२०७९/३/१	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	११९,३१६	९४,४८६	२०७९/३/१७
४२	लेखगाउँ जाने मुख्य सडक देखि वडा कार्यालय जाने कटिङ्ग र ग्राभेलिङ्ग	गोविन्द फौजा	१२०,४६०	९५,०००	२५,४६०	३,०००	२,०००	२०७९/१/१	९५,०००	१२०,४६०	९५,०००	२५,४६०	१२०,२२६	९४,८२२	२०७९/३/२०
जम्मा			१००४१२७५	८२०२०००	१८२१४२५	२४६३००	१६१७००.००		८२०२०००	१००४१२७५	८२०२०००	१८२१४२५	१०४३६८०४	८२१२६३५	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.३

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	कन्टेन्जेस रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भोजिता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	हाईटेक नर्सरीमा बीउ विजन खरिद कार्य	खड्ग बहादुर घर्ती	२६४,९००	२५०,०००	१४,९००	०	०	२०७८/७/२३	२५०,०००	२६४,९००	२५०,०००	१४,९००	२७८,०९५	२५०,०००	२०७८/९/१८
२	मानबहादुर अधिकारीको घरदेखि मिलचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	करण मल्लिमल मगर	११६,५८७	९५,०००	२१,५८७	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११६,५८७	९५,०००	२१,५८७	११४,५५२	९३,५००	२०७९/३/१७
३	रुपलालको घरदेखी सामुदायिक वन जाने सडक निर्माण	हर्क बहादुर पुलामी	११७,५२१	९५,०००	२२,५२१	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११७,५२१	९५,०००	२२,५२१	११५,१७४	९३,१०७	२०७९/३/१७
४	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	कहर सिंह वि.क.	१,१६४,३९१	९५०,०००	२१४,३९१	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/५	९५०,०००	१,१६४,३९१	९५०,०००	२१४,३९१	२,०१४,७९८	१,३३७,३७०	२०७९/३/२१
५	गोरामारे मुलपानी देखि मान बहादुर अधिकारीको जग्गा सम्म सिचाई कुलो निर्माण	लाल बहादुर अधिकारी	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	९,०००	६,०००	२०७८/८/१९	२८५,०००	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	३३५,०६८	२८३,०८६	२०७९/१/९
६	ब्याँबोखोला देखि मसानघाट सम्म सिचाई कुलो निर्माण तथा पाईप खरिद	गोपाल रोकाय	२३१,१४९	१९०,०००	४१,१४९	६,०००	४,०००	२०७८/८/२७	१९०,०००	२३१,१४९	१९०,०००	४१,१४९	२०६,३९२	१६९,६५४	२०७८/१०/२५
७	काप्रेखोला देखि तल्लो धनेरी सम्म सिचाई कुलो निर्माण	झगबहादुर घर्ती	२२७,८७१	१९०,०००	३७,८७१	६,०००	४,०००	२०७८/८/२८	१९०,०००	२२७,८७१	१९०,०००	३७,८७१	२०६,६८४	१७२,३३३	२०७९/२/१६
८	काप्रेखोला देखि धनेरी सम्म खानेपानी पाईप विस्तार	भविसरा घर्ती	२२४,४२०	१९०,०००	३४,४२०	६,०००	४,०००	२०७८/८/२८	१९०,०००	२२४,४२०	१९०,०००	३४,४२०	२१४,८६७	१८१,९०६	२०७९/२/१६
९	आपसोति पटारे सिचाई कुलो निर्माण	अरुणकुमार रानामगर	१,१४८,४८०	९५०,०००	१९८,४८०	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/२८	९५०,०००	१,१४८,४८०	९५०,०००	१९८,४८०	१,१२९,४१०	९३४,२४८	२०७८/१२/१
१०	तिनधारा देखि साविक १ जोड्ने सडक निर्माण	पेम्बा रावल	२४७,६५४	१९०,०००	५७,६५४	६,०००	४,०००	२०७८/९/२५	१९०,०००	२४७,६५४	१९०,०००	५७,६५४	२४२,५२१	१८६,०६२	२०७९/३/१७
११	राताटार पोखरि देखि आफ्रेटोल जोड्ने सडक निर्माण	अम्मर बहादुर कामी	१८८,०३१	१४२,५००	४५,५३१	४,५००	३,०००	२०७८/९/२५	१४२,५००	१८८,०३१	१४२,५००	४५,५३१	१८६,२२२	१४१,१३८	२०७९/३/१६
१२	तिरतिरे देखि साजे हुँदै सिमलेसम्म आर सि सि सिचाई कुलो निर्माण	प्रेम बहादुर रानामगर	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	९,०००	६,०००	२०७८/९/२७	२८५,०००	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	३३७,३४१	२८५,०००	२०७८/१२/२९
१३	राताटार वडा कार्यालय सडक निर्माण	शौभाग्य घर्ती	६०४,४६१	४७५,०००	१२९,४६१	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२९	४७५,०००	६०४,४६१	४७५,०००	१२९,४६१	४६६,९१२	३६६,९११	२०७९/३/२२
१४	सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रम	जैसरा बिक्रिडा	७०,०००	७०,०००	०	०	०	२०७८/१०/२०	७०,०००	७०,०००	७०,०००	०	७०,०००	७०,०००	२०७८/१२/१३
१५	स्याउलीबजार देखि दर्लामीटोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति	पुष्पा थापा	१२२,२२८	९५,०००	२७,२२८	३,०००	२,०००	२०७८/११/८	९५,०००	१२२,२२८	९५,०००	२७,२२८	१२१,८४३	९४,६९७	२०७९/३/२२

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.४

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति		
१	सिमले अघुरो बाटो निर्माण	शेर बहादुर कार्की	७३७,२६२	५७०,०००	१६७,२६२	१८,०००	१२,०००	२०७८/७/१०	५७०,०००	७३७,२६२	५७०,०००	१६७,२६२	७२७,६३५	५६२,५३५	२०७८/८/२६		
२	मसेरी सिचाई पाईप खरिद तथा क्लो निर्माण	अमर बहादुर खत्री	४९४,००९	३८०,०००	११४,००९	१२,०००	८,०००	२०७८/७/२३	३८०,०००	४९४,००९	३८०,०००	११४,००९	४७४,५८२	३६५,०५८	२०७८/९/२८		
३	जनक मावि गमखोला पर्खाल निर्माण	ललित बहादुर कार्की	३६४,०९६	२८५,०००	७९,०९६	९,०००	६,०००	२०७८/७/२५	२८५,०००	३६४,०९६	२८५,०००	७९,०९६	३५०,८४९	२७४,६३०	२०७८/९/१		
४	डुम्रेपानी सिचाई पाईप खरिद	प्रकाश कडेल	२२३,६७२	१९०,०००	३३,६७२	६,०००	४,०००	२०७८/७/२६	१९०,०००	२२३,६७२	१९०,०००	३३,६७२	२०८,६८२	१७७,२६७	२०७८/९/२७		
५	डुम्रेपानी कागते बाटो निर्माण	दुर्गा बहादुर खत्री	४८२,३६४	३८०,०००	१०२,३६४	१२,०००	८,०००	२०७८/७/२६	३८०,०००	४८२,३६४	३८०,०००	१०२,३६४	४३५,५७६	३४३,१४७	२०७८/९/२७		
६	बसेनी सिचाई पाइप खरिद	मिना कुमारी खनाल	३२८,२८९	२८५,०००	४३,२८९	९,०००	६,०००	२०७८/७/२८	२८५,०००	३२८,२८९	२८५,०००	४३,२८९	३२५,०७०	२८२,२०६	२०७८/१०/२५		
७	कृष्ण प्राविमा पाता तथा बाटो निर्माण	दिर्घ बहादुर वली	३५७,३५३	२८५,०००	७२,३५३	९,०००	६,०००	२०७८/७/२८	२८५,०००	३५७,३५३	२८५,०००	७२,३५३	३१७,५३४	२५३,२४३	२०७८/९/२८		
८	मेहेलपानी सडक निर्माण	टिकाराम आचार्य	१८८,६५०	१४२,५००	४६,१५०	४,५००	३,०००	२०७८/८/७	१४२,५००	१८८,६५०	१४२,५००	४६,१५०	१५९,३०४	१२०,४१४	२०७८/९/२५		
९	टाडी भित्रो सडक ग्राभेल विस्तार	गज बहादुर राना	२३९,३४७	१९०,०००	४९,३४७	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२३९,३४७	१९०,०००	४९,३४७	२३०,२९७	१८२,८१०	२०७८/१०/१७		
१०	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	कसम गाहा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/२७	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	२०१,४५०	१००,०००	२०७८/९/१६		
११	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चीरासे, सुर्खेत	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२,५११,०००	२,५११,०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२,५११,०००	२,५११,०००	२,५११,०००	०	२१८,८२४	२७७,८२४	२०७९/३/२४		
१२	महिला संजाल अघुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	मान कुमारी चपाई	६३३,८२९	५२२,५००	१११,३२९	१६,५००	११,०००	२०७८/९/२	५२२,५००	६३३,८२९	५२२,५००	१११,३२९	६१९,३९५	५१०,५९९	२०७८/१२/८		
१३	टाँडी डोकेनी ठुलो दमार सडक निर्माण	धन बहादुर बुढा	१,८०७,२४०	१,४२५,०००	३८२,२४०	४५,०००	३०,०००	२०७८/९/१३	१,४२५,०००	१,८०७,२४०	१,४२५,०००	३८२,२४०	१,३०७,९४०	१,०३१,३११	२०७८/११/२२		
१४	कुल्लिभोर ढोप्ला हुँदै कागतेजाने सडक निर्माण	हिरालाल कडेल	१,८३०,८५७	१,४२५,०००	४०५,८५७	४५,०००	३०,०००	२०७८/९/१६	१,४२५,०००	१,८३०,८५७	१,४२५,०००	४०५,८५७	१,७८०,७९०	१,३८५,९८९	२०७८/११/२३		
१५	अपाङ्गमैत्री आयआर्जन कार्यक्रम	चन्द्रविर खनेल	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/२०	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१०/३	
१६	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि कागते जोड्ने बाटो ग्राभेल	कृष्ण बहादुर थापा	३५८,७५०	२८५,०००	७३,७५०	९,०००	६,०००	२०७८/९/२०	२८५,०००	३५८,७५०	२८५,०००	७३,७५०	३३९,९८२	२७०,०८१	२०७८/११/२९		
१७	जनसेवा सामुदायिक सिकाई केन्द्र अनुदान	यज्ञ बहादुर रेग्मी	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/५	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	२०७८/९/२२		
१८	टाँडी मुलपानी कृषि सडक ग्राभेल तथा विस्तार	तुलसी बहादुर अधिकारी	३५६,९७०	२८५,०००	७१,९७०	९,०००	६,०००	२०७८/१०/२५	२८५,०००	३५६,९७०	२८५,०००	७१,९७०	३४७,५२६	२७७,४६५	२०७९/३/७		
१९	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२,५११,०००	२,५११,०००	०	०	०	२०७८/११/८	२,५११,०००	२,५११,०००	२,५११,०००	०	२१७,६३८	२७६,६३८	२०७९/३/२४		
२०	कागते खानेपानी तथा सरसफाई	यादव बराली	१,९५९,८०७	१,४०४,०५५	५५५,७५२	०	०	२०७८/९/१	१,४०४,०५५	१,९५९,८०७	१,४०४,०५५	५५५,७५२	७५२,६७५	३८४,४४९	२०७९/३/२२		

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.५

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	भदौ पानी आँपगैरा खानेपानी पाईप खरिद	सेर बहादुर सिजाली	६२,२१८	४७,५००	१४,२१८	१,५००	१,०००	२०७८/६/१७	४७,५००	६२,२१८	४७,५००	१४,२१८	६२,२१८	४७,५००	२०७८/१०/२५	
२	फन्नाखोला खल्टुगैरा खानेपानी पाईप खरिद	देउरुपा तारम	२१८,३३३	१९०,०००	१८,३३३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२१८,३३३	१९०,०००	१८,३३३	२१९,१३६	१९०,०००	२०७८/११/३०	
३	सिस्नेरी सिचाई योजना निर्माण	तीर्थ बहादुर शाही	२१०,८१३	१९०,०००	२०,८१३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२१०,८१३	१९०,०००	२०,८१३	२१०,८१३	१९०,०००	२०७८/१२/२०	
४	जन प्रावि बेताडा भवन निर्माण	गुमान सि रास्कोटी	१,०६४,८३१	९११,०५०	१५३,७८१	२८,७७०	१९,१८०	२०७८/७/७	९११,०५०	१,०६४,८३१	९११,०५०	१५३,७८१	९८६,९७६	८४४,४३९	२०७८/१०/२५	
५	फालिकोट चालिसेडाँडा खानेपानी पाईप खरिद	प्रेम बहादुर खत्री	५६,४८३	४७,५००	८,९८३	१,५००	१,०००	२०७८/७/१०	४७,५००	५६,४८३	४७,५००	८,९८३	५७,१२५	४७,५००	२०७८/१०/१३	
६	तल्लो भिरगाउँ मोटरबाटो निर्माण	पुर्ण बहादुर सारु मगर	१६०,९६१	१४२,५००	१८,४६१	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१६०,९६१	१४२,५००	१८,४६१	१८५,२९९	१४२,५००	२०७८/९/२०	
७	गिठे खोल्टेपानी खानेपानी ईन्टेक निर्माण	हर्क बहादुर पुन	१५५,३५९	१४२,५००	१२,८५९	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१५५,३५९	१४२,५००	१२,८५९	१३९,०८१	१३८,०३६	२०७८/११/६	
८	सिमलगाँरा मोटरबाटो निर्माण	लक्ष्मण नेपाली	२१२,०९०	१९०,०००	२२,०९०	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२१२,०९०	१९०,०००	२२,०९०	२१६,५०२	१९०,०००	२०७८/९/१८	
९	ठुलो खल्टाकुरा पिपलडाँडा मोटरबाटो निर्माण	टोप बहादुर राना	३२५,६३९	२८५,०००	२८,६३९	९,०००	६,०००	२०७८/८/१९	२८५,०००	३२५,६३९	२८५,०००	२८,६३९	३२७,५८०	२८५,०००	२०७८/९/१८	
१०	शाहीटोल खानेपानी ईन्टेक निर्माण	डील बहादुर शाही	२२६,००७	१९०,०००	३६,००७	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२२६,००७	१९०,०००	३६,००७	९०,३९२	७५,९९१	२०७९/३/२४	
११	तल्लो कस्लेनी रावतटोल खानेपानी पाईप खरिद	कुल बहादुर बुढा मगर	१०७,०१६	९५,०००	१२,०१६	३,०००	२,०००	२०७८/८/२१	९५,०००	१०७,०१६	९५,०००	१२,०१६	१०७,०१५	९५,०००	२०७८/१०/९	
१२	कस्लेनी खानेपानी पाईप खरिद	भुपेन्द्र बहादुर पुन	२१३,९६६	१९०,०००	२३,९६६	६,०००	४,०००	२०७८/८/२१	१९०,०००	२१३,९६६	१९०,०००	२३,९६६	२१३,९६६	१९०,०००	२०७८/१०/९	
१३	कालीमाटी भिरगाउँ खानेपानी पाईप खरिद	एमन घर्ती मगर	२२१,०६७	१९०,०००	३१,०६७	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२२१,०६७	१९०,०००	३१,०६७	२२२,८१०	१८२,६५७	२०७८/११/३०	
१४	नेटा माथिल्लो भिरगाउँ सिरेनी सडक निर्माण	खमान सि घर्ती	३१९,७१५	२८५,०००	३४,७१५	९,०००	६,०००	२०७८/८/२३	२८५,०००	३१९,७१५	२८५,०००	३४,७१५	३२२,०१५	२८५,०००	२०७८/१०/२५	
१५	नेटा सिप्रेदह आरन्तुडा सडक निर्माण	केशर बहादुर श्रीस	५३६,४६१	४७५,०००	६१,४६१	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२	४७५,०००	५३६,४६१	४७५,०००	६१,४६१	५३८,७२७	४७५,०००	२०७८/१०/४	
१६	बेतेनी सिचाई माथिल्लो कल्लेती पाईप खरिद	चन्द्र बहादुर कामी	२११,८८१	१९०,०००	२१,८८१	६,०००	४,०००	२०७८/९/२५	१९०,०००	२११,८८१	१९०,०००	२१,८८१	२११,९१८	१८९,७५८	२०७९/३/२०	
१७	बेतेनी सिचाई पाइप खरिद	मीना कुमारी सुनार	११०,७८५	९५,०००	१५,७८५	३,०००	२,०००	२०७८/९/२५	९५,०००	११०,७८५	९५,०००	१५,७८५	११०,६५४	९४,८८६	२०७९/३/२०	
१८	धारापानी खानेपानी ईन्टेक निर्माण	छविलाल रास्कोटी	१०८,६५०	९५,०००	१३,६५०	३,०००	२,०००	२०७८/१०/२५	९५,०००	१०८,६५०	९५,०००	१३,६५०	१०२,७५९	८७,७१६	२०७८/१२/२२	
१९	नयाँ खिष्टिय ज्योति चर्च निर्माण	देउरुपा तारम	२०१,३६१	९५,०००	१०६,३६१	३,०००	२,०००	२०७८/११/२५	९५,०००	२०१,३६१	९५,०००	१०६,३६१	१८९,८४४	८९,२२७	२०७९/३/२२	
२०	नवजीवन चर्च निर्माण	पुर्ण बहादुर सारु मगर	१८४,४८६	१४२,५००	४१,९८६	४,५००	३,०००	२०७८/१२/७	१४२,५००	१८४,४८६	१४२,५००	४१,९८६	१८६,५४५	१४२,५००	२०७९/२/३०	

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.६

योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागित रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मूल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
ब्रह्म मन्दिर निर्माण	पूर्ण बहादुर सलामी	३९९,९७९	९४२,५००	९७७,४७९	४,५००	३,०००	२०७८/६ /७	९४२,५००	३९९,९७९	९४२,५००	९७७,४७९	३९५,९६३	९४०,३५९	२०७८/९ /९९	
डिमिन्टन फिल्ड निर्माण	सन्तोष विक्रम राना	५४,२४४	४७५,००	४,२४४	९,५००	९,०००	२०७८/६ /७	४७५,००	५४,२४४	४७५,००	४,२४४	५२,४७४	४५,९५०	२०७८/७ /९४	
लीचोक देखि भेरी पुल सडक नाली तथा पोलिथिन पाईप खरिद	कुल बहादुर थापा मगर	९९३,९६६	९५,०००	९८,९६६	३,०००	२,०००	२०७८/६ /७	९५,०००	९९३,९६६	९५,०००	९८,९६६	९९९,३५३	९३,४७८	२०७८/८ /२२	
लो विकासे कुलोको मुहान मर्मत	एच. बि. राना	९२७,९३८	९५,०००	३२,९३८	३,०००	२,०००	२०७८/६ /७	९५,०००	९२७,९३८	९५,०००	३२,९३८	९२७,९९९	९४,३९२	२०७८/९ /२९	
द्वि सहकारी मार्फत् ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण कार्य	देव बहादुर राना	४०३,५००	२००,०००	२०३,५००	०	०	२०७८/६ /९०	२००,०००	४०३,५००	२००,०००	२०३,५००	०	२००,०००	२०७८/९ /९६	
खाल्टा भर्लेनी तल्लो टोल सडक मर्मत	हिकमत राना	६६,२०७	४७५,००	९८,७०७	९,५००	९,०००	२०७८/६ /९९	४७५,००	६६,२०७	४७५,००	९८,७०७	६५,९७०	४६,७५६	२०७८/७ /२८	
उत्ती बजार सातले सडक मर्मत	हरिलाल सारु	३२९,४२०	२३७,५००	८३,९२०	७,५००	५,०००	२०७८/६ /९९	२३७,५००	३२९,४२०	२३७,५००	८३,९२०	२८६,४७४	२९९,६७८	२०७८/८ /९	
पानी खानेपानी पाईप खरिद	शेर बहादुर घर्ती	५८,४९६	४७५,००	९०,९९६	९,५००	९,०००	२०७८/६ /९९	४७५,००	५८,४९६	४७५,००	९०,९९६	५७,२७६	४६,५७३	२०७८/८ /७	
मोघाट बीउ तथा तरकारी कृषक समुहलाई तरकारी बीउ उत्पादन अनुदान	चन्द्र बहादुर सारु	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/६ /९९	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	२०७८/९ /२९९	
पुल देखि लफ्के टोल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा पाईप तथा होमपाईप स्थापन	लुद्र बहादुर राना	९२४,४४८	९५,०००	२९,४४८	३,०००	२,०००	२०७८/६ /९२	९५,०००	९२४,४४८	९५,०००	२९,४४८	९२४,३७५	९४,५२५	२०७८/९ /९९	

११	फ्लांटोटोल विर्कट्टा खेत सिचाई पाईप खरिद	सावित्री विर्कट्टा	२२६,७३३	१७१,०००	५५,७३३	५,४००	३,६००	२०७८/६/१४	१७१,०००	२२६,७३३	१७१,०००	५५,७३३	२१७,०८१	१६३,७२६	२०७८/१०/१२	
१२	सुवेदीखोला खानेपानी व्यवस्थापन	लक्ष्मी अधिकारी	५९,६७६	४७५,००	१२,१७६	१,५००	१,०००	२०७८/६/१४	४७५,००	५९,६७६	४७५,००	१२,१७६	५९,६२२	४७,४५४	२०७८/९/१९	
१३	बाईसमुल खानेपानी व्यवस्थापन	रुद्र बहादुर बाकाबल	२३८,७०५	१९०,०००	४८,७०५	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२३८,७०५	१९०,०००	४८,७०५	२३८,०८७	१८९,५०८	२०७८/८/२६	
१४	घैयावारी सडक स्तरोन्नती	सर्वजित तारुम मगर	६२,६३२	४७५,००	१५,१३२	१,५००	१,०००	२०७८/६/१८	४७५,००	६२,६३२	४७५,००	१५,१३२	६२,४२२	४७,३९४	२०७८/७/२५	
१५	खारपानी सालले सडक स्तरोन्नती	खड्क बहादुर खड्का	२८०,२६६	२०९,०००	७१,२६६	६,६००	४,४००	२०७८/७/७	२०९,०००	२८०,२६६	२०९,०००	७१,२६६	२७६,७८५	२०६,४०४	२०७८/७/२८	
१६	फलाटे सिचाई पोखरी निर्माण	कर्ण बहादुर राना	११८,६४७	९५,०००	२३,६४७	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	११८,६४७	९५,०००	२३,६४७	११८,५९५	९४,९५८	२०७८/९/२०	
१७	सहकारी चोक देखि भेरी पुल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा होम पाइप तथा पाइप व्यवस्थापन स्तर उन्नती	हुम बहादुर सारु	११६,५२८	९५,०००	१६,५२८	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	११६,५२८	९५,०००	१६,५२८	११६,२९५	९४,८१०	२०७८/९/२८	
१८	तारापति चोक देखि ज्ञवाली घर सम्म ग्राभेल र नाली व्यवस्थापन	जंग बहादुर बुढा	८५,६९२	६६,५००	१९,१९२	२,१००	१,४००	२०७८/७/१४	६६,५००	८५,६९२	६६,५००	१९,१९२	८५,००७	६५,९६८	२०७८/१२/७	
१९	कन्यनखोला बाँध निर्माण	दल बहादुर बाकाबल	५९,८३९	४७५,००	१२,३३९	१,५००	१,०००	२०७८/७/२३	४७५,००	५९,८३९	४७५,००	१२,३३९	५७,९६१	४६,००९	२०७८/८/२०	
२०	आलमदेवी बाजा मर्मत कार्यक्रम	वीर बहादुर सिजाली	२५,०००	२५,०००	०	०	०	२०७८/७/२६	२५,०००	२५,०००	२५,०००	०	२५,०००	२५,०००	२०७८/१०/५	
२१	चुन्द्राबारी गाहाटोल नयाँ सडक निर्माण	पूर्ण बहादुर गाहा मगर	५९,५६९	४७५,००	९,५६९	१,५००	१,०००	२०७८/७/२८	४७५,००	५९,५६९	४७५,००	९,५६९	५९,१३१	४७,१५१	२०७८/९/२५	
२२	अपाङ्ग कार्यक्रम	होम बहादुर दमाई	१०१,०००	१००,०००	१,०००	०	०	२०७८/७/२९	१००,०००	१०१,०००	१००,०००	१,०००	१००,०००	१००,०००	२०७८/८/१२	
२३	टाँडी कमाईघारी खानेपानी योजना निर्माण	यम नारायण अधिकारी	१,१५१,८७५	९५०,०००	२०१,८७५	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/१	९५०,०००	१,१५१,८७५	९५०,०००	२०१,८७५	१,१४०,०१२	९४०,१६८	२०७८/१०/१७	
२४	स्याउले बजार भेरीपुल सडक निर्माण	गेहेन्द्र नेपाली	६०७,६७१	४७५,०००	१३२,६७१	१५,०००	१०,०००	२०७८/८/१	४७५,०००	६०७,६७१	४७५,०००	१३२,६७१	६०४,७२६	४७२,६९८	२०७८/९/१४	
२५	फलाटे रिङ्गरोड निर्माण	नविन बराल	५९,९६६	४७५,००	१२,४६६	१,५००	१,०००	२०७८/८/२	४७५,००	५९,९६६	४७५,००	१२,४६६	५७,६८८	४५,६९६	२०७८/८/२२	

२६	हिमचुली महिला तथा बचत ऋण सहकारी संस्था रङ्गरोगन तथा फर्निचर व्यवस्थापन	रितु राना	६२,७५७	४७,५००	१५,२५७	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२	४७,५००	६२,७५७	४७,५००	१५,२५७	६२,३७४	४७,२१०	२०७८/१ २/२४	
२७	वृद्ध तथा महिला कार्यक्रम	पविस्सा राना	१०१,५००	१००,०००	१,५००	०	०	२०७८/८ /३	१००,०००	१०१,५००	१००,०००	१,५००	०	१००,०००	२०७८/१ २/१	
२८	रानागाउँ नवदुर्गा पञ्चेबाजा मर्मत	गंगबहादुर घर्तिमगर	२५,०००	२५,०००	०	०	०	२०७८/८ /६	२५,०००	२५,०००	२५,०००	०	२५,०००	२५,०००	२०७८/८ /२०	
२९	टालेटोल रिङ्गरोड निर्माण	लाल बहादुर रास्कोटी	११९,१३६	९५,०००	२४,१३६	३,०००	२,०००	२०७८/८ /७	९५,०००	११९,१३६	९५,०००	२४,१३६	११८,३८४	९४,४००	२०७८/१ ०/६	
३०	बेलकुवा सिचाई पाईप खरिद	प्रेमबहादुर थापा	३०,४५५	२३,७५०	६,७०५	७५०	५००	२०७८/८ /७	२३,७५०	३०,४५५	२३,७५०	६,७०५	२९,७३०	२३,१८५	२०७८/८ /२०	
३१	भलेनी सडक ट्राक निर्माण	मनोज ठाडा	२८,७१३	१९,०००	९,७१३	६००	४००	२०७८/८ /७	१९,०००	२८,७१३	१९,०००	९,७१३	२८,५३७	१८,८८४	२०७८/८ /२०	
३२	प्रावि खोल्टेपानीमा फर्निचर व्यवस्थापन	मोतिलाल खत्री	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /७	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/१ ०/१७	
३३	तिवारीडाँडा रुचालटोल सडक ग्राभेल र धोजेगैरा जाली सेलेप निर्माण	मोतिलाल खत्री	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	३,०००	२,०००	२०७८/८ /८	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	१२०,२१६	९५,०००	२०७८/१ /१९	
३४	पाप्रेझ्याल दुम्की खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	हरिलाल कामी	६०,१९५	४७,५००	१२,६९५	१,५००	१,०००	२०७८/८ /१२	४७,५००	६०,१९५	४७,५००	१२,६९५	५७,८५८	४५,६५६	२०७८/१ /१९	
३५	दुम्की सिचाई ट्याङ्की मर्मत	टेक बहादुर नेपाली	५८,४०१	४७,५००	१०,९०१	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२३	४७,५००	५८,४०१	४७,५००	१०,९०१	५६,५९१	४६,०२८	२०७८/१ /२८	

३६	सामुदायिक भवन तारबार खोल्टेपानी	लिलावती राना	५९,४३२	४७५००	११,९३२	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२३	४७५००	५९,४३२	४७५००	११,९३२	५७,४९३	४५,९५०	२०७८/९ /२५	
३७	सरस्वती बाल विद्या सदन प्रा.लि.को शैक्षिक सामग्री खरिद	बल बहादुर खत्री	१०,०००	१०,०००	०	०	०	२०७८/८ /२७	१०,०००	१०,०००	१०,०००	०	०	१०,०००	२०७८/९ /२३	
३८	प्रावि बाघखोर फर्निचर व्यवस्थापन	केशर बहादुर राना	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /२८	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/९ ०/१८	
३९	अम्मरज्योति प्रावि फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	लक्ष्मण सारु	१५०,०००	१४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /२८	१४८,५००	१५०,०००	१४८,५००	०	१४८,५००	१४८,५००	२०७८/९ ०/१८	
४०	नमुना गाउँ बाघखोर संचालन	यमराज राना	१००,६००	९७,०००	६००	३,०००	०	२०७८/८ /२९	९७,०००	१००,६००	९७,०००	६००	९७,६००	९७,०००	२०७८/९ १/२२	
४१	खेतखोला सिचाई ट्याङ्की निर्माण	हस्तिकला घर्ती	६२,९०१	४७५००	१५,४०१	१,५००	१,०००	२०७८/९ /२	४७५००	६२,९०१	४७५००	१५,४०१	६०,८७०	४५,९६६	२०७८/९ /२८	
४२	मास्कीटोल सडक सिचाई पाईप व्यवस्थापन	भिम बहादुर थापा	५७,१९६	४७५००	९,६९६	१,५००	१,०००	२०७८/९ /१३	४७५००	५७,१९६	४७५००	९,६९६	४८,८७८	४०,५६९	२०७८/९ २/३०	
४३	रजालीटोल सडक निर्माण	मोहन सिं राना	६४,४८४	४७५००	१६,९८४	१,५००	१,०००	२०७८/९ /१४	४७५००	६४,४८४	४७५००	१६,९८४	१४,९५६	११,०१९	२०७८/९ १/२०	
४४	बाघखोर सिचाई कुलो पाईप लाईन व्यवस्थापन	देव बहादुर राना	२४२,१०३	१९०,०००	५२,१०३	६,०००	४,०००	२०७८/९ /१४	१९०,०००	२४२,१०३	१९०,०००	५२,१०३	२४१,८००	१८९,७६५	२०७९/३ /१४	
४५	बराहताल खानेपानी व्यवस्थापन	गेहेन्द्र नेपाली	६०,२५६	४७५००	१२,२५६	१,५००	१,०००	२०७८/९ /२६	४७५००	६०,२५६	४७५००	१२,२५६	५७,०५६	४४,९७७	२०७८/९ १/२२	
४६	दलित तथा जनजाति कार्यक्रम	योवराज राना	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/९ ०/३	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७९/२ /१०	
४७	कोप्चेपानी सिचाई ट्याङ्की निर्माण	भूमिसरा बुढा	९०,५२६	६६,५००	२४,०२६	२,१००	१,४००	२०७८/९ ०/९	६६,५००	९०,५२६	६६,५००	२४,०२६	८९,८९२	६६,०३४	२०७९/२ /२५	
४८	खेलकुद तथा व्यवस्थापन समिति	खुमेश घर्ती मगर	२२०,०००	२००,०००	२०,०००	०	०	२०७८/९ /२	२००,०००	२२०,०००	२००,०००	२०,०००	०	२००,०००	२०७८/९ ०/१७	
४९	आमा समुह पोषण कार्यक्रम	खम्मीसरा बाकावल	१५०,०००	१५०,०००	०	०	०	२०७८/९ ०/१२	१५०,०००	१५०,०००	१५०,०००	०	१५०,०००	१५०,०००	२०७८/९ १/२०	
५०	सहरीस्वास्थ्य चौकी रानागाउँ व्यवस्थापन	हस्तिकला घर्ती	५३,०६५	४७५००	५,५६५	१,५००	१,०००	२०७८/९ ०/१८	४७५००	५३,०६५	४७५००	५,५६५	५२,०१७	४६,५६२	२०७८/९ १/२९	

५१	शान्तिटोल सिचाई पाईप व्यवस्थापन	विरिसरा टंलामी	५४,६९८	४७५००	७,१९८	१,५००	१,०००	२०७८/१०/२५	४७५००	५४,६९८	४७५००	७,१९८	५४,५६२	४७,३६०	२०७९/२/२५
५२	मुलपानी घैयावारी सडक निर्माण	सर्वजित तारुम मगर	३६,०४७	२८,५००	७,५४७	९००	६००	२०७८/११/५	२८,५००	३६,०४७	२८,५००	७,५४७	३३,७७१	२६,७०१	२०७८/१२/६
५३	मदन भण्डारी राजमार्गको कोच्चेपानीमा खानेपानी निर्माण	बीर बहादुर तारुम	२०३,४१७	१८१,४५०	२१,९६७	५,७३०	३,८२०	२०७८/११/८	१८१,४५०	२०३,४१७	१८१,४५०	२१,९६७	२००,१८१	१७८,५६१	२०७८/१२/८
५४	पुरानो रानागाउँ सडक निर्माण	हिक्मत राना	११२,९४८	९५,०००	१७,९४८	३,०००	२,०००	२०७८/११/२३	९५,०००	११२,९४८	९५,०००	१७,९४८	१११,८०६	९४,०४०	२०७८/१२/२३
५५	खड्काटोल खानेपानी पाईप खरिद	सन्तोष विक्रम राना	३०,१२९	२३,७५०	६,३७९	७५०	५००	२०७८/११/२३	२३,७५०	३०,१२९	२३,७५०	६,३७९	२९,०३५	२२,८८९	२०७९/२/१६
५६	बेलडाँडा खोलीगाँउ सडक स्तरोन्नती	शेर बहादुर घर्ती	१६१,१०२	११४,०००	४७,१०२	३,६००	२,४००	२०७८/११/२५	११४,०००	१६१,१०२	११४,०००	४७,१०२	१६०,७५९	११३,७५३	२०७९/३/७
५७	खेलकुद व्यवस्थापन कार्य वडा नं.६	सन्तोष विक्रम राना	३५,०००	३५,०००	०	०	०	२०७८/११/२७	३५,०००	३५,०००	३५,०००	०	३५,०००	३५,०००	२०७८/११/२७
५८	शिव मन्दिर निर्माण	पूर्ण बहादुर सलामी	५१,१३०	४२,७५०	८,३८०	१,३५०	९००	२०७८/११/३०	४२,७५०	५१,१३०	४२,७५०	८,३८०	४९,६५९	४१,५१९	२०७८/१२/२५
५९	तारेपहरा रानागाउँ सातले खानेपानी तथा सरसफाई	खड्क बहादुर खड्का	१०,३३०,८०४	७,४६७,६३७	२,८६३,१६७	०	०	२०७८/१०/२०	७,४६७,६३७	१०,३३०,८०४	७,४६७,६३७	२,८६३,१६७	८१२,८०३	४६१,५३२	२०७९/३/२७
६०	हिमचुली महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.कम्प्युटर खरिद कार्य	पविसरा राना	२००,०००	२००,०००	०	६,०००	०	२०७८/१२/९	२००,०००	२००,०००	२००,०००	०	२००,०००	२००,०००	२०७८/१२/२३

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.१

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भूक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	भक्त बहादुर सुनार	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/६/६	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/६/१८	
२	मन्दिर निर्माण लवना	डिल बहादुर वली	२४८,८७३	१९०,०००	५८,८७३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१०	१९०,०००	२४८,८७३	१९०,०००	५८,८७३	२५०,२१४	१९०,०००	२०७८/८/२३	
३	लवना मन्दिर देखि छिताली सडक निर्माण	युवराज वली	३७,९४९	२८,५००	७,९४९	९००	६००	२०७८/६/११	२८,५००	३७,९४९	२८,५००	७,९४९	३८,५२५	२८,५००	२०७८/११/६	
४	लक्ष्मी मावि लवना फर्निचर तथा रङ्गरोमन कार्य	दिपक कुमार पौड्याल	१०६,८४७	९५,०००	११,८४७	३,०००	२,०००	२०७८/६/१९	९५,०००	१०६,८४७	९५,०००	११,८४७	१०५,११०	९३,२६३	२०७८/१०/२०	
५	रोकाटोल विद्यालय देखि विश्रामथला सडक मर्मत	कर्ण बहादुर खड्का	५८,३२६	४७,५००	१०,८२६	१,५००	१,०००	२०७८/६/२२	४७,५००	५८,३२६	४७,५००	१०,८२६	५८,४५०	४७,५००	२०७८/९/१४	
६	रास्कोटी टोल देखि मैना पोखरी सडक ग्राभेल	मान बहादुर के.सी.	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	९,०००	६,०००	२०७८/७/७	२८५,०००	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	३७७,६५६	२८५,०००	२०७८/८/२०	
७	बुढाथोकी टोल खत्री घर देखि सिमल गैरा सडक मर्मत तथा ग्राभेल	मैसरा बुढाथोकी	१२४,१५१	९५,०००	२९,१५१	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	१२४,१५१	९५,०००	२९,१५१	१११,४१५	८५,२५४	२०७८/८/२०	
८	वरपिपल देखि वली टोल सम्म सडक मर्मत	गिता वली	६१,५००	४७,५००	१,४००	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	६१,५००	४७,५००	१,४००	६१,५८९	४७,५००	२०७८/९/१८	
९	स्कुल टोल कोप्चेपानी सडक निर्माण	धन बहादुर ठाडा मगर	१२२,६३३	९५,०००	२२,६३३	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	१२२,६३३	९५,०००	२२,६३३	१२२,७९६	९५,०००	२०७८/८/२६	
१०	टुडे चिङ्गाड सडक निर्माण तथा मर्मत	गंग बहादुर बराल मगर	२२८,८९७	१८०,५००	४८,३९७	५,७००	३,८००	२०७८/७/१४	१८०,५००	२२८,८९७	१८०,५००	४८,३९७	२२९,१६८	१८०,५००	२०७८/८/२६	
११	टुडे बालशिक्षा भवन मर्मत	दिल बहादुर बुढा	५४,१५१	४७,५००	६,६५१	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	५४,१५१	४७,५००	६,६५१	५४,४०६	४७,५००	२०७८/८/२६	
१२	विकासी कुलो रोका टोल सडक निर्माण	मानसिं रोकाय	१००,५२२	७६,०००	२४,५२२	२,४००	१,६००	२०७८/७/१४	७६,०००	१००,५२२	७६,०००	२४,५२२	९८,३११	७४,३३३	२०७८/१०/६	
१३	विष्टको घरदेखि कुईरखोला सम्म सडक मर्मत	थपिसरा खरु	६३,०७२	४७,५००	१५,५७२	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	६३,०७२	४७,५००	१५,५७२	६३,२१२	४७,५००	२०७८/९/१८	
१४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	प्रशुराम दर्लामी	८९,८५३९	८०७,५००	९१,०३९	२५,५००	१७,०००	२०७८/५/२४	८०७,५००	८९,८५३९	८०७,५००	९१,०३९	८८७,९९९	१,०४०,२९५	२०७८/९/२८	
१५	भेडावारी सडक देखि मैनापोखरी जोड्ने सडक ग्राभेल तथा नाला निर्माण	टहल सिं सुनार	१७१,३८५	१३३,०००	३८,३८५	४,२००	२,८००	२०७८/७/२२	१३३,०००	१७१,३८५	१३३,०००	३८,३८५	१७१,६०६	१३३,०००	२०७८/८/२०	

१६	धानबारी सडक ग्राभेल	प्रेम बहादुर घर्ती मगर	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	८,२५०	५,५००	२०७८/७ /२५	२६१,२५०	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	३४३,०७४	२६१,२५०	२०७८/९ /१८	
१७	मिलीजुली कृषक समूहलाई नश्वसुधार बोका खरिद कार्य	बाल कुमारी पचभैया	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	०	२०७८/७ /२५	५०,०००	६५,०००	५०,०००	१५,०००	६६,०००	५०,०००	२०७८/८ /२७	
१८	जागृती युवा क्लब अनुदान	बालकृष्ण वली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/७ /२६	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५१,६००	५०,०००	२०७८/८ /१५	
१९	पिपलडाँडा पुङ्गालटोल सडक निर्माण	रत्न बहादुर खत्री	५०७,२८१	४०५,६५०	१०१,६३१	१२,८१०	८,५४०	२०७८/१ १/१	४०५,६५०	५०७,२८१	४०५,६५०	१०१,६३१	५०४,७१८	४०३,६०३	२०७८/१ १/३०	
२०	थोत्री पिपले सम्म सडक निर्माण तथा मर्मत	खड्क बहादुर खड्का	१७९,०५२	१४२,५००	३६,५५२	४,५००	३,०००	२०७८/७ /२८	१४२,५००	१७९,०५२	१४२,५००	३६,५५२	१७९,०७२	१४२,५००	२०७८/८ /२०	
२१	मैनापोखरी कृषि समुहलाई बेसार खरिद	चुखे बुढा	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	०	२०७८/८ /२	५०,०००	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	५०,०००	२०७८/१ १/२०	
२२	धारापानी मैनापोखरी थोत्रीखोला सिचाई योजना	मोहन सिंह कामी	१,७८१,७७३	१,४२५,०००	३५६,७७३	४५,०००	३०,०००	२०७८/८ /५	१,४२५,०००	१,७८१,७७३	१,४२५,०००	३५६,७७३	१,७५५,१५९	१,३७१,७८४	२०७९/२ /२५	
२३	पिपले सारु खोलामा तारजाली निर्माण	जयलाल उपाध्याय	६६,६६३	४७,५००	१९,१६३	१,५००	१,०००	२०७८/८ /६	४७,५००	६६,६६३	४७,५००	१९,१६३	६६,९२३	४७,५००	२०७८/१ ०/९	
२४	खारपानी खाल्टावारी सडक निर्माण	लाल बहादुर चुनारा	२३५,८६५	१९०,०००	३५,८६५	६,०००	४,०००	२०७८/१ २/२९	१९०,०००	२३५,८६५	१९०,०००	३५,८६५	२३४,९२७	१८९,२४४	२०७९/१ /९	
२५	ध्वजा बान्ने टावर डाँडा सडक मर्मत	खड्के कामी	१२३,९२९	९५,०००	२८,९२९	३,०००	२,०००	२०७८/८ /१९	९५,०००	१२३,९२९	९५,०००	२८,९२९	१२४,५३६	९५,०००	२०७८/९ /१९	
२६	छिताली देखि तालपोखरी सडक ग्राभेल	पूर्ण बहादुर वली	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	८,२५०	५,५००	२०७८/८ /२०	२६१,२५०	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	३०४,२८८	२३१,९२८	२०७९/१ /११	
२७	धारापानी खारे मैनापोखरी थोत्रिखोला खानेपानी योजना	लोक बहादुर वली	१,७८३,४०८	१,४२५,०००	३५८,४०८	४५,०००	३०,०००	२०७८/८ /२६	१,४२५,०००	१,७८३,४०८	१,४२५,०००	३५८,४०८	१,६३२,४६९	१,३०४,३४३	२०७९/२ /२४	
२८	मिलिजुली कृषि समुहलाई जोत्ने ट्याक्टर खरिद	देविसरा बिरकट्टा	७५,०००	५०,०००	२५,०००	०	०	२०७८/८ /२६	५०,०००	७५,०००	५०,०००	२५,०००	७०,०००	५०,०००	२०७८/१ २/१६	
२९	सिमलचौरदेखि ताल पोखरी सम्म सडक ग्राभेल	खड्ग बहादुर सारु	२५०,२२२	१९०,०००	६०,२२२	६,०००	४,०००	२०७८/८ /२६	१९०,०००	२५०,२२२	१९०,०००	६०,२२२	२५०,३७४	१९०,०००	२०७८/१ १/६	
३०	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्राभेल	हरिलाल साक्की	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	९,०००	६,०००	२०७८/८ /२७	२८५,०००	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	३७०,७६२	२८०,२५९	२०७८/१ १/६	

३१	रावत टोल देखि गजघारी वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण	भक्त बहादुर बाकावल	२४८,६४३	१९०,०००	५८,६४३	६,०००	४,०००	२०७८/८/२७	१९०,०००	२४८,६४३	१९०,०००	५८,६४३	२४७,५४६	१८९,१५०	२०७८/११/३०	
३२	पशुपति प्रावि पाखापानी फर्निचर, रङ्गरोगन प्रिन्टर मेशिन खरिद	कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री	५३,०५०	४७,५००	५,५५०	१,५००	१,०००	२०७८/९/१	४७,५००	५३,०५०	४७,५००	५,५५०	५३,०५०	४७,५००	२०७८/१०/२०	
३३	अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम	इन्द्रा कुमारी घर्ति मगर	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/८	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५४,९५०	५०,०००	२०७८/९/२२	
३४	भोजकुमारी नेपालीको घर नजिक मेशनरी वाल निर्माण	भोज कुमारी नेपाली	५७,३५०	४७,५००	९,८५०	१,५००	१,०००	२०७८/९/१४	४७,५००	५७,३५०	४७,५००	९,८५०	५७,८२०	४७,५००	२०७८/९/२९	
३५	मिलनचोक देखि दर्लामी घरसम्म पक्की नाली निर्माण	गंगबहादुर सुनार	५७,७३७	४७,५००	१०,२३७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/१०	४७,५००	५७,७३७	४७,५००	१०,२३७	५६,३५९	४६,३६७	२०७८/१२/२५	
३६	स्कुल चौतारी निर्माण तथा मर्मत	धनबहादुर थापा	५७,१६१	४७,५००	९,६६१	१,५००	१,०००	२०७८/९/१८	४७,५००	५७,१६१	४७,५००	९,६६१	५७,४००	४७,५००	२०७८/१०/१७	
३७	पुल्टार सिलाई कटाई कार्यक्रम	लक्ष्मी सुनार	६०,०००	४७,५००	१०,०००	१,५००	१,०००	२०७८/९/१८	४७,५००	६०,०००	४७,५००	१०,०००	८०,०००	४७,५००	२०७८/९/२८	
३८	खारे अर्चनाबाबा भवन निर्माण	गंग बहादुर बारघे	१७९,८०८	१४२,५००	३७,३०८	४,५००	३,०००	२०७८/९/२७	१४२,५००	१७९,८०८	१४२,५००	३७,३०८	१७६,६२३	१४०,०६२	२०७८/१२/९	
३९	लेकवेशि -७ को ३० वटा विद्युत् पोल ढुवानी भुक्तानी	पृथ्वी बहादुर बुढा क्षेत्री	१०,०००	१०,०००	०	०	०	२०७८/७/१४	१०,०००	१०,०००	१०,०००	०	१०,०००	१०,०००	२०७८/१०/३	
४०	पशुपति मावि पुल्टार सामाग्री खरिद कार्य	रामलाल आचार्य	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/१२/२०	
४१	वडा कार्यालय शिलालेख कार्यक्रम	बालकृष्ण वली	५२,०००	५०,४४०	०	१,५६०	०	२०७८/१०/१८	५०,४४०	५२,०००	५०,४४०	०	५३,००२	५०,४४०	२०७८/११/१०	
४२	स्कुल देखि अधिकारी टोल सडक मर्मत	सूर्य बराल	५९,६९५	४७,५००	१२,१९५	१,५००	१,०००	२०७८/११/६	४७,५००	५९,६९५	४७,५००	१२,१९५	५८,२२३	४६,३२८	२०७८/१२/७	
४३	टुडे देखि रुपसे सडक मर्मत	इन्द्र बहादुर वुक्टा	६३,००७	४७,५००	१५,५०७	१,५००	१,०००	२०७८/११/६	४७,५००	६३,००७	४७,५००	१५,५०७	६१,३२५	४६,२३३	२०७८/१२/९	
४४	महिला स्वयम सेवक प्रोत्साहन कार्यक्रम	रुपकली साकी	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/११/८	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१२/१७	
४५	थोत्री चिप्ले ढुङ्गा देखि पिप्ले टुडे कुलो सिचाई योजना	दुर्गा बहादुर थापा	१७७,४२९	१४२,५००	३४,९२९	४,५००	३,०००	२०७८/११/१२	१४२,५००	१७७,४२९	१४२,५००	३४,९२९	१७५,७८६	१४१,१८०	२०७८/१२/६	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.९

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	अमृत खत्री	२१,७८०,७९७	१७,५१९,४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७,५१९,४७२	२१,७८०,७९७	१७,५१९,४७२	०	१५,४७२,६६५	२०,९८९,११२	२०७८/८/२२	
२	सालडाडा बैसपानी सिचाई पाईप खरिद	याम बहादुर नखाले मगर	४४२,४४७	३८०,०००	६२,४४७	१२,०००	८,०००	२०७८/६/१९	३८०,०००	४४२,४४७	३८०,०००	६२,४४७	४३९,०६०	३७७,१०८	२०७८/९/१४	
३	कुईनेपानी सिचाईपोखरी निर्माण	विजय पुलामी	३०२,२२६	२३७,५००	६४,७२६	७,५००	५,०००	२०७८/७/२६	२३७,५००	३०२,२२६	२३७,५००	६४,७२६	२९४,८८५	२३१,७२१	२०७८/१२/८	
४	तल्लो अरमले सिचाई पाईप खरिद	कलम बहादुर मगर	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	१२,०००	८,०००	२०७८/८/१	३८०,०००	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	४५०,३८५	३५५,३०९	२०७८/१०/१७	
५	अरमले सिचाई पाईप खरिद	प्रेम बहादुर वृकटा	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	१२,०००	८,०००	२०७८/८/१	३८०,०००	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	४६९,३२७	३७०,२५२	२०७८/१०/१७	
६	लामिडाँडा चर्च मर्मत	राम बहादुर लंकापती	११४,१३९	९५,०००	१९,१३९	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११४,१३९	९५,०००	१९,१३९	१११,१३५	९२,४९७	२०७९/३/१७	
७	बेलघारी सिचाई पाईप खरिद	रमेश बहादुर दर्लामी	३००,४२३	२३७,५००	६२,९२३	७,५००	५,०००	२०७८/८/८	२३७,५००	३००,४२३	२३७,५००	६२,९२३	२३२,५०५	२३२,५०५	२०७८/११/२२	
८	मंगले खुर्कि कुलो निर्माण	विमल विरकट्टा	३५९,०१०	२८५,०००	७४,०१०	९,०००	६,०००	२०७८/८/८	२८५,०००	३५९,०१०	२८५,०००	७४,०१०	३४८,८८७	२७६,९८२	२०७८/९/१९	
९	टाडी सिचाई योजना निर्माण	दिपक वृकटा	१,१९०,७९१	९५०,०००	२४०,७९१	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/८	९५०,०००	१,१९०,७९१	९५०,०००	२४०,७९१	१,१५१,४२४	९१८,६०६	२०७८/११/२	
१०	सुब्बाकुना सिचाई कुलो निर्माण	कमल कुमार सोमै	३६३,३९१	२८५,०००	७८,३९१	९,०००	६,०००	२०७८/८/८	२८५,०००	३६३,३९१	२८५,०००	७८,३९१	३५४,६०२	२७८,११५	२०७८/१२/८	
११	वडा कार्यालय भवन निर्माण	नरबहादुर सुनार	८९८,५३९	८०७,५००	९१,०३९	२५,५००	१७,०००	२०७८/८/८	८०७,५००	८९८,५३९	८०७,५००	९१,०३९	७८५,०६३	७८५,०६३	२०७८/११/२५	
१२	मंगले भित्री सडक निर्माण	प्रेम बहादुर बुकट्टा मगर	११९,६७६	९५,०००	२४,६७६	३,०००	२,०००	२०७८/८/१५	९५,०००	११९,६७६	९५,०००	२४,६७६	११२,६१०	८९,३९०	२०७८/९/१८	
१३	कोलखोला सिचाई पाईप खरिद	खगेन्द्र बहादुर कामी	१२१,६८०	९५,०००	२६,६८०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२१	९५,०००	१२१,६८०	९५,०००	२६,६८०	१११,९९४	८७,४३४	२०७९/२/२७	
१४	हरियाली महिला कृषि पशुपालन समुह	लली वृकटा	४००,०००	२००,०००	२००,०००	०	०	२०७८/८/२२	२००,०००	४००,०००	२००,०००	२००,०००	४००,०००	२००,०००	२०७८/१२/१३	
१५	पाटनपोखरी तारबार	टेक बहादुर वृकट्टा	११९,४१३	९५,०००	२४,४१३	३,०००	२,०००	२०७८/८/२३	९५,०००	११९,४१३	९५,०००	२४,४१३	१०८,८५५	८६,६०५	२०७८/११/२५	

१६	बादीजाति कार्यक्रम	गोपाल बादी	५३,०००	४८,५००	३,०००	१,५००	०	२०७८/८ /२६	४८,५००	५३,०००	४८,५००	३,०००	५०,१५५	४८,५००	२०७८/९ /१६	
१७	तिजुबोट सिचाई कुलो निर्माण	थिर बहादुर पुलामी	२२०,४९०	१९०,०००	३०,४९०	६,०००	४,०००	२०७८/८ /२६	१९०,०००	२२०,४९०	१९०,०००	३०,४९०	२०२,८१४	१७४,५६५	२०७८/१ १/२	
१८	वडा खेलकुद विकास समिति	टेक बहादुर वि.क.	१००,०००	९७,०००	०	३,०००	०	२०७८/८ /२८	९७,०००	१००,०००	९७,०००	०	१००,०००	९७,०००	२०७८/९ /१६	
१९	सुब्बाकुना सडक मर्मत	सुनिल बादी	७२,०९४	५७,०००	१५,०९४	१,८००	१,२००	२०७८/८ /२९	५७,०००	७२,०९४	५७,०००	१५,०९४	३८,०७४	३०,१०२	२०७८/१ २/२२	
२०	नुन खोलादेखि पिपलटार टाँडी खुनुकें	बल बहादुर रेश्मी	२,३८५,१०७	१,९००,०००	४८५,१०७	६०,०००	४०,०००	२०७८/९ /१३	१,९००,०००	२,३८५,१०७	१,९००,०००	४८५,१०७	२,२१४,७७२	१,५६४,२८७	२०७९/२ /३०	
२१	मिजारडाँडा सडक निर्माण	लक्ष्मण नेपाली	११९,१०५	९५,०००	२४,१०५	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/१७	९५,०००	११९,१०५	९५,०००	२४,१०५	१०५,८७४	८४,४४५	२०७८/१ १/२५	
२२	वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रकम भुक्तानी	नारायण दाहाल	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/१ ०/३	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१ ०/२०	
२३	विद्युत जडान कार्य वडा नं.८	नारायण दाहाल	१४,२००	१४,२००	०	०	०	२०७८/१ १/२५	१४,२००	१४,२००	१४,२००	०	१४,२००	१४,२००	२०७८/१ १/२५	
२४	पाईप खरिद कार्य	नारायण दाहाल	४१,८००	४१,८००	०	०	०	२०७८/५ /२५	४१,८००	४१,८००	४१,८००	०	४१,८००	४१,८००	२०७८/१ १/२५	
२५	योजना अनुगमन कार्य	नारायण दाहाल	२००,०००	२००,०००	०	०	०	२०७८/५ /५	२००,०००	२००,०००	२००,०००	०	१९८,०००	१९८,०००	२०७८/१ १/२५	
२६	आरन्टुडा खानेपानी तथा सरसफाई	लोक बहादुर वली	१,३३१,६७३	१,०५०,६२५	२८१,०४८	०	०	२०७८/८ /२०	१,०५०,६२५	१,३३१,६७३	१,०५०,६२५	२८१,०४८	२६०,६५९	२३१,८५६	२०७९/३ /६	
२७	कोलखोला लोसे गन्नेपानीदेखि उपयोगी खानेपानी तथा सरसफाई	मोन्द्र कुमार छन्तेल	८,०१०,३१८	५,७९६,९८४	२,२१३,३३४	०	०	२०७८/७ /८	५,७९६,९८४	८,०१०,३१८	५,७९६,९८४	२,२१३,३३४	३,२५१,६९०	१,६८७,७२६	२०७९/३ /२२	
२८	चिङ्गाड खोला आरन्टुडा बजार नियन्त्रण	टेक बहादुर वि.क.	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	४,५००	३,०००	२०७९/१ /६	१४२,५००	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	१७४,९९६	१४१,२५७	२०७९/३ /१२	
२९	छाना मर्मत भुक्तानी	खगीसरा कामी	४७,४५७	४७,४५७	०	०	०	२०७८/१ २/२	४७,४५७	४७,४५७	४७,४५७	०	४७,४५७	४७,४५७	२०७९/१ /७	
३०	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुईनेपानी लेकवेशी ८ को क्षत्र कार्यक्रम	नेत्र विक्रम थापा	६४९,९७६	६४९,९७६	०	०	०	२०७९/२ /२५	६४९,९७६	६४९,९७६	६४९,९७६	०	६४९,९७६	६४९,९७६	२०७९/३ /२०	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.९

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागि ता रकम रु	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	ने.रा.आ.वि. पोखराभञ्ज्याङ्ग सेफ्टीट्याङ्की निर्माण	नर बहादुर बारघरे	२३०,३९२	१९०,०००	४०,३९२	६,०००	४,०००	२०७८/५/२८	१९०,०००	२३०,३९२	१९०,०००	४०,३९२	२२९,७२८	१८९,४५२	२०७८/९/८	
२	घाघरे सिमान सिचाई कुलो मर्मत	दल बहादुर सोमै	२४२,३९३	१९०,०००	५२,३९३	६,०००	४,०००	२०७८/६/८	१९०,०००	२४२,३९३	१९०,०००	५२,३९३	२४०,७५५	१८८,७९६	२०७८/७/२५	
३	रुपसे रिङ्गरोड ग्राभेल तथा होम पार्इप व्यवस्थापन	पहल सि सुनार	२३७५८५	१९०,०००	४७५८५	६,०००	४,०००	२०७८/८/१२	१९०,०००	२३७५८५	१९०,०००	४७५८५	२३६,९६८	१८८,८६३	२०७८/१२/२०	
४	गंगटे छोटे आर.सि.सि.सिचाई कुलो निर्माण	मनिराम अधिकारी	५९४,१३८	४७५,०००	११९,१३८	१५,०००	१०,०००	२०७८/८/१५	४७५,०००	५९४,१३८	४७५,०००	११९,१३८	५९२,५९५	४७३,७७९	२०७८/१०/१७	
५	फुलबारी चौतारी निर्माण	खडानन्द आचार्य	५७२२४	४७५,००	९,७२४	१,५००	१,०००	२०७८/८/१५	४७५,००	५७२,२४	४७५,००	९,७२४	५५,८६५	४६,३७३	२०७८/११/३०	
६	चौरासे पश्चिमटोल सडक मर्मत	जिवन राना	१७३,३८६	१४२,५००	३०,८८६	४,५००	३,०००	२०७८/८/१९	१४२,५००	१७३,३८६	१४२,५००	३०,८८६	१७६,२०	१४१,०५५	२०७८/१०/१७	
७	सिमदमार धैनीडाँडा सडक विस्तार	उदय बहादुर वि.क.	१२२,३५१	९५,०००	२७,३५१	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	१२२,३५१	९५,०००	२७,३५१	१२१,५७३	९४,४०१	२०७८/११/२९	
८	सिमदमार रिङ्गरोड निर्माण	टिकाराम खरु मगर	११९,०१५	९५,०००	२४,०१५	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	११९,०१५	९५,०००	२४,०१५	११७,९००	९४,१०७	२०७८/११/२९	
९	नवशिवन चर्च शौचालय बाथरुम निर्माण	ललित बहादुर ठाडा	१८३,२१८	१४२,५००	४०,७१८	४,५००	३,०००	२०७८/८/१९	१४२,५००	१८३,२१८	१४२,५००	४०,७१८	१८२,४०७	१४१,८७६	२०७८/१२/२०	
१०	चिङ्गाड देखि सिमदमार सडक ग्राभेल तथा स्लाब	पदम बहादुर सुनार	२३८,०७२	१९०,०००	४८,०७२	६,०००	४,०००	२०७८/८/२१	१९०,०००	२३८,०७२	१९०,०००	४८,०७२	२३६,९७१	१८९,१२६	२०७८/११/२९	
११	ढावा कुलो आर.सि.सि.निर्माण	उमेश गेलाङ्ग मगर	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	११८,६०७	९४,५५४	२०७८/१०/६	
१२	चिउरीवोट कुलो आ.र.सि.सि.निर्माण	कल्पना चितौरै	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	११७,७७८	९३,८९२	२०७८/१०/३	
१३	घट्टेडाँडा मिल सडक ग्राभेल	कविता चितौरै	६१,६९९	४७५,००	१४,१९९	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७५,००	६१,६९९	४७५,००	१४,१९९	५४,७८२	४२,१७७	२०७८/१२/६	
१४	बौडेल सिचाई कुलो आर.सि.सि.	राम बहादुर बौडेल मगर	५९,५५०	४७५,००	१२,०५०	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७५,००	५९,५५०	४७५,००	१२,०५०	५८,५५१	४६,७००	२०७८/१२/२३	
१५	झेडीटोल कुलो मर्मत	खड्क बहादुर झेडी	५२,८१०	४७५,००	५,३१०	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७५,००	५२,८१०	४७५,००	५,३१०	५२,६९९	४७,३९७	२०७८/१२/२०	

१६	तिजुगौरा माथिल्लो कुलो मर्मत	मोन्द्र बहादुर सारु मगर	१११,५१४	९५,०००	२४,५१४	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	१११,५१४	९५,०००	२४,५१४	११८,४७६	९४,१७७	२०७८/१०/२०
१७	खाँडेदेवी मा.वि.पर्खाल निर्माण थप	चन्द्रलाल पौडेल	१११,६८५	९५,०००	२४,६८५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२७	९५,०००	१११,६८५	९५,०००	२४,६८५	११८,७७०	९४,२६८	२०७८/१०/२०
१८	गोगनपानी कुलो आर.सि.सि.	लोक्रेन्द्र बहादुर रामजाली	१११,९३५	९५,०००	२४,९३५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२७	९५,०००	१११,९३५	९५,०००	२४,९३५	११९,०२२	९४,२७७	२०७८/१०/१३
१९	चौरासे सिरान पक्की नालि निर्माण	वेद प्रसाद चपाई	२१२,४०३	१९०,०००	२२,४०३	६,०००	४,०००	२०७८/९/१३	१९०,०००	२१२,४०३	१९०,०००	२२,४०३	१९५,८०९	१७५,२०५	२०७८/१०/१३
२०	बेलटार कुलो आरसिसि निर्माण	कुल बहादुर खत्री	१११,४४७	९५,०००	२४,४४७	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	९५,०००	१११,४४७	९५,०००	२४,४४७	११८,३९४	९४,१४०	२०७८/११/३०
२१	नाकेडाँडा कुलो आर.सि.सि.	श्यामलाल ढकाल	१११,१७०	९५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	९५,०००	१११,१७०	९५,०००	२४,१७०	११८,४०६	९४,३९३	२०७८/१०/१३
२२	विकासी कुलो देखि धाईराधारी सम्म कुलो	लाल बहादुर सारु	१११,७०२	९५,०००	२४,७०२	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	९५,०००	१११,७०२	९५,०००	२४,७०२	१११,१३९	९४,५४९	२०७८/१०/३
२३	सिस्नेरी कोलखोला खानेपानी निर्माण	मुस्कान राना मगर	१११,१४३	९५,०००	२४,१४३	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	९५,०००	१११,१४३	९५,०००	२४,१४३	११८,२१७	९४,२६६	२०७८/११/२९
२४	तिल्केपानी तल्लोकुलो आर.सि.सि. निर्माण	हर्ष बहादुर रामजाली	११८,७८३	९५,०००	२३,७८३	३,०००	२,०००	२०७८/९/१८	९५,०००	११८,७८३	९५,०००	२३,७८३	११७,६५६	९४,१०२	२०७८/११/३०
२५	पोखराभन्ज्याङ्ग देखि राट्टाडी सडक प्राभेल	मनिराम हिस्की	२४६,७९४	१९०,०००	५६,७९४	६,०००	४,०००	२०७८/९/१८	१९०,०००	२४६,७९४	१९०,०००	५६,७९४	२४६,२१५	१८९,५३१	२०७८/१२/२९
२६	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	प्रकाश ठाडा	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/१९	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५८,१००	५०,०००	२०७८/१०/५
२७	सिर्जनशिल अयाङ्ग सहकारी संस्था भवन मर्मत	धन कुमारी कार्की	१,०७३,९४०	९५०,०००	१२३,९४०	३०,०००	२०,०००	२०७८/९/२५	९५०,०००	१,०७३,९४०	९५०,०००	१२३,९४०	१,०६९,३०४	९४५,८९९	२०७९/३/६
२८	बेलधारी छोटे सडक निर्माण	चन्द्र बहादुर दमाई	५९,८१८	४७५,००	१२,३१८	१,५००	१,०००	२०७८/९/२६	४७५,००	५९,८१८	४७५,००	१२,३१८	५९,२८८	४७०,८१	२०७८/१२/६
२९	चौरासे पुर्वीटोल नालि निर्माण आर.सि.सि.	युवराज पौडेल	२३०,४५२	१९०,०००	४०,४५२	६,०००	४,०००	२०७८/९/२७	१९०,०००	२३०,४५२	१९०,०००	४०,४५२	२२९,२०३	१८८,९७८	२०७८/११/१८
३०	गंगटे टिकाराम टोल कुलो आर.सि.सि.	करण बहादुर वि.क.	११४,४०७	९५,०००	१९,४०७	३,०००	२,०००	२०७८/९/२८	९५,०००	११४,४०७	९५,०००	१९,४०७	११२,८५६	९३,७५५	२०७८/१२/१७

३१	ब्याँवरे बगरे कुलो आ.र.सि.सि.	डम्पर बहादुर नामजाली	११९,७६०	९५,०००	२४,७६०	३,०००	२,०००	२०७८/१०/१७	९५,०००	११९,७६०	९५,०००	२४,७६०	११९,०४८	९४,४४१	२०७८/१२/१७
३२	राट्टाँडी तोरीबारी कोलखोला सडक निर्माण	कर्ण बहादुर रामजाली	६०,९९६	४७,५००	१३,४९६	१,५००	१,०००	२०७८/१०/१७	४७,५००	६०,९९६	४७,५००	१३,४९६	६०,७५५	४७,३१०	२०७८/१२/६
३३	छोटे गंगटेखोला आचार्य कुलो मर्मत	भोज प्रसाद आचार्य	५५,१६०	४७,५००	७,६६०	१,५००	१,०००	२०७८/१०/१७	४७,५००	५५,१६०	४७,५००	७,६६०	५४,३४४	४६,७९१	२०७८/११/२२
३४	पदम बहादुर खड्गलुक्को घर देखि हरिप्रसाद	हरि प्रसाद लामिछाने	५५,०७२	४७,५००	७,५७२	१,५००	१,०००	२०७८/१०/२०	४७,५००	५५,०७२	४७,५००	७,५७२	५३,४७१	४६,११९	२०७८/१२/२९
३५	राँट्टाडीमा बाजा समूह बाजा मर्मत	धन बहादुर दमाई	२०,०००	२०,०००	०	०	०	२०७८/१०/२६	२०,०००	२०,०००	२०,०००	०	२०,०००	२०,०००	२०७८/११/२
३६	वडा कार्यालय मर्मत हल निर्माण	वेद प्रसाद चपाई	१७३,१६४	१४२,५००	३०,६६४	४,५००	३,०००	२०७८/११/५	१४२,५००	१७३,१६४	१४२,५००	३०,६६४	१७२,३६८	१४१,६४२	२०७९/३/१९
३७	लामराडी साइँचौर सडक ग्राभेल	प्रेम बहादुर बराल	५८,२७१	४७,५००	१०,७७१	१,५००	१,०००	२०७८/११/५	४७,५००	५८,२७१	४७,५००	१०,७७१	५७,३४१	४६,७४५	२०७८/१२/२२
३८	फुलबारी दमारागाउँ सडक मर्मत	मनु बारघरे	६०,५७२	४७,५००	१३,०७२	१,५००	१,०००	२०७८/११/८	४७,५००	६०,५७२	४७,५००	१३,०७२	५९,६८६	४६,८०६	२०७८/१२/६
३९	गंगटे बजार बिच सडक ग्राभेल	अमृता गाहा मगर	११९,९६९	९५,०००	१९,९६९	३,०००	२,०००	२०७८/११/१८	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	१९,९६९	११८,८२७	९४,०९९	२०७८/१२/१७
४०	ढकाल टोल ज्यामिरे हुँदै कोलखोला सडक मर्मत	युवराज सोमै	११६,७६५	९५,०००	२१,७६५	३,०००	२,०००	२०७८/११/२२	९५,०००	११६,७६५	९५,०००	२१,७६५	११५,२४७	९३,७६५	२०७८/१२/२९
४१	मुढा बुनाई तालिम संचालक	मीना पोखरेल	५००,०००	४८५,०००	०	१५,०००	०	२०७८/११/२३	४८५,०००	५००,०००	४८५,०००	०	४८५,०००	४८५,०००	२०७९/३/२०
४२	स्वामिगैरा रामजाली डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई	मन कुमारी राई	१,२३७,७६०	१,२०४,२८०	३३३,४८०	०	०	२०७८/८/२४	१,२०४,२८०	१,५३७,७६०	१,२०४,२८०	३३३,४८०	३३४,२६२	३००,१३७	२०७९/३/१
४३	ब्यावरे फुलबारी तल्लो कुलो आ.र.सि.सि. निर्माण	भूमिसरा शाही	१७२,४२५	१४२,५००	२९,९२५	४,५००	३,०००	२०७८/१२/१०	१४२,५००	१७२,४२५	१४२,५००	२९,९२५	१७१,८८७	१४२,०४७	२०७९/३/८
४४	खेलकुद सामग्री खरिद वडा नं.९	झलक घर्ति	१६,०००	१६,०००	०	०	०	२०७८/१२/१३	१६,०००	१६,०००	१६,०००	०	१६,०००	१६,०००	२०७८/१२/१३
४५	आ.वि.पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	नर बहादुर बारघरे	६०,९६७	४७,५००	१३,४६७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२०	४७,५००	६०,९६७	४७,५००	१३,४६७	६०,६९६	४७,२२६	२०७९/३/१७
४६	याम बहादुरको घरदेखि मण्डली सम्म ग्रावेल निर्माण	नन्दे कामी	६९,६९९	४७,५००	१४,१९९	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२०	४७,५००	६९,६९९	४७,५००	१४,१९९	५९,१९४	४५,५३७	२०७९/३/१६
४७	प्रा.वि.बाख्रेकोट फ्लिड निर्माण तथा तारबार कार्य	कर्ण बहादुर राना	५६,२४७	४७,५००	८,७४७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२२	४७,५००	५६,२४७	४७,५००	८,७४७	५५,८४७	४७,१६३	२०७९/३/१६
४८	स्वास्थ्यचौकी साटाखानी फर्निचर खरिद	लाल बहादुर नेपाली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७९/१/२	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७९/१/११
४९	फुलबारी तल्लो कुलो पाइप खरिद तथा विस्तार	याम बहादुर सुनारी	१०७,७९७	९५,०००	१२,७९७	३,०००	२,०००	२०७९/२/१६	९५,०००	१०७,७९७	९५,०००	१२,७९७	१०७,०३८	९४,३३२	२०७९/३/२०
५०	घाघसे सिरान सानो कुलो खरिद विस्तार	कृष्ण लाल ढकाल	५३,१९४	४७,५००	५,६९४	१,५००	१,०००	२०७९/२/१९	४७,५००	५३,१९४	४७,५००	५,६९४	४२,६७९	३८,११२	२०७९/३/८

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं. १०

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	मैना शाही	२,४९९,२६५	१,६९४,७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१,६९४,७११	२,४९९,२६५	१,६९४,७११	०	१,४३७१००	१,९५८,९२३	२०७८/१२/२९	
२	नवज्योति प्रा.वि.पोखरीचौर शौचालय निर्माण	धन बहादुर बस्नेत	७४१,५४६	६६५,०००	७६,५४६	२१,०००	१४,०००	२०७८/६/१२	६६५,०००	७४१,५४६	६६५,०००	७६,५४६	७२०,००२	६४५,६९८	२०७९/३/८	
३	दुबिचौर सिरान रोड ग्राभेल सडक मर्मत	अशोक खड्का	१३६,१२५	१२१,६००	१४,५२५	३,८४०	२,५६०	२०७८/६/२४	१२१,६००	१३६,१२५	१२१,६००	१४,५२५	१३५,३२५	१२०,८८६	२०७८/७/१४	
४	मालिकामाई भगवती मन्दिर निर्माण	नेत्रलाल ढकाल	५८०,२१९	५२२,५००	५७,७१९	१६,५००	११,०००	२०७८/८/१	५२२,५००	५८०,२१९	५२२,५००	५७,७१९	५७८,२९७	५२०,७६९	२०७८/९/१९	
५	माछा पोखरी निर्माण	धन बहादुर बुढा	१७६,८१६	१४२,५००	३४,३१६	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१७६,८१६	१४२,५००	३४,३१६	१७७,६८१	१४२,५००	२०७८/११/२	
६	लामीदमार दर्लामी चपाई सिचाई कुलो योजना निर्माण	गोवीन्द चपाइ	१,१९५,०९९	९५०,०००	२४५,०९९	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/२६	९५०,०००	१,१९५,०९९	९५०,०००	२४५,०९९	१,१८५,९२२	९४२,७०५	२०७८/१२/२९	
७	वडा कार्यालयमा धारा जडान खर्च भुक्तानी कार्य	भक्त प्रसाद ढकाल	५७,४५५	५०,३५०	७,१०५	१,५९०	१,०६०	२०७८/९/१२	५०,३५०	५७,४५५	५०,३५०	७,१०५	०	४९,८५२	२०७९/०३/२०	
८	रातडाँडा सिचाई कुलो निर्माण कार्य	भूपेन्द्रबहादुर खड्का	३५२,६१०	२८५,०००	६७,६१०	९,०००	६,०००	२०७८/९/२५	२८५,०००	३५२,६१०	२८५,०००	६७,६१०	३५१,७४२	२८४,३१३	२०७८/११/२	
९	गुरुङ्गटोल सिचाई कुलो मर्मत	टोप बहादुर गुरुङ्ग	११९,१२५	९५,०००	२४,१२५	३,०००	२,०००	२०७८/९/२६	९५,०००	११९,१२५	९५,०००	२४,१२५	११६,३१५	९३,०५४	२०७८/१२/७	
१०	प्रा.वि देविडाँडा फिल्ड निर्माण	हरि प्रसाद चालिसे	१४५,९९६	११८,७५०	२७,२९६	३,७५०	२,५००	२०७८/९/२६	११८,७५०	१४५,९९६	११८,७५०	२७,२९६	१४५,९९६	११८,७५०	२०७८/१२/२५	

११	गैरावारी-वलीगैरा-निगालपानी सडक निर्माण	खुम प्रसाद मरासैनी	१४७,४९३	११८,७५०	८,७४३	३,७५०	२,५००	२०७८/९ /२६	११८,७५०	१४७,४९३	११८,७५०	८,७४३	१४३,९०७	११५,१६४	२०७९/२ /११	
१२	बडिपाटी मण्डली भवन निर्माण	केशर बहादुर खड्का	११९,९५७	९५,०००	२४,९५७	३,०००	२,०००	२०७८/९ /२७	९५,०००	११९,९५७	९५,०००	२४,९५७	१२८,३१७	९५,०००	२०७८/१ /८	
१३	भट्टेघारी चपाईखेत सिचाई निर्माण	कृति प्रसाद चपाई	१११,४३१	९५,०००	१६,४३१	३,०००	२,०००	२०७८/९ /२८	९५,०००	१११,४३१	९५,०००	१६,४३१	१११,६३१	९५,०००	२०७८/१ /२३	
१४	कैनपानी बालविकास केन्द्र	डिलाराम ढकाल	५३५,६१८	४७५,०००	६०,६१८	१५,०००	१०,०००	२०७८/९ /२९	४७५,०००	५३५,६१८	४७५,०००	६०,६१८	५३४,४६५	४७३,८४६	२०७८/१ /७	
१५	झुक्रिपानी गोर्जेलडाँडा सडक निर्माण	शिवलाल खराल	१५४,१००	११८,७५०	३५,३५०	३,७५०	२,५००	२०७८/९ /२९	११८,७५०	१५४,१००	११८,७५०	३५,३५०	१४१,९३४	१०९,३७५	२०७९/३ /२	
१६	चिउरे साटाफाँट सिचाई कुलो निर्माण	ललित बहादुर गाहा मगर	१७८,१०३	१४२,५००	३५,६०३	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/३	१४२,५००	१७८,१०३	१४२,५००	३५,६०३	१७७,१०५	१४१,५०२	२०७९/२ /१७	
१७	वसन्तपुर सडक निर्माण	प्रेम बहादुर थलाल कामी	९३,५७२	७१,२५०	२२,३२२	२,२५०	१,५००	२०७८/१ ०/३	७१,२५०	९३,५७२	७१,२५०	२२,३२२	९०,३०७	६८,७६०	२०७८/१ १/३०	
१८	पधेराखोला आफर सिचाई पाईप खरिद	अम्मर बहादुर सारु	१७४,५९७	१४२,५००	३२,०९७	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/३	१४२,५००	१७४,५९७	१४२,५००	३२,०९७	१७५,१३४	१४२,५००	२०७८/१ १/२०	
१९	सालघारी सिचाई कुलो निर्माण	पदमबहादुर गुरुङ्ग	१७७,५२२	१४२,५००	३५,०२२	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/४	१४२,५००	१७७,५२२	१४२,५००	३५,०२२	१७६,७५९	१४१,७३८	२०७८/१ २/७	
२०	सिम्थोर खारखोला सिचाई कुलो मर्मत	अम्मर बहादुर छन्तेल	२३६,९६४	१९०,०००	४६,९६४	६,०००	४,०००	२०७८/१ ०/४	१९०,०००	२३६,९६४	१९०,०००	४६,९६४	२४१,५३५	१९०,०००	२०७८/१ ०/२५	
२१	सिजालीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	गणेश बस्नेत	१२०,२६७	९५,०००	२५,२६७	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/४	९५,०००	१२०,२६७	९५,०००	२५,२६७	११७,०३२	९२,४४४	२०७८/१ २/६	
२२	वडा नं.१० भित्रका बाटो सफाई	टेक बहादुर राना मगर	३२२,२१२	२६१,२५०	६०,९६२	८,२५०	५,५००	२०७८/१ ०/७	२६१,२५०	३२२,२१२	२६१,२५०	६०,९६२	३२०,५४८	२५९,५८६	२०७८/१ १/२९	
२३	पुलटार सिँचाई कुलो निर्माण	शुनिल ठाडा मगर	८९,१०३	७१,२५०	१७,८५३	२,२५०	१,५००	२०७८/१ ०/१३	७१,२५०	८९,१०३	७१,२५०	१७,८५३	८४,४७५	६६,६२२	२०७८/१ १/३०	
२४	दोविल्ला बन्कुना ग्रामिण सडक	चन्द्र बहादुर वि.क.	१८०,८४१	१४२,५००	३८,३४१	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/१७	१४२,५००	१८०,८४१	१४२,५००	३८,३४१	१६३,२०६	१२८,८१८	२०७९/३ /१४	
२५	बडिपाटी देखि मटेलेटोल हुँदै दलितटोल सडक निर्माण	हिरालाल वि.क.	११८,७९८	९५,०००	२३,७९८	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/१७	९५,०००	११८,७९८	९५,०००	२३,७९८	६२,७३३	५०,१६६	२०७९/३ /१७	

२६	सिमसेरखोला लामिदमार सिचाई पोखरी निर्माण	भक्त बहादुर दर्लामी	१,५९५,१२४	१,४२५,०००	१७०,१२४	४५,०००	३०,०००	२०७८/१०/२०	१,४२५,०००	१,५९५,१२४	१,४२५,०००	१७०,१२४	१,३८३,९२०	१,२३६,३९४	२०७९/३/२०	
२७	नवज्योती प्रा.वि.पोखरीचौर फर्निचर खरिद	माधव प्रसाद लामिछाने	५५,०००	५५,०००	०	०	०	२०७८/११/३	५५,०००	५५,०००	५५,०००	०	५५,०२०	४९,९४१	२०७९/२/१६	
२८	गौतमटार सिंचाई कुलो मर्मत	लक्ष्मी प्रसाद खराल	९४,६३६	७६,०००	१८,६३६	२,४००	१,६००	२०७८/११/५	७६,०००	९४,६३६	७६,०००	१८,६३६	९५,०८४	७६,०००	२०७९/२/२०	
२९	खहरे सिचाई	खगेन्द्र बहादुर रामजाली	१,७८७,३१४	१,४२५,०००	३६२,३१४	४५,०००	३०,०००	२०७८/११/५	१,४२५,०००	१,७८७,३१४	१,४२५,०००	३६२,३१४	१,७८१,५७२	१,४१९,२५८	२०७९/२/१६	
३०	दुविचौर खानेपानी मर्मत	दुर्ग बहादुर ठाडा	११३,६१८	१५६,७५०	३६,८६८	४,९५०	३,३००	२०७८/११/५	१५६,७५०	११३,६१८	१५६,७५०	३६,८६८	१८४,१४९	१४९,०८४	२०७८/१२/२३	
३१	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	पूर्ण बहादुर बस्नेत	९२१,१३५	८०७,५००	११३,६३५	२५,५००	१७,०००	२०७८/११/२२	८०७,५००	९२१,१३५	८०७,५००	११३,६३५	७८९,३६७	८९३,८६२	२०७९/३/२१	
३२	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	विरबहादुर कार्की	१५०,०००	९७,०००	५०,०००	३,०००	०	२०७८/११/२३	९७,०००	१५०,०००	९७,०००	५०,०००	९७,०००	९७,०००	२०७८/१२/३०	
३३	बाख्रेखोला खानेपानी कार्यालय निर्माण	चन्द्र बहादुर ठाडा	१६०,०९१	१४२,५००	१७,५९१	४,५००	३,०००	२०७८/११/२३	१४२,५००	१६०,०९१	१४२,५००	१७,५९१	१४७,०३०	१३०,८५७	२०७९/३/१४	
३४	बडिपाटी चन्द्रपुर सडक पहिरो नियन्त्रण योजना	भूपेन्द्र खड्का	७५०,७७०	६१३,२२५	१३७,५४५	१९,३६५	१२,९१०	२०७८/१२/२३	६१३,२२५	७५०,७७०	६१३,२२५	१३७,५४५	७६०,३०९	६१३,२२५	२०७९/१/२२	
३५	कालिका प्रा.वि.लामिदमारको फिल्ड निर्माण तथा घेराबार	हिरा वि.क.	१,१९४,८७६	९५०,०००	२४४,८७६	३०,०००	२०,०००	२०७८/१२/७	९५०,०००	१,१९४,८७६	९५०,०००	२४४,८७६	१,१६५,४७९	९२६,६७२	२०७९/३/२१	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म नगरस्तरीय

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
२	कुईनेपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९,९९६,८४४	४,०१४,०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४,०१४,०१६	९,९९६,८४४	४,०१४,०१६	०	३,५४१,६१९	४,००२,०२९	२०७८/८/२८	
३	खेलकुद कार्यक्रम	हेमन्त कुमार मल्ल	३०,०००	३०,०००	०	०	०	२०७८/६/३	३०,०००	३०,०००	३०,०००	०	२८,०००	२८,०००	२०७८/७/२८	
४	सडक मर्मत कार्यका लागि टिप्पर भाँडा खर्च भुक्तानी	नेन्द्रनाथ योगी	९५,०००	९५,०००	०	०	०	२०७८/६/६	९५,०००	९५,०००	९५,०००	०	९५,०००	९५,०००	२०७८/७/२९	
५	गंगटे बनकुना सडक स्तरोन्नती	राजु पौडेल	१,९६६,१३१	१,७५७,५००	२०८,६३१	५५,५००	३७,०००	२०७८/६/११	१,७५७,५००	१,९६६,१३१	१,७५७,५००	२०८,६३१	१,९६९,६८८	१,७५७,५००	२०७८/९/२	
६	सडक मर्मत कार्य	पूर्ण बहादुर बोहोरा	३४०,०००	३४०,०००	०	०	०	२०७८/६/६	३४०,०००	३४०,०००	३४०,०००	०	३४०,०००	३४०,०००	२०७८/९/१९	
७	खडेरी सम्बोधनका लागि हिउँदे बालीको उन्नत विउ वितरण कार्यक्रम	घनश्याम खत्री	३००,०००	३००,०००	०	०	०	२०७८/५/२२	३००,०००	३००,०००	३००,०००	०	२४९,८४०	१८०,२८८	२०७८/९/२९	
८	मेयर कप तथा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन खर्च भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	६०९,४८३	६०९,४८३	०	०	०	२०७८/८/१५	६०९,४८३	६०९,४८३	६०९,४८३	०	६०९,४८३	९०९,४८३	२०७८/१०/४	
९	गोबरयाँस प्लान्ट निर्माण कार्य	तिलक प्रसाद ढकाल	४४०,१४०	४३८,७६५	०	०	०	२०७८/१०/६	४३८,७६५	४४०,१४०	४३८,७६५	०	१९३,४१०	२१८,५५३	२०७९/३/२०	
१०	१५ शैया नगरअस्पताल भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर निर्माण कार्य	धर्मराज पन्थी	४९५,२९३	४९५,२९३	०	०	०	२०७८/४/३२	४९५,२९३	४९५,२९३	४९५,२९३	०	४३८,३१३	४९५,२९३	२०७८/११/२०	

११	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शूल्क	सहविर सुनार	४७६,६८१	४७६,६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६,६८१	४७६,६८१	४७६,६८१	०	६०५,५१६	७३४,३५०	२०७९/३/२०
१२	राष्ट्रिय खुल्ला उषु प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	कसम गाहा मगर	९८,०००	९८,०००	०	०	०	२०७८/११/२५	९८,०००	९८,०००	९८,०००	०	९८,०००	९८,०००	२०७८/१२/२३
१३	लेकवेशी सडक मर्मत तथा ग्राभेल	टेक बहादुर वि.क.	८५०,०६८	६६५,०००	१५०,०६८	२१,०००	१४,०००	२०७८/११/१०	६६५,०००	८५०,०६८	६६५,०००	१५०,०६८	८२९,७३१	६४९,०९०	२०७९/३/१९
१४	सूर्योदय प्रथम मेयर कप सहभागी खर्च रकम भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	८५,०००	८५,०००	०	०	०	२०७८/११/२७	८५,०००	८५,०००	८५,०००	०	८५,०००	१४०,०२५	२०७९/१/६
१५	वीरेन्द्रनगर युथ क्लब अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	३५,०००	३५,०००	०	०	०	२०७८/११/२३	३५,०००	३५,०००	३५,०००	०	३५,०००	३५,०००	२०७९/१/६
१६	खेलकुद सामाग्री खरिद कार्य	गोमा आफ्रे	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७९/१/६	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१५०,०००	२०७९/३/१४
१७	बायोग्याँसढगोबर ग्याँसप प्लान्ट निर्माण कार्य	चन्द्रा कुमारी खड्का	१२९,९९६	१२३,१७०	०	०	०	२०७८/९/१६	१२३,१७०	१२९,९९६	१२३,१७०	०	१०९,०००	१२३,१६९	२०७९/३/१९
१८	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५०,०००	२००,०००	५०,०००	०	०	२०७९/३/२	२००,०००	२५०,०००	२००,०००	५०,०००	२००,०००	३००,०००	२०७९/३/२४
		जम्मा	२६११५४१७	१५३६६८३०	४०८६९९	७६५००	५१०००.००	१५३६६८३०	२६११५४१७	१५३६६८३०	४०८६९९	१४३७१४२४	१५७२९३०३		

१	दलित लक्षित कार्यक्रम	०
२	जनजाती लक्षित	०
३	बालबालिका लक्षित	६
४	जेष्ठ नागरिक लक्षित	०
५	महिला लक्षित	०
६	अपाङ्ग लक्षित	०
७	अन्य	

भौतिक पूर्वाधार विकास





उपभोक्ता समिति गठन संख्या	कार्य भएको रकम	सम्पन्न भएको संख्या	हुन नसकेको संख्या
४६०	१९४५०४६९५	४३१	२९ वटा संशोधन भएको

आ.व २०७८/७९ मा उपभोक्ता समिति माफत सम्पन्न योजना विवरण

ठेक्का संख्या	रकम कुल	सम्पन्न भएको संख्या	भुक्तानी रकम
५	६६०९९९६	५	५९२४६०२.३१

आ.व २०७८/७९ मा ठेक्का माफत सम्पन्न योजना विवरण



बजेटका आधारमा योजना वर्गीकरण

विवरण	योजना संख्या	रकम
१ करोड भन्दा बढी बजेटको आयोजना	२	५५६८७५४७
५० लाखदेखि १ करोडसम्म बजेटको आयोजना	४	२३९६६५४९
२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म बजेटको आयोजना	१८	२७९७८५१९
१० लाखदेखि २५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	३२	२४२५७५३३
५ लाखदेखि १० लाखसम्म बजेटको आयोजना	३२	१३३८३१५३
५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना	३७२	४०२३१३९४



योजनाहरूको कार्यान्वयन तह .क्षेत्रको आधारमा

विवरण	योजना संख्या	रकम
न.पा स्तरिय	१८	१५३६६८३०
वडा स्तरिय	४१८	१३८५२८३९८
जम्मा	४३६	१५३८९५२२८

लेकवेशी नगरपालिका आ.व.०७८।०७९ को बार्षिक प्रगती
समिक्षा प्रतिवेदन कार्यक्रममा
मिति २०७९।०७।१८ गते



Heartily Welcome To All Participant On Annual
Review Day of Fiscal Year 078/079

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

लेकवेशी नगरपालिका



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कल्याण
योजना शाखा

आ.व.०७८/०७९ को बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदनमा स्वागत गर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
महेन्द्रजङ्ग शाही

लेकवेशी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

१. परिचय :-

१.१ भौगोलिक अवस्था

- साविकका ५ वटा गा.वि.स.साटाखानी, कल्याण, नेटा, दशरथपुर र लेखफर्सा मिलाई १० वडामा विभाजन गरी गठन गरिएको ।
- समुन्द्री सतहबाट ५०० मिटर देखि १७०० मिटर सम्म भू-बनोट रहेको
- न्यूनतम तापक्रम 0°C र अधिकतम तापक्रम 42°C सम्म हुने ।
- पूर्वमा- गुर्भाकोट नगरपालिका, पश्चिममा - वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, उत्तरमा - चिङ्गाड गाउँपालिका र दक्षिणमा - भेरी नदी र भेरीगंगा नगरपालिका रहेको ।

१.२ जनसंख्या

- कूल जनसंख्या - ३०, २९५, महिला जनसंख्या - १५४५० र पुरुष - १४८४४
- दलित जनसंख्या - ६३५७  जनजाती जनसंख्या - ११२४६ र अन्य जनसंख्या - १२६९२
- घरधूरी संख्या - ६३४६

१.३ क्षेत्रफल

- १८०.९२ वर्ग कि.मि.

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा

यस लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व.०७८८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गरियो, के ? कति ? उपलब्धि हासिल भयो र यस नगरलाई नमुना तथा समृद्ध नगरको रुपमा विकास गर्न कस्तो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ र सोको लागि विद्धमान अवसरहरु के ? कस्ता ? छन् भनी अद्यावधिक हुन जरुरी भएकाले यो बार्षिक समिक्षा प्रगती प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाको मिति २०७८।०३।१० गते नगर सभामा पेश भई मिति २०७८।०३।२८ गते नगरसभाबाट स्वीकृत भएको बार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको संचालनका लागि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका मुख्य विषयगत क्षेत्रहरुमा समानीकरण अनुदान पूँजीगत तर्फ वडा तथा नगर स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको रकम रु.२५, ६५,३१,०००।-(अक्षरूपी पच्चीस करोड पैसट्टी लाख एकत्तीस हजार रुपैयाँ मात्र), चालु तर्फको आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन भएको रकम रु.४२,३६,१३,०००।-(अक्षरूपी बयालीस करोड छत्तीस लाख तेह्र हजार रुपैयाँ मात्र) गरि कुल जम्मा रकम रु.६८,०६,५७,०००।-(अक्षरूपी पैसट्टी करोड छ लाख सन्ताउन्न हजार रुपैयाँ मात्र) परिचालन गर्न स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती रहेता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रयास भएको छ ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

माथि उल्लिखित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा सम्पन्न गर्दा देखिएका चुनौतीहरु, सोबाट भएका उपलब्धीहरु र आगामी आ.व.का लागि यस नगरपालिकालाई प्राप्त भएका अवसरहरु क्रमशः तल उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

आ.व.०७८/०७९ मा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु

१. आर्थिक विकास तर्फका चुनौतीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ)

:-

- यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु ।
- एक पकेट क्षेत्र एक उत्पादन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति जुटाउन नसक्नु ।
- कृषि जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने घरेलु उद्योग जस्तै; अचार उद्योग स्थापना गर्न नसक्नु ।
- बजार प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती रहनु ।
- पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन नसक्नु ।
- युवाहरुको विदेश मोह तथा आयआर्जनका लागि अन्यत्र जाने क्रमलाई निराकरण गर्न नसक्नु ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय नहुनु र कार्यविधि तथा निर्देशिकाको अभाव हुनु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको सक्रमणका लागि उचित मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
- शिक्षामा लगानी बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु ।
- कुलत तथा नकारात्मक संचार माध्यम हावी हुनाले स्वास्थ्य तथा संस्कृति प्रवर्द्धनमा मुख्य चुनौती आउनु ।
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु ।
- प्रशस्त मात्रामा खानेपानीको श्रोत भएतापनि सोको पहिचान हुन नसक्नु ।
- सरसफाई आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने भावनाको विकास हुन नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- बालविवाह, अनमेल विवाह आदिले जनसंख्या व्यवस्थापनमा अझै चुनौती रहनु ।

३. पूर्वोधार विकास तर्फे (सडक तथा पुल, सिचाई, भवन तथा सहरी विकास, संचार, उर्जा तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत)

- यस नगरपालिकाबाट प्रशस्त मात्रामा सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि दिगो विकासको अवधारणा तथा सडक गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
- प्रशस्त मात्रामा सिचाईका श्रोत भएपनि सिचाई संरचना निर्वाहमुखी हुनु ।
- भवन निर्माणमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा आचारसंहिता र भौगोलिक अवस्था बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- चिङ्गाड खोला लगायतका खोलामा लघु जलविद्युत तथा हाईड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- वैकल्पिक उर्जा सोलार तथा बायोग्याँस प्रवर्द्धनमा लगानी न्यून हुनु ।
- उपभोक्ता समितिलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
- उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गर्न नसक्नु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- अनावश्यक वन फँडानी तथा वन अतिक्रमण रोक्न नसक्नु ।
- भूसंरक्षणका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न नसक्नु ।
- वातावरण संरक्षणका लागि प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नु ।
- जलवायु परिवर्तन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणालीलाई कडाईका रूपमा लागु गर्न नसक्नु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- पंजिकरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसक्नु ।
- राजस्व परिचालनमा आवश्यक दक्ष कर्मचारी खटाउन नसक्नु ।
- वित्तिय सुशासनका लागि प्रयाप्त मात्रामा आर्थिक कार्यविधि लागु गर्न नसक्नु ।
- इन्टरनेट तथा बाईफाई जडान भएतापनि कर्मचारी जागरुक नहुनु ।
- बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा कठिनाई हुनु ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

आ.व.०७८/०७९ मा स्वीकृतआयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा उपलब्धिहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका उपलब्धीहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- आर्थिक विकास तर्फ कुल १०५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा करिब कुल २ करोड १८ लाख ७१ हजार ६५ रुपैयाँ मात्रको सम्झौता गरी सम्पन्न गरिएको ।
- सहकारी प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास तालिम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको ।
- कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि ५०% अनुदान सहयोगमा कृषि औजार तथा १००% अनुदान सहयोगमा कृषक प्रोत्साहनका लागि उन्नत बीउ विजन, फलफूल तथा तरकारी बीउ बेर्ना वितरण गरेको ।
- सहकारी प्रवर्द्धनका लागि सहकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
- पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने तथा जग्गाको खोजी गर्ने कार्य भएको ।
- कला संस्कृति मठ मन्दिरको संरक्षण निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयास गरिएको ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

२. सामाजिक विकास तर्फका उपलब्धीहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी करण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन तर्फ) :-

- सामाजिक विकासका लागि १७९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम रु.७ करोड ७७ लाख ३६ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ मात्रको सम्पन्न गरीएको ।
- पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त कुल रकम रु.१ करोड ५८ लाख बाट विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको ।
- स्थानीय पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ५ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राप्त रकम बाट निर्माण तथा खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- शिक्षा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको ।
- शैक्षिक सामग्री प्रयोग, निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको ।
- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ कोराना भाईरसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य चौकी मार्फत् वडाहरूमा कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था गरेको
- जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टाईप-२ स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमबाट विभिन्न वडामा ५ वटा टाईप भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता तथा सम्पन्न भएको ।
- जिल्ला समन्वयबाट तीन वटा विद्यालयलाई प्राप्त रकम रु.२० लाख बाट पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- यस नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा स्याक नेपालको साँझेदारीमा रकम रु. ४१०३५६१.८५।-(अक्षरूपी एकचालिस लाख तीन हजार पाँच सय एकसठ्ठी रुपैयाँ पैसा आठ पाँच मात्र) विनियोजन गरि ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएको ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

- कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरको भवन र खाँडदेवी मावि चौरासेमा आईसोलेसन व्यवस्थापन गरेको
- नगर अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको

जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत) :-

- पूर्वाधार विकास तर्फ विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिचाई इत्यादि) निर्माण योजनाका लागि कुल १५१ वटा योजनाहरूको लागत अनुमान तयार गरी रकम रु.४ करोड ८० लाख ८५ हजार ३ सय ८ मात्रको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको कुल रकम रु.८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रको बाँकी आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समपुरक तथा विशेष अनुदान रकम रु.१,८०,००,०००।-(अक्षरूपी एक करोड असी लाख मात्र) को बोलपत्र आव्हान मार्फत् काम सम्पन्न भएको ।
- अर्थ मन्त्रालयको समपुरक तथा विशेष अनुदानमा प्राप्त रकम रु. २,५०,००००।-(अक्षरूपी दुई करोड पचास लाख मात्र), गत आ.व. ठेक्का सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको ।
- सडक यातायातलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुसार कार्यान्वय गर्नका लागि नगर सडक गुरुयोजना बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको ।
- राष्ट्रिय ग्रामीण परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट वैकल्पिक उर्जाको रुपमा बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको ।
- सडक बोर्ड नेपाल बाट प्राप्त साझेदारी अनुदान रकमबाट सडक मर्मत कार्यको ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण कार्य भईरहेको ।
- वडाका प्रत्येक टोल बस्तीमा सडक योजना पुर्याउने प्रयास गरिएको ।
- गत आ.व.झोलुङ्गे पुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम रु.७०,००,०००।-(अक्षरूपी सत्तरी लाख मात्र) र नगरपालिकाबाट रकम रु.१३०००००।-(अक्षरूपी तेह्र लाख मात्र) विनियोजन गरि साँझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यको सम्झौता भए बमोजिम कार्य सम्पन्न तथा भुक्तानी भएको ।
- नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालन भईरहेको ।

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका उपलब्धीहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- भवन, सडक तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(IEE) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार भएकोमा उल्लेखित प्रतिवेदन बमोजिम निर्माण कार्य संचालन गरेको ।
- वन तथा भू संरक्षणका लागि इलाका वन कार्यालय तथा माथिल्लो निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा पहल गरेको ।
- जलाधार संरक्षणका लागि तटबन्ध तथा तारजाली निर्माण आयोजना सम्पन्न गरेको ।
- वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्षरुपमा ४ वटा योजनामा करिब कुल ११ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोष संचालन गरेको ।
- फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि वडा कार्यालय मार्फत् विविध कार्यक्रम जस्तै पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- वनजंगल व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनलाई प्रोत्साहित गरिएको ।

सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फ २५ वटा योजनामा करिब कुल रकम रु.५३ लाख ६७ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ मात्रको आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- स्वास्थ्य भवन टाईप-२ निर्माण कार्यका लागि रकम रु. १,९०,००,०००।- (एक करोड नब्बे लाख रुपैयाँ मात्र) ठेक्का सम्झौता तथा काम सम्पन्न भएको
- पंजिकरण व्यवस्थापनका लागि अनलाईन घटना दर्ता प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रयास गरीएको यसका लागि प्रत्येक वडामा इन्टरनेट जडान गरिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्न तालिम संचालन गरीएको ।
- विरामीहरूलाई सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्म पुर्याउनका लागि रकम रु.२०,००,०००।-(बीस लाख मात्र) विनियोजन भएकोमा डिजिटल एक्सरे मेशिन खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।
- नगर भित्रका भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि ब्याक हो लोडर खरिद कार्य सम्पन्न गरेको ।
- राजस्व व्यवस्थापनका लागि राजस्व परामर्श समितिमा छलफल तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको ।
- वित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा उल्लेखित सम्पूर्ण अनुसूची तथा सूचकहरू अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण तर्फ रकम रु.१-(अक्षरूपी सात करोड सतहत्तर लाख छत्तीस हजार रुपैयाँ मात्र) रकम निकासा भई वितरण भएको ।
- यस नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकासका लागि ८ वटा वडाहरूको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

आ.व.०७८/०७९ मा लेकवेशी नगरपालिकाबाट स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राप्त अवसरहरु :-

१. आर्थिक विकास तर्फका अवसरहरु (कृषि, सहकारी, उद्योग तथा बाणिज्य, वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा रोजगारी तर्फ) :-

- कृषिमा आधुनिकरण गरी कृषि जन्य कच्चा पदार्थमा चलने घरेलु तथा साना उद्योग संचालन गर्न सकिने ।
- सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी मार्फत् आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने ।
- प्रचुरमात्रामा टिमु्र खेती हुने भएकाले टिमु्र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरि टिमु्र उत्पादन गर्न सकिने
- वित्तिय क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई छिटो प्रतिफल दिने खेती व्यवसाय गर्न सकिने ।
- कृषिमा पकेट क्षेत्र, उद्योगका लागि क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरि रोजगारीको श्रृजना गर्न सकिने ।
- बजार व्यवस्थापनका लागि कोल्ड स्टोर, तरकारी संकलन केन्द्र आदि निर्माण गर्न सकिने ।
- कृषि उपजको प्रचार प्रसारका लागि कृषि मेला लगाई बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

- कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्दै कृषि उपज वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्न सकिने ।
- अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणका लागि सूचना प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सकिने ।
- कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकिकरण गर्दै कृषि शिक्षाका लागि कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न सकिने ।
- खानेपानी श्रोतको खोजी तथा संरचना निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई अभियान संचालन गरी वातावरण मैत्री नगर निर्माण गर्न सकिने ।
- विभिन्न कला, संस्कृति, भाषा तथा धर्मको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि होम स्टे, भ्यू टावर निर्माण गरी पर्यटन विकासमा जोड दिन सकिने ।
- नगर शिक्षा शाखा तथा महिला तथा बालबालिका विकास शाखाको सहकार्य तथा समन्वयमा बालमैत्री नगरपालिका तथा बाल संरक्षण रणनीतिक योजना निर्माण गरी समानतामा आधारित समावेशि समाजको निर्माण गर्न सकिने ।
- स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच जनसंख्या व्यवस्थापन हाम्रो सोच भन्ने नाराका साथ दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने भनाईलाई व्यवहार उतार्न सकिने ।
- भेरी बबई डाईभर्सन योजनासँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावित क्षेत्रमा सिचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजना संचालन गर्न सकिने ।

जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा समेत) :-

- नगर सडक गुरुयोजना निर्माण भएकाले नगरका सबै वडाहरूलाई जोड्ने प्रमुख सडकहरूलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नती गर्दै बाह्रैमास सुचारु गराउन सकिने ।
 - प्रशस्त मात्रामा पानीको स्रोत भएकाले ठुला सिचाई आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
 - भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन आचारसंहितालाई पालना गरी बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र भु-कम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सकिने ।
 - चिङ्गाड खोलामा हाइड्रोपावर तथा लघु जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न सकिने ।
 - भेरी नदीबाट प्रशस्तमात्रा लिफ्ट मार्फत् पानी तानी सबैलाई सिचाई तथा स्वस्च्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सकिने ।
 - बायोग्याँस तथा सोलारलाई वैकल्पिक उर्जाको रुपमा प्रयोग गरी विद्युत खपतलाई व्यवस्थित गर्न सकिने ।
- प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

४. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका अवसरहरु (वन तथा भू संरक्षण, जलाधार, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन इत्यादि सम्बन्धी) :-

- राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा निजी वनलाई व्यवस्थित गरी वन जन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योग संचालन गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने ।
- खाली जग्गा, भिर पाखामा वृक्षारोपण गरी माटोको संरक्षण गर्न सकिने ।
- नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा विक्री वितरण कार्यलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित मापदण्डलाई कडाईका साथ लागु गरेरमात्र उत्खन्न तथा विक्री वितरण कार्य गर्न गराउने सकिने ।
- फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडाका बजार क्षेत्रमा निश्चित ठाउँको व्यवस्थापन गरी उक्त फोहोरलाई (Reuse, Reduce & Recycle) प्रणाली बमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

५. सस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह तर्फका अवसरहरु (पोजिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि) :-

- पोजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइ नियमित गर्न गराउन सकिने ।
- व्यक्ति घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा व्यवहारिक चुनौतीहरु आउन सक्ने हुनाले मासिकरुप वडा सचिवहरुलाई छलफलमा सहभागी गराई समस्या समाधान गर्न सकिने ।
- राजश्व असुली तथा परिचालनका लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने ।
- चौमासिकरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरी प्राप्त सल्लाह सुझावहरुलाई प्रशोधन गरी रेकर्ड राखी व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रयास गर्न सकिने ।
- वित्तिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि समय समयमा आर्थिक ऐन, नियम, नियमावली तथा कार्यविधिमा वडा अध्यक्ष, वडा सचिव तथा विषयगत शाखा बीच छलफल गर्ने गराउन सकिने ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत

यस लेकवेशी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको प्राविधिक र योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखाबाट सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन तल उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, योजना उपशाखा

लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण-६, सुर्खेत

आ.व.०७८/०७९

सि.नं.	बजेट रकम	योजना संख्या	कैफियत
१	५० हजार सम्मको	११०	
२	५० हजार १ देखि १ लाख सम्मको	११४	
३	१ लाख १ देखि २ लाख सम्मको	१०२	
४	२ लाख १ देखि ३ लाख सम्मको	३५	
५	३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको	३२	
६	५ लाख १ देखि १० लाख सम्मको	३२	
७	१० लाख १ देखि १५ लाख सम्मको	११	
८	१५ लाख १ देखि २० लाख सम्मको	७	
९	२० लाख १ देखि ३० लाख सम्मको	२	
१०	३० लाख १ देखि ५० लाख सम्मको	७	
११	५० लाख भन्दा माथि	६	
	जम्मा	४५८	
	पेशकी निकासा भएका	१९	
	रनिङ्ग बील निकासा भएका	७	
	सम्पन्न योजना संख्या	४३६	

लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण-६, सुर्खेत

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

आ.व.०७४/०७५ देखि आ.व.०७८/०७९ सम्मको योजना तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट संचालित तथा सम्पन्न भएका सम्पादित कार्यक्रमहरुको समष्टिगत विवरण

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र	आ.व.०७४/०७५	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७५/०७६	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७६/०७७	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७७/०७८	बजेट खर्च रकम	आ.व.०७८/०७९	बजेट खर्च रकम	उपलब्धी कि.मी.मा हाल सम्म	कुल लाभान्वित हाल सम्मको	कुल जम्मा योजना संख्या	केफियत
१	स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गेपुल	169		142	33529733	74	32973183	75	37900758	137	32748651	390.96km/झो पु ४ वटा	सबै	460	सर्मत समेतको
२	सिचाई	79		64	7715505	36	8215427	46	17851454	85	18746090	708.09km	14797 जना	225	सर्मत समेतको
३	भवन तथा सहरी विकास	5		19	3663342	5	1601174	12	28914981	11	7472056	0	31950 जना	41	सर्मत समेतको
४	उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत्	0		3	356250	3	757060	5	820625	5	726960	0	350 जना गोबर ग्याँस	11	नयाँ निर्माण गोबर ग्याँस
५	संचार	0		1	25000	1	67800	2	100000	0	0	0	1512	4	
६	पूर्वाधार विकास अन्य	12		3	190000	6	4154173	5	241733	7	1909928	0	8606	26	
७	खेलकुद तथा मनोरञ्जन	5		6	719968	5	1065500	3	1756184	17	2246208	0	43721	19	
८	शिक्षा/भवन	26		30	4238676	23	283845	39	25417569	52	32413696	0	सबै	118	सर्मत समेतको
९	स्वास्थ्य	0		2	145000	6	19312143	3	2834383	4	420821	0	सबै	11	सर्मत समेतको
१०	खानेपानी तथा सरसफाई	73		47	3316788	14	1463687	24	8424639	38	11639986	191.03km	18392 जना	158	सर्मत समेतको
११	संस्कृति प्रवर्द्धन	12		6	931422	3	597728	5	473637	18	3171117	०	8500 जना	26	
१२	सामाजिक विकास अन्य	7		9	899070	5	264000	4	609453	3	194940	०	9216 जना	25	
१३	संरक्षण	4		1	50000	0	0	3		1	141257	०	850 जना	8	
१४	संस्थागत क्षमता विकास	11		2	95000	5	528650	10	5525122	13	2991638	०	19028 जना	28	
१५	कृषि	0		5	3532742	9	1249785	3	372750	13	2210033	०	7381 जना	17	
१६	पर्यटन	7		1	200000	0	0	0	0	0	0	०	सबै	8	
१७	सहकारी	0		1	500000	0	0	4	1340000	1	287134	०	1203 जना	5	
१८	आर्थिक विकास अन्य	0		4	651250	2	75000	0	0	0	0	०	1512 जना	6	
१९	सुशासन प्रवर्द्धन	0		0	0	0	0	0	0	0	0	०	०	0	
२०	अनुसन्धान तथा विकास	0		1	55000	0	0	0	0	0	0	०	550 जना	1	
२१	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी अन्य	0		9	743309	2	5732500	0	0	0	0	०	०	11	
२२	जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	0		2	142500	1	47500	0	0	0	0	०	250 जना	3	
२३	विपद् व्यवस्थापन	0		0	0	0	0	0	0	1	47457	०	०	0	
२४	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्य	0		1	332500	0	0		0	0	0	०	301 जना	1	
२५	कृषि तथा पशु विकास	0		22	1143249	1	496517	0	0	2	250000	०	०	23	
२६	दलित लक्षित कार्यक्रम	9		4	410470	0	0	2	200000	1	50000	०	550 जना	15	
२७	जनजाति लक्षित कार्यक्रम	7		2	150000	0	0	1	100000	0	0	०	950 जना	10	
२८	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	8		1	50000	0	0	0	50000	0	0	०	105 जना	9	
२९	महिला लक्षित कार्यक्रम	7		7	873500	0	0	1	50000	0	0	०	सबै	15	
३०	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	7		6	275500	0	0	1	50000	0	0	०	35 जना	14	
३१	लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण	0		0	148500	2	73500	3	194000	27	2973690	०	०	5	
	जम्मा	448	151022759	401	65084274	203	78959172	251	133227288	436	120641662			1303	

मुख्य समितिको आधारमा योजनाहरूको प्रगती विवरण आ.व.०७८/०७९

सि.नं.	विकास समिति	योजना संख्या	बजेट रकम रु	कैफियत
१	आर्थिक विकास समिति	103	21732827	
२	भौतिक पूर्वाधार विकास समिति	151	48085308	
३	सामाजिक विकास समिति	157	77736603	
४	संस्थागत सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति	21	5367142	
५	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति	4	1189482	
	जम्मा	436	154111362	

लेकवेशी नगरपालिका										
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय										
कल्याण, सुर्खेत										
योजनाको हाल सम्मको वडागत विवरण										
आ.व.०७८/०७९										
सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण					सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम विवरण					
सि.नं.	वडा नं.	सम्झौता योजना संख्या	बजेट रकम रु.	कैफियत	वडा नं.	सम्पन्न योजना संख्या	अनुदान रकम रु.	भुक्तानी रकम रु.	बाँकी	कैफियत
१	-	20	19,218,023.95		-	16	15,366,830	15,729,303.00	4	
२	1	36	192,110,790.00		1	36	18,621,541	13,854,288.00	-	
३	2	42	8,610,000.00		2	42	8,202,000	8,212,635.00	-	
४	3	25	6,570,000.00		3	21	5,927,500	5,681,819.00	4	
५	4	31	25,551,055.44		4	30	24,759,805	18,011,255.00	1	
६	5	33	14,959,000.00		5	31	12,049,556	10,890,949.00	2	
७	6	72	27,756,636.89		6	69	14,904,337	7,708,534.00	3	
८	7	56	10,635,400.00		7	55	10,150,640	10,150,404.00	1	
९	8	33	19,131,041.63		8	33	32,770,514	30,963,760.00	-	
१०	9	63	37,142,171.00		9	58	19,798,595	10,377,307.00	5	
११	10	48	17,730,100.00		10	45	18,444,855	17,863,015.00	3	
जम्मा		459	379,414,218.91		जम्मा		436	180,996,173	149,443,269.00	23

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व.०७८।०७९ को वार्षिक
सडक, सिचाई र खानेपानी भौतिक उपलब्धि विवरण

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको	किसिम	वडा नं.१	वडा नं.२	वडा नं.३	वडा नं.४	वडा नं.५	वडा नं.६	वडा नं.७	वडा नं.८	वडा नं.९	वडा नं.१०	नगरस्तरीय	कुल जम्मा
१	सडक योजना जम्मा	नयाँ ट्याक निर्माण कि.मि.	०	०	३.२४	२.५२	१३.५६३	३.३०८	१.८४०	४.९४९	२.५१०	१.३८०	६.२०	४०.००
		कच्ची नाली कि.मि.	१.२	०	०	०	०.६१	०.३५०	०.०	२.६५०	०.०००	०.०००	२.३०	७.११
		गेविन जाली घ.मि./वटा	१.२	०	२९ वटा	०	३७४.५	२.०००	०.०	४६६.५००	२० घ.मि.	०.०००	४८७ घ.मि.	१३४५१ घ.मि./२९ वटा
		ग्राभेल घ.मि./कि.मि.	०.	०	१.८४७ कि.मि.	०	०	२६३.६३०	१९६.०	०	१.१८०	०.०००	१.१०	४.१२७ कि.मि./४५९.६३ घ.मि.
		अन्य कार्य	०.	०	०	१२.५ व.मि.	०	०	०	०	९६ घ.मि.	०.०००	०	१२.५ व.मी./९६ घ.मि.
२	सिचाई योजना	पाईप खरिद कि.मि.	०.००२	२.५२७		२.०३	०	१.६५	०	०	२.२५	०.४९२०	०	८.९५१
		ईन्टेक निर्माण वटा	२.	०		०	०	१	०	०	०.००	०.००००	०	३
		आरसिसि क्यानल कि.मि.	०.३	०	१.९३	०.९५	०	०.००९	०	०	२.५४	०.०७५५	०.	५.८०५
		अन्य कार्य	०.	०		०	०	०.००९	०	०	०	०.००००	०	०.००९ कि.मि.
			०.	०		०	०	०	०	०	०	०.००००	०	०
३	खानेपानी योजना	पाईप खरिद कि.मि.	०.	०		२.१०	१.७५	२.५	०	०	०	०.००००	०	६.३५
		ईन्टेक निर्माण	०.	०		०	०	१	०	०	०	०.००००	०	१
		अन्य कार्य	०.	०		०.००	०	९० m तारबार	०	०	०	०.००००	०	९० मिटर

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

भौम २०७८/०४/०१ दाख भौम २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारका आधारमा प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको प्रकार	योजना सङ्ख्या	अनुमानित लाभ	अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना सङ्ख्या	हस्तान्तरण सङ्ख्या	सम्पन्न योजनामा खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ			सङ्ख्या	भौतिक प्रगति %	निर्माणोपधिन योजनामा भएको खर्च		
			उपलब्धि कि. मि. हेक्टर	कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता			कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार सङ्ख्या	कुल जनसङ्ख्या	(कि. मि. हे. आदी)			कुल रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रु.
१	सडक	१४३	१३६९१	५६,६४७,१५६	४२,१४९,१२७	८,४६३,०३८	१३६		४३३४२८६८	३२७४८६५१	८३७९१४३	११०१४	५५०७०	७०६५	७	९५	११९६१३३९	५५००००	८३८९६
२	सिंचाई	८८	२०६६४	२४,००५,३१९	१९,५९३,७५०	४,३५४,०६९	८५		२३६६३३३३	१८७४६०९०	४२९७०८२	२५३१	१२८७८	२०२८३	०	९७	०	०	०
३	उर्जा	३	१९	७८५,४४५	७५१,९३४	२५,४०९	३	३	७८५४४५	५३१७२२	२५४०९	५५०	२२००	१	०	१००	०	०	०
४	पुर्वाधार विकास	७	११६	२,१७८,४०३	१,९६७,७९३	२१०,६१०	७	७	२१७८४०३	१९०९९२८	२१०६१०	१८७६	७९३१	११६	०	१००	०	०	०
५	खेलकुद तथा मनोरन्जन	१७	१६	१,८८२,७२७	१,८४४,७३३	२४,२४४	१७	१७	१७८२७२७	२०९६२०८	२४२४४	७०९३	३३९९०	१६	०	१००	०	०	०
६	शिक्षा	५५	२०४०	३६,८५८,४०७	३४,०४९,५८१	२,७४३,११५	५२		३४४६२२२४	३२४१३६९६	२२७२४३२	४५८८	१६५४०	२००१	०	९५	२२४००७४	७०४४७२	४७२६८३
७	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण	२८	२८	३,३९१,४०१	३,१०३,५००	२६१,५०१	२७		३२७३५०१	२९७३६९०	२४३५०१	२३४७	१०११८	२७	०	९६	०	०	२१२००
८	स्वास्थ्य	४	१६२	१,४९२,८१३	१,४७४,५५९	१८,२५४	४	४	१४९२८१३	४२०८२१	१८२५४	१९५	८९२	१६२	०	१००	०	०	०
९	खानेपानी	४२	५९१८	३९,४५४,०१३	२९,६४८,६६६	९,७८०,३५०	३८		३९०३००८०	११६३९९८६	९७११६६७	१९५६	१०७२१	४८२१	०	९०	०	०	६८६८३
१०	संस्कृति प्रवर्धन	१८	१२५	४,१४६,६८६	३,२२२,७५०	९०९,९३६	१८	१८	४१४६६८६	३१७१११७	९०९९३६	१६७९	७४५८	१२५	०	१००	०	०	०
११	सामाजिक विकास अन्य	४	४	२५९,७६१	२४३,४४०	१०,२६१	३		२०९७६१	१९४९४०	१०२६१	३०९	१५२५	३	०	७५	०	०	०
१२	संरक्षण	१	१	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	१	१	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	८	४५	१	०	१००	०	०	०
१३	संस्थागत क्षमता विकास	१३	२६	३,३३५,५६१	२,९०२,५००	४१४,५६१	१३	१३	३३३५५६१	२९९१६३८	४१४५६१	१९१२	८८३८	२६	०	१००	०	०	०
१४	कृषि	१३	१७६	८,४४५,६३८	७,१९७,६३५	१,१३६,९२७	१३	१३	८३४५६३८	२२१००३३	११३६९२७	१४१०	७४७९	१७६	०	१००	०	०	०
१५	उद्योग तथा वाणिज्य	१	१	८,४३५,०८०	८,४३५,०८०	०	१	१	८४३५०८०	५०००००	०	०	०	१	०	१००	०	०	०
१६	सहकारी	१	१	३३०,८२५	२९९,२४०	३१,५७५	१	१	३३०८२५	२८७१३४	३१५७५	१६	८४	१	०	१००	०	०	३१५७५
१७	विपद व्यवस्थापन	१	१	४७,४५७	४७,४५७	०	१	१	४७४५७	४७४५७	०	१	५	१	०	१००	०	०	०
१८	पशु विकास	२	२	४६५,०००	२५०,०००	२१५,०००	२	२	४६५०००	२५००००	२१५०००	३२	१६१	२	०	१००	०	०	०
१९	पुल तथा झोलुङ्गेपुल	४	५	१३,४१६,१४९	१२,८९४,४६७	१८१,०९६	१		४७६६८१	७३४३५०	०	०	०	२	३	२५	१२९३९४६७	२९०३५१६	१८१०९६
२०	भवन निर्माण	१२	१२	२५,४०६,२०७	१८,०४०,९७९	१,१०८,१४७	११		८८०४७४९	७४७२०५६	११०४२३७	६४४६	३२४७३	११	१	९२	१६५९८५४८	९१५०००	०
२१	विधुतिकरण	२	३१	२३६,३०३	२००,०००	३६,३०३	२	२	२३६,३०३	११५,२३८	३६,३०३	२००	१,१२२	३१	०	१००	०	०	०

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण आर्थिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	ना	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता	कन्टेन्जेसी	मर्मत रकम	सम्झौता मिति	खुद पाउने	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मूल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	तल्लो विकासे कुलोको मुहान मर्मत	६	एच. बि. राना	१२७९३८	९५०००	३२९३८	३०००	२०००	२०७८/६/७	९५०००	१२७९३८	९५०००	३२९३८	१२७९१९	९४३९२	२०७८/११/२९
२	समुद्धि सहकारी मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण कार्य	६	देव बहादुर राना	४०३५००	२०००००	२०३५००	०	०	२०७८/६/१०	२०००००	४०३५००	२०००००	२०३५००	०	२०००००	२०७८/९/१६
३	पुगानोघाट बीउ तथा तरकारी कृषक समूहलाई तरकारी बीउ उत्पादन अनुदान	६	चन्द्र बहादुर सारु	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/६/११	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१२/११
४	फर्लाटोल विर्कट्टा खेत सिचाई पाईप खरिद	६	सावित्री विर्कट्टा	२२६७३३	१७१०००	५५७३३	५४००	३६००	२०७८/६/१४	१७१०००	२२६७३३	१७१०००	५५७३३	२१७०८९	१६३७६६	२०७८/१०/१२
५	सिम्रेरी सिचाई योजना निर्माण	५	तीर्थ बहादुर शाही	२१०८१३	१९००००	२०८१३	६०००	४०००	२०७८/६/१७	१९००००	२१०८१३	१९००००	२०८१३	२१०८१३	१९००००	२०७८/१२/२०
६	सालडाडा बैसगानी सिचाई पाईप खरिद	८	याम बहादुर नखाले मगर	४४२४४७	३८००००	६२४४७	१२०००	८०००	२०७८/६/१९	३८००००	४४२४४७	३८००००	६२४४७	४३९०६०	३७७१०८	२०७८/९/१४
७	घाघसे सिरान सिचाई कुलो मर्मत	९	दल बहादुर सोमै	२४२३९३	१९००००	५२३९३	६०००	४०००	२०७८/६/८	१९००००	२४२३९३	१९००००	५२३९३	२४०७५५	१८८७६६	२०७८/७/२५
८	फर्लाटे सिचाई पोखरी निर्माण	६	कर्ण बहादुर राना	११८६४७	९५०००	२३६४७	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	११८६४७	९५०००	२३६४७	११८५९५	९४९५८	२०७८/९/२०
९	विकासी कुलो रोका टोल सडक निर्माण	७	मानसि रोकाय	१००५२२	७६०००	२४५२२	२४००	१६००	२०७८/७/१४	७६०००	१००५२२	७६०००	२४५२२	९८३११	७४३३३	२०७८/१०/६
१०	हार्स्टिक नर्सरीमा बीउ विजन खरिद कार्य	३	खड्ग बहादुर घर्ती	२६४९००	२५००००	१४९००	०	०	२०७८/७/२३	२५००००	२६४९००	२५००००	१४९००	२७८०९५	२५००००	२०७८/९/१८
११	मसेरी सिचाई पाईप खरिद तथा कुलो निर्माण	४	अमर बहादुर खत्री	४९४००९	३८००००	११४००९	१२०००	८०००	२०७८/७/२३	३८००००	४९४००९	३८००००	११४००९	४७५५८२	३६५०५८	२०७८/९/२८
१२	कयनखोला बाँध निर्माण	६	दल बहादुर बाकाबल	५९८३९	४७५००	१२३३९	१५००	१०००	२०७८/७/२३	४७५००	५९८३९	४७५००	१२३३९	५७९६१	४६००९	२०७८/८/२०
१३	मिलिजुली कृषक समूहलाई मश्रुसुधार बोका खरिद कार्य	७	बाल कुमारी पचभैया	६५०००	५००००	१५०००	०	०	२०७८/७/२५	५००००	६५०००	५००००	१५०००	६६०००	५००००	२०७८/८/२७
१४	डुम्रेगानी सिचाई पाईप खरिद	४	प्रकाश कडेल	२२३६७२	१९००००	३३६७२	६०००	४०००	२०७८/७/२६	१९००००	२२३६७२	१९००००	३३६७२	२०८६८२	१७७२६७	२०७८/९/२७
१५	कुइनेगानी सिचाईपोखरी निर्माण	८	विजय पुतामी	३०२२२६	२३७५००	६४७२६	७५००	५०००	२०७८/७/२६	२३७५००	३०२२२६	२३७५००	६४७२६	२९४८८५	२३१७३१	२०७८/१२/८
१६	बसेनी सिचाई पाइप खरिद	४	मिना कुमारी खनाल	३२८२८९	२८५०००	४३२८९	९०००	६०००	२०७८/७/२८	२८५०००	३२८२८९	२८५०००	४३२८९	३२५०७०	२८२२०६	२०७८/१०/२५
१७	याँउकी सिचाई पाईप खरिद	२	घनश्याम सिजाली	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/७/२९	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८५२४	९५०००	२०७८/९/२०
१८	तल्लो अरमले सिचाई पाईप खरिद	८	कलम बहादुर मगर	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	१२०००	८०००	२०७८/८/१	३८००००	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	४५०३८५	३५५३०९	२०७८/१०/१७
१९	अरमले सिचाई पाईप खरिद	८	प्रेम बहादुर वृकटा	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	१२०००	८०००	२०७८/८/१	३८००००	४८१६७५	३८००००	१०१६७५	४६९३२७	३७०२५२	२०७८/१०/१७
२०	मैनापोखरी कृषि समूहलाई बेसार खरिद	७	चुधे बुढा	६५०००	५००००	१५०००	०	०	२०७८/८/२	५००००	६५०००	५००००	१५०००	०	५००००	२०७८/११/२०

२१	धारापानी मैनापोखरी थोत्राखोला सिचाई योजना	७	मोहन सि कामी	१७८१७३३	१४२५०००	३५६७३३	४५०००	३००००	२०७८/८/५	१४२५०००	१७८१७३३	१४२५०००	३५६७३३	१७१५१५९	१३७१७८४	२०७९/२/२५
२२	बर्पौनी ठाटि सिचाई पाईप खीद	२	मन बहादुर तारम	१२०४६१	९५०००	२५४६१	३०००	२०००	२०७८/८/७	९५०००	१२०४६१	९५०००	२५४६१	११८३११	९३०४८	२०७८/९/१९
२३	बेलकुवा सिचाई पाईप खीद	६	प्रेमबहादुर थापा	३०४५५	२३७५०	६७०५	७५०	५००	२०७८/८/७	२३७५०	३०४५५	२३७५०	६७०५	२९७३०	२३१८५	२०७८/८/२०
२४	बेलधारी सिचाई पाईप खीद	८	रमेश बहादुर दलामी	३००४२३	२३७५००	६२९२३	७५००	५०००	२०७८/८/८	२३७५००	३००४२३	२३७५००	६२९२३	२३२५०५	२३२५०५	२०७८/११/२२
२५	मंगले खुर्कि कुलो निर्माण	८	विमल विक्रडा	३५९०१०	२८५०००	७४०१०	९०००	६०००	२०७८/८/८	२८५०००	३५९०१०	२८५०००	७४०१०	३४८८८७	२७६९८२	२०७८/९/१९
२६	टाडी सिचाई योजना निर्माण	८	दिपक बृकटा	११९०७९१	९५००००	२४०७९१	३००००	२००००	२०७८/८/८	९५००००	११९०७९१	९५००००	२४०७९१	११५१४२४	९१८६०६	२०७८/११/२
२७	सुब्बाकुना सिचाई कुलो निर्माण	८	कमल कुमार सोमै	३६३३९१	२८५०००	७८३९१	९०००	६०००	२०७८/८/८	२८५०००	३६३३९१	२८५०००	७८३९१	३५४६०२	२७८११५	२०७८/१२/८
२८	गंगटे छोटे आर.सि.सि.सिचाई कुलो निर्माण	९	मनिमाम अधिकारी	५९४१३८	४७५०००	११९१३८	१५०००	१००००	२०७८/८/१५	४७५०००	५९४१३८	४७५०००	११९१३८	५९२५९५	४७३७७९	२०७८/१०/१७
२९	दराल खीरिया सिचाई आयोजना	२	चन्द्र बहादुर फौजा	७७१९२	६१७५०	१५४४२	१९५०	१३००	२०७८/८/१५	६१७५०	७७१९२	६१७५०	१५४४२	७७१९२	६१७५०	२०७८/११/२
३०	माछा पोखरी निर्माण	१०	धन बहादुर बुढा	१७६८१६	१४२५००	३४३१६	४५००	३०००	२०७८/८/१५	१४२५००	१७६८१६	१४२५००	३४३१६	१७७६८१	१४२५००	२०७८/११/२
३१	टोप्रेखोला देखि चुनियापानी आर.सि.सि.कुलो निर्माण	२	पम्फा सुनार	२३७१०६	१९००००	४७१०६	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२३७१०६	१९००००	४७१०६	२३६८४५	१८९७८४	२०७८/१२/२२
३२	गोरामारे मुलपानी देखि मान बहादुर अधिकारीको जग्गा सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	लाल बहादुर अधिकारी	३३७३३४	२८५०००	५२३३४	९०००	६०००	२०७८/८/१९	२८५०००	३३७३३४	२८५०००	५२३३४	३३५०६८	२८३०८६	२०७९/१/९
३३	सिचाई ट्याङ्की देखि विकासी कुलो आरसिसि सम्म आरसिसि निर्माण	२	टेक बहादुर कामी	१७९४३६	१४२५००	३६९३६	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१७९४३६	१४२५००	३६९३६	१७९२४१	१४२३५३	२०७८/११/२९
३४	कोलखोला सिचाई पाईप खीद	८	खगेन्द्र बहादुर कामी	१२१६८०	९५०००	२६६८०	३०००	२०००	२०७८/८/२१	९५०००	१२१६८०	९५०००	२६६८०	१११९९४	८७४३४	२०७९/२/२७
३५	ढावा कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	उमेश गेलाङ्ग मगर	११९१७०	९५०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	११९१७०	९५०००	२४१७०	११८६०७	९४५५४	२०७८/१०/६

३६	कालीमाटी भिरगाउँ खानेपानी पाईप खरिद	१	रेमान घर्ती मगर	२२१०६७	१९००००	३१०६७	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२२१०६७	१९००००	३१०६७	२२२८१०	१८२६४७	२०७८/११/३०
३७	चिडीवोट कुलो आ.र.सि.सि.निर्माण	९	कल्पना चित्तौर	११९१७०	९४०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९४०००	११९१७०	९४०००	२४१७०	११७७७८	९३८९२	२०७८/१०/३
३८	बौडेल सिचाई कुलो आ.र.सि.सि.	९	राम बहादुर बौडेल मगर	४९४४०	४७४००	१२०४०	१४००	१०००	२०७८/८/२२	४७४००	४९४४०	४७४००	१२०४०	४८४४१	४६७००	२०७८/१२/२३
३९	झेडीटोल कुलो मर्मत	९	खड्क बहादुर झेडी	४२८१०	४७४००	४३१०	१४००	१०००	२०७८/८/२२	४७४००	४२८१०	४७४००	४३१०	४२६९९	४७३९७	२०७८/१२/२०
४०	तिजुगैरा माथिल्लो कुलो मर्मत	९	मोन्द्र बहादुर सारु मगर	११९४१४	९४०००	२४४१४	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९४०००	११९४१४	९४०००	२४४१४	११८४७६	९४१७७	२०७८/१०/२०
४१	पाटनपोखरी तारबार	८	टेक बहादुर वृकडा	११९४१३	९४०००	२४४१३	३०००	२०००	२०७८/८/२३	९४०००	११९४१३	९४०००	२४४१३	१०८८४४	८६६०४	२०७८/११/२४
४२	दुम्की सिचाई ट्याङ्की मर्मत	६	टेक बहादुर नेपाली	४८४०१	४७४००	१०९०१	१४००	१०००	२०७८/८/२३	४७४००	४८४०१	४७४००	१०९०१	४६४९१	४६०२८	२०७८/९/२८
४३	मिलिजुली कृषि समूहलाई जोत्ने ट्याक्टर खरिद	७	देविमरा बिक्रम	७४०००	४००००	२४०००	०	०	२०७८/८/२६	४००००	७४०००	४००००	२४०००	७००००	४००००	२०७८/१२/१६
४४	तिजुबोट सिचाई कुलो निर्माण	८	थिर बहादुर पुतामी	२२०४९०	१९००००	३०४९०	६०००	४०००	२०७८/८/२६	१९००००	२२०४९०	१९००००	३०४९०	२०२८१४	१७४७६४	२०७८/११/२
४५	लामीदमार दलामी चपाई सिचाई कुलो योजना निर्माण	१०	गोवीन्द चपाइ	११९४०९९	९४००००	२४४०९९	३००००	२००००	२०७८/८/२६	९४००००	११९४०९९	९४००००	२४४०९९	११८४९२२	९४२७०४	२०७८/१२/२९
४६	ब्याँक्रेखोला देखि मसानघाट सम्म सिचाई कुलो निर्माण तथा पाईप खरिद	३	गोपाल रोक्याय	२३११४९	१९००००	४११४९	६०००	४०००	२०७८/८/२७	१९००००	२३११४९	१९००००	४११४९	२०६३९२	१६९६४४	२०७८/१०/२४
४७	गोगनपानी कुलो आ.र.सि.सि.	९	लोकेन्द्र बहादुर राम्जाली	११९९३४	९४०००	२४९३४	३०००	२०००	२०७८/८/२७	९४०००	११९९३४	९४०००	२४९३४	११९०२२	९४२७७	२०७८/१०/१३
४८	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चौगासे, सुर्खेत	४	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२४११०००	२४११०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२४११०००	२४११०००	२४११०००	०	०	४९०००	२०७९/३/२४
४९	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चौगासे, सुर्खेत	४	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२४११०००	२४११०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२४११०००	२४११०००	२४११०००	०	२१८८२४	२१८८२४	२०७९/३/२४
५०	काप्रेखोला देखि तल्लो धमेरी सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	झाबहादुर घर्ती	२२७८७१	१९००००	३७८७१	६०००	४०००	२०७८/८/२८	१९००००	२२७८७१	१९००००	३७८७१	२०६६८४	१७२३३३	२०७९/२/१६

४१	काप्रेखोला देखि धनेरी सम्म खानेपानी पाईप विस्तार	३	भक्सिरा घर्ती	२२४४२०	१९००००	३४४२०	६०००	४०००	२०७८/८/२८	१९००००	२२४४२०	१९००००	३४४२०	२१४८६७	१८१९०६	२०७९/२/१६
४२	आपसोति पट्टोरे सिचाई कुलो निर्माण	३	अरुणकुमार रामामगर	११४८४८०	९५००००	१९८४८०	३००००	२००००	२०७८/८/२८	९५००००	११४८४८०	९५००००	१९८४८०	११२९४१०	९३४२८४	२०७८/१२/१
४३	खेतखोला सिचाई ट्याङ्की निर्माण	६	हस्तिकला घर्ती	६२९०१	४७५००	१५४०१	१५००	१०००	२०७८/९/२	४७५००	६२९०१	४७५००	१५४०१	६०८७०	४४९६६	२०७८/९/२८
४४	बेलटार कुलो आरसिसि निर्माण	९	कुल बहादुर खत्री	११९४४७	९५०००	२४४४७	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९४४७	९५०००	२४४४७	११८३७१	९४१४०	२०७८/११/३०
४५	नाकेडाँडा कुलो आर.सि.सि	९	श्यामलाल ढकाल	११९१७०	९५०००	२४१७०	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९१७०	९५०००	२४१७०	११८४०६	९४३९३	२०७८/१०/१३
४६	विकासी कुलो देखि धार्इयाघारी सम्म कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	लाल बहादुर सारु	११९७०२	९५०००	२४७०२	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९७०२	९५०००	२४७०२	११९१३९	९४५४९	२०७८/१०/३
४७	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	२	भक्सिरा सिजाली	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८५२४	९५०००	२०७८/१२/१
४८	बाघखोर सिचाई कुलो पाईप लाईन व्यवस्थापन	६	देव बहादुर रामा	२४२१०३	१९००००	५२१०३	६०००	४०००	२०७८/९/१४	१९००००	२४२१०३	१९००००	५२१०३	२४१८००	१८९७६५	२०७९/३/१४
४९	तिल्केपानी तल्लोकुलो आर.सि.सि. निर्माण	९	हर्ष बहादुर रामजाली	११८७८३	९५०००	२३७८३	३०००	२०००	२०७८/९/१८	९५०००	११८७८३	९५०००	२३७८३	११७६५६	९४१०२	२०७८/११/३०
६०	अधेरी खोला देखि साजे सिचाई मुहान मर्मत तथा पाईप खरिद	२	चन्द्र सिंह फौजा	१८०८८४	१४२५००	३८३८४	४५००	३०००	२०७८/९/१८	१४२५००	१८०८८४	१४२५००	३८३८४	१५४५२८	१२१७३७	२०७९/३/१३
६१	बेतनी सिचाई माथिल्लो कल्लेरी पाईप खरिद	५	चन्द्र बहादुर कामी	२११८८१	१९००००	२१८८१	६०००	४०००	२०७८/९/२५	१९००००	२११८८१	१९००००	२१८८१	२११६१८	१८९७५८	२०७९/३/२०
६२	बेतनी सिचाई पाइप खरिद	५	मीना कुमारी सुनार	११०७८५	९५०००	१५७८५	३०००	२०००	२०७८/९/२५	९५०००	११०७८५	९५०००	१५७८५	११०६४४	९४८८८६	२०७९/३/२०
६३	रातडाँडा सिचाई कुलो निर्माण कार्य	१०	भूपेन्द्रबहादुर खड्का	३५२६१०	२८५०००	६७६१०	९०००	६०००	२०७८/९/२५	२८५०००	३५२६१०	२८५०००	६७६१०	३५१७४२	२८४३३१	२०७८/११/२
६४	गुरुङ्गटोल सिचाई कुलो मर्मत	१०	टोप बहादुर गुरुङ्गा	११९१२५	९५०००	२४१२५	३०००	२०००	२०७८/९/२६	९५०००	११९१२५	९५०००	२४१२५	११६३१५	९३०५२	२०७८/१२/७
६५	चौरासे पुर्वीटोल नालि निर्माण आर.सि.सि.	९	युवराज पौडेल	२३०४५२	१९००००	४०४५२	६०००	४०००	२०७८/९/२७	१९००००	२३०४५२	१९००००	४०४५२	२२९२०३	१८८९७८	२०७८/११/१८
६६	भट्टेघारी चपाईखेत सिचाई निर्माण	१०	कृति प्रसाद चपाई	१११४३१	९५०००	१६४३१	३०००	२०००	२०७८/९/२८	९५०००	१११४३१	९५०००	१६४३१	१११६३१	९५०००	२०७८/१२/२३
६७	गंगटे टिकाराम टोल कुलो आर.सि.सि.	९	करण बहादुर वि.क.	११४४०७	९५०००	१९४०७	३०००	२०००	२०७८/९/२८	९५०००	११४४०७	९५०००	१९४०७	११२८५६	९३७१५	२०७८/१२/१७
६८	चिजे साटाफाँट सिचाई कुलो निर्माण	१०	ललित बहादुर गाहा मगर	१७८१०३	१४२५००	३५६०३	४५००	३०००	२०७८/१०/३	१४२५००	१७८१०३	१४२५००	३५६०३	१७७१०५	१४१५०२	२०७९/२/१७
६९	पथेराखोला आफ्र सिचाई पाईप खरिद	१०	अम्बर बहादुर सारु	१७४५९७	१४२५००	३२०९७	४५००	३०००	२०७८/१०/३	१४२५००	१७४५९७	१४२५००	३२०९७	१७५१३४	१४२५००	२०७८/११/२०
७०	सालथारी सिचाई कुलो निर्माण	१०	पदमबहादुर गुरुङ्गा	१७७५२२	१४२५००	३५०२२	४५००	३०००	२०७८/१०/४	१४२५००	१७७५२२	१४२५००	३५०२२	१७६७५९	१४१७३८	२०७८/१२/७

७१	सिम्शेर खारखोला सिचाई कुलो मर्मत	१०	अम्बर बहादुर छत्तेल	२३६९६४	१९००००	४६९६४	६०००	४०००	२०७८/१०/४	१९००००	२३६९६४	१९००००	४६९६४	२४१४३५	१९००००	२०७८/१०/२५
७२	कोचेपानी सिचाई ट्याङ्की निर्माण	६	भूमिसरा बुढा	९०५२६	६६५००	२४०२६	२१००	१४००	२०७८/१०/९	६६५००	९०५२६	६६५००	२४०२६	८९८९२	६६०३४	२०७९/२/२५
७३	पुलटार सिँचाई कुलो निर्माण	१०	शुनिल ठाडा मगर	८९१०३	७१२५०	१७८५३	२२५०	१५००	२०७८/१०/१३	७१२५०	८९१०३	७१२५०	१७८५३	८४४७५	६६६२२	२०७८/११/३०
७४	ब्याँबरे बगेर कुलो आ.र.सि.सि.	९	डम्पर बहादुर नाम्जाली	११९७६०	९५०००	२४७६०	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११९७६०	९५०००	२४७६०	११९०४८	९४४४१	२०७८/१२/१७
७५	छोटे गंगेखोला आचार्य कुलो मर्मत	९	भोज प्रसाद आचार्य	५५१६०	४७५००	७६६०	१५००	१०००	२०७८/१०/१७	४७५००	५५१६०	४७५००	७६६०	५४३४४	४६७५५	२०७८/११/२२
७६	सिमसेरखोला लामिदमार सिचाई पोखरी निर्माण	१०	भक्त बहादुर दलामी	१५९५१२४	१४२५०००	१७०१२४	४५०००	३००००	२०७८/१०/२०	१४२५०००	१५९५१२४	१४२५०००	१७०१२४	१३८३९२०	१२३६९४४	२०७९/३/२०
७७	पचभैयाको घर नजिक कुलो मर्मत	१	चन्द्र बहादुर सुनार	६०८६७	४७५००	१३३६७	१५००	१०००	२०७८/१०/२४	४७५००	६०८६७	४७५००	१३३६७	५९८३४	४६६९५	२०७८/१२/६
७८	शान्तिटोल सिचाई पाईप व्यवस्थापन	६	विरिसरा टंलागी	५४६९८	४७५००	७१९८	१५००	१०००	२०७८/१०/२५	४७५००	५४६९८	४७५००	७१९८	५४५६२	४७३६०	२०७९/२/२५
७९	गौतमटार सिँचाई कुलो मर्मत	१०	लक्ष्मी प्रसाद खराल	९४६३६	७६०००	१८६३६	२४००	१६००	२०७८/११/५	७६०००	९४६३६	७६०००	१८६३६	९५०८४	७६०००	२०७९/२/२०
८०	खहरे सिचाई	१०	खगेन्द्र बहादुर रामजाली	१७८७३१४	१४२५०००	३६२३१४	४५०००	३००००	२०७८/११/५	१४२५०००	१७८७३१४	१४२५०००	३६२३१४	१७८१५७२	१४१९२५८	२०७९/२/१६
८१	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	४	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२५११०००	२५११०००	०	०	०	२०७८/११/८	२५११०००	२५११०००	२५११०००	०	०	५९०००	२०७८/५/९
८२	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	४	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२५११०००	२५११०००	०	०	०	२०७८/११/८	२५११०००	२५११०००	२५११०००	०	७९४००	७९४००	२०७८/५/९
८३	थोत्री चिप्ले ढुङ्गा देखि पिप्ले टुंडे कुलो सिचाई योजना	७	दर्पा बहादुर थापा	१७७४२९	१४२५००	३४९२९	४५००	३०००	२०७८/११/१२	१४२५००	१७७४२९	१४२५००	३४९२९	१७५७८६	१४११८०	२०७८/१२/६
८४	सातले बन्देके खहरे ढल निकास	७	छविलाल सुनार	९५००७	७६०००	१९००७	२४००	१६००	२०७८/११/३०	७६०००	९५००७	७६०००	१९००७	९४८७९	७५८९७	२०७८/१२/२९
८५	टोप्रे खोला देखि तल्लो बहरा कुलो मर्मत	२	कर्ण बहादुर फौजा	६२५८७	४७५००	१६०८७	१५००	१०००	२०७८/१२/६	४७५००	६२५८७	४७५००	१६०८७	६३५२८	४७४५५	२०७८/१२/२५
८६	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	२	दिलसरी फौजा	१२८५२४	९५०००	३३५२४	३०००	२०००	२०७८/१२/७	९५०००	१२८५२४	९५०००	३३५२४	१२८०५५	९४७६१	२०७९/२/१६
८७	गहुँको बीउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	५	नेन्द्र हमाल	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/११/५	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१२/९
८८	ब्याँबरे फुलबारी तल्लो कुलो आर.सि.सि.निर्माण	९	भूमिसरा शाही	१७२४२५	१४२५००	२२४२५	४५००	३०००	२०७८/१२/१०	१४२५००	१७२४२५	१४२५००	२२४२५	१७१८८७	१४२०४७	२०७९/३/८
८९	साटाफाँट तरकारी संकलन केन्द्र भवन निर्माण	१०	उमा कुमारी लामिछाने	४२०८४३	३८००००	४०८४३	१२०००	८०००	२०७८/१२/२०	३८००००	४२०८४३	३८००००	४०८४३	४२११५३	३८००००	२०७९/३/२१
९०	मखेलटार सिँचाई कुलो निर्माण एवं मर्मत	१०	खगेन्द्र बहादुर धर्ती	९५४५९	७६०००	१९४५९	२४००	१६००	२०७८/१२/२०	७६०००	९५४५९	७६०००	१९४५९	१०१४३६	७६०००	२०७९/३/७

९१	टंतामी टोल सिंचाई कुलो निर्माण	६	खगिसरा तंतामी	४७९१४	४७५००	१०४१४	१५००	१०००	२०३८/१२/२१	४७५००	४७९१४	४७५००	१०४१४	४६३७६	४६२४०	२०३९/३/१३
९२	खप्तडी टोल कुलो निर्माण	६	गज बहादुर खप्तडी मगर	४८१७३	४७५००	१०६७३	१५००	१०००	२०३८/१२/२२	४७५००	४८१७३	४७५००	१०६७३	४६५६२	४६१८३	२०३९/३/१३
९३	सिम्भोर खारखोला सिंचाई कुलो मर्मत तथा निर्माण	१०	अम्बर बहादुर छन्तेल	११९१४९	९५०००	२४१४९	३०००	२०००	२०३८/१२/२८	९५०००	११९१४९	९५०००	२४१४९	११८५२८	९४३७९	२०३९/२/१६
९४	रानीचौतारी सहकारी मार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ वितरण कार्य	१०	उत्तम लामिछाने	१५००००	७५०००	७५०००	०	०	२०३९/१/१४	७५०००	१५००००	७५०००	७५०००	१५००००	७५०००	२०३९/३/१७
९५	फुलबारी तल्लो कुलो पाइप खीरद तथा विस्तार	९	याम बहादुर सुनारी	१०७७९७	९५०००	१२७९७	३०००	२०००	२०३९/२/१६	९५०००	१०७७९७	९५०००	१२७९७	१०७०३८	९४३३२	२०३९/३/२०
९६	घाघसे सिम्रन सानो कुलो खीरद विस्तार	९	कृष्ण लाल ढकाल	४३१९४	४७५००	४६९४	१५००	१०००	२०३९/२/१९	४७५००	४३१९४	४७५००	४६९४	४२६७९	३८११२	२०३९/३/८
९७	गंगटेखोला सिसौघारी कुलो आर.सि.सि.	९	गंगा बहादुर बृकट्टा	१११२८८	९५०००	१६२८८	३०००	२०००	२०३९/२/२०	९५०००	१११२८८	९५०००	१६२८८	११०३३५	९४१८२	२०३९/३/७
९८	ज्यामिरे चौरे सिंचाई कुलो आर.सि.सि.	९	पदमबहादुर वीरकट्टा	१११३४८	९५०००	१६३४८	३०००	२०००	२०३९/२/२०	९५०००	१११३४८	९५०००	१६३४८	११०३०२	९४११०	२०३९/३/७
९९	पट्टोरे तुयलको घरमुनीको मूल ट्याङ्कीमा ढकनी तथा आर.सि.सि.सिंचाई कुलो निर्माण	३	गौरा कुमारी चालिसे	११६८२३	९५०००	२१८२३	३०००	२०००	२०३९/२/३१	९५०००	११६८२३	९५०००	२१८२३	११६१९५	९४४८९	२०३९/३/२१
१००	चुडामगेचोक डिफेन्स सिंचाई लामपोखरा	१	रुद्र पौड्याल	१०९७७००	९५००००	१७७००	३००००	२००००	२०३९/३/९	९५००००	१०९७७००	९५००००	१७७००	१०९४१७१	९४६८९५	२०३९/३/२१
१०१	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	०	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५००००	२०००००	५००००	०	०	२०३९/३/१२	२०००००	२५००००	२०००००	५००००	०	१०००००	२०३९/३/२४
१०२	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	०	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५००००	२०००००	५००००	०	०	२०३९/३/१२	२०००००	२५००००	२०००००	५००००	२०००००	२०००००	२०३९/३/२४
१०३	साबुन तथा सर्फ उत्पादन उद्योग स्थापना कार्यक्रम	९	हेमन्त कुमार दर्लामी	८४३५०८०	८४३५०८०	०	०	०	२०३८/४/३२	८४३५०८०	८४३५०८०	८४३५०८०	०	५०००००	५०००००	२०३९/३/१७
१०४	प्रविधि सहितको तारकारी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत प्लाष्टिक टनेल निर्माण कार्य	९	हरी प्रसाद पौडेल	१००००००	६०००००	४०००००	०	०	२०३८/४/६	६०००००	१००००००	६०००००	४०००००	९९८९३२	११९७८६	२०३९/३/२१
१०५	प्रविधिकुल बहुउद्देश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	९	शिवलाल खेतल	७३८४२२	३५८१३५	३६९२११	११०७६	०	२०३९/२/२५	३५८१३५	७३८४२२	३५८१३५	३६९२११	७२७०६५	३५७९९७	२०३९/३/२२
जम्मा				४६०१००१०	४०३६०४६५	५५८१०४९	६३३१२६	४१४७००		४०३६०४६५	४६०१००१०	४०३६०४६५	५५८१०४९	२६८४५६८१	२१७३२८२७	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण सामाजिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०		१५०००००	२०७८/८/२२
२	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०		२००५०००	२०७८/८/२२
३	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	११७५४४०	१३२३८४८१	२०७८/८/२२
४	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	८	अमृत खत्री	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७५१९४७२	२१७८०७९७	१७५१९४७२	०	३७५७१५	४२४४६३१	२०७८/८/२२
५	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०	२८३४३४	३२०२८०	२०७८/१२/२९
६	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०		३३५०००	२०७८/१२/२९
७	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	१०	मैना शाही	२४९९२६५	१६९४७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१६९४७११	२४९९२६५	१६९४७११	०	११५३६६६	१३०३६४३	२०७८/१२/२९
८	ने.रा.आ.वि. पोखराभञ्ज्याङ्ग सेप्टेट्याङ्की निर्माण	९	नर बहादुर बारघरे	२३०३९२	१९००००	४०३९२	६०००	४०००	२०७८/५/२८	१९००००	२३०३९२	१९००००	४०३९२	२२९७२८	१८४४२४	२०७८/९/८
९	वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	७	भक्त बहादुर सुनार	४००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/६/६	४८५००	४००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/६/१८
१०	शिव मन्दिर निर्माण	६	पूर्ण बहादुर सलामी	३१९९७१	१४२५००	१७७४७१	४५००	३०००	२०७८/६/७	१४२५००	३१९९७१	१४२५००	१७७४७१	३१५१६३	१४०३५१	२०७८/९/१९
११	ब्याडमिन्टन फ्लड निर्माण	६	सन्तोष विक्रम राना	४४२४४	४७५००	४२४४	१५००	१०००	२०७८/६/७	४७५००	४४२४४	४७५००	४२४४	५२४७४	४४९५०	२०७८/७/१४
१२	मन्दिर निर्माण लवना	७	डिल बहादुर वली	२४८८७३	१९००००	५८८७३	६०००	४०००	२०७८/६/१०	१९००००	२४८८७३	१९००००	५८८७३	२५०२१४	१९००००	२०७८/८/२३
१३	मुलपानी खानेपानी पाईप खरीद	६	शेर बहादुर घर्ती	५८४१६	४७५००	१०९१६	१५००	१०००	२०७८/६/११	४७५००	५८४१६	४७५००	१०९१६	५७२७६	४६५७३	२०७८/८/७
१४	नवज्योति प्रा.वि.पोखरीचौर शौचालय निर्माण	१०	धन बहादुर बस्नेत	७४१५४६	६६५०००	७५५४६	२१०००	१४०००	२०७८/६/१२	६६५०००	७४१५४६	६६५०००	७५५४६	७२०००२	६४५६९८	२०७९/३/८
१५	सुवेदीखोला खानेपानी व्यवस्थापन	६	लक्ष्मी अधिकारी	४९६७६	४७५००	१२१७६	१५००	१०००	२०७८/६/१४	४७५००	४९६७६	४७५००	१२१७६	४९६२२	४७४५७	२०७८/९/१९

१६	भदौ पानी आँपगैरा खानेपानी पाईप खरीद	५	सेर बहादुर सिजाली	६२२१८	४७५००	१४२१८	१५००	१०००	२०७८/६/१७	४७५००	६२२१८	४७५००	१४२१८	६२२१८	४७५००	२०७८/१०/२५
१७	पन्नाखोला खर्तुंगैरा खानेपानी पाईप खरीद	५	देउरिया ताम	२१८३३३	१९००००	१८३३३	६०००	४०००	२०७८/६/१७	१९००००	२१८३३३	१९००००	१८३३३	२१९१३६	१९००००	२०७८/११/३०
१८	बाईसमुल खानेपानी व्यवस्थापन	६	रुद्र बहादुर बाकाबल	२३८७०५	१९००००	४८७०५	६०००	४०००	२०७८/६/१७	१९००००	२३८७०५	१९००००	४८७०५	२३८०८७	१८९५०८	२०७८/८/२६
१९	लक्ष्मी मावि लवना फर्निचर तथा रङ्गारोगन कार्य	७	दिव्य कुमार पौड्याल	१०६८४७	९५०००	११८४७	३०००	२०००	२०७८/६/१९	९५०००	१०६८४७	९५०००	११८४७	१०५११०	९३२६३	२०७८/१०/२०
२०	जन प्रावि बेताडा भवन निर्माण	५	गुमान सिंह रास्कोटी	१०६४८३१	९११०५०	१५३७८१	२८७७०	१९१८०	२०७८/७/७	९११०५०	१०६४८३१	९११०५०	१५३७८१	९८६९७६	८४४४३९	२०७८/१०/२५
२१	फालिकोट चालिसेडाँडा खानेपानी पाईप खरीद	५	ग्रेम बहादुर खत्री	५६४८३	४७५००	८९८३	१५००	१०००	२०७८/७/१०	४७५००	५६४८३	४७५००	८९८३	५७१२५	४७५००	२०७८/१०/१३
२२	जागृती युवा क्लब अनुदान	७	बालकृष्ण वली	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/७/२६	५००००	५००००	५००००	०	५१६००	५००००	२०७८/८/१५
२३	आलमदेवी बाजा मर्मत कार्यक्रम	६	वीर बहादुर सिजाली	२५०००	२५०००	०	०	०	२०७८/७/२६	२५०००	२५०००	२५०००	०	२५०००	२५०००	२०७८/१०/४
२४	खेलकुद कार्यक्रम	०	हेमन्त कुमार मल्ल	३००००	३००००	०	०	०	२०७८/६/३	३००००	३००००	३००००	०	२८०००	२८०००	२०७८/७/२८
२५	सस्वन्ति आ.वि.फुलबारी झ्यालमा ग्गिल पल्ला निर्माण	२	लाल बहादुर फौजा	७४४०६	६६५००	७९०६	२१००	१४००	२०७८/७/२९	६६५००	७४४०६	६६५००	७९०६	६९४४१	६२८०	२०७८/११/२
२६	अपाङ्ग कार्यक्रम	६	होम बहादुर दमाई	१०१०००	१०००००	१०००	०	०	२०७८/७/२९	१०००००	१०१०००	१०००००	१०००	१०००००	१०००००	२०७८/८/१२
२७	टाँडी कमाईधारी खानेपानी योजना निर्माण	६	यम नारायण अधिकारी	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	३००००	२००००	२०७८/८/१	९५००००	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	११४००१२	९४०१६८	२०७८/१०/१७
२८	टाँडी कमाईधारी खानेपानी योजना निर्माण	६	यम नारायण अधिकारी	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	३००००	२००००	२०७८/८/१	९५००००	११५१८७५	९५००००	२०१८७५	०	०	२०७८/१०/१७
२९	लामिडाँडा चर्च मर्मत	८	राम बहादुर लंकापती	११४१३९	९५०००	१११३९	३०००	२०००	२०७८/८/१	९५०००	११४१३९	९५०००	१११३९	११११३५	९२४९७	२०७९/३/१७
३०	मालिकामाई भावती मन्दिर निर्माण	१०	नेत्रलाल ढकाल	५२०२१९	५२२५००	५७७१९	१६५००	११०००	२०७८/८/१	५२२५००	५२०२१९	५२२५००	५७७१९	५७८२९७	५२०७६९	२०७८/९/१९

२१	हिमचुली महिला तथा बचत ऋण सहकारी संस्था रङ्गरोगन तथा फर्निचर व्यवस्थापन	६	रितु राना	६२७५७	४७५००	१५२५७	१५००	१०००	२०७८/८/२	४७५००	६२७५७	४७५००	१५२५७	६२३७४	४७२९०	२०७८/१२/४४
२२	बृद्ध तथा महिला कार्यक्रम	६	पविमरा राना	१०१५००	१०००००	१५००	०	०	२०७८/८/३	१०००००	१०१५००	१०००००	१५००	०	१०००००	२०७८/१२/१
२३	मे.रा प्रा.वि.लेखगाउँ सिङि तथा रेलिङ्ग निर्माण	२	छमान सि नेपाली	५४४१३	४७५००	६९१३	१५००	१०००	२०७८/८/५	४७५००	५४४१३	४७५००	६९१३	५२७४०	४६०४२	२०७८/९/१८
२४	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	०	२३७५००	२०७९/३/२१
२५	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	९५७८४२	७८१५०३	२०७९/३/२१
२६	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३	कहर सि वि.क.	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	३००००	२००००	२०७८/८/५	९५००००	११६४३९१	९५००००	२१४३९१	१०४६९५६	३१८३६७	२०७९/३/२१
२७	रानागाउँ स्वर्द्धा पञ्चेबाजा मर्मत	६	गंगबहादुर घर्तिमगर	२५०००	२५०००	०	०	०	२०७८/८/६	२५०००	२५०००	२५०००	०	२५०००	२५०००	२०७८/८/२०
२८	सस्वती आ.वि फूलबारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	२	लाल बहादुर फौजा	७५०००	७२७५०	०	२२५०	०	२०७८/८/७	७२७५०	७५०००	७२७५०	०	७२७५०	७२७५०	२०७८/११/२
२९	प्रावि खोलेपानीमा फर्निचर व्यवस्थापन	६	मोतिलाल खत्री	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/७	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/१०/१७
४०	युवा तथा खेलकूद कार्यक्रम	१	गोविन्द बहादुर शाही	२२५०००	२१८२५०	०	६७५०	०	२०७८/८/८	२१८२५०	२२५०००	२१८२५०	०	२१८२५०	२१८२५०	२०७८/१०/५
४१	पाप्रेड्याल दुम्की खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	६	हरिलाल कामी	६०१९५	४७५००	१२६९५	१५००	१०००	२०७८/८/१२	४७५००	६०१९५	४७५००	१२६९५	५७८५८	४५६५६	२०७८/९/१९
४२	कालिका प्रावि गुयलाधारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	२	धनसरा राना	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/१५	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/११/१५
४३	फूलबारी चौतारी निर्माण	९	खडानन्द आचार्य	५७२२४	४७५००	९७२४	१५००	१०००	२०७८/८/१५	४७५००	५७२२४	४७५००	९७२४	५५८६५	४६३३३	२०७८/११/३०
४४	गिठे खोलेपानी खानेपानी इन्टेक निर्माण	५	हर्क बहादुर पुन	१५५३५९	१४२५००	१२८५९	४५००	३०००	२०७८/८/१५	१४२५००	१५५३५९	१४२५००	१२८५९	१३९२८१	१३८०३६	२०७८/११/६
४५	ठुलो खोला देखि साजे ठाटी खानेपानी मर्मत	२	लोक बहादुर ताम	१४५९१९	९५०००	५०९१९	३०००	२०००	२०७८/८/१५	९५०००	१४५९१९	९५०००	५०९१९	१४५९१९	९५०००	२०७८/९/१९
४६	खाँडेदेवी मन्दिर लेखगाउँ तारबार	२	चित्र बहादुर फौजा	४७२७१८	३८००००	९३७१८	१२०००	८०००	२०७८/८/१५	३८००००	४७२७१८	३८००००	९३७१८	४३७५३३	३५०९८१	२०७८/११/२
४७	खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तल्लो मुल	२	दुर्गा बहादुर ठाडा	३५९९७३	२८५०००	७४९७३	९०००	६०००	२०७८/८/१५	२८५०००	३५९९७३	२८५०००	७४९७३	३४९५६३	२८४६६६	२०७८/११/२
४८	ख्रिष्टीयन नजीवन ज्योति चर्च मर्मत	१	सेज बहादुर भिदुन	५९०९९	४७५००	९०९९	१५००	१०००	२०७८/८/१९	४७५००	५९०९९	४७५००	९०९९	५८७८६	४७२४६	२०७८/११/२
४९	ज्ञानि सृजना आ.वि. भवन मर्मत रोगरोगन	१	हिमालय बडवाल	२१२८६९	१९००००	२२८६९	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१२८६९	१९००००	२२८६९	२१०६८५	१८८०५१	२०७८/११/१
५०	स्याउली बजारमा फिटड निर्माण	१	लाल बहादुर चुनारा	११८९७४	९५०००	२३९७४	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	११८९७४	९५०००	२३९७४	११६६४६	९३१४२	२०७८/१२/६

५१	शाहीटोल खानेपानी इंस्टेक निर्माण	५	डील बहादुर शाही	२२६००७	१९००००	३६००७	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२२६००७	१९००००	३६००७	९०३९२	७५९९१	२०७९/३/२४
५२	नवशिवन चर्च शौचालय बाथरूम निर्माण	९	ललित बहादुर ठाडा	१८३२१८	१४२५००	४०७१८	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१८३२१८	१४२५००	४०७१८	१८२४०७	१४१८७६	२०७८/१२/२०
५३	विद्युत लाईन मर्मत सम्भार	२	धनसरा रामा	२१५४०९	१९००००	२५४०९	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१५४०९	१९००००	२५४०९	२१५४०९	१९००००	२०७८/१०/४
५४	अपाङ्ग कार्यक्रम	२	हरीकला ताराम	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/८/१९	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/९/२६
५५	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	२	हरिसरा खाम्चा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/१९	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/९/२५
५६	महिला सञ्चाल कार्यक्रम	२	पार्वती ठाडा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/१९	१०००००	१०००००	१०००००	०	९४५००	९४५००	२०७८/९/२१
५७	तल्लो कप्तनेनी रावतटोल खानेपानी पाईप खरिद	५	कुल बहादुर बुढा मगर	१०७०१६	९५०००	१२०१६	३०००	२०००	२०७८/८/२१	९५०००	१०७०१६	९५०००	१२०१६	१०७०१५	९५०००	२०७८/१०/९
५८	कप्तनेनी खानेपानी पाईप खरिद	५	भुपेन्द्र बहादुर पुन	२१३९६६	१९००००	२३९६६	६०००	४०००	२०७८/८/२१	१९००००	२१३९६६	१९००००	२३९६६	२१३९६६	१९००००	२०७८/१०/९
५९	हीरयाली महिला कृषि पशुपालन समूह	८	लली बृकटा	४०००००	२०००००	२०००००	०	०	२०७८/८/२२	२०००००	४०००००	२०००००	२०००००	४०००००	२०००००	२०७८/१२/१३
६०	सामुदायिक भवन तारबार खोल्टेपानी	६	लिलावती रामा	५९४३२	४७५००	११९३२	१५००	१०००	२०७८/८/२३	४७५००	५९४३२	४७५००	११९३२	४७४९३	४५९५०	२०७८/९/२५
६१	धारापानी खारे मैनापोखरी थोत्रिखोला खानेपानी योजना	७	लोक बहादुर वली	१७८३४०८	१४२५०००	३५८४०८	४५०००	३००००	२०७८/८/२६	१४२५०००	१७८३४०८	१४२५०००	३५८४०८	१६३२४६९	१३०४३४३	२०७९/२/२४
६२	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	१	नन्द कुमारी पौडेल	४९८६४९	३८००००	११८६४९	१२०००	८०००	२०७८/८/२६	३८००००	४९८६४९	३८००००	११८६४९	४९३३०९	३७५९०१	२०७९/२/१७
६३	आदर्श मा.वि.को प्रा.वि.शाखा कम्पाउण्ड निर्माण	१	दिलिप कुमार गुरुङ्गा	३२२७६६	२८५०००	३७७६६	९०००	६०००	२०७८/८/२६	२८५०००	३२२७६६	२८५०००	३७७६६	३०१४१५	२६५२४५	२०७९/३/७
६४	बादीजाति कार्यक्रम	८	गोपाल बादी	५३०००	४८५००	३०००	१५००	०	२०७८/८/२६	४८५००	५३०००	४८५००	३०००	५०१७५	४८५००	२०७८/९/१६
६५	खाँडेदेवी मा.वि.पर्खाल निर्माण थप	९	चन्द्रलाल पौडेल	११९६८३	९५०००	२४६८३	३०००	२०००	२०७८/८/२७	९५०००	११९६८३	९५०००	२४६८३	११८७७०	९४२६८	२०७८/१०/२०
६६	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	४	कसम गाहा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/८/२७	१०००००	१०००००	१०००००	०	२०१४५०	१०००००	२०७८/९/१६
६७	सस्वती बाल विद्या सदन प्रा.लि.को शैक्षिक सामग्री खरिद	६	बल बहादुर खत्री	१००००	१००००	०	०	०	२०७८/८/२७	१००००	१००००	१००००	०	०	१००००	२०७८/९/२३
६८	प्रावि बाघखोर फर्निचर व्यवस्थापन	६	केशर बहादुर रामा	५००००	४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/२८	४८५००	५००००	४८५००	०	४८५००	४८५००	२०७८/१०/१८
६९	अम्मरज्योति प्रावि फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	६	लक्ष्मण सारु	१५००००	१४८५००	०	१५००	०	२०७८/८/२८	१४८५००	१५००००	१४८५००	०	१४८५००	१४८५००	२०७८/१०/१८
७०	वडा खेलकुद विकास समिति	८	टेक बहादुर वि.क.	१०००००	९७०००	०	३०००	०	२०७८/८/२८	९७०००	१०००००	९७०००	०	१०००००	९७०००	२०७८/९/१६

७१	ममूना गाउँ बाघखोर संचालन	६	यमराज राना	१००६००	९७०००	६००	३०००	०	२०७८/८/२९	९७०००	१००६००	९७०००	६००	९७६००	९७०००	२०७८/११/२२
७२	पशुपति प्रावि पाखापानी फर्निचर, रङ्गरोगन प्रिन्टर मेशिन खरिद	७	कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री	५३०५०	४७५००	५४५०	१५००	१०००	२०७८/९/१	४७५००	५३०५०	४७५००	५४५०	५३०५०	४७५००	२०७८/१०/२०
७३	अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम	७	इन्द्रा कुमारी घर्ति मगर	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/८	५००००	५००००	५००००	०	५४९५०	५००००	२०७८/९/२२
७४	सिस्नेरी कोलखोला खानेपानी निर्माण	९	मुस्कान राना मगर	११९१४३	९५०००	२४१४३	३०००	२०००	२०७८/९/१३	९५०००	११९१४३	९५०००	२४१४३	११८२१७	९४२६६	२०७८/११/२९
७५	मुन खोलादेखि पिपलटार टाँडी खुमर्के	८	बल बहादुर रेग्मी	२३८५१०७	१९०००००	४८५१०७	६००००	४००००	२०७८/९/१३	१९०००००	२३८५१०७	१९०००००	४८५१०७	२२१४७३२	१७६४२८७	२०७९/२/३०
७६	स्कूल चौतारी निर्माण तथा मर्मत	७	धनबहादुर थापा	४७९६१	४७५००	९६६१	१५००	१०००	२०७८/९/१८	४७५००	४७९६१	४७५००	९६६१	५७४००	४७५००	२०७८/१०/१७
७७	पुल्टार सिलाई कटाई कार्यक्रम	७	लक्ष्मी सुनार	६००००	४७५००	१००००	१५००	१०००	२०७८/९/१८	४७५००	६००००	४७५००	१००००	८००००	४७५००	२०७८/९/२८
७८	लेखगाउँ खानेपानी योजना निर्माण	२	सोस्त्र बहादुर पुन मगर	३५८०१३	२८५०००	५८०१३	९०००	६०००	२०७८/९/१९	२८५०००	३५८०१३	२८५०००	५८०१३	३६६५८३	२६७९५४	२०७८/१२/२९
७९	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	९	प्रकाश ठाडा	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/१९	५००००	५००००	५००००	०	५८१००	५००००	२०७८/१०/५
८०	अपाङ्गमैत्री आयआर्जन कार्यक्रम	४	चन्द्रविर खनेल	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/२०	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१०/३
८१	नेटाली टोल खानेपानी आयोजना निर्माण	२	गंग बहादुर गाहा मगर	१२२०८९	९५०००	२७०८९	३०००	२०००	२०७८/९/२५	९५०००	१२२०८९	९५०००	२७०८९	१०९२३३	८४३९३	२०७८/११/३०
८२	बाहालाल खानेपानी व्यवस्थापन	६	मेहेन्द्र नेपाली	६०२५६	४७५००	१२२५६	१५००	१०००	२०७८/९/२६	४७५००	६०२५६	४७५००	१२२५६	५७५०५	४४९७३	२०७८/११/२२
८३	प्रा.वि देविडाँडा फिल्ड निर्माण	१०	हरि प्रसाद चालिसे	१४५९९६	११८७५०	२७९९६	३७५०	२५००	२०७८/९/२६	११८७५०	१४५९९६	११८७५०	२७९९६	१४५९९६	११८७५०	२०७८/१२/२५
८४	दलित कार्यक्रम	२	छमान सिं नेपाली	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/२६	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/१/२५
८५	खारे अर्चनाबाबा भवन निर्माण	७	गंग बहादुर बारथे	१७९८०८	१४२५००	३७३०८	४५००	३०००	२०७८/९/२७	१४२५००	१७९८०८	१४२५००	३७३०८	१७६६३३	१४००६२	२०७८/१२/९
८६	जनजाती कार्यक्रम	२	तुलसी बुढा	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/९/२७	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१०/२५
८७	बडिपाटी मण्डली भवन निर्माण	१०	केसर बहादुर खड्का	११९९५७	९५०००	२४९५७	३०००	२०००	२०७८/९/२७	९५०००	११९९५७	९५०००	२४९५७	१२८३१७	९५०००	२०७८/१२/८
८८	खड्गी सम्बोधनका लागि हिउँदै बालीको उन्नत विउ वितरण कार्यक्रम	०	धनस्याम खत्री	३०००००	३०००००	०	०	०	२०७८/५/२२	३०००००	३०००००	३०००००	०	२४९८४०	१८०२८८	२०७८/९/२९
८९	कैलपानी बालविकास केन्द्र	१०	डिलाराम ढकाल	५३५६१८	४७५०००	६०६१८	१५०००	१००००	२०७८/९/२९	४७५०००	५३५६१८	४७५०००	६०६१८	५३४४६५	४७३८४६	२०७८/१२/७
९०	दलित तथा जनजाति कार्यक्रम	६	योक्काज राना	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/१०/३	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७९/२/१०

९१	लेकजेशि -७ को ३० वटा विद्युत् पोल ढुवानी भुक्तानी	७	पृथ्वी बहादुर बुढा क्षेत्री	१००००	१००००	०	०	०	२०७८/७/१४	१००००	१००००	१००००	०	१००००	१००००	२०७८/१०/३
९२	मेयर कप तथा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन खर्च भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	६०९४८३	६०९४८३	०	०	०	२०७८/८/१५	६०९४८३	६०९४८३	६०९४८३	०	६०९४८३	६०९४८३	२०७८/१०/४
९३	गोबरस्यौंस प्लान्ट निर्माण कार्य	०	तिलक प्रसाद ढकाल	४४०१४०	४३८७६५	०	०	०	२०७८/१०/६	४३८७६५	४४०१४०	४३८७६५	०	१९३४१०	२१८५४३	२०७९/३/२०
९४	कालिका प्रा.वि.फिल्ड निर्माण	२	खम्मा सि थापा	१८७२४३	१४२५००	४४७४३	४५००	३०००	२०७८/१०/७	१४२५००	१८७२४३	१४२५००	४४७४३	१८६४४२	१४१९३०	२०७८/११/६
९५	खेलकुद तथा व्यवस्थापन समिति	६	खुम्रेष्ठ धर्ति मगर	२२००००	२०००००	२००००	०	०	२०७८/९/२	२०००००	२२००००	२०००००	२००००	०	२०००००	२०७८/१०/१७
९६	पशुपति मावि पुल्टार सामग्री खरिद कार्य	७	रामलाल आचार्य	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७८/१२/२०
९७	सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रम	३	जैसुरा बिक्रिडा	७००००	७००००	०	०	०	२०७८/१०/२०	७००००	७००००	७००००	०	७००००	७००००	२०७८/१२/१३
९८	धारापानी खानेपानी इन्टेक निर्माण	५	छविलाल रास्कोटी	१०८६५०	९५०००	१३६५०	३०००	२०००	२०७८/१०/२५	९५०००	१०८६५०	९५०००	१३६५०	१०२७५९	८७७६८	२०७८/१२/२२
९९	रौंटाडीमा बाजा समूह बाजा मर्मत	९	धन बहादुर दमाई	२००००	२००००	०	०	०	२०७८/१०/२६	२००००	२००००	२००००	०	२००००	२००००	२०७८/११/२
१००	नवज्योती प्रा.वि.पोखरीचौर फर्निचर खरिद	१०	माधव प्रसाद लामिछाने	५५०००	५५०००	०	०	०	२०७८/११/३	५५०००	५५०००	५५०००	०	५५०२०	४९९४१	२०७९/२/१६
१०१	दुविचौर खानेपानी मर्मत	१०	दुर्ग बहादुर ठाडा	१९३६१८	१५६७५०	३६८६८	४९५०	३३००	२०७८/११/५	१५६७५०	१९३६१८	१५६७५०	३६८६८	१८४१४९	१४९०८४	२०७८/१२/२३
१०२	महिला स्वयम सेवक प्रोत्साहन कार्यक्रम	७	रुपकली साँकी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/११/८	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१२/१७
१०३	मदन भण्डारी राजमार्गको कोच्चेपानीमा खानेपानी निर्माण	६	बीर बहादुर ताम	२०३४१७	१८१४५०	२१९६७	५७३०	३८२०	२०७८/११/८	१८१४५०	२०३४१७	१८१४५०	२१९६७	२००१८१	१७८५६१	२०७८/१२/८
१०४	मुढा बुनाई तालिम संचालक	९	मीना पोखरेल	५०००००	४८५०००	०	१५०००	०	२०७८/११/२३	४८५०००	५०००००	४८५०००	०	४८५०००	४८५०००	२०७९/३/२०
१०५	खड्कटोल खानेपानी पाईप खरिद	६	सन्तोष विक्रम राना	३०१२९	२३७५०	६३७९	७५०	५००	२०७८/११/२३	२३७५०	३०१२९	२३७५०	६३७९	२९०३५	२२८८९	२०७९/२/१६
१०६	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	१०	बिबहादुर कार्की	१५००००	९७०००	५००००	३०००	०	२०७८/११/२३	९७०००	१५००००	९७०००	५००००	९७०००	९७०००	२०७८/१२/३०
१०७	बाख्रेखोला खानेपानी कार्यालय निर्माण	१०	चन्द्र बहादुर ठाडा	१६००९१	१४२५००	१७५९१	४५००	३०००	२०७८/११/२३	१४२५००	१६००९१	१४२५००	१७५९१	१४७०३०	१३०८५७	२०७९/३/१४
१०८	नयाँ छिष्टिय ज्योति चर्च निर्माण	५	देउरुया ताम	२०१३६१	९५०००	१०६३६१	३०००	२०००	२०७८/११/२५	९५०००	२०१३६१	९५०००	१०६३६१	१८९८४४	८९२२७	२०७९/३/२२
१०९	लेखप्रसा मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	१	सिता कुमारी पन्त	५३०८०२	४७५०००	५५८०२	१५०००	१००००	२०७८/११/२६	४७५०००	५३०८०२	४७५०००	५५८०२	५२८७४१	४७३१७०	२०७९/३/२०
११०	खेलकुद व्यवस्थापन कार्य वडा नं.६	६	सन्तोष विक्रम राना	३५०००	३५०००	०	०	०	२०७८/११/२७	३५०००	३५०००	३५०००	०	३५०००	३५०००	२०७८/११/२७
१११	शिव मन्दिर निर्माण	६	पूर्ण बहादुर सलामी	५११३०	४२७५०	८३८०	१३५०	९००	२०७८/११/३०	४२७५०	५११३०	४२७५०	८३८०	४९६५९	४१५१९	२०७८/१२/२५
११२	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	७	मिना वली	६५०००	४८५००	१५०००	१५००	०	२०७८/११/३०	४८५००	६५०००	४८५००	१५०००	६५०००	४८५००	२०७८/१२/११
११३	जनजाती सचेतना कार्यक्रम	७	धन माया पुलामी	६५०००	४८५००	१५०००	१५००	०	२०७८/११/३०	४८५००	६५०००	४८५००	१५०००	६५०५०	४८५००	२०७८/१२/११
११४	आस्टुडा खानेपानी तथा सरसफाई	८	लोक बहादुर वली	१३३१६७३	१०५०६२५	२८१०४८	०	०	२०७८/८/२०	१०५०६२५	१३३१६७३	१०५०६२५	२८१०४८	२६०६५९	२३१५६६	२०७९/३/६
११५	कागते खानेपानी तथा सरसफाई	४	यादव बराली	१९५९८०७	१४०४०५५	५५५७५२	०	०	२०७८/९/१	१४०४०५५	१९५९८०७	१४०४०५५	५५५७५२	७५२६७५	३८४४४५	२०७९/३/२२

११६	लेखफर्सा खानेपानी तथा सरफाई	१	गेहेन्द्र प्रसाद पाण्डे	६२७०६७७	४६४४४३२	१६२५१४४	०	०	२०७८/१/२६	४६४४४३२	६२७०६७७	४६४४४३२	१६२५१४४	१४७८२४७	१२४९८२६	२०७९/३/७
११७	स्वामिगैरा रामजाली डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई	९	मन कुमारी राई	१५३७७६०	१२०४२८०	३३३४८०	०	०	२०७८/८/२४	१२०४२८०	१५३७७६०	१२०४२८०	३३३४८०	३३४२६२	३००१३७	२०७९/३/९
११८	कोलखोला लोसे गनेपानीढबु उपयोगीण खानेपानी तथा सरसफाई	८	मोन्दे कुमार छत्तेल	८०१०३१८	४७९६९८४	२२९३३३४	०	०	२०७८/७/८	४७९६९८४	८०१०३१८	४७९६९८४	२२९३३३४	३२५१६९०	१६८७७६६	२०७९/३/२२
११९	तोरेपहरा रामगाउँ सातले खानेपानी तथा सरसफाई	६	खड्क बहादुर खड्का	१०३३०८०४	७४६७६३७	२८६३१६७	०	०	२०७८/१०/२०	७४६७६३७	१०३३०८०४	७४६७६३७	२८६३१६७	८१२८०३	४६१५३२	२०७९/३/२७
१२०	३ नं.वडा कार्यालय भवन निर्माण	३	छवि लाल पौडेल	९३६०६४	८०७४००	१२८५६४	२५४००	१७०००	२०७८/१२/६	८०७४००	९३६०६४	८०७४००	१२८५६४	४०९८४०	४३९८३९	२०७९/३/२१
१२१	नवजीवन चर्च निर्माण	५	पूर्ण बहादुर सारु मगर	१८४४८६	१४२४००	४१९८६	४४००	३०००	२०७८/१२/७	१४२४००	१८४४८६	१४२४००	४१९८६	१८६४४५	१४२४००	२०७९/२/३०
१२२	जेष्ठ नागरिक बाध्य बाधन खरिद कार्यक्रम	१	लोक बहादुर मगर	४३२००	४८४००	३२००	१५००	०	२०७८/१२/७	४८४००	४३२००	४८४००	३२००	४२९१०	४८४००	२०७९/३/१७
१२३	कालिका प्रा.वि.लामिदमाको फ्ल्टड निर्माण तथा धेरारबार	१०	हिरा वि.क.	११९४८७६	९४००००	२४४८७६	३००००	२००००	२०७८/१२/७	९४००००	११९४८७६	९४००००	२४४८७६	११६४४७९	९२६६७२	२०७९/३/२१
१२४	बाँसघारी खानेपानी पाईप खरिद	५	शान्ता बहादुर बुढा	४९७८९	४७४००	१२२८९	१५००	१०००	२०७८/१२/७	४७४००	४९७८९	४७४००	१२२८९	६७७६३	४७४००	२०७९/३/२०
१२५	सदाक भवन निर्माण	७	नन्द बहादुर बराल	२९८७४२	२३७४००	४८७४२	७४००	४०००	२०७८/१२/१०	२३७४००	२९८७४२	२३७४००	४८७४२	२९९३२४	२३७४००	२०७९/२/१७
१२६	प्रा.वि.रामगाउँ ल्यापटप खरिद कार्य	६	बेलमती गाहा	७००००	६७९००	०	२१००	०	२०७८/१२/१०	६७९००	७००००	६७९००	०	६७९००	६७९००	२०७९/१/२१
१२७	खेलकुद सामग्री खरिद वडा नं.९	९	झलक धर्ति	१६०००	१६०००	०	०	०	२०७८/१२/१३	१६०००	१६०००	१६०००	०	१६०००	१६०००	२०७८/१२/१३
१२८	दलित पेशा सुधार जुता सिलाई तथा आरन सुधार कार्यक्रम	७	हरिर्लाल सार्की	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१२/१४	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/३/२१
१२९	दलित तथा गैर दलित चेतनामूलक कार्यक्रम	७	हरिश्चर बराली कामी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१२/१६	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/२/२७
१३०	श्री हिमालय प्रा.वि.शौचालय निर्माण	५	कर्ण बहादुर तामर	५१६७३७	४२७४००	६६७३७	१३५००	९०००	२०७८/१२/१६	४२७४००	५१६७३७	४२७४००	६६७३७	५०४९७९	४१७७७३	२०७९/३/१९
१३१	मा.वि.नेटा रेस्टो फ्रिटिड्यु कार्य	५	लोकेन्द्र शाह	४४१८८१६	४३८८४०६	०	०	०	२०७८/१०/२६	४३८८४०६	४४१८८१६	४३८८४०६	०	१३४८८०३	१५१९६२८	२०७९/३/२२
१३२	मा.वि.नेटा रेस्टो फ्रिटिड्यु कार्य	५	लोकेन्द्र शाह	४४१८८१६	४३८८४०६	०	०	०	२०७८/१०/२६	४३८८४०६	४४१८८१६	४३८८४०६	०	२५३८८२८	२८६८८७५	२०७९/३/२२
१३३	आदर्श मा.वि.लेखफर्सा फर्निचर व्यवस्थापन	२	मोहन थापा	५४३३७	४७४००	६८४७	१५००	१०००	२०७८/१२/१७	४७४००	५४३३७	४७४००	६८४७	५४३३७	४७४००	२०७९/३/७
१३४	आ.वि.पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	९	सर बहादुर बारये	६०९६७	४७४००	१३४६७	१५००	१०००	२०७८/१२/२०	४७४००	६०९६७	४७४००	१३४६७	६०६१६	४७२२६	२०७९/३/१७
१३५	बेतनी इन्टेक निर्माण तथा पाइप खरिद	५	ललित बहादुर पुन	११२८३३	९४०००	१७८३३	३०००	२०००	२०७८/१२/२२	९४०००	११२८३३	९४०००	१७८३३	११३०९४	९४०००	२०७९/३/२३
१३६	प्रा.वि.बाख्रेकोट फ्ल्टड निर्माण तथा तारबार कार्य	९	कर्ण बहादुर राना	५६२४७	४७४००	८७४७	१५००	१०००	२०७८/१२/२२	४७४००	५६२४७	४७४००	८७४७	५४८४७	४७६३	२०७९/३/१६
१३७	राधाकृष्ण महिला समूह भवन झ्यालढोका तथा शौचालय निर्माण	१०	सर बहादुर खड्का	१०४५५६	९४०००	१०४५६	३०००	२०००	२०७८/१२/२३	९४०००	१०४५५६	९४०००	१०४५६	१०८६६२	९४०००	२०७९/१/१६
१३८	प्रा.वि.बारगाउँ फ्ल्टड निर्माण तथा फर्निचर खरिद कार्य	५	दिपक बुढा	१६२९२५	१४२४००	२०४२५	४४००	३०००	२०७८/१२/२३	१४२४००	१६२९२५	१४२४००	२०४२५	१६२९२५	१४२४००	२०७९/२/१७
१३९	राष्ट्रिय खुल्ला उष् प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	०	कसम गाहा मगर	९८०००	९८०००	०	०	०	२०७८/११/२५	९८०००	९८०००	९८०००	०	९८०००	९८०००	२०७८/१२/२३
१४०	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९७५	३६०००००	१३७९७५	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९७५	३६०००००	१३७९७५	०	९५०४००	२०७९/३/२१

१४१	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	०	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	१८६४८८३	१७९४८४५	२०७९/३/२१
१४२	चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तला थप	१०	मान बहादुर खड्का	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	०	०	०	२०७८/१२/२४	३६०००००	३७३७९.७५	३६०००००	१३७९.७५	१८५००३५	१७८१७७४	२०७९/३/२१
१४३	गमखोला खानेपानी योजना पाइप खरिद	४	प्रेमलाल चर्पाई	४७५४७	४७५००	१००४७	१५००	१०००	२०७८/१२/२५	४७५००	४७५४७	४७५००	१००४७	५३७६२	४४३७५	२०७९/३/५	
१४४	देवीडाँडा कालिका मन्दिर फिट्ट निर्माण	१०	दिवक खड्का	५८१०४	४७५००	११००४	१५००	१०००	२०७८/१२/२९	४७५००	५८१०४	४७५००	११००४	५८६०६	४७५००	२०७९/१/२२	
१४५	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य	१०	मिर्मला कैडेल	४७९५१२	४७८८६९	०	०	०	२०७८/१०/२१	४७८८६९	४७९५१२	४७८८६९	०	४२३३७५	४७८४४१	२०७९/३/२	
१४६	कृषि क्याम्पस भवन निर्माण	४	तोपनाथ शर्मा	४२९७९१०	४७५००००	५४७९१०	१५००००	१०००००	२०७८/१२/२९	४७५००००	४२९७९१०	४७५००००	५४७९१०	४६५४१६६	४७९७८३२	२०७९/३/२३	
१४७	सुर्खोदय प्रथम मेयर काय सहभागी खर्च रकम भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	८५०००	८५०००	०	०	०	२०७८/११/२७	८५०००	८५०००	८५०००	०	८५०००	१४०००५	२०७९/१/६	
१४८	वीरन्द्रनगर युथ क्लब अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	०	हेमन्त कुमार मल्ल	३५०००	३५०००	०	०	०	२०७८/११/२३	३५०००	३५०००	३५०००	०	३५०००	३५०००	२०७९/१/६	
१४९	छाना मर्मत भुक्तानी	८	खणीसा कामी	४७४५७	४७४५७	०	०	०	२०७८/१२/२	४७४५७	४७४५७	४७४५७	०	४७४५७	४७४५७	२०७९/१/७	
१५०	फितेडाँडा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	४	टीकाराम पोखरेल	३५६६७७	२८५०००	७९६७७	९०००	६०००	२०७९/१/१५	२८५०००	३५६६७७	२८५०००	७९६७७	३३१७०२	२६५०४३	२०७९/३/१६	
१५१	खेलकूद सामग्री खरिद कार्य	०	गोमा आफ्रे	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७९/१/१६	१०००००	१०००००	१०००००	०	०	५००००	२०७९/३/१४	
१५२	खेलकूद सामग्री खरिद कार्य	०	गोमा आफ्रे	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७९/१/१६	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७९/३/१४	
१५३	प्रा.वि.भैसेदमार अधुरो भवन निर्माण	३	कहर सिं विश्वकर्मा	२११९३०	१९००००	२१९३०	६०००	४०००	२०७९/२/१६	१९००००	२११९३०	१९००००	२१९३०	२०४७५८	१८३३५१	२०७९/३/७	
१५४	विद्युत लाईन मर्मत तथा विस्तार	४	बिन्द्र खड्का	२२६३०३	१९००००	३६३०३	६०००	४०००	२०७९/२/१९	१९००००	२२६३०३	१९००००	३६३०३	२२०६२६	१८२२८८	२०७९/३/१४	
१५५	दलितको लागि बाखा पैचो कार्यक्रम	३	अम्बर बहादुर कामी	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/२/२३	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/३/५	
१५६	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी ७ को धम्क कार्यक्रम व्यवस्थापन	७	दिवक कुमार पौड्याल	६४९४००	६४९४००	०	०	०	२०७९/२/२४	६४९४००	६४९४००	६४९४००	०	६४९४००	६४९४००	२०७९/३/१३	
१५७	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय चुनियापानी लेकवेशी १० को धम्क कार्यक्रम	१०	मदन बहादुर गाहा	६४८६००	६४८६००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४८६००	६४८६००	६४८६००	०	६४८५९७	६४८५९७	२०७९/३/१६	
१५८	आदर्श माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी न.पा.१ को धम्क कार्यक्रम	१	मोहन थापा	६४४१००	६४४१००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४४१००	६४४१००	६४४१००	०	६४४१००	६४४१००	२०७९/३/७	
१५९	जनकल्याण आधारभूत विद्यालय लेकवेशी नगरपालिका वडा नं.१ को धम्क कार्यक्रम	१	चिरञ्जीवि खराल	६४४१००	६४४१००	०	०	०	२०७९/२/२५	६४४१००	६४४१००	६४४१००	०	६४४१००	६४४१००	२०७९/३/७	
१६०	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुईनेपानी लेकवेशी ८ को धम्क कार्यक्रम	८	नेत्र विक्रम थापा	६४९९७६	६४९९७६	०	०	०	२०७९/२/२५	६४९९७६	६४९९७६	६४९९७६	०	६४९९७६	६४९९७६	२०७९/३/२०	
१६१	खाँडेदेवी माध्यमिक विद्यालय लेकवेशी -९ को धम्क कार्यक्रम	९	जंग बहादुर दर्लामी	६४७६००	६४७६००	०	०	०	२०७९/२/३१	६४७६००	६४७६००	६४७६००	०	६४७५८७	६४७५८७	२०७९/३/१६	
१६२	खाँडेदेवी मा.वि.चौरासेको भवन निर्माण	९	चन्द्रलाल पौडेल/जंग बहादुर दर्लामी	२१८६३६८	१९०००००	२८६३३८	६००००	४००००	२०७९/२/३१	१९०००००	२१८६३६८	१९०००००	२८६३३८	२०४७३२२	१७८७३७५	२०७९/३/२१	
१६३	जीवनज्योति मा.वि.दशरथपुरको शैक्षिक सुधार तथा व्यवस्थापन कार्य	४	तोपनाथ शर्मा	५००००००	५००००००	०	०	०	२०७९/३/५	५००००००	५००००००	५००००००	०	५००००००	५००००००	२०७९/३/२२	
१६४	जनज्योति आधारभूत विद्यालयको छाना मर्मत कार्य	८	प्रबिर घर्ती/घन बहादुर सुनार	१३१६११	११८७५०	१२८६१	३७५०	२५००	२०७९/३/६	११८७५०	१३१६११	११८७५०	१२८६१	९१४९८	८२४३८	२०७९/३/२०	
१६५	मा.वि.नेटा भवन फिट्ट निर्माण	५	अञ्जित कुमार चौडेल/याम बहादुर घर्ती	२०९०७२	१९००००	१९०७२	६०००	४०००	२०७८/१२/२५	१९००००	२०९०७२	१९००००	१९०७२	२०९०७२	१९००००	२०७९/३/१४	
१६६	सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशाला लागि सामग्री खरिद कार्य	६	देव बहादुर वली	६५००००	६५००००	०	०	०	२०७९/३/७	६५००००	६५००००	६५००००	०	६१८९१३	६१८९१३	२०७९/३/२२	
१६७	खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्य	१	बल बहादुर थापा	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	०	२०७८/११/२९	१३८२०५९	१३८२०५९	१३८२०५९	०	१८२०४६	२०६३१८	२०७९/३/२०	
१६८	खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्य	१	बल बहादुर थापा	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	०	२०७८/११/२९	१३८२०५९	१३८२०५९	१३८२०५९	०	०	२४२७२	२०७९/३/२०	
१६९	बैसपानी रामाटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	८	कृष्ण बहादुर थापा	२११६६९	१९००००	२१६६९	६०००	४०००	२०७९/२/२९	१९००००	२११६६९	१९००००	२१६६९	२०५४५०	१८४४२१	२०७९/३/१७	
१७०	बायोग्याँसटगोर ग्याँस प्लान्ट निर्माण कार्य	०	चन्द्रा कुमारी खड्का	१२९९९६	१२३१७०	०	०	०	२०७८/९/१६	१२३१७०	१२९९९६	१२३१७०	०	१०९०००	१२३१६९	२०७९/३/१९	

१७१	पशुपति माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय सामग्री खरीद कार्य	७	टोप बहादुर ठाडा	६४००००	६४००००	०	०	०	२०७९/३/७	६४००००	६४००००	६४००००	०	६४००००	६४००००	२०७९/३/२३
१७२	मा.वि.सिमदमार तारबार तथा फर्निचर व्यवस्थापन कार्य	९	तेज बहादुर पचभैया	४४०००	४७५००	७५००	१४००	१०००	२०७९/३/१४	४७५००	४४०००	४७५००	७५००	४४८८६	४७४००	२०७९/३/२२
१७३	जनक मा.वि.गमखोलाको मन्दिर र पर्खाल निर्माण कार्य	४	फलमाने बुढा	३७६९३३	३०८७५०	६८१८३	९७५०	६५००	२०७९/२/८	३०८७५०	३७६९३३	३०८७५०	६८१८३	३७४६३५	३०६८७१	२०७९/३/१९
१७४	अम्बर ज्योति प्राथमिक विद्यालय सातलेको छाना मर्मत कार्य	६	कुल बहादुर राना	२७५६०	२४७००	१५६०	७८०	५२०	२०७९/३/१६	२४७००	२७५६०	२४७००	१५६०	२४६६८	२२१०९	२०७९/३/२१
१७५	नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कोलखोलाको छाना मर्मत कार्य	८	खडक बहादुर सुनार	१३१६११	११८७५०	१२८६१	३७५०	३५००	२०७९/३/१६	११८७५०	१३१६११	११८७५०	१२८६१	७२०४३	६४८३९	२०७९/३/२४
१७६	जनकप्रकाश आधारभूत विद्यालयको छाना मर्मत कार्य	६	कृष्ण बहादुर रावत	१८६२१३	१६८१५०	१८०६३	५३१०	३५४०	२०७९/३/१६	१६८१५०	१८६२१३	१६८१५०	१८०६३	१५९६४७	१४४१६२	२०७९/३/२१
१७७	आदर्श पावि लेखफर्साको गेट निर्माण कार्य	१	मोहन थापा	१६६३७२	१४२५००	२३८७२	४५००	३०००	२०७९/२/८	१४२५००	१६६३७२	१४२५००	२३८७२	१६२१४६	१४२४९४	२०७९/३/१९
१७८	जीवन ज्योति प्राथमिक विद्यालय छाना मर्मत कार्य	६	कुल बहादुर सलामी	२६६२९	२३७५०	२८७९	७५०	५००	२०७९/२/१९	२३७५०	२६६२९	२३७५०	२८७९	२२८५०	२०३७९	२०७९/३/२२
१७९	नवशियोन चर्च फ्लिड निर्माण तथा पर्खाल घेरावर	९	दामियल सुनार	२३०३६०	१९००००	४०३६०	६०००	४०००	२०७९/३/२४	१९००००	२३०३६०	१९००००	४०३६०	२२७८३५	१८७९१८	२०७९/३/२३
जम्मा				१९८७८११३९	१६४७४७५३५	१४३९५५२८	९७९५९०	६२०६६०		१६४७४७५३५	१९८७८११३९	१६४७४७५३५	१४३९५५२८	७७८७३६५२	७७७३६६०३	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण भौतिक विकास समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्ट्रिब्युसी रकम रु.	समर्त रकम रु.	सम्मतौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	मा.वि.दशरथपुर, काप्रे, छोटे, जहडे देखि गुर्भाकोट सडक निर्माण कार्य	०	वासुदेव आचार्य	९८१७७८१	४५०३९२२	०	०	०	२०७८/१/८	४५०३९२२	९८१७७८१	४५०३९२२	०	२३५७१५१	२६६३४४०	२०७८/६/१२
२	मा.वि.दशरथपुर, काप्रे, छोटे, जहडे देखि गुर्भाकोट सडक निर्माण कार्य	०	वासुदेव आचार्य	९८१७७८१	४५०३९२२	०	०	०	२०७८/१/८	४५०३९२२	९८१७७८१	४५०३९२२	०	२४८६७११	२८०९९८४	२०७८/६/१२
३	मिलडाँडा रातेखोला ढिक हुँदै मदनभण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	१	खगेन्द्र प्रसाद रेग्मी	२२९९७२८	१९०००००	३९९७२८	६००००	४००००	२०७८/५/२८	१९०००००	२२९९७२८	१९०००००	३९९७२८	२२९९४३४	१८९५९०९	२०७८/९/१९
४	पंगालीचोक देखि भेरी पुल सडक नाली तथा पोलिथिन पाईप खरिद	६	कुल बहादुर थापा मगर	११३१६६	९५०००	१८१६६	३०००	२०००	२०७८/६/७	९५०००	११३१६६	९५०००	१८१६६	१११३४३	९३४७८	२०७८/८/२२
५	लवना मन्दिर देखि छिताली सडक निर्माण	७	युवराज वली	३७९४९	२८५००	७९४९	९००	६००	२०७८/६/११	२८५००	३७९४९	२८५००	७९४९	३८५२५	२८५००	२०७८/११/६
६	सिरुखाल्टा भर्लेनी तल्लो टोल सडक मर्मत	६	हिस्मत राना	६६२०७	४७५००	१८७०७	१५००	१०००	२०७८/६/११	४७५००	६६२०७	४७५००	१८७०७	६५१७०	४६७५६	२०७८/७/२८
७	स्याउली बजार सातले सडक मर्मत	६	हरिलाल सारु	३२१४२०	२३७५००	८३९२०	७५००	५०००	२०७८/६/११	२३७५००	३२१४२०	२३७५००	८३९२०	२८६४७४	२११७७८	२०७८/८/१
८	भेरी पुल देखि लके टोल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा पाईप तथा होमपाईप व्यवस्थापन	६	लुद बहादुर राना	१२४४४८	९५०००	२९४४८	३०००	२०००	२०७८/६/१२	९५०००	१२४४४८	९५०००	२९४४८	१२४३३५	९४४२५	२०७८/९/१९
९	घैयावारी सडक स्तरोन्नती	६	सर्वजित ताम्र मगर	६२६३२	४७५००	१५१३२	१५००	१०००	२०७८/६/१८	४७५००	६२६३२	४७५००	१५१३२	६२४२२	४७३४१	२०७८/७/२५
१०	रोकाटोल विद्यालय देखि विश्रामथला सडक मर्मत	७	कर्ण बहादुर खड्का	५८३२६	४७५००	१०८२६	१५००	१०००	२०७८/६/२२	४७५००	५८३२६	४७५००	१०८२६	५८४४०	४७५००	२०७८/९/१४
११	कुईनीपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	०	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९९९६८४४	४०१४०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४०१४०१६	९९९६८४४	४०१४०१६	०	१२३३३४५	१३९३६८०	२०७८/८/२८
१२	कुईनीपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	०	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९९९६८४४	४०१४०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४०१४०१६	९९९६८४४	४०१४०१६	०	२३०८२७४	२६०८३४९	२०७८/८/२८
१३	खारपानी सातले सडक स्तरोन्नती	६	खड्क बहादुर खड्का	२००२६६	२०९०००	७१२६६	६६००	४४००	२०७८/७/७	२०९०००	२००२६६	२०९०००	७१२६६	२७६०८५	२०६४०४	२०७८/७/२८
१४	राम्फोटी टोल देखि मैना पोखरी सडक ग्राभेल	७	मान बहादुर के.सी.	३८७७४६	२८५०००	९२०४६	९०००	६०००	२०७८/७/७	२८५०००	३८७७४६	२८५०००	९२०४६	३७७६४६	२८५०००	२०७८/८/२०
१५	सिमले अग्रो बाटो निर्माण	४	शेर बहादुर कार्की	७३७२६२	५७००००	१६७२६२	१८०००	१२०००	२०७८/७/१०	५७००००	७३७२६२	५७००००	१६७२६२	७२९६३५	५६४३३५	२०७८/८/२५
१६	बुढाथोकी टोल खत्री घर देखि सिमल गैरा सडक मर्मत तथा ग्राभेल	७	मैसरा बुढाथोकी	१२११५१	९५०००	२९१५१	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	१२११५१	९५०००	२९१५१	१११४१५	८५२५४	२०७८/८/२०
१७	वरपियल देखि वली टोल सम्म सडक मर्मत	७	गिता वली	६१५००	४७५००	१४००	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	६१५००	४७५००	१४००	६१४८९	४७५००	२०७८/९/१८
१८	दुबिचौर सिमान रोड ग्राभेल सडक मर्मत	१०	अशोक खड्का	१३६१२५	१२१६००	१४४२५	३८४०	२४६०	२०७८/६/२४	१२१६००	१३६१२५	१२१६००	१४४२५	१३४३२५	१२०८८६	२०७८/७/१४
१९	शिर्षा शिक्षा प्रावि भवन मर्मत	१	सहवीर सोमै	४७५४७५	४२७५००	४८०७५	१३५००	९०००	२०७८/७/१४	४२७५००	४७५४७५	४२७५००	४८०७५	४४६१६८	३९५४४४	२०७८/११/२०
२०	सकरी चोक देखि भेरी पुल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा होम पाइप तथा पाइप व्यवस्थापन स्तर	६	हम बहादुर सारु	११६५२८	९५०००	१६५२८	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	११६५२८	९५०००	१६५२८	११६२५५	९४८१०	२०७८/९/२८
२१	स्कुल टोल कोपेपानी सडक निर्माण	७	गंग बहादुर ठाडा मगर	१२२६३३	९५०००	२२६३३	३०००	२०००	२०७८/७/१४	९५०००	१२२६३३	९५०००	२२६३३	१२२७९६	९५०००	२०७८/८/२६
२२	टुडे चिङ्गाड सडक निर्माण तथा मर्मत	७	गंग बहादुर बराल मगर	२२८८९७	१८०५००	४८०५०	५७००	३८००	२०७८/७/१४	१८०५००	२२८८९७	१८०५००	४८०५०	४८०५०	२०७८/८/२६	
२३	टुडे बालशिक्षा भवन मर्मत	७	दिल बहादुर बुढा	५४१५१	४७५००	६६५१	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	५४१५१	४७५००	६६५१	५४४०६	४७५००	२०७८/८/२६
२४	विष्टको घरेछि कुईखोला सम्म सडक मर्मत	७	धर्मिसरा खरु	६३०७२	४७५००	१५४७२	१५००	१०००	२०७८/७/१४	४७५००	६३०७२	४७५००	१५४७२	६३२१२	४७५००	२०७८/९/१८
२५	तारापति चोक देखि ज्वाली घर सम्म ग्राभेल र नाली व्यवस्थापन	६	जंग बहादुर बुढा	८५६९२	६६५००	१९१९२	२१००	१४००	२०७८/७/१४	६६५००	८५६९२	६६५००	१९१९२	८५००७	६५९६८	२०७८/१२/७
२६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	प्रश्राम दलामी	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/५/२४	८०७५००	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	०	२४२२४०	२०७८/९/२८
२७	वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	प्रश्राम दलामी	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/५/२४	८०७५००	८९८४३९	८०७५००	९१०३९	८८७९९९	७९८०४५	२०७८/९/२८
२८	भेडावारी सडक देखि मैनापोखरी जोड्ने सडक ग्राभेल तथा नाला निर्माण	७	टहल सि सुनार	१७१३००	१३३०००	३८३८५	४२००	२८००	२०७८/७/२२	१३३०००	१७१३००	१३३०००	३८३८५	१७१६०६	१३३०००	२०७८/८/२०
२९	धानबारी सडक ग्राभेल	७	प्रेम बहादुर घर्ती मगर	३४२७७०	८१४२४०	८१४२४०	३४२०	४५००	२०७८/७/२५	८१४२४०	३४२७७०	८१४२४०	८१४२४०	३४३०४४	२६१२४०	२०७८/९/१८
३०	इन्द्र कालिका सामुदायिक वन कार्यालय देखी इन्द्रचोक जोड्ने सडक प्राविल जालि खरिद	२	खम्मा सि थापा	१९०२९९	१४२४००	४७८९९	४५००	३०००	२०७८/७/२५	१४२४००	१९०२९९	१४२४००	४७८९९	१९०३६३	१४२४००	२०७८/१०/७

३१	जनक मावि गम्खोला पखौल निर्माण	४	ललित बहादुर कार्की	३६४०९६	२८५०००	७९०९६	९०००	६०००	२०७८/७/२५	२८५०००	३६४०९६	२८५०००	७९०९६	३५०८४९	२७४६३०	२०७८/९/१
३२	झुम्रेपानी कागने बाटो निर्माण	४	दुर्गा बहादुर खत्री	४८२३९४	३८००००	१०२३६४	१२०००	८०००	२०७८/७/२६	३८००००	४८२३९४	३८००००	१०२३६४	४३४५७६	३४५१७७	२०७८/९/२७
३३	चुन्द्रावारी गाहाटोल नयाँ सडक निर्माण	६	पूर्ण बहादुर गाहा मगर	५९५६९	४७५००	९५६९	१५००	१०००	२०७८/७/२८	४७५००	५९५६९	४७५००	९५६९	५९१३१	४७५११	२०७८/९/२९
३४	पिपलडाँडा पुङ्गाटालोल सडक निर्माण	७	रत्न बहादुर खत्री	५०७२८१	४०५६५०	१०१६३१	१२८१०	८५४०	२०७८/११/१	४०५६५०	५०७२८१	४०५६५०	१०१६३१	५०४७१८	४०३६०३	२०७८/११/३०
३५	थोत्री पिपले सम्म सडक निर्माण तथा मर्मत	७	खड्क बहादुर खड्का	१४०५२१	१४२५००	३६५४२	४५००	३०००	२०७८/७/२८	१४२५००	१४०५२१	१४२५००	३६५४२	१७४०७२	१४२५००	२०७८/८/२०
३६	कृष्ण ग्रामिमा पाता तथा बाटो निर्माण	४	दिर्घ बहादुर वली	३५७३३३	२८५०००	७३४५३	९०००	६०००	२०७८/७/२८	२८५०००	३५७३३३	२८५०००	७३४५३	२५७४४४	२५३२१३	२०७८/९/२८
३७	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	२	लक्ष्मी कुमारी फौजा मगर	२४२९२२	१९००००	४२९२२	६०००	४०००	२०७८/७/२९	१९००००	२४२९२२	१९००००	४२९२२	२४२९३९	१९००००	२०७८/१०/२५
३८	भुपेन्द्र बुढाको घरदेखी सर्वचाको घरनजिक तेश्रो जोड्ने सडक निर्माण	१	रण बहादुर विन्दु मगर	२४२२३९	१९००००	४२२३९	६०००	४०००	२०७८/७/२९	१९००००	२४२२३९	१९००००	४२२३९	२४१९१२	१८९७४४	२०७९/२/१७
३९	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	२	गोविन्द फौजा	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	५७०००	३८०००	२०७८/७/२९	१८०५०००	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	०	४५१२४०	२०७९/२/३०
४०	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	२	गोविन्द फौजा	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	५७०००	३८०००	२०७८/७/२९	१८०५०००	२०२८७४२	१८०५०००	२२३७४२	१९०४४४२	१६९४४७५	२०७९/२/३०
४१	मानबहादुर अधिकारीको घरदेखि मिलचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	३	करण मछिमल मगर	२१५६८७	९५०००	२१५८७	३०००	२०००	२०७८/८/१	९५०००	२१५६८७	९५०००	२१५८७	११४७४२	९३५००	२०७९/३/१७
४२	स्याउले बजार भेरीपुल सडक निर्माण	६	गेहेन्द्र नेपाली	६०७६७१	४७५०००	१३२६७१	१५०००	१००००	२०७८/८/१	४७५०००	६०७६७१	४७५०००	१३२६७१	४७५७२६	४७५६९८	२०७८/९/१४
४३	रुपलालको घरदेखी सामुदायिक वन जाने सडक निर्माण	३	हर्क बहादुर पुलामी	११७५२१	९५०००	२२४२१	३०००	२०००	२०७८/८/१	९५०००	११७५२१	९५०००	२२४२१	११५१७४	१११०७	२०७९/३/१७
४४	फलाटे रिङ्गरोड निर्माण	६	नविन बराल	४९९६६	४७५००	१२४६६	१५००	१०००	२०७८/८/२	४७५००	४९९६६	४७५००	१२४६६	४७६८८	४४६९६	२०७८/८/२२
४५	पिपले सारु खोलामा तारजाली निर्माण	७	जयलाल उपाध्याय	६६६६३	४७५००	१९१६३	१५००	१०००	२०७८/८/६	४७५००	६६६६३	४७५००	१९१६३	६६९२३	४७५००	२०७८/१०/९
४६	लेखागाउँ गोरुखुँ सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमटा	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	३००००	२००००	२०७८/८/७	९५००००	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	१०९०३१७	११९६८७	२०७८/१२/२९
४७	लेखागाउँ गोरुखुँ सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमटा	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	३००००	२००००	२०७८/८/७	९५००००	१२०६०७२	९५००००	२५६०७२	९३८३७३	७३९५४६	२०७८/१२/२९
४८	हाटबजार देखि छोटे क्लोसम्म ग्राभेलडग	१	पहलसिं कसेरा	१९१९५१	१४२५००	४९४५१	४५००	३०००	२०७८/८/७	१४२५००	१९१९५१	१४२५००	४९४५१	१८९७११	१४०८३०	२०७८/११/२१
४९	टातेटोल रिङ्गरोड निर्माण	४	लाल बहादुर रास्कोटी	१९११३६	२४१३३६	३०००	२०००	२०००	२०७८/८/७	९४०००	१९११३६	९४०००	२४१३३६	१९८३८४	४४४००	२०७८/१०/६
५०	मेहेलपानी सडक निर्माण	४	टिकाराम आचार्य	१८८६५०	१४२५००	४६१५०	४५००	३०००	२०७८/८/७	१४२५००	१८८६५०	१४२५००	४६१५०	१५९३०४४	१२०४१४	२०७८/९/२५
५१	मान बहादुर ठाडाको घरदेखि पूर्व चक्र बहादुर रानाको घरसम्म सडक ग्राभेल	२	गिता राना	६३७५४	४७५००	१६२५४	१५००	१०००	२०७८/८/७	४७५००	६३७५४	४७५००	१६२५४	६३६६४	४७४२९	२०७८/१२/१६
५२	भर्लीनी सडक ट्याक निर्माण	६	मनोज ठाडा	२८७१३	१९०००	९७१३	६००	४००	२०७८/८/७	१९०००	२८७१३	१९०००	९७१३	२८५३७	१८८८४	२०७८/८/२०
५३	खारपानी खाल्टावारी सडक निर्माण	७	लाल बहादुर चुनारा	२२५८६५	१९००००	३५८६५	६०००	४०००	२०७८/१२/२९	१९००००	२२५८६५	१९००००	३५८६५	२३९९२७	१८९२४४	२०७९/१/९
५४	तिवारीडाँडा रुचालटोल सडक ग्राभेल र धोबेगैरा जाली सेलेप निर्माण	६	मोतिलाल खत्री	११९९६९	९५०००	२४९६९	३०००	२०००	२०७८/८/८	९५०००	११९९६९	९५०००	२४९६९	१२०२१६	९५०००	२०७८/९/१९
५५	बगल डाँडा हुदै गुलयाथारी जोड्ने सडक ग्राभेल	२	पूर्णकला गुरुङ	११०३९१	४७८९९	४५८९९	३०००	३०००	२०७८/८/८	१४२५००	११०३९१	१४२५००	४७८९९	११०३६३	१४२५००	२०७८/१०/२४
५६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	नरबहादुर सुनार	८९८५३९	८०७५००	९१०३९	२४५००	१७०००	२०७८/८/८	८०७५००	८९८५३९	८०७५००	९१०३९	७८४०८३	७८४०८३	२०७८/११/२५
५७	रुपसे रिङ्गरोड ग्राभेल तथा होम पाईप व्यवस्थापन	९	पहल सिं सुनार	२३७५८५	१९००००	४७५८५	६०००	४०००	२०७८/८/१२	१९००००	२३७५८५	१९००००	४७५८५	२३९९८८	१८८८६३	२०७८/१२/२०
५८	तल्लो भिरगाउँ मोटरबाटो निर्माण	५	पूर्ण बहादुर सारु मगर	१६०९६१	१४२५००	१८४६१	४५००	३०००	२०७८/८/१४	१४२५००	१६०९६१	१४२५००	१८४६१	१८४२९९	१४२५००	२०७८/९/२०
५९	मंगले भित्री सडक निर्माण	८	प्रेम बहादुर बकुड्रा मगर	११९६७६	९५०००	२४६७६	३०००	२०००	२०७८/८/१५	९५०००	११९६७६	९५०००	२४६७६	११२६१०	८९३९०	२०७८/९/१८
६०	चौरासे पश्चिमटोल सडक मर्मत	९	जिवन राना	१७३३८६	१४२५००	३०८८६	४५००	३०००	२०७८/८/१९	१४२५००	१७३३८६	१४२५००	३०८८६	१७१६२०	१४१०४५	२०७८/१०/१७
६१	सिमलगाँवा मोटरबाटो निर्माण	५	लक्ष्मण नेपाली	२१२०९०	१९००००	२२०९०	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२१२०९०	१९००००	२२०९०	२१६५०२	१९००००	२०७८/९/१८
६२	सिमदमार धैनीडाँडा सडक विस्तार	९	उदय बहादुर वि क	१२२३११	९५००००	२२३११	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५००००	१२२३११	९५००००	२२३११	९४४००१	२०७८/११/२९	
६३	ठुलो खल्टाकुरा पिपलडाँडा मोटरबाटो निर्माण	५	टोप बहादुर राना	३२५६३९	२८५०००	२८६३९	९०००	६०००	२०७८/८/१९	२८५०००	३२५६३९	२८५०००	२८६३९	३२७५८०	२८५०००	२०७८/९/१९
६४	सिमदमार रिङ्गरोड निर्माण	९	टिकाराम खर मगर	११९०१५	९५०००	२४०१५	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	११९०१५	९५०००	२४०१५	११७९००	९४१०७	२०७८/११/२९
६५	टाडी भित्री सडक ग्राभेल विस्तार	४	गज बहादुर राना	२३९३४७	१९००००	४९३४७	६०००	४०००	२०७८/८/१९	१९००००	२३९३४७	१९००००	४९३४७	२३०२९७	१८२८१०	२०७८/१०/१७
६६	ध्वजा बान्ने टावर डाँडा सडक मर्मत	७	खड्के कामी	१२३९२९	९५०००	२८९२९	३०००	२०००	२०७८/८/१९	९५०००	१२३९२९	९५०००	२८९२९	१२४४३६	९५०००	२०७८/९/१९
६७	छिताली देखि तालपोखरी सडक ग्राभेल	७	पूर्ण बहादुर वली	३४२७७०	२६१२५०	८१५२०	८२५०	५५००	२०७८/८/२०	२६१२५०	३४२७७०	२६१२५०	८१५२०	३०४२८८	२३१९२८	२०७९/१/१९
६८	चिङ्गाड देखि सिमदमार सडक ग्राभेल तथा स्लाब निर्माण	९	पदम बहादुर सुनार	२३८०७२	१९००००	४८०७२	६०००	४०००	२०७८/८/२१	१९००००	२३८०७२	१९००००	४८०७२	२३६९७१	१८९१७२	२०७८/११/२९
६९	घडेडाँडा मिल सडक ग्राभेल	९	कविता चिष्टी	६१६९९	४७५००	१११९९	१५००	१०००	२०७८/८/२२	४७५००	६१६९९	४७५००	१११९९	४४७८२२	४४७८२२	२०७८/१२/६
७०	मान बहादुर बुढाको घरदेखि पश्चिम लेकवेगी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	२	खगेन्द्र बहादुर पचपैया	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	४५००	३०००	२०७८/८/२२	१४२५००	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	१८९८८८	१४२०९७	२०७८/१२/२२

७१	खसखसे खोला देखि वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	२	कृष्णबहादुर पचभैया	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	४४००	३०००	२०७८/८/२२	१४२५००	१९०३९९	१४२५००	४७८९९	१९०३४१	१४२४४२	२०७८/१२/१६
७२	खसखसे चोक देखि कालामटे हुँदै छोटे जाने कुलो सम्म ग्राभेलिङ्ग	१	गोपीसा धर्ति	१२२५४९	९५०००	२७४४९	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	१२२५४९	९५०००	२७४४९	१२१४३२	९४१३५	२०७८/११/१
७३	काशीगोडेलको धरदेखि रातेखोला जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	१	काशीराम पौडेल	११९५२५	९५०००	२४४२५	३०००	२०००	२०७८/८/२२	९५०००	११९५२५	९५०००	२४४२५	११९३८०	९४८८३	२०७८/९/१९
७४	मदन भण्डारी राजमार्ग देखि उत्तर माधव कडेलको घर सम्म सडक स्तरोन्ती	१	बाल कृष्ण कडेल	३५३३१६	२८५०००	७१३१६	९०००	६०००	२०७८/८/२२	२८५०००	३५३३१६	२८५०००	७१३१६	३२९१४७	२६३२९३	२०७८/९/१९
७५	चेतप्रसाद चालिसेको घर हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	१	डोहन मिदुन	२३७५१६	१९००००	४७११६	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२३७५१६	१९००००	४७११६	२३३६९१	२८६९२९	२०७८/१२/३०
७६	सर्वचा चौतारीदेखि उत्तर रातेखोलाको डिकडिके घट्टु सम्म जोड्ने सडक निर्माण	१	लक्ष्मीठाडा सर्वचा मगर	२३८३०२	१९००००	४८३०२	६०००	४०००	२०७८/८/२२	१९००००	२३८३०२	१९००००	४८३०२	२३६१६९	१८८२९८	२०७८/११/२९
७७	मेडा माथिल्लो भिरगाउँ सिमरी सडक निर्माण	५	खमान सिं घर्ती	३१९७१५	२८५०००	३४७१५	९०००	६०००	२०७८/८/२३	२८५०००	३१९७१५	२८५०००	३४७१५	३२२०१५	२८५०००	२०७८/१०/२५
७८	सिमलचौरदेखि ताल पोखरी सम्म सडक ग्राभेल	७	खड्ग बहादुर सारु	२५०२२२	१९००००	६०२२२	६०००	४०००	२०७८/८/२६	१९००००	२५०२२२	१९००००	६०२२२	२५०३७४	१९००००	२०७८/११/६
७९	गंगटे बनकुना सडक स्तरोन्ती	०	राजु पौडेल	१९६६१३१	१७५७००	२०८६३१	५५५००	३७०००	२०७८/६/११	१७५७००	१९६६१३१	१७५७००	२०८६३१	१९६९६८८	१७५७००	२०७८/९/२
८०	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्राभेल	७	हरिलाल सार्की	३७७०४६	२८५०००	९२०४६	९०००	६०००	२०७८/८/२७	२८५०००	३७७०४६	२८५०००	९२०४६	३७०७६२	२८०२९९	२०७८/११/६
८१	रावत टोल देखि गजघारी वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण	७	भक्त बहादुर बाकावल	२४८६४३	१९००००	५८६४३	६०००	४०००	२०७८/८/२७	१९००००	२४८६४३	१९००००	५८६४३	२४७४४६	१८९१५०	२०७८/११/३०
८२	सुब्बाकुना सडक मर्मत	८	सुनिल बादी	७२०९४	५७०००	१५०९४	१८००	१२००	२०७८/८/२९	५७०००	७२०९४	५७०००	१५०९४	३८०७४	३०१०२	२०७८/१२/२२
८३	मेडा सिम्रदह आरुटडा सडक निर्माण	५	केसर बहादुर श्रीस	५३६४६१	४७५०००	६१४६१	१५०००	१००००	२०७८/९/२	४७५०००	५३६४६१	४७५०००	६१४६१	५३८७२७	४७५०००	२०७८/१०/४
८४	चौरासे सिरान पक्की नालि निर्माण	९	वेद प्रसाद चपाई	२१२४०३	१९००००	२२४०३	६०००	४०००	२०७८/९/१३	१९००००	२१२४०३	१९००००	२२४०३	१९५८६९	१७५२०५	२०७८/१०/१३
८५	मास्कीटोल सडक सिचाई पाईप व्यवस्थापन	६	मिम बहादुर थापा	५७१९६	४७५००	९६९६	१५००	१०००	२०७८/९/१३	४७५००	५७१९६	४७५००	९६९६	४८८७८	४०५६९	२०७८/१२/३०
८६	टाँडी डेकेनी ठूलो दमर सडक निर्माण	४	धन बहादुर बुढा	१८०७२४०	१४२५०००	३८२२४०	४४०००	३००००	२०७८/९/१३	१४२५०००	१८०७२४०	१४२५०००	३८२२४०	१३०७९४०	१०३१९११	२०७८/११/२२
८७	भोजकुमारी नेपालीको घर नजिक भेशनरी बाल निर्माण	७	भोज कुमारी नेपाली	५७३५०	४७५००	९८५०	१५००	१०००	२०७८/९/१४	४७५००	५७३५०	४७५००	९८५०	५०८२०	४७५००	२०७८/९/२९
८८	खालीटोल सडक निर्माण	६	मोहन सिं राना	६४४८४	४७५००	१६९८४	१५००	१०००	२०७८/९/१४	४७५००	६४४८४	४७५००	१६९८४	१४९५६	११०१६	२०७८/११/२०
८९	कुल्लिमार ढोप्ला हुँदै कागतेजाने सडक निर्माण	४	हिरालाल कडेल	१८३०८५७	१४२५०००	४०४८५७	४४०००	३००००	२०७८/९/१६	१४२५०००	१८३०८५७	१४२५०००	४०४८५७	१७८०७९०	१३८५९८९	२०७८/११/२९
९०	मिलनचोक देखि दर्लामी घरसम्म पक्की नाली निर्माण	७	गंगबहादुर सुनार	५७७३७	४७५००	१०२३७	१५००	१०००	२०७८/१२/१०	४७५००	५७७३७	४७५००	१०२३७	५६३५९	४६३६७	२०७८/१२/२५
९१	पोखराभन्ज्याङ्ग देखि राटगडी सडक ग्राभेल	९	मनिराम हिस्की	२४६७९४	१९००००	५६७९४	६०००	४०००	२०७८/९/१८	१९००००	२४६७९४	१९००००	५६७९४	२४६२१५	१८९५६१	२०७८/१२/२९
९२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि कागते जोड्ने बाटो ग्राभेल	४	कृष्ण बहादुर थापा	३६८७५०	२८५०००	७३७५०	९०००	६०००	२०७८/९/२०	२८५०००	३६८७५०	२८५०००	७३७५०	३३९९८२	२७००८१	२०७८/११/२९
९३	पराजुली चौतारीदेखि खर्क सम्म सडक निर्माण	१	बल बहादुर लुतेली	२३७६०८	१९००००	४७६०८	६०००	४०००	२०७८/९/२२	१९००००	२३७६०८	१९००००	४७६०८	२२०५८४	१७६३७९	२०७९/२/२७
९४	तिनधारा देखि साविक १ जोड्ने सडक निर्माण	३	पेम्बा रावल	२४७६५४	१९००००	५७६५४	६०००	४०००	२०७८/९/२५	१९००००	२४७६५४	१९००००	५७६५४	२४२५२१	१८६०६२	२०७९/३/१७
९५	राताटार पोखारि देखि आफ्नेटोल जोड्ने सडक निर्माण	३	अम्पर बहादुर कामी	१८८०३१	१४२५००	४५४३१	४४००	३०००	२०७८/९/२५	१४२५००	१८८०३१	१४२५००	४५४३१	१८६२२२	१४११३८	२०७९/३/१६
९६	बेलघारी छोटे सडक निर्माण	९	चन्द्र बहादुर दमाई	५९८१८	४७५००	१२३१८	१५००	१०००	२०७८/९/२६	४७५००	५९८१८	४७५००	१२३१८	५९२८८	४७०८१	२०७८/१२/६
९७	खुल्लुङ्ग गैरा देखि भुसभुसे जह्रे मिल्डाँडा जोड्ने सडक निर्माण	२	हरेन्द्र फौजा	३५९४६७	२८५०००	७४४६७	९०००	६०००	२०७८/९/२६	२८५०००	३५९४६७	२८५०००	७४४६७	३५६३००	२८२४७५	२०७८/११/२
९८	गैरावारी-वलीगैरा-निगालपानी सडक निर्माण	१०	खुम प्रसाद मरासेनी	१४७४९३	११८७५०	८७४३	३७५०	२४००	२०७८/९/२६	११८७५०	१४७४९३	११८७५०	८७४३	१४३९०७	११५१६४	२०७९/२/११
९९	तिरिरे देखि साजे हुँदै सिमलेसम्म आर.सि.सि सिचाई कुलो निर्माण	३	प्रेम बहादुर रानामगर	३२७३३४	२८५०००	५२३३४	९०००	६०००	२०७८/९/२७	२८५०००	३२७३३४	२८५०००	५२३३४	३३७३४१	२८५०००	२०७८/१२/२९
१००	वन चौतारी देखि भुतिया पुलसम्म ग्राभेलिङ्ग	१	मोति बहादुर पौडेल	३७१६६५	२८५०००	८६६६५	९०००	६०००	२०७८/९/२८	२८५०००	३७१६६५	२८५०००	८६६६५	३६७११६	२७७८७०	२०७८/१२/२३

१०१	निर्मला पुनको घरदेखि रातामो सम्म ग्राभेलिङ	१	गौरी दमाइ	१७८२४०	१४२५००	३५७४०	४४००	३०००	२०७८/९/२८	१४२५००	१७८२४०	१४२५००	३५७४०	१७६७७८	१४१३३०	२०७८/१२/२७
१०२	भैलको घरदेखि जहेरे जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१	जसुदा कुमारी पौडेल	४५१६५५	४२७५००	१०१६५५	१३५००	९०००	२०७८/११/२२	४२७५००	४५१६५५	४२७५००	१०१६५५	४५००११	४२६२०३	२०७९/२/२७
१०३	रातटार वडा कार्यालय सडक निर्माण	३	शोभाय घर्ती	६०४४६१	४७५०००	१२९४६१	१५०००	१००००	२०७८/९/२९	४७५०००	६०४४६१	४७५०००	१२९४६१	४६६९१२	३६६९११	२०७९/३/२२
१०४	झुक्रिपानी गोर्जेलाडाँडा सडक निर्माण	१०	शिवलाल खराल	१५४१००	११८७५०	३५३५०	३७५०	२५००	२०७८/९/२९	११८७५०	१५४१००	११८७५०	३५३५०	१४१९३४	१०९३७५	२०७९/३/२
१०५	वसन्तपुर सडक निर्माण	१०	प्रेम बहादुर थलाल कामी	९३५७२	७१२५०	२२२२२	२२५०	१५००	२०७८/१०/३	७१२५०	९३५७२	७१२५०	२२२२२	९०३०७	६८७६०	२०७८/११/३०
१०६	सिजौलीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	१०	गणेश बस्नेत	१२०२६७	९५०००	२५२६७	३०००	२०००	२०७८/१०/४	९५०००	१२०२६७	९५०००	२५२६७	११७०३२	९२४४४	२०७८/१२/६
१०७	भिम बहादुर ज्ञामीको घरदेखी वडा कार्यालय जोड्ने सडक ग्रावित	२	रुपसि बुढा मगर	२४१९७२	१९००००	४१९७२	६०००	४०००	२०७८/१०/६	१९००००	२४१९७२	१९००००	४१९७२	२४१६८६	१८९७७२	२०७९/३/१७
१०८	वडा नं.१० भित्रका बाटो सफाई	१०	टेक बहादुर रामा मगर	३२२२१२	२६१२५०	६०९६२	८२५०	५५००	२०७८/१०/७	२६१२५०	३२२२१२	२६१२५०	६०९६२	३२०५४८	२५१५८६	२०७८/११/२९
१०९	राटौंडी तोरीबारी कोलखोला सडक निर्माण	९	कर्ण बहादुर रामजाली	६०९९६	४७५००	१३४९६	१५००	१०००	२०७८/१०/१७	४७५००	६०९९६	४७५००	१३४९६	६०७५५	४७३१०	२०७८/१२/६
११०	देविल्ला बन्कुना ग्रामिण सडक	१०	चन्द्र बहादुर वि.क.	१८०८४१	१४२५००	३८३४१	४५००	३०००	२०७८/१०/१७	१४२५००	१८०८४१	१४२५००	३८३४१	१६३२०६	१२८८१८	२०७९/३/१४
१११	बडिपाटी देखि मटेलेटोल हुँदै दलितलेटोल सडक निर्माण	१०	हिरालाल वि.क.	११८७९८	९५०००	२३७९८	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११८७९८	९५०००	२३७९८	६२७३३	५०१६६	२०७९/३/१७
११२	मिजारडाँडा सडक निर्माण	८	लक्ष्मण नेपाली	११९१०५	९५०००	२४१०५	३०००	२०००	२०७८/१०/१७	९५०००	११९१०५	९५०००	२४१०५	१०५८७४	८४४४५	२०७८/११/२५
११३	पदम बहादुर खड्कलको घर देखि हरिप्रसाद लामिछानेको घर सम्म बाटो निर्माण	९	हरि प्रसाद लामिछाने	५५०७२	४७५००	७५७२	१५००	१०००	२०७८/१०/२०	४७५००	५५०७२	४७५००	७५७२	५३४७१	४६११९	२०७८/१२/२९
११४	टाँडी मूलपानी कृषि सडक ग्राभेल तथा विस्तार	४	तुलसी बहादुर अधिकारी	३५६९७०	२८५०००	७१९७०	९०००	६०००	२०७८/१०/२५	२८५०००	३५६९७०	२८५०००	७१९७०	३४७५२६	२७७४६५	२०७९/३/७
११५	वडा कार्यालय भवनको निर्माण	१	चिन्मित्री पाण्डे	१०४०९०६	८०७५००	२३३४०६	२५५००	१७०००	२०७८/११/१	८०७५००	१०४०९०६	८०७५००	२३३४०६	९३९१०२	७२९१४४	२०७९/३/२२
११६	धर्मराज थापाको घरदेखि दक्षिण स्याउली बजार फ्लड सम्म ट्याक निर्माण	१	बम बहादुर बुढा क्षेत्री	२२६०१३	१९००००	३६०१३	६०००	४०००	२०७८/११/१	१९००००	२२६०१३	१९००००	३६०१३	२१७५८२	१८२९२१	२०७९/३/१९
११७	मिलडाँडा रातेखोला छिक हुँदै भन भण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	१	नारायण प्रसाद ढकाल	२४७५६०९	१९०००००	५७५६०९	६००००	४००००	२०७८/११/५	१९०००००	२४७५६०९	१९०००००	५७५६०९	१९४९४५५	१८९२२४९	२०७९/२/१९
११८	वडा कार्यालय मर्मत हल निर्माण	९	वेद प्रसाद चपाई	१७३१६४	१४२५००	३०६६४	४५००	३०००	२०७८/११/५	१४२५००	१७३१६४	१४२५००	३०६६४	१७२३६८	१४१८४२	२०७९/३/१९
११९	मूलपानी घैयावारी सडक निर्माण	६	सर्वजित तारुम मगर	३६०४७	२८५००	७५४७	९००	६००	२०७८/११/५	२८५००	३६०४७	२८५००	७५४७	३३७७१	२६७०१	२०७८/१२/६
१२०	लामटाडी साङ्गेचौर सडक ग्राभेल	९	प्रेम बहादुर बराल	५८२७१	४७५००	१०७७१	१५००	१०००	२०७८/११/५	४७५००	५८२७१	४७५००	१०७७१	५७३४१	४६७५५	२०७८/१२/२२
१२१	स्कूल देखि अधिकारी टोल सडक मर्मत	७	सुर्य बराल	५९६९५	४७५००	१२१९५	१५००	१०००	२०७८/११/६	४७५००	५९६९५	४७५००	१२१९५	५८२२३	४६३२८	२०७८/१२/७
१२२	टुडे देखि रस्ये सडक मर्मत	७	इन्द्र बहादुर कुकटा	६३००७	४७५००	१५५०७	१५००	१०००	२०७८/११/६	४७५००	६३००७	४७५००	१५५०७	६१३२५	४६२३३	२०७८/१२/९
१२३	स्याउलीबजार देखि दर्लामीटोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति	३	पृष्ठा थापा	१२२२२८	९५०००	२७२२८	३०००	२०००	२०७८/११/८	९५०००	१२२२२८	९५०००	२७२२८	१२१८४३	९४६९७	२०७९/३/२२
१२४	वडा कार्यालयमा जोड्ने सडक स्थान्जती तथा फ्लड निर्माण	३	गणेश कुमार चपाई	३०२३५७	२३७५००	६४८५७	७५००	५०००	२०७८/११/८	२३७५००	३०२३५७	२३७५००	६४८५७	२०६४०४	१६२०२७	२०७९/३/२१
१२५	फुलबारी दमारागुँड सडक मर्मत	९	मनु बारभरे	६०५७२	४७५००	१३०७२	१५००	१०००	२०७८/११/८	४७५००	६०५७२	४७५००	१३०७२	५९६८६	४६८०६	२०७८/१२/६
१२६	१५ जैय्या नगरअस्पताल भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर. निर्माण कार्य	०	धर्मराज पन्थी	४९५२९३	४९५२९३	०	०	०	२०७८/४/३२	४९५२९३	४९५२९३	४९५२९३	०	४३८३१३	४९५२९३	२०७८/११/२०
१२७	गंगटे बजार विच सडक ग्राभेल	९	अमृता गाहा मगर	११९९६९	९५०००	११९९६९	३०००	२०००	२०७८/११/१८	९५०००	११९९६९	९५०००	११९९६९	११८८२७	९४०९९	२०७८/१२/१७
१२८	छत्रा बान्ने टाँवर डाँडा सडक मर्मत	७	खड्के कामी	११९६४३	९२१५०	२७०४३	२९१०	१९४०	२०७८/११/२२	९२१५०	११९६४३	९२१५०	२७०४३	११८५४५	९१२९१	२०७८/१२/९
१२९	ढकाल टोल ज्यामिरे हुँदै कोलखोला सडक मर्मत	९	युवराज सोमै	११६७६५	९५०००	२१७६५	३०००	२०००	२०७८/११/२२	९५०००	११६७६५	९५०००	२१७६५	११५२४७	९३७६५	२०७८/१२/२९
१३०	थोत्री खोला ल्याप्सो निर्माण	७	राम बहादुर नेपाली	४३१८३	२८५००	१४६८३	९००	६००	२०७८/११/२३	२८५००	४३१८३	२८५००	१४६८३	४३४७१	२८५००	२०७९/३/२३

१२१	पुरानो रानगाउँ सडक निर्माण	६	लक्ष्मण राना	११२९४८	९५०००	१७९४८	३०००	२०००	२०७८/११/२३	९५०००	११२९४८	९५०००	१७९४८	१११८०६	९४०४०	२०७८/१२/२३
१२२	बेलडाँडा खोलागाँउ सडक स्तरोन्नती	६	शेर बहादुर घर्ती	१६११०२	११४०००	४११०२	३६००	२४००	२०७८/११/२५	११४०००	१६११०२	११४०००	४११०२	१६०७५९	११३७५३	२०७९/३/७
१२३	पाताल कप्तानी गोरेटो बाटो निर्माण	५	फलमान पुन मगर	५९५६९	४७५००	१२०६९	१५००	१०००	२०७८/१२/७	४७५००	५९५६९	४७५००	१२०६९	५९६८६	४७५००	२०७९/३/२१
१२४	क्राप्ते चित्रि सडक निर्माण	४	खगेन्द्र खड्का	११९४३६	९५०००	२४४३६	३०००	२०००	२०७८/१२/१०	९५०००	११९४३६	९५०००	२४४३६	१०११०७	८०४२१	२०७९/२/२०
१२५	याम बहादुरको घरदेखि मण्डली सम्म ग्रावेल निर्माण	९	नन्दे कामी	६१६९९	४७५००	१४१९९	१५००	१०००	२०७८/१२/२०	४७५००	६१६९९	४७५००	१४१९९	५९१९४	४५५७३	२०७९/३/१६
१२६	वडा नं.५ वडा कार्यालय भवन निर्माण	५	दिपक बुढा	९५३१५४	८०७५००	१४५६५४	२५५००	१७०००	२०७८/१२/२३	८०७५००	९५३१५४	८०७५००	१४५६५४	४६०७९२	३९०३७७	२०७९/३/२२
१२७	लेखागाउँ गोरूखु सडक निर्माण	२	बल बहादुर टोमटा	४७८६९८	३८००००	९८६९८	१२०००	८०००	२०७८/१२/२९	३८००००	४७८६९८	३८००००	९८६९८	३०१२२१	२३९१०९	२०७९/१/१६
१२८	फलाटे सडक ग्राभेल	६	कर्ण बहादुर राना	१२३०३३	९५०००	२८०३३	३०००	२०००	२०७९/१/५	९५०००	१२३०३३	९५०००	२८०३३	१२२४१२	९४५९८	२०७९/२/२१
१२९	लेकवेशी सडक मर्मत तथा ग्राभेल	०	टेक बहादुर वि.क.	८५००६८	६६५०००	१५००६८	२१०००	१४०००	२०७८/११/१०	६६५०००	८५००६८	६६५०००	१५००६८	८२९७३१	६४९०९०	२०७९/३/१९
१३०	तल्लो घुम्ने सडक मर्मत, ग्राभेल र रोलिङ्ग निर्माण	४	गंगाधर पंगाली	४८०६२८	३८००००	१००६२८	१२०००	८०००	२०७८/९/१२	३८००००	४८०६२८	३८००००	१००६२८	४७०२३७	३७१७६९	२०७९/२/२५
१३१	ठूलो खल्टाकु सडक निर्माण	५	मनकुमारी राना	२४६८८४	१९००००	५६८८४	६०००	४०००	२०७९/२/१६	१९००००	२४६८८४	१९००००	५६८८४	१५४८००	१५४८००	२०७९/३/२४
१३२	कालिका मन्दिर देखि गुयलाधारी चोक सम्म सडक ग्राभेल	२	खम्मा सिं थापा	१७९९५४	१४२५००	३७४५४	४५००	३०००	२०७९/२/२४	१४२५००	१७९९५४	१४२५००	३७४५४	१७७७४१	१४२३३७	२०७९/३/१२
१३३	आरन्टडा भुखुङडाँडा बारागाउँ हुँदै सिम्ता जोड्ने सडक निर्माण	५	पूर्ण बहादुर आले मगर	१७०१९०७	१४२५०००	२७६९०७	४५०००	३००००	२०७९/२/२५	१४२५०००	१७०१९०७	१४२५०००	२७६९०७	१११२२४६	९३४२८६	२०७९/३/२१
१३४	सिम्ले अघुरो बाटो निर्माण	४	सुनिता कार्की	३६३१८६	२८५०००	७८१८६	९०००	६०००	२०७८/९/१३	२८५०००	३६३१८६	२८५०००	७८१८६	३५५४८६	२७८९४९	२०७९/३/२
१३५	स्याउले बजार भेरिपुल सडक निर्माण	६	गोहन्द्र नेपाली	३६१०९	२८५०००	७६०९	९००	६००	२०७९/२/११	२८५०००	३६१०९	२८५०००	७६०९	३४७०३	२७३९०	२०७९/३/२
१३६	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	२	लक्ष्मी कुमारी फौजा मगर	२३९९३९	१९००००	४९९३९	६०००	४०००	२०७९/३/१२	१९००००	२३९९३९	१९००००	४९९३९	२३९०५७	१८९३०९	२०७९/३/१७
१३७	बराल डाँडा हुँदै गुयलाधारी जोड्ने सडक ग्राविल	२	पूर्णकला गुरुङ	१८३९५३	१४२५००	४१४५३	४५००	३०००	२०७९/३/१२	१४२५००	१८३९५३	१४२५००	४१४५३	१८२७७१	१४१५९३	२०७९/३/१७
१३८	मान बहादुर बुढाको घरदेखी पश्चिम लेकवेशी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राविल	२	खगेन्द्र बहादुर पचभैया	११९९६९	९५०००	२४९६९	३०००	२०००	२०७९/३/१२	९५०००	११९९६९	९५०००	२४९६९	११९३१६	९४४८६	२०७९/३/१७
१३९	उ.मा.वि.देखि काप्रे जाने सडकको ब्याँवो गाउँक्षेत्रको सडक स्तरोन्नती	३	हर्क बहादुर पुतामी	११७९५१	९५०००	२२९५१	३०००	२०००	२०७९/२/१२	९५०००	११७९५१	९५०००	२२९५१	११५३२१	९३८८२	२०७९/३/२२
१४०	लेखागाउँ जाने मुख्य सडक देखि वडा कार्यालय जाने काटिङ्ग र ग्राभेलिङ्ग	२	गोविन्द फौजा	१२०४६०	९५०००	२५४६०	३०००	२०००	२०७९/१/२१	९५०००	१२०४६०	९५०००	२५४६०	१२०२२६	९४८२२	२०७९/३/२०
१४१	विसौता लामीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	८	कुल बहादुर पुतामी	४१८३१२७	३३२५०००	६८३१२७	१०५०००	७००००	२०७८/९/१	३३२५०००	४१८३१२७	३३२५०००	६८३१२७	४१७५४४०	३३१९०५७	२०७९/३/२२
जम्मा				९३८९६०२५	६३१२८५७१	९८६१९८२	१३७६७६०	९१७८४०		६३१२८५७१	९३८९६०२५	६३१२८५७१	९८६१९८२	५५५७८६१५	४८०८५३०८	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारको आधारमा प्रगति विवरण संस्थागत सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्मौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याडकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन मर्मत कार्य	१	कौशिला उपाध्याय	५७२२८	४७५००	९७२८	१५००	१०००	२०७८/८/२२	४७५००	५७२२८	४७५००	९७२८	५६८५४	४७५८९	२०७८/११/२९
२	छोटे गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत	१	नारायण कुमारी कठायत	१०७६८९	९४०००	१२६८९	३०००	२०००	२०७८/८/२६	९४०००	१०७६८९	९४०००	१२६८९	१०६१७७	९३६६९	२०७८/१२/२५
३	महिला संजाल अशुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	४	मान कुमारी चपाई	६३३८२९	४२२५००	१११३२९	१६५००	११०००	२०७८/९/२	४२२५००	६३३८२९	४२२५००	१११३२९	६१९३९४	५१०४९९	२०७८/१२/८
४	वडा कार्यालयमा धारा जडान खर्च भुक्तानी कार्य	१०	भक्त प्रसाद ढकाल	५७४५५	५०३५०	७१०५	१५९०	१०६०	२०७८/९/१२	५०३५०	५७४५५	५०३५०	७१०५	०	४९८५२	२०७९/०३/२०
५	जनसेवा सामुदायिक सिकाई केन्द्र अनुदान	४	यज्ञ बहादुर रेग्मी	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/९/५	५००००	५००००	५००००	०	०	५००००	२०७८/९/२२
६	लेखप्रसाद स्वास्थ्य चौकीको कम्पाउण्ड निर्माण तथा छाना मर्मत र रंगरोगन	१	राम गोतामे	५७३००३	४७५०००	१०२००६	१५०००	१००००	२०७८/९/२२	४७५०००	५७३००३	४७५०००	१०२००६	५७४६७४	४७३०७२	२०७९/३/२३
७	सिर्जनशिल अपाङ्ग सहकारी संस्था भवन मर्मत कार्य	९	धन कुमारी कार्की	१०७३९४०	९५००००	१२३९४०	३००००	२००००	२०७८/९/२५	९५००००	१०७३९४०	९५००००	१२३९४०	१०६९३०४	९४५८९९	२०७९/३/६
८	आमा समूह पोषण कार्यक्रम	६	खम्मीसरा बाकावल	१५००००	१५००००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१५००००	१५००००	१५००००	०	१५००००	१५००००	२०७८/११/२०
९	सहरीस्वास्थ्य चौकी रानागाउँ व्यवस्थापन	६	हस्तिकला घर्ती	५३०६५	४७५००	५४६५	१५००	१०००	२०७८/१०/१८	४७५००	५३०६५	४७५००	५४६५	५२०१७	४६५६२	२०७८/११/२९
१०	वडा कार्यालय शिलालेख कार्यक्रम	७	बालकृष्ण वली	५२०००	५०४४००	०	१५६०	०	२०७८/१०/१८	५०४४०	५२०००	५०४४०	०	५३००२	५०४४०	२०७८/११/१०
११	वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रकम भुक्तानी	८	नारायण दाहाल	५००००	५००००	०	०	०	२०७८/१०/३	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७८/१०/२०
१२	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लेखप्रसाद गंगाराम तथा पेटी व्यवस्थापन कार्य	१	खगेन्द्र बहादुर पौडेल	८४९२९	६६५००	१४९२९	२१००	१४००	२०७८/११/११	६६५००	८४९२९	६६५००	१४९२९	८४५३०	६६१८०	२०७९/३/५
१३	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	१०	पूर्ण बहादुर बस्नेत	१२११३५	८०७५००	११३६३५	२५५००	१७०००	२०७८/११/२२	८०७५००	१२११३५	८०७५००	११३६३५	७८९३६७	६९१९८७	२०७९/३/२१
१४	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	१०	पूर्ण बहादुर बस्नेत	१२११३५	८०७५००	११३६३५	२५५००	१७०००	२०७८/११/२२	८०७५००	१२११३५	८०७५००	११३६३५	७८९३६७	६९१९८७	२०७९/३/२१
१५	विद्युत जडान कार्य वडा नं.८	८	नारायण दाहाल	१४२००	१४२००	०	०	०	२०७८/११/२५	१४२००	१४२००	१४२००	०	१४२००	१४२००	२०७८/११/२५
१६	पाईप खरिद कार्य	८	नारायण दाहाल	४१८००	४१८००	०	०	०	२०७८/५/२५	४१८००	४१८००	४१८००	०	४१८००	४१८००	२०७८/११/२५
१७	योजना अनुगमन कार्य	८	नारायण दाहाल	२०००००	२०००००	०	०	०	२०७८/५/५	२०००००	२०००००	२०००००	०	१९८०००	१९८०००	२०७८/११/२५
१८	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	०	१२८८३४	२०७९/३/२०
१९	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	२९५६७२	२९५६७२	२०७९/३/२०
२०	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शुल्क	०	सहवि सुनार	४७६६८१	४७६६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६६८१	४७६६८१	४७६६८१	०	३०९८४३	३०९८४३	२०७९/३/२०
२१	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भवन मर्मत कार्य	१	कौशिला उपाध्याय	३३८०८२	२८५०००	३८०८२	९०००	६०००	२०७८/१२/७	२८५०००	३३८०८२	२८५०००	३८०८२	३३७७१	२८४२३५	२०७९/३/२०
२२	हिमचुली महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि कम्प्युटर खरिद कार्य	६	पविमरा राना	२०००००	२०००००	०	६०००	०	२०७८/१२/९	२०००००	२०००००	२०००००	०	२०००००	२०००००	२०७८/१२/२३
२३	महिला सञ्जाल अशुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	४	मान कुमारी चपाई	१६४४१६	१४२५००	२२९१६	४५००	३०००	२०७८/१२/१७	१४२५००	१६४४१६	१४२५००	२२९१६	१४१०११	१३००९२	२०७९/१/१३
२४	स्वास्थ्यचौकी साटाखानी फर्निचर खरिद	९	लाल बहादुर नेपाली	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/१/२	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००	२०७९/१/११
२५	गनिचौतारी पशुपालन तथा कृषि सहकारी भवन र फिल्ड निर्माण	१०	चक्र बहादुर बस्नेत	३३०८२५	२९९२५०	३१४७५	९४४०	६३००	२०७९/१/१४	२९९२५०	३३०८२५	२९९२५०	३१४७५	३१८७१०	२८७१३१	२०७९/३/१२
जम्मा				७५४९७७८	६८३२५८४	७०७१३४	१५२७००	९६७६०		६८३२५८४	७५४९७७८	६८३२५८४	७०७१३४	५४२१७९१	५३६७१४२	

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म योजनाको प्रकारमा प्रगति विवरण विपद व्यवस्थापन समिति

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना स्थल	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	समर्पित रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	सडक मर्मत कार्यका लागि टिप्पर भाँडा खर्च भुक्तानी	०	मेन्द्रनाथ योगी	९५०००	९५०००	०	०	०	२०७८/६/६	९५०००	९५०००	९५०००	०	९५०००	९५०००	२०७८/७/२९
२	सडक मर्मत कार्य	०	पूर्ण बहादुर बोहोरा	३४००००	३४००००	०	०	०	२०७८/६/६	३४००००	३४००००	३४००००	०	३४००००	३४००००	२०७८/९/१९
३	बडिपाटी चन्द्रपुर सडक पहिरो नियन्त्रण योजना	१०	भूपेन्द्र खड्का	७५०७७०	६१३२२५	१३७५४५	१९३६५	१२९१०	२०७८/१२/२३	६१३२२५	७५०७७०	६१३२२५	१३७५४५	७६०३०९	६१३२२५	२०७९/१/२२
४	चिङ्गाड खोला आर्स्टुडा बजार नियन्त्रण	८	टेक बहादुर वि.क.	१७६५२९	१४२५००	३४०२९	४५००	३०००	२०७९/१/६	१४२५००	१७६५२९	१४२५००	३४०२९	१७४९९६	१४१२५७	२०७९/३/१२
जम्मा				१३६२२९८	११९०७२५	१७१५७३	२३८६५	१५९१०		११९०७२५	१३६२२९८	११९०७२५	१७१५७३	१३७०३०५	११८९४८२	

आ.व.०७८/०७९

वडागत कार्यसम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बडा नं.१

सि.न.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भाव्यता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भूतानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	मिलडोडा रातेखोला ढिक हुँदै मदनभण्डारी जोड्ने सडक निर्माण	खगेन्द्र प्रसाद रेग्मी	२,२९९,७२८	१,९००,०००	३९९,७२८	६०,०००	४०,०००	२०७८/५/२८	१,९००,०००	२,२९९,७२८	१,९००,०००	३९९,७२८	२,२९४,७३४	१,८९४,९०९	२०७८/९/१९	
२	शिशु शिक्षा प्रावि भवन मर्मत	सहवीर सोमै	४७५,५७५	४२७,५००	४८,०७५	१३,५००	९,०००	२०७८/७/१४	४२७,५००	४७५,५७५	४२७,५००	४८,०७५	४४६,१९८	३९५,५५४	२०७८/११/२०	
३	भुपेन्द्र बुढाको घरदेखी सवुँचाको घरतजिक तेश्रो जोड्ने सडक निर्माण	रण बहादुर मिदुन मगर	२४२,२३९	१९०,०००	५२,२३९	६,०००	४,०००	२०७८/७/२९	१९०,०००	२४२,२३९	१९०,०००	५२,२३९	२४१,९९२	१८९,७९४	२०७९/२/१७	
४	हाटबजार देखि छोटे कुलोसम्म ग्राभेलिङ्ग	पहलसिं कसेरा	१९१,९४१	१४२,५००	४९,४४१	४,५००	३,०००	२०७८/८/७	१४२,५००	१९१,९४१	१४२,५००	४९,४४१	१८९,७११	१४०,८३८	२०७८/११/२	
५	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	गोविन्द बहादुर शाही	२२५,०००	२१८,२५०	०	६,७५०	०	२०७८/८/८	२१८,२५०	२२५,०००	२१८,२५०	०	२१८,२५०	२१८,२५०	२०७८/१०/५	
६	झिङ्गीयन नजीवन ज्योति चर्च मर्मत	मेजर बहादुर मिदुन	५९,०९९	४७,५००	९,०९९	१,५००	१,०००	२०७८/८/१९	४७,५००	५९,०९९	४७,५००	९,०९९	५८,७८६	४७,२४६	२०७८/११/२	
७	शान्ति सृजना आ.वि. भवन मर्मत रंगरोगन	हिमालय बडवाल	२१२,८६९	१९०,०००	२२,८६९	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२१२,८६९	१९०,०००	२२,८६९	२१०,६८५	१८८,०५१	२०७८/११/१	
८	स्याउली बजारमा फ्लिड निर्माण	लाल बहादुर चुनारा	११८,९७४	९५,०००	२३,९७४	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	११८,९७४	९५,०००	२३,९७४	११६,६४६	९३,१४२	२०७८/१२/६	
९	खसखसे चोक देखि कालमाटे हुँदै छोटे जाने कुलो सम्म ग्राभेलिङ्ग	गोपीसरा घर्ति	१२२,५४९	९५,०००	२७,५४९	३,०००	२,०००	२०७८/८/२३	९५,०००	१२२,५४९	९५,०००	२७,५४९	१२१,४३२	९४,१३५	२०७८/११/१	
१०	काशीपोडेलको घरदेखि रातेखोला जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	काशीराम पोडेल	११९,५२५	९५,०००	२४,५२५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,५२५	९५,०००	२४,५२५	११९,३८०	९४,८८३	२०७८/९/१९	
११	मदन भण्डारी राजमार्ग देखि उत्तर माधव कडेलको घर सम्म सडक स्तरोन्नी	बाल कृष्ण कडेल	३५६,३१६	२८५,०००	७१,३१६	९,०००	६,०००	२०७८/८/२२	२८५,०००	३५६,३१६	२८५,०००	७१,३१६	३२९,१५७	२६३,२९३	२०७८/९/१९	
१२	अटुट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन मर्मत कार्य	कौशिला उपाध्याय	५७,२२८	४७,५००	९,७२८	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७,५००	५७,२२८	४७,५००	९,७२८	५६,८५४	४७,१८९	२०७८/११/२९	
१३	चेतप्रसाद चालिसेको घर हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक ग्राभेलिङ्ग	डोहन मिदुन	२३७,५१६	१९०,०००	४७,५१६	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२३७,५१६	१९०,०००	४७,५१६	२३३,६९१	१८६,९२९	२०७८/१२/३०	
१४	सवुँचा चौतारीदेखि उत्तर रातेखोलाको ढिकढिकै घट्ट सम्म जोड्ने सडक निर्माण	लक्ष्मीठाडा सवुँचा मगर	२३८,३०२	१९०,०००	४८,३०२	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२३८,३०२	१९०,०००	४८,३०२	२३६,१६९	१८८,२९८	२०७८/११/२९	
१५	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	नन्द कुमार पोडेल	४९८,६५९	३८०,०००	११८,६५९	१२,०००	८,०००	२०७८/८/२६	३८०,०००	४९८,६५९	३८०,०००	११८,६५९	४९३,३०९	३७५,९०१	२०७९/२/१७	
१६	आदर्श मा.वि.को प्रा.वि.शाखा कम्पाउण्ड निर्माण	दिलिप कुमार गुरुङ्ग	३२२,७६६	२८५,०००	३७,७६६	९,०००	६,०००	२०७८/८/२६	२८५,०००	३२२,७६६	२८५,०००	३७,७६६	३०१,४१५	२६५,२४५	२०७९/३/७	
१७	छोटे गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत	नारायण कुमारी कठायत	१०७,६८९	९५,०००	१२,६८९	३,०००	२,०००	२०७८/८/२६	९५,०००	१०७,६८९	९५,०००	१२,६८९	१०६,१७७	९३,६६९	२०७८/१२/२५	
१८	लेखफर्सा स्वास्थ्य चौकीको कम्पाउण्ड निर्माण तथा छाना मर्मत र रंगरोगन	राम गोतामे	५७७,००६	४७५,०००	१०२,००६	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२२	४७५,०००	५७७,००६	४७५,०००	१०२,००६	५७४,६७४	४७३,०७२	२०७९/३/२३	
१९	पराजुली चौतारीदेखि खर्क सम्म सडक निर्माण	बल बहादुर लुतेली	२३७,६०८	१९०,०००	४७,६०८	६,०००	४,०००	२०७८/९/२३	१९०,०००	२३७,६०८	१९०,०००	४७,६०८	२२०,५८४	१७६,३७९	२०७९/२/२७	
२०	वन चौतारी देखि बुनिया पुलसम्म ग्राभेलिङ्ग	मोति बहादुर पोडेल	३७१,६६५	२८५,०००	८६,६६५	९,०००	६,०००	२०७८/९/२८	२८५,०००	३७१,६६५	२८५,०००	८६,६६५	३६७,११६	२७७,८७०	२०७८/१२/२३	

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.२

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम रु.	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याडकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम रु.	सम्पन्न मिति	
१	इन्द्र कालिका सामुदायिक वन कार्यालय देखी ईन्द्रचोक जोड्ने सडक प्राविल जालि खरिद	खम्मा सि थापा	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/७/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३६३	१४२,५००	२०७८/१०/७	
२	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	लक्ष्मी कुमारी फौजा	२४२,९२२	१९०,०००	५२,९२२	६,०००	४,०००	२०७८/७/	१९०,०००	२४२,९२२	१९०,०००	५२,९२२	२४२,९३९	१९०,०००	२०७८/१०/२५	
३	सरस्वती आ. वि. फूलबारी ड्र्यालमा गिल पल्ला निर्माण	लाल बहादुर फौजा	७४,४०६	६६,५००	७,९०६	२,१००	१,४००	२०७८/७/	६६,५००	७४,४०६	६६,५००	७,९०६	६९,४४१	६२,०८०	२०७८/११/२	
४	याँउको सिचाई पाईप खरिद	घनश्याम सिजाली	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/७/	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,५२४	९५,०००	२०७८/९/२०	
५	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	गोविन्द फौजा	२,०२८,७४२	१,८०५,०००	२२३,७४२	५७,०००	३८,०००	२०७८/७/	१,८०५,०००	२,०२८,७४२	१,८०५,०००	२२३,७४२	१,९०४,५४२	२,१४५,७२१	२०७९/२/३०	
६	ने. रा. प्रा. वि. लेखगाउँ सिडि तथा रेलिङ्ग निर्माण	छमान सि नेपाली	५४,४१३	४७,५००	६,९१३	१,५००	१,०००	२०७८/८/	४७,५००	५४,४१३	४७,५००	६,९१३	५२,७४०	४६,०४२	२०७८/९/१८	
७	सरस्वती आ. वि. फूलबारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	लाल बहादुर फौजा	७५,०००	७२,७५०	०	२,२५०	०	२०७८/८/	७२,७५०	७५,०००	७२,७५०	०	७२,७५०	७२,७५०	२०७८/११/२	
८	लेखगाउँ गोरुजुरे सडक निर्माण	बल बहादुर टोमटा	१,२०६,०७२	९५०,०००	२५६,०७२	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/	९५०,०००	१,२०६,०७२	९५०,०००	२५६,०७२	२,०२८,६९०	८५८,८४३	२०७८/१२/२९	
९	बर्षेनी टाटी सिचाई पाईप खरिद	मन बहादुर तारम	१२०,४६१	९५,०००	२५,४६१	३,०००	२,०००	२०७८/८/	९५,०००	१२०,४६१	९५,०००	२५,४६१	११८,३२१	९३,०४८	२०७८/९/१९	
१०	मान बहादुर ठाडाको घरदेखि पूर्व चक्र बहादुर रानाको घरसम्म सडक ग्राभेल	गिता राना	६३,७५५	४७,५००	१६,२५५	१,५००	१,०००	२०७८/८/	४७,५००	६३,७५५	४७,५००	१६,२५५	६३,६६४	४७,४२९	२०७८/१२/१६	
११	बराल डाँडा हुदै गुयलाधारी जोड्ने सडक ग्राभेल	पूर्णकला गुरुङ्ग	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३६३	१४२,५००	२०७८/१०/२५	
१२	कालिका प्रावि गुयलाधारी कम्प्यूटर खरिद कार्य	धनसरा राना	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८/	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/११/१५	
१३	तुलो खोला देखि साजे टाटी खानेपानी मर्मत	लोक बहादुर तारम	१४५,९१९	९५,०००	५०,९१९	३,०००	२,०००	२०७८/८/	९५,०००	१४५,९१९	९५,०००	५०,९१९	१४५,९१९	९५,०००	२०७८/९/१९	
१४	दराल खुरिया सिचाई आयोजना	चन्द्र बहादुर फौजा	७७,१९२	६१,७५०	१५,४४२	१,९५०	१,३००	२०७८/८/	६१,७५०	७७,१९२	६१,७५०	१५,४४२	७७,१९२	६१,७५०	२०७८/११/२	
१५	खाँडेदेवी मन्दिर लेखगाउँ तारबार	चित्र बहादुर फौजा	४७२,७१८	३८०,०००	९३,७१८	१२,०००	८,०००	२०७८/८/	३८०,०००	४७२,७१८	३८०,०००	९३,७१८	४३७,५३३	३५०,९८९	२०७८/११/२	

१६	खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तल्लो मुल	दुर्ग बहादुर ठाडा	३५९,९७३	२८५,०००	७४,९७३	९,०००	६,०००	२०७८/८/	२८५,०००	३५९,९७३	२८५,०००	७४,९७३	३५९,५६३	२८४,६६६	२०७८/११/२
१७	टोप्रेखोला देखि चुनियापानी आर.सि.सि.कुलो निर्माण	पम्फा सुनार	२३७,१०६	१९०,०००	४७,१०६	६,०००	४,०००	२०७८/८/	१९०,०००	२३७,१०६	१९०,०००	४७,१०६	२३६,८४५	१८९,७८४	२०७८/१२/२२
१८	सिचाई ट्याङ्की देखि विकासी कुलो आरसिसि सम्म आरसिसि निर्माण	टेक बहादुर कामी	१७९,४३६	१४२,५००	३६,९३६	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१७९,४३६	१४२,५००	३६,९३६	१७९,२४१	१४२,३५३	२०७८/११/२९
१९	विद्युत लाईन मर्मत सम्भार	धनसरा राना	२१५,४०९	१९०,०००	२५,४०९	६,०००	४,०००	२०७८/८/	१९०,०००	२१५,४०९	१९०,०००	२५,४०९	२१५,४०९	१९०,०००	२०७८/१०/४
२०	अपाङ्ग कार्यक्रम	हरिकला तारम	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/८/	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/९/२६
२१	बालबालिका पोषण कार्यक्रम	हरिसरा खाम्चा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/९/२५
२२	महिला सञ्जाल कार्यक्रम	पार्वती ठाडा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	९४,५००	९४,५००	२०७८/९/२१
२३	मान बहादुर बुढाको घरदेखि पश्चिम लेकवेशी वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	खगेन्द्र बहादुर पचभैया	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१८९,८६८	१४२,०९७	२०७८/१२/२२
२४	खसखसे खोला देखि वडा नं.१ जोड्ने सडक ग्राभेल	कृष्णबहादुर पचभैया	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	४,५००	३,०००	२०७८/८/	१४२,५००	१९०,३९९	१४२,५००	४७,८९९	१९०,३४१	१४२,४५२	२०७८/१२/१६
२५	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	भविसरा सिजाली	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/९/	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,५२४	९५,०००	२०७८/१२/१
२६	अधेरी खोला देखि साजे सिचाई मुहान मर्मत तथा पाईप खरिद	चन्द्र सिंह फौजा	१८०,८८४	१४२,५००	३८,३८४	४,५००	३,०००	२०७८/९/	१४२,५००	१८०,८८४	१४२,५००	३८,३८४	१४४,५२८	१२१,७३७	२०७९/३/१३
२७	लेखगाउँ खानेपानी योजना निर्माण	सुरेन्द्र बहादुर पुन मगर	३५८,०१३	२८५,०००	५८,०१३	९,०००	६,०००	२०७८/९/	२८५,०००	३५८,०१३	२८५,०००	५८,०१३	३३६,५८३	२६७,९५४	२०७८/१२/२९
२८	नेटाली टोल खानेपानी आयोजना निर्माण	गंग बहादुर गाहा मगर	१२२,०८९	९५,०००	२७,०८९	३,०००	२,०००	२०७८/९/	९५,०००	१२२,०८९	९५,०००	२७,०८९	१०९,२२३	८४,३९३	२०७८/११/३०
२९	खुलुङ्क गैरा देखि भुसभुसे जहरे मिल्डाँडा जोड्ने सडक निर्माण	हरेन्द्र फौजा	३५९,४६७	२८५,०००	७४,४६७	९,०००	६,०००	२०७८/९/	२८५,०००	३५९,४६७	२८५,०००	७४,४६७	३५६,३००	२८२,४७५	२०७८/११/२
३०	दलित कार्यक्रम	छमान सिँ नेपाली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७९/१/२५
३१	जनजाती कार्यक्रम	तुलसी बुढा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/९/	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/१०/२५
३२	भिम बहादुर ज्ञामीको घरदेखी वडा कार्यालय जोड्ने सडक ग्राविल	रुपसिँ बुढा मगर	२४१,९७२	१९०,०००	५१,९७२	६,०००	४,०००	२०७८/१०	१९०,०००	२४१,९७२	१९०,०००	५१,९७२	२४१,६८६	१८९,७७२	२०७९/३/१७
३३	कालिका प्रा.वि.फिल्ड निर्माण	खम्मा सिँ थापा	१८७,२४३	१४२,५००	४४,७४३	४,५००	३,०००	२०७८/१०	१४२,५००	१८७,२४३	१४२,५००	४४,७४३	१८६,४४२	१४१,९३०	२०७८/११/६

३४	टोप्रे खोला देखि तल्लो बहरा कुलो मर्मत	कर्ण बहादुर फौजा	६३,५८७	४७,५००	१६,०८७	१,५००	१,०००	२०७८/१२	४७,५००	६३,५८७	४७,५००	१६,०८७	६३,५२८	४७,४५५	२०७८/१२/२५
३५	माथिल्लो बहरा सिचाई कुलो मर्मत	दिलसरी फौजा	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	३,०००	२,०००	२०७८/१२	९५,०००	१२८,५२४	९५,०००	३३,५२४	१२८,०५५	९४,७६१	२०७९/२/१६
३६	आदर्श मा. वि. लेखफर्सा फर्निचर व्यवस्थापन	मोहन थापा	५४,३५७	४७,५००	६,८५७	१,५००	१,०००	२०७८/१२	४७,५००	५४,३५७	४७,५००	६,८५७	५४,३५७	४७,५००	२०७९/३/७
३७	लेखगाउँ गोरुजुरे सडक निर्माण	वल बहादुर टोमटा	४७८,६९८	३८०,०००	९८,६९८	१२,०००	८,०००	२०७८/१२	३८०,०००	४७८,६९८	३८०,०००	९८,६९८	३०१,२२१	२३९,१०९	२०७९/१/१६
३८	कालिका मन्दिर देखि गुयलाघारी चोक सम्म सडक ग्राभेल	खम्मा सिं थापा	१७९,९५४	१४२,५००	३७,४५४	४,५००	३,०००	२०७९/२/	१४२,५००	१७९,९५४	१४२,५००	३७,४५४	१७९,७४१	१४२,३३७	२०७९/३/१२
३९	चन्द्र बहादुर बुढाको घर देखि कोलडाँडा जोड्ने सडक ग्राभेल	लक्ष्मी कुमारी फौजा	२३९,९३९	१९०,०००	४९,९३९	६,०००	४,०००	२०७९/३/१	१९०,०००	२३९,९३९	१९०,०००	४९,९३९	२३९,०५७	१८९,३०९	२०७९/३/१७
४०	बराल डाँडा हुदै गुयलाघारी जोड्ने सडक ग्राविल	पूर्णकला गुरुङ्गा	१८३,९५३	१४२,५००	४१,४५३	४,५००	३,०००	२०७९/३/१	१४२,५००	१८३,९५३	१४२,५००	४१,४५३	१८२,७७१	१४१,५९३	२०७९/३/१७
४१	मान बहादुर बुढाको घरदेखी पश्चिम लेकवेशी वडा नं. १ जोड्ने सडक ग्राविल	खगेन्द्र बहादुर पचर्भे	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	३,०००	२,०००	२०७९/३/१	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	११९,३१६	९४,४८६	२०७९/३/१७
४२	लेखगाउँ जाने मुख्य सडक देखि वडा कार्यालय जाने कटिङ्ग र ग्राभेलिङ्ग	गोविन्द फौजा	१२०,४६०	९५,०००	२५,४६०	३,०००	२,०००	२०७९/१/१	९५,०००	१२०,४६०	९५,०००	२५,४६०	१२०,२२६	९४,८२२	२०७९/३/२०
जम्मा			१००४१२७५	८२०२०००	१८२१४२५	२४६३००	१६१७००.००		८२०२०००	१००४१२७५	८२०२०००	१८२१४२५	१०४३६८०४	८२१२६३५	

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.३

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	कन्टेन्जेस रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भोजिता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	हाईटेक नर्सरीमा बीउ विजन खरिद कार्य	खड्ग बहादुर घर्ती	२६४,९००	२५०,०००	१४,९००	०	०	२०७८/७/२३	२५०,०००	२६४,९००	२५०,०००	१४,९००	२७८,०९५	२५०,०००	२०७८/९/१८
२	मानबहादुर अधिकारीको घरदेखि मिलचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	करण मल्लिमल मगर	११६,५८७	९५,०००	२१,५८७	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११६,५८७	९५,०००	२१,५८७	११४,७५२	९३,५००	२०७९/३/१७
३	रुपलालको घरदेखी सामुदायिक वन जाने सडक निर्माण	हर्क बहादुर पुलामी	११७,५२१	९५,०००	२२,५२१	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११७,५२१	९५,०००	२२,५२१	११५,१७४	९३,१०७	२०७९/३/१७
४	भैसेदमार विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्य	कहर सिंह वि.क.	१,१६४,३९१	९५०,०००	२१४,३९१	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/५	९५०,०००	१,१६४,३९१	९५०,०००	२१४,३९१	२,०१४,७९८	१,३३७,३७०	२०७९/३/२१
५	गोरामारे मुलपानी देखि मान बहादुर अधिकारीको जग्गा सम्म सिचाई कुलो निर्माण	लाल बहादुर अधिकारी	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	९,०००	६,०००	२०७८/८/१९	२८५,०००	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	३३५,०६८	२८३,०८६	२०७९/१/९
६	ब्याँबोखोला देखि मसानघाट सम्म सिचाई कुलो निर्माण तथा पाईप खरिद	गोपाल रोकाय	२३१,१४९	१९०,०००	४१,१४९	६,०००	४,०००	२०७८/८/२७	१९०,०००	२३१,१४९	१९०,०००	४१,१४९	२०६,३९२	१६९,६५४	२०७८/१०/२५
७	काप्रेखोला देखि तल्लो धनेरी सम्म सिचाई कुलो निर्माण	झगबहादुर घर्ती	२२७,८७१	१९०,०००	३७,८७१	६,०००	४,०००	२०७८/८/२८	१९०,०००	२२७,८७१	१९०,०००	३७,८७१	२०६,६८४	१७२,३३३	२०७९/२/१६
८	काप्रेखोला देखि धनेरी सम्म खानेपानी पाईप विस्तार	भविसरा घर्ती	२२४,४२०	१९०,०००	३४,४२०	६,०००	४,०००	२०७८/८/२८	१९०,०००	२२४,४२०	१९०,०००	३४,४२०	२१४,८६७	१८१,९०६	२०७९/२/१६
९	आपसोति पटारे सिचाई कुलो निर्माण	अरुणकुमार रानामगर	१,१४८,४८०	९५०,०००	१९८,४८०	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/२८	९५०,०००	१,१४८,४८०	९५०,०००	१९८,४८०	१,१२९,४१०	९३४,२४८	२०७८/१२/१
१०	तिनधारा देखि साविक १ जोड्ने सडक निर्माण	पेम्बा रावल	२४७,६५४	१९०,०००	५७,६५४	६,०००	४,०००	२०७८/९/२५	१९०,०००	२४७,६५४	१९०,०००	५७,६५४	२४२,५२१	१८६,०६२	२०७९/३/१७
११	राताटार पोखरि देखि आफ्रेटोल जोड्ने सडक निर्माण	अम्मर बहादुर कामी	१८८,०३१	१४२,५००	४५,५३१	४,५००	३,०००	२०७८/९/२५	१४२,५००	१८८,०३१	१४२,५००	४५,५३१	१८६,२२२	१४१,१३८	२०७९/३/१६
१२	तिरतिरे देखि साजे हुँदै सिमलेसम्म आर सि सि सिचाई कुलो निर्माण	प्रेम बहादुर रानामगर	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	९,०००	६,०००	२०७८/९/२७	२८५,०००	३३७,३३४	२८५,०००	५२,३३४	३३७,३४१	२८५,०००	२०७८/१२/२९
१३	राताटार वडा कार्यालय सडक निर्माण	शौभाग्य घर्ती	६०४,४६१	४७५,०००	१२९,४६१	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२९	४७५,०००	६०४,४६१	४७५,०००	१२९,४६१	४६६,९१२	३६६,९११	२०७९/३/२२
१४	सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रम	जैसरा बिक्रिडा	७०,०००	७०,०००	०	०	०	२०७८/१०/२०	७०,०००	७०,०००	७०,०००	०	७०,०००	७०,०००	२०७८/१२/१३
१५	स्याउलीबजार देखि दर्लामीटोल जोड्ने सडक स्तरोन्नति	पुष्पा थापा	१२२,२२८	९५,०००	२७,२२८	३,०००	२,०००	२०७८/११/८	९५,०००	१२२,२२८	९५,०००	२७,२२८	१२१,८४३	९४,६९७	२०७९/३/२२

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.४

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मूल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति		
१	सिमले अघुरो बाटो निर्माण	शेर बहादुर कार्की	७३७,२६२	५७०,०००	१६७,२६२	१८,०००	१२,०००	२०७८/७/१०	५७०,०००	७३७,२६२	५७०,०००	१६७,२६२	७२७,६३५	५६२,५३५	२०७८/८/२६		
२	मसेरी सिचाई पाईप खरिद तथा कुलो निर्माण	अमर बहादुर खत्री	४९४,००९	३८०,०००	११४,००९	१२,०००	८,०००	२०७८/७/२३	३८०,०००	४९४,००९	३८०,०००	११४,००९	४७४,५८२	३६५,०५८	२०७८/९/२८		
३	जनक मावि गमखोला पर्खाल निर्माण	ललित बहादुर कार्की	३६४,०९६	२८५,०००	७९,०९६	९,०००	६,०००	२०७८/७/२५	२८५,०००	३६४,०९६	२८५,०००	७९,०९६	३५०,८४९	२७४,६३०	२०७८/९/१		
४	डुम्रेपानी सिचाई पाईप खरिद	प्रकाश कडेल	२२३,६७२	१९०,०००	३३,६७२	६,०००	४,०००	२०७८/७/२६	१९०,०००	२२३,६७२	१९०,०००	३३,६७२	२०८,६८२	१७७,२६७	२०७८/९/२७		
५	डुम्रेपानी कागते बाटो निर्माण	दुर्गा बहादुर खत्री	४८२,३६४	३८०,०००	१०२,३६४	१२,०००	८,०००	२०७८/७/२६	३८०,०००	४८२,३६४	३८०,०००	१०२,३६४	४३५,५७६	३४३,१४७	२०७८/९/२७		
६	बसेनी सिचाई पाइप खरिद	मिना कुमारी खनाल	३२८,२८९	२८५,०००	४३,२८९	९,०००	६,०००	२०७८/७/२८	२८५,०००	३२८,२८९	२८५,०००	४३,२८९	३२५,०७०	२८२,२०६	२०७८/१०/२५		
७	कृष्ण प्राविमा पाता तथा बाटो निर्माण	दिर्घ बहादुर वली	३५७,३५३	२८५,०००	७२,३५३	९,०००	६,०००	२०७८/७/२८	२८५,०००	३५७,३५३	२८५,०००	७२,३५३	३१७,५३४	२५३,२४३	२०७८/९/२८		
८	मेहेलपानी सडक निर्माण	टिकाराम आचार्य	१८८,६५०	१४२,५००	४६,१५०	४,५००	३,०००	२०७८/८/७	१४२,५००	१८८,६५०	१४२,५००	४६,१५०	१५९,३०४	१२०,४१४	२०७८/९/२५		
९	टाडी भित्रो सडक ग्राभेल विस्तार	गज बहादुर राना	२३९,३४७	१९०,०००	४९,३४७	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२३९,३४७	१९०,०००	४९,३४७	२३०,२९७	१८२,८१०	२०७८/१०/१७		
१०	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	कसम गाहा	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/८/२७	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	२०१,४५०	१००,०००	२०७८/९/१६		
११	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी -९ चीरासे, सुर्खेत	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२,५११,०००	२,५११,०००	०	०	०	२०७८/४/२१	२,५११,०००	२,५११,०००	२,५११,०००	०	२१८,८२४	२७७,८२४	२०७९/३/२४		
१२	महिला संजाल अघुरो भवन तथा शौचालय निर्माण	मान कुमारी चपाई	६३३,८२९	५२२,५००	१११,३२९	१६,५००	११,०००	२०७८/९/२	५२२,५००	६३३,८२९	५२२,५००	१११,३२९	६१९,३९५	५१०,५९९	२०७८/१२/८		
१३	टाँडी झेक्रेनी ठुलो दमार सडक निर्माण	धन बहादुर बुढा	१,८०७,२४०	१,४२५,०००	३८२,२४०	४५,०००	३०,०००	२०७८/९/१३	१,४२५,०००	१,८०७,२४०	१,४२५,०००	३८२,२४०	१,३०७,९४०	१,०३१,३११	२०७८/११/२२		
१४	कुल्लिभोर ढोप्ला हुँदै कागतेजाने सडक निर्माण	हिरालाल कडेल	१,८३०,८५७	१,४२५,०००	४०५,८५७	४५,०००	३०,०००	२०७८/९/१६	१,४२५,०००	१,८३०,८५७	१,४२५,०००	४०५,८५७	१,७८०,७९०	१,३८५,९८९	२०७८/११/२३		
१५	अपाङ्गमैत्री आयआर्जन कार्यक्रम	चन्द्रविर खनेल	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/२०	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१०/३	
१६	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि कागते जोड्ने बाटो ग्राभेल	कृष्ण बहादुर थापा	३५८,७५०	२८५,०००	७३,७५०	९,०००	६,०००	२०७८/९/२०	२८५,०००	३५८,७५०	२८५,०००	७३,७५०	३३९,९८२	२७०,०८१	२०७८/११/२९		
१७	जनसेवा सामुदायिक सिकाई केन्द्र अनुदान	यज्ञ बहादुर रेग्मी	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/५	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	२०७८/९/२२		
१८	टाँडी मुलपानी कृषि सडक ग्राभेल तथा विस्तार	तुलसी बहादुर अधिकारी	३५६,९७०	२८५,०००	७१,९७०	९,०००	६,०००	२०७८/१०/२५	२८५,०००	३५६,९७०	२८५,०००	७१,९७०	३४७,५२६	२७७,४६५	२०७९/३/७		
१९	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	मुक्तिप्रसाद तिवारी	२,५११,०००	२,५११,०००	०	०	०	२०७८/११/८	२,५११,०००	२,५११,०००	२,५११,०००	२,५११,०००	०	२१७,६३८	२७६,६३८	२०७९/३/२४	
२०	कागते खानेपानी तथा सरसफाई	यादव बराली	१,९५९,८०७	१,४०४,०५५	५५५,७५२	०	०	२०७८/९/१	१,४०४,०५५	१,९५९,८०७	१,४०४,०५५	५५५,७५२	७५२,६७५	३८४,४४९	२०७९/३/२२		

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.५

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	भदौ पानी आँपगैरा खानेपानी पाईप खरिद	सेर बहादुर सिजाली	६२,२१८	४७,५००	१४,२१८	१,५००	१,०००	२०७८/६/१७	४७,५००	६२,२१८	४७,५००	१४,२१८	६२,२१८	४७,५००	२०७८/१०/२५	
२	फन्नाखोला खल्टुगैरा खानेपानी पाईप खरिद	देउरुपा तारम	२१८,३३३	१९०,०००	१८,३३३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२१८,३३३	१९०,०००	१८,३३३	२१९,१३६	१९०,०००	२०७८/११/३०	
३	सिस्नेरी सिचाई योजना निर्माण	तीर्थ बहादुर शाही	२१०,८१३	१९०,०००	२०,८१३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२१०,८१३	१९०,०००	२०,८१३	२१०,८१३	१९०,०००	२०७८/१२/२०	
४	जन प्रावि बेताडा भवन निर्माण	गुमान सि रास्कोटी	१,०६४,८३१	९११,०५०	१५३,७८१	२८,७७०	१९,१८०	२०७८/७/७	९११,०५०	१,०६४,८३१	९११,०५०	१५३,७८१	९८६,९७६	८४४,४३९	२०७८/१०/२५	
५	फालिकोट चालिसेडाँडा खानेपानी पाईप खरिद	प्रेम बहादुर खत्री	५६,४८३	४७,५००	८,९८३	१,५००	१,०००	२०७८/७/१०	४७,५००	५६,४८३	४७,५००	८,९८३	५७,१२५	४७,५००	२०७८/१०/१३	
६	तल्लो भिरगाउँ मोटरबाटो निर्माण	पुर्ण बहादुर सारु मगर	१६०,९६१	१४२,५००	१८,४६१	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१६०,९६१	१४२,५००	१८,४६१	१८५,२९९	१४२,५००	२०७८/९/२०	
७	गिठे खोल्टेपानी खानेपानी ईन्टेक निर्माण	हर्क बहादुर पुन	१५५,३५९	१४२,५००	१२,८५९	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१५५,३५९	१४२,५००	१२,८५९	१३९,०८१	१३८,०३६	२०७८/११/६	
८	सिमलगाँरा मोटरबाटो निर्माण	लक्ष्मण नेपाली	२१२,०९०	१९०,०००	२२,०९०	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२१२,०९०	१९०,०००	२२,०९०	२१६,५०२	१९०,०००	२०७८/९/१८	
९	ठुलो खल्टाकुरा पिपलडाँडा मोटरबाटो निर्माण	टोप बहादुर राना	३२५,६३९	२८५,०००	२८,६३९	९,०००	६,०००	२०७८/८/१९	२८५,०००	३२५,६३९	२८५,०००	२८,६३९	३२७,५८०	२८५,०००	२०७८/९/१८	
१०	शाहीटोल खानेपानी ईन्टेक निर्माण	डील बहादुर शाही	२२६,००७	१९०,०००	३६,००७	६,०००	४,०००	२०७८/८/१९	१९०,०००	२२६,००७	१९०,०००	३६,००७	९०,३९२	७५,९९१	२०७९/३/२४	
११	तल्लो कस्लेनी रावतटोल खानेपानी पाईप खरिद	कुल बहादुर बुढा मगर	१०७,०१६	९५,०००	१२,०१६	३,०००	२,०००	२०७८/८/२१	९५,०००	१०७,०१६	९५,०००	१२,०१६	१०७,०१५	९५,०००	२०७८/१०/९	
१२	कस्लेनी खानेपानी पाईप खरिद	भुपेन्द्र बहादुर पुन	२१३,९६६	१९०,०००	२३,९६६	६,०००	४,०००	२०७८/८/२१	१९०,०००	२१३,९६६	१९०,०००	२३,९६६	२१३,९६६	१९०,०००	२०७८/१०/९	
१३	कालीमाटी भिरगाउँ खानेपानी पाईप खरिद	एमन घर्ती मगर	२२१,०६७	१९०,०००	३१,०६७	६,०००	४,०००	२०७८/८/२२	१९०,०००	२२१,०६७	१९०,०००	३१,०६७	२२२,८१०	१८२,६५७	२०७८/११/३०	
१४	नेटा माथिल्लो भिरगाउँ सिरेनी सडक निर्माण	खमान सि घर्ती	३१९,७१५	२८५,०००	३४,७१५	९,०००	६,०००	२०७८/८/२३	२८५,०००	३१९,७१५	२८५,०००	३४,७१५	३२२,०१५	२८५,०००	२०७८/१०/२५	
१५	नेटा सिप्रेदह आरन्तुडा सडक निर्माण	केशर बहादुर श्रीस	५३६,४६१	४७५,०००	६१,४६१	१५,०००	१०,०००	२०७८/९/२	४७५,०००	५३६,४६१	४७५,०००	६१,४६१	५३८,७२७	४७५,०००	२०७८/१०/४	
१६	बेतेनी सिचाई माथिल्लो कल्लेती पाईप खरिद	चन्द्र बहादुर कामी	२११,८८१	१९०,०००	२१,८८१	६,०००	४,०००	२०७८/९/२५	१९०,०००	२११,८८१	१९०,०००	२१,८८१	२११,९१८	१८९,७५८	२०७९/३/२०	
१७	बेतेनी सिचाई पाइप खरिद	मीना कुमारी सुनार	११०,७८५	९५,०००	१५,७८५	३,०००	२,०००	२०७८/९/२५	९५,०००	११०,७८५	९५,०००	१५,७८५	११०,६५४	९४,८८६	२०७९/३/२०	
१८	धारापानी खानेपानी ईन्टेक निर्माण	छविलाल रास्कोटी	१०८,६५०	९५,०००	१३,६५०	३,०००	२,०००	२०७८/१०/२५	९५,०००	१०८,६५०	९५,०००	१३,६५०	१०२,७५९	८७,७१६	२०७८/१२/२२	
१९	नयाँ खिष्टिय ज्योति चर्च निर्माण	देउरुपा तारम	२०१,३६१	९५,०००	१०६,३६१	३,०००	२,०००	२०७८/११/२५	९५,०००	२०१,३६१	९५,०००	१०६,३६१	१८९,८४४	८९,२२७	२०७९/३/२२	
२०	नवजीवन चर्च निर्माण	पुर्ण बहादुर सारु मगर	१८४,४८६	१४२,५००	४१,९८६	४,५००	३,०००	२०७८/१२/७	१४२,५००	१८४,४८६	१४२,५००	४१,९८६	१८६,५४५	१४२,५००	२०७९/२/३०	

[illegible]

लेकवेशी नगरपालिका
लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.६

योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागित रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भावित मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागी गता रकम रु.	मूल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
ब्रम्हदेव मन्दिर निर्माण	पूर्ण बहादुर सलामी	३९९,९७९	९४२,५००	९७७,४७९	४,५००	३,०००	२०७८/६ /७	९४२,५००	३९९,९७९	९४२,५००	९७७,४७९	३९५,९६३	९४०,३५९	२०७८/९ /१९	
डिमिन्टन फिल्ड निर्माण	सन्तोष विक्रम राना	५४,२४४	४७५,००	४,२४४	९,५००	९,०००	२०७८/६ /७	४७५,००	५४,२४४	४७५,००	४,२४४	५२,४७४	४५,९५०	२०७८/७ /१४	
लीचोक देखि भेरी पुल सडक नाली तथा पोलिथिन पाईप खरिद	कुल बहादुर थापा मगर	९९३,९६६	९५,०००	९८,९६६	३,०००	२,०००	२०७८/६ /७	९५,०००	९९३,९६६	९५,०००	९८,९६६	९९९,३५३	९३,४७८	२०७८/८ /२२	
लो विकासे कुलोको मुहान मर्मत	एच. बि. राना	९२७,९३८	९५,०००	३२,९३८	३,०००	२,०००	२०७८/६ /७	९५,०००	९२७,९३८	९५,०००	३२,९३८	९२७,९९९	९४,३९२	२०७८/९ /२९	
द्वि सहकारी मार्फत् ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण कार्य	देव बहादुर राना	४०३,५००	२००,०००	२०३,५००	०	०	२०७८/६ /१०	२००,०००	४०३,५००	२००,०००	२०३,५००	०	२००,०००	२०७८/९ /१६	
खाल्टा भर्लेनी तल्लो टोल सडक मर्मत	हिकमत राना	६६,२०७	४७५,००	९८,७०७	९,५००	९,०००	२०७८/६ /११	४७५,००	६६,२०७	४७५,००	९८,७०७	६५,९७०	४६,७५६	२०७८/७ /२८	
उत्ती बजार सातले सडक मर्मत	हरिलाल सारु	३२९,४२०	२३७,५००	८३,९२०	७,५००	५,०००	२०७८/६ /११	२३७,५००	३२९,४२०	२३७,५००	८३,९२०	२८६,४७४	२९९,६७८	२०७८/८ /१	
पानी खानेपानी पाईप खरिद	शेर बहादुर घर्ती	५८,४९६	४७५,००	९०,९९६	९,५००	९,०००	२०७८/६ /११	४७५,००	५८,४९६	४७५,००	९०,९९६	५७,२७६	४६,५७३	२०७८/८ /७	
मोघाट बीउ तथा तरकारी कृषक समुहलाई तरकारी बीउ उत्पादन अनुदान	चन्द्र बहादुर सारु	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/६ /११	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	२०७८/९ /२१	
पुल देखि लफ्के टोल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा पाईप तथा होमपाईप स्थापन	लुद्र बहादुर राना	९२४,४४८	९५,०००	२९,४४८	३,०००	२,०००	२०७८/६ /१२	९५,०००	९२४,४४८	९५,०००	२९,४४८	९२४,३७५	९४,५२५	२०७८/९ /१९	

११	फ्लाईटोल विर्कट्टा खेत सिचाई पाईप खरिद	सावित्री विर्कट्टा	२२६,७३३	१७१,०००	५५,७३३	५,४००	३,६००	२०७८/६/१४	१७१,०००	२२६,७३३	१७१,०००	५५,७३३	२१७,०८९	१६३,७२६	२०७८/१०/१२	
१२	सुवेदीखोला खानेपानी व्यवस्थापन	लक्ष्मी अधिकारी	५९,६७६	४७५,००	१२,१७६	१,५००	१,०००	२०७८/६/१४	४७५,००	५९,६७६	४७५,००	१२,१७६	५९,६२२	४७,४५४	२०७८/९/१९	
१३	बाईसमुल खानेपानी व्यवस्थापन	रुद्र बहादुर बाकाबल	२३८,७०५	१९०,०००	४८,७०५	६,०००	४,०००	२०७८/६/१७	१९०,०००	२३८,७०५	१९०,०००	४८,७०५	२३८,०८७	१८९,५०८	२०७८/८/२६	
१४	घैयावारी सडक स्तरोन्नती	सर्वजित तारुम मगर	६२,६३२	४७५,००	१५,१३२	१,५००	१,०००	२०७८/६/१८	४७५,००	६२,६३२	४७५,००	१५,१३२	६२,४२२	४७,३९४	२०७८/७/२५	
१५	खारपानी सालले सडक स्तरोन्नती	खड्क बहादुर खड्का	२८०,२६६	२०९,०००	७१,२६६	६,६००	४,४००	२०७८/७/७	२०९,०००	२८०,२६६	२०९,०००	७१,२६६	२७६,७८५	२०६,४०४	२०७८/७/२८	
१६	फलाटे सिचाई पोखरी निर्माण	कर्ण बहादुर राना	११८,६४७	९५,०००	२३,६४७	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	११८,६४७	९५,०००	२३,६४७	११८,५९५	९४,९५८	२०७८/९/२०	
१७	सहकारी चोक देखि भेरी पुल सम्म सडकमा पर्ने कुलोमा होम पाइप तथा पाइप व्यवस्थापन स्तर उन्नती	हुम बहादुर सारु	११६,५२८	९५,०००	१६,५२८	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	११६,५२८	९५,०००	१६,५२८	११६,२९५	९४,८१०	२०७८/९/२८	
१८	तारापति चोक देखि ज्ञवाली घर सम्म ग्राभेल र नाली व्यवस्थापन	जंग बहादुर बुढा	८५,६९२	६६,५००	१९,१९२	२,१००	१,४००	२०७८/७/१४	६६,५००	८५,६९२	६६,५००	१९,१९२	८५,००७	६५,९६८	२०७८/१२/७	
१९	कन्यनखोला बाँध निर्माण	दल बहादुर बाकाबल	५९,८३९	४७५,००	१२,३३९	१,५००	१,०००	२०७८/७/२३	४७५,००	५९,८३९	४७५,००	१२,३३९	५७,९६१	४६,००९	२०७८/८/२०	
२०	आलमदेवी बाजा मर्मत कार्यक्रम	वीर बहादुर सिजाली	२५,०००	२५,०००	०	०	०	२०७८/७/२६	२५,०००	२५,०००	२५,०००	०	२५,०००	२५,०००	२०७८/१०/५	
२१	चुन्द्राबारी गाहाटोल नयाँ सडक निर्माण	पूर्ण बहादुर गाहा मगर	५९,५६९	४७५,००	९,५६९	१,५००	१,०००	२०७८/७/२८	४७५,००	५९,५६९	४७५,००	९,५६९	५९,१३१	४७,१५१	२०७८/९/२५	
२२	अपाङ्ग कार्यक्रम	होम बहादुर दमाई	१०१,०००	१००,०००	१,०००	०	०	२०७८/७/२९	१००,०००	१०१,०००	१००,०००	१,०००	१००,०००	१००,०००	२०७८/८/१२	
२३	टाँडी कमाईघारी खानेपानी योजना निर्माण	यम नारायण अधिकारी	१,१५१,८७५	९५०,०००	२०१,८७५	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/१	९५०,०००	१,१५१,८७५	९५०,०००	२०१,८७५	१,१४०,०१२	९४०,१६८	२०७८/१०/१७	
२४	स्याउले बजार भेरीपुल सडक निर्माण	गेहेन्द्र नेपाली	६०७,६७१	४७५,०००	१३२,६७१	१५,०००	१०,०००	२०७८/८/१	४७५,०००	६०७,६७१	४७५,०००	१३२,६७१	६०४,७२६	४७२,६९८	२०७८/९/१४	
२५	फलाटे रिङ्गरोड निर्माण	नविन बराल	५९,९६६	४७५,००	१२,४६६	१,५००	१,०००	२०७८/८/२	४७५,००	५९,९६६	४७५,००	१२,४६६	५७,६८८	४५,६९६	२०७८/८/२२	

२६	हिमचुली महिला तथा बचत ऋण सहकारी संस्था रङ्गरोगन तथा फर्निचर व्यवस्थापन	रितु राना	६२,७५७	४७५००	१५,२५७	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२	४७५००	६२,७५७	४७५००	१५,२५७	६२,३७४	४७,२१०	२०७८/१ २/२४	
२७	वृद्ध तथा महिला कार्यक्रम	पविस्सा राना	१०१,५००	१००,०००	१,५००	०	०	२०७८/८ /३	१००,०००	१०१,५००	१००,०००	१,५००	०	१००,०००	२०७८/१ २/१	
२८	रानागाउँ नवदुर्गा पञ्चेबाजा मर्मत	गंगबहादुर घर्तिमगर	२५,०००	२५,०००	०	०	०	२०७८/८ /६	२५,०००	२५,०००	२५,०००	०	२५,०००	२५,०००	२०७८/८ /२०	
२९	टालेटोल रिङ्गरोड निर्माण	लाल बहादुर रास्कोटी	११९,१३६	९५,०००	२४,१३६	३,०००	२,०००	२०७८/८ /७	९५,०००	११९,१३६	९५,०००	२४,१३६	११८,३८४	९४,४००	२०७८/१ ०/६	
३०	बेलकुवा सिचाई पाईप खरिद	प्रेमबहादुर थापा	३०,४५५	२३,७५०	६,७०५	७५०	५००	२०७८/८ /७	२३,७५०	३०,४५५	२३,७५०	६,७०५	२९,७३०	२३,१८५	२०७८/८ /२०	
३१	भलेनी सडक ट्राक निर्माण	मनोज ठाडा	२८,७१३	१९,०००	९,७१३	६००	४००	२०७८/८ /७	१९,०००	२८,७१३	१९,०००	९,७१३	२८,५३७	१८,८८४	२०७८/८ /२०	
३२	प्रावि खोल्टेपानीमा फर्निचर व्यवस्थापन	मोतिलाल खत्री	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /७	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/१ ०/१७	
३३	तिवारीडाँडा रुचालटोल सडक ग्राभेल र धोजेगैरा जाली सेलेप निर्माण	मोतिलाल खत्री	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	३,०००	२,०००	२०७८/८ /८	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	२४,९६९	१२०,२१६	९५,०००	२०७८/१ /१९	
३४	पाप्रेझ्याल दुम्की खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	हरिलाल कामी	६०,१९५	४७५००	१२,६९५	१,५००	१,०००	२०७८/८ /१२	४७५००	६०,१९५	४७५००	१२,६९५	५७,८५८	४५,६५६	२०७८/१ /१९	
३५	दुम्की सिचाई ट्याङ्की मर्मत	टेक बहादुर नेपाली	५८,४०१	४७५००	१०,९०१	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२३	४७५००	५८,४०१	४७५००	१०,९०१	५६,५९१	४६,०२८	२०७८/१ /२८	

३६	सामुदायिक भवन तारबार खोल्टेपानी	लिलावती राना	५९,४३२	४७५००	११,९३२	१,५००	१,०००	२०७८/८ /२३	४७५००	५९,४३२	४७५००	११,९३२	५७,४९३	४५,९५०	२०७८/९ /२५	
३७	सरस्वती बाल विद्या सदन प्रा.लि.को शैक्षिक सामग्री खरिद	बल बहादुर खत्री	१०,०००	१०,०००	०	०	०	२०७८/८ /२७	१०,०००	१०,०००	१०,०००	०	०	१०,०००	२०७८/९ /२३	
३८	प्रावि बाघखोर फर्निचर व्यवस्थापन	केशर बहादुर राना	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /२८	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/९ ०/१८	
३९	अम्मरज्योति प्रावि फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	लक्ष्मण सारु	१५०,०००	१४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/८ /२८	१४८,५००	१५०,०००	१४८,५००	०	१४८,५००	१४८,५००	२०७८/९ ०/१८	
४०	नमुना गाउँ बाघखोर संचालन	यमराज राना	१००,६००	९७,०००	६००	३,०००	०	२०७८/८ /२९	९७,०००	१००,६००	९७,०००	६००	९७,६००	९७,०००	२०७८/९ १/२२	
४१	खेतखोला सिचाई ट्याङ्की निर्माण	हस्तिकला घर्ती	६२,९०१	४७५००	१५,४०१	१,५००	१,०००	२०७८/९ /२	४७५००	६२,९०१	४७५००	१५,४०१	६०,८७०	४५,९६६	२०७८/९ /२८	
४२	मास्कीटोल सडक सिचाई पाईप व्यवस्थापन	भिम बहादुर थापा	५७,१९६	४७५००	९,६९६	१,५००	१,०००	२०७८/९ /१३	४७५००	५७,१९६	४७५००	९,६९६	४८,८७८	४०,५६९	२०७८/९ २/३०	
४३	रजालीटोल सडक निर्माण	मोहन सिं राना	६४,४८४	४७५००	१६,९८४	१,५००	१,०००	२०७८/९ /१४	४७५००	६४,४८४	४७५००	१६,९८४	१४,९५६	११,०१९	२०७८/९ १/२०	
४४	बाघखोर सिचाई कुलो पाईप लाईन व्यवस्थापन	देव बहादुर राना	२४२,१०३	१९०,०००	५२,१०३	६,०००	४,०००	२०७८/९ /१४	१९०,०००	२४२,१०३	१९०,०००	५२,१०३	२४१,८००	१८९,७६५	२०७९/३ /१४	
४५	बराहताल खानेपानी व्यवस्थापन	गेहेन्द्र नेपाली	६०,२५६	४७५००	१२,२५६	१,५००	१,०००	२०७८/९ /२६	४७५००	६०,२५६	४७५००	१२,२५६	५७,०५६	४४,९७७	२०७८/९ १/२२	
४६	दलित तथा जनजाति कार्यक्रम	योवराज राना	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/१ ०/३	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७९/२ /१०	
४७	कोप्चेपानी सिचाई ट्याङ्की निर्माण	भूमिसरा बुढा	९०,५२६	६६,५००	२४,०२६	२,१००	१,४००	२०७८/१ ०/९	६६,५००	९०,५२६	६६,५००	२४,०२६	८९,८९२	६६,०३४	२०७९/२ /२५	
४८	खेलकुद तथा व्यवस्थापन समिति	खुमेश घर्ती मगर	२२०,०००	२००,०००	२०,०००	०	०	२०७८/९ /२	२००,०००	२२०,०००	२००,०००	२०,०००	०	२००,०००	२०७८/९ ०/१७	
४९	आमा समुह पोषण कार्यक्रम	खम्मीसरा बाकावल	१५०,०००	१५०,०००	०	०	०	२०७८/१ ०/१२	१५०,०००	१५०,०००	१५०,०००	०	१५०,०००	१५०,०००	२०७८/९ १/२०	
५०	सहरीस्वास्थ्य चौकी रानागाउँ व्यवस्थापन	हस्तिकला घर्ती	५३,०६५	४७५००	५,५६५	१,५००	१,०००	२०७८/१ ०/१८	४७५००	५३,०६५	४७५००	५,५६५	५२,०१७	४६,५६२	२०७८/९ १/२९	

५१	शान्तिटोल सिचाई पाईप व्यवस्थापन	विरिसरा टंलामी	५४,६९८	४७५००	७,१९८	१,५००	१,०००	२०७८/१०/२५	४७५००	५४,६९८	४७५००	७,१९८	५४,५६२	४७,३६०	२०७९/२/२५
५२	मुलपानी घैयावारी सडक निर्माण	सर्वजित तारुम मगर	३६,०४७	२८,५००	७,५४७	९००	६००	२०७८/११/५	२८,५००	३६,०४७	२८,५००	७,५४७	३३,७७१	२६,७०१	२०७८/१२/६
५३	मदन भण्डारी राजमार्गको कोच्चेपानीमा खानेपानी निर्माण	बीर बहादुर तारुम	२०३,४१७	१८१,४५०	२१,९६७	५,७३०	३,८२०	२०७८/११/८	१८१,४५०	२०३,४१७	१८१,४५०	२१,९६७	२००,१८१	१७८,५६१	२०७८/१२/८
५४	पुरानो रानागाउँ सडक निर्माण	हिक्मत राना	११२,९४८	९५,०००	१७,९४८	३,०००	२,०००	२०७८/११/२३	९५,०००	११२,९४८	९५,०००	१७,९४८	१११,८०६	९४,०४०	२०७८/१२/२३
५५	खड्काटोल खानेपानी पाईप खरिद	सन्तोष विक्रम राना	३०,१२९	२३,७५०	६,३७९	७५०	५००	२०७८/११/२३	२३,७५०	३०,१२९	२३,७५०	६,३७९	२९,०३५	२२,८८९	२०७९/२/१६
५६	बेलडाँडा खोलीगाँउ सडक स्तरोन्नती	शेर बहादुर घर्ती	१६१,१०२	११४,०००	४७,१०२	३,६००	२,४००	२०७८/११/२५	११४,०००	१६१,१०२	११४,०००	४७,१०२	१६०,७५९	११३,७५३	२०७९/३/७
५७	खेलकुद व्यवस्थापन कार्य वडा नं.६	सन्तोष विक्रम राना	३५,०००	३५,०००	०	०	०	२०७८/११/२७	३५,०००	३५,०००	३५,०००	०	३५,०००	३५,०००	२०७८/११/२७
५८	शिव मन्दिर निर्माण	पूर्ण बहादुर सलामी	५१,१३०	४२,७५०	८,३८०	१,३५०	९००	२०७८/११/३०	४२,७५०	५१,१३०	४२,७५०	८,३८०	४९,६५९	४१,५१९	२०७८/१२/२५
५९	तारेपहरा रानागाउँ सातले खानेपानी तथा सरसफाई	खड्क बहादुर खड्का	१०,३३०,८०४	७,४६७,६३७	२,८६३,१६७	०	०	२०७८/१०/२०	७,४६७,६३७	१०,३३०,८०४	७,४६७,६३७	२,८६३,१६७	८१२,८०३	४६१,५३२	२०७९/३/२७
६०	हिमचुली महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.कम्प्युटर खरिद कार्य	पविसरा राना	२००,०००	२००,०००	०	६,०००	०	२०७८/१२/९	२००,०००	२००,०००	२००,०००	०	२००,०००	२००,०००	२०७८/१२/२३

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.१

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भूक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	भक्त बहादुर सुनार	५०,०००	४८,५००	०	१,५००	०	२०७८/६/६	४८,५००	५०,०००	४८,५००	०	४८,५००	४८,५००	२०७८/६/१८	
२	मन्दिर निर्माण लवना	डिल बहादुर वली	२४८,८७३	१९०,०००	५८,८७३	६,०००	४,०००	२०७८/६/१०	१९०,०००	२४८,८७३	१९०,०००	५८,८७३	२५०,२१४	१९०,०००	२०७८/८/२३	
३	लवना मन्दिर देखि छिताली सडक निर्माण	युवराज वली	३७,९४९	२८,५००	७,९४९	९००	६००	२०७८/६/११	२८,५००	३७,९४९	२८,५००	७,९४९	३८,५२५	२८,५००	२०७८/११/६	
४	लक्ष्मी मावि लवना फर्निचर तथा रङ्गरोमन कार्य	दिपक कुमार पौड्याल	१०६,८४७	९५,०००	११,८४७	३,०००	२,०००	२०७८/६/१९	९५,०००	१०६,८४७	९५,०००	११,८४७	१०५,११०	९३,२६३	२०७८/१०/२०	
५	रोकाटोल विद्यालय देखि विश्रामथला सडक मर्मत	कर्ण बहादुर खड्का	५८,३२६	४७,५००	१०,८२६	१,५००	१,०००	२०७८/६/२२	४७,५००	५८,३२६	४७,५००	१०,८२६	५८,४५०	४७,५००	२०७८/९/१४	
६	रास्कोटी टोल देखि मैना पोखरी सडक ग्राभेल	मान बहादुर के.सी.	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	९,०००	६,०००	२०७८/७/७	२८५,०००	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	३७७,६५६	२८५,०००	२०७८/८/२०	
७	बुढाथोकी टोल खत्री घर देखि सिमल गैरा सडक मर्मत तथा ग्राभेल	मैसरा बुढाथोकी	१२४,१५१	९५,०००	२९,१५१	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	१२४,१५१	९५,०००	२९,१५१	१११,४१५	८५,२५४	२०७८/८/२०	
८	वरपिपल देखि वली टोल सम्म सडक मर्मत	गिता वली	६१,५००	४७,५००	१,४००	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	६१,५००	४७,५००	१,४००	६१,५८९	४७,५००	२०७८/९/१८	
९	स्कुल टोल कोप्चेपानी सडक निर्माण	धन बहादुर ठाडा मगर	१२२,६३३	९५,०००	२२,६३३	३,०००	२,०००	२०७८/७/१४	९५,०००	१२२,६३३	९५,०००	२२,६३३	१२२,७९६	९५,०००	२०७८/८/२६	
१०	टुडे चिङ्गाड सडक निर्माण तथा मर्मत	गंग बहादुर बराल मगर	२२८,८९७	१८०,५००	४८,३९७	५,७००	३,८००	२०७८/७/१४	१८०,५००	२२८,८९७	१८०,५००	४८,३९७	२२९,१६८	१८०,५००	२०७८/८/२६	
११	टुडे बालशिक्षा भवन मर्मत	दिल बहादुर बुढा	५४,१५१	४७,५००	६,६५१	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	५४,१५१	४७,५००	६,६५१	५४,४०६	४७,५००	२०७८/८/२६	
१२	विकासी कुलो रोका टोल सडक निर्माण	मानसिं रोकाय	१००,५२२	७६,०००	२४,५२२	२,४००	१,६००	२०७८/७/१४	७६,०००	१००,५२२	७६,०००	२४,५२२	९८,३११	७४,३३३	२०७८/१०/६	
१३	विष्टको घरदेखि कुईरखोला सम्म सडक मर्मत	थपिसरा खरु	६३,०७२	४७,५००	१५,५७२	१,५००	१,०००	२०७८/७/१४	४७,५००	६३,०७२	४७,५००	१५,५७२	६३,२१२	४७,५००	२०७८/९/१८	
१४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	प्रशुराम दर्लामी	८९,८५३९	८०७,५००	९१,०३९	२५,५००	१७,०००	२०७८/५/२४	८०७,५००	८९,८५३९	८०७,५००	९१,०३९	८८७,९९९	१,०४०,२९५	२०७८/९/२८	
१५	भेडावारी सडक देखि मैनापोखरी जोड्ने सडक ग्राभेल तथा नाला निर्माण	टहल सिं सुनार	१७१,३८५	१३३,०००	३८,३८५	४,२००	२,८००	२०७८/७/२२	१३३,०००	१७१,३८५	१३३,०००	३८,३८५	१७१,६०६	१३३,०००	२०७८/८/२०	

१६	धानबारी सडक ग्राभेल	प्रेम बहादुर घर्ती मगर	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	८,२५०	५,५००	२०७८/७ /२५	२६१,२५०	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	३४३,०७४	२६१,२५०	२०७८/९ /१८	
१७	मिलीजुली कृषक समूहलाई नश्वस्तुधार बोका खरिद कार्य	बाल कुमारी पचभैया	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	०	२०७८/७ /२५	५०,०००	६५,०००	५०,०००	१५,०००	६६,०००	५०,०००	२०७८/८ /२७	
१८	जागृती युवा क्लब अनुदान	बालकृष्ण वली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/७ /२६	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५१,६००	५०,०००	२०७८/८ /१५	
१९	पिपलडाँडा पुङ्गालटोल सडक निर्माण	रत्न बहादुर खत्री	५०७,२८१	४०५,६५०	१०१,६३१	१२,८१०	८,५४०	२०७८/१ १/१	४०५,६५०	५०७,२८१	४०५,६५०	१०१,६३१	५०४,७१८	४०३,६०३	२०७८/१ १/३०	
२०	थोत्री पिपले सम्म सडक निर्माण तथा मर्मत	खड्क बहादुर खड्का	१७९,०५२	१४२,५००	३६,५५२	४,५००	३,०००	२०७८/७ /२८	१४२,५००	१७९,०५२	१४२,५००	३६,५५२	१७९,०७२	१४२,५००	२०७८/८ /२०	
२१	मैनापोखरी कृषि समुहलाई बेसार खरिद	चुखे बुढा	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	०	२०७८/८ /२	५०,०००	६५,०००	५०,०००	१५,०००	०	५०,०००	२०७८/१ १/२०	
२२	धारापानी मैनापोखरी थोत्रीखोला सिचाई योजना	मोहन सिंह कामी	१,७८१,७७३	१,४२५,०००	३५६,७७३	४५,०००	३०,०००	२०७८/८ /५	१,४२५,०००	१,७८१,७७३	१,४२५,०००	३५६,७७३	१,७५५,१५९	१,३७१,७८४	२०७९/२ /२५	
२३	पिपले सारु खोलामा तारजाली निर्माण	जयलाल उपाध्याय	६६,६६३	४७,५००	१९,१६३	१,५००	१,०००	२०७८/८ /६	४७,५००	६६,६६३	४७,५००	१९,१६३	६६,९२३	४७,५००	२०७८/१ ०/९	
२४	खारपानी खाल्टावारी सडक निर्माण	लाल बहादुर चुनारा	२३५,८६५	१९०,०००	३५,८६५	६,०००	४,०००	२०७८/१ २/२९	१९०,०००	२३५,८६५	१९०,०००	३५,८६५	२३४,९२७	१८९,२४४	२०७९/१ /९	
२५	ध्वजा बान्ने टावर डाँडा सडक मर्मत	खड्के कामी	१२३,९२९	९५,०००	२८,९२९	३,०००	२,०००	२०७८/८ /१९	९५,०००	१२३,९२९	९५,०००	२८,९२९	१२४,५३६	९५,०००	२०७८/९ /१९	
२६	छिताली देखि तालपोखरी सडक ग्राभेल	पूर्ण बहादुर वली	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	८,२५०	५,५००	२०७८/८ /२०	२६१,२५०	३४२,७७०	२६१,२५०	८१,५२०	३०४,२८८	२३१,९२८	२०७९/१ /११	
२७	धारापानी खारे मैनापोखरी थोत्रिखोला खानेपानी योजना	लोक बहादुर वली	१,७८३,४०८	१,४२५,०००	३५८,४०८	४५,०००	३०,०००	२०७८/८ /२६	१,४२५,०००	१,७८३,४०८	१,४२५,०००	३५८,४०८	१,६३२,४६९	१,३०४,३४३	२०७९/२ /२४	
२८	मिलिजुली कृषि समुहलाई जोत्ने ट्याक्टर खरिद	देविसरा बिरकट्टा	७५,०००	५०,०००	२५,०००	०	०	२०७८/८ /२६	५०,०००	७५,०००	५०,०००	२५,०००	७०,०००	५०,०००	२०७८/१ २/१६	
२९	सिमलचौरदेखि ताल पोखरी सम्म सडक ग्राभेल	खड्ग बहादुर सारु	२५०,२२२	१९०,०००	६०,२२२	६,०००	४,०००	२०७८/८ /२६	१९०,०००	२५०,२२२	१९०,०००	६०,२२२	२५०,३७४	१९०,०००	२०७८/१ १/६	
३०	तल्लो थोत्री देखि माथिल्लो थोत्री सडक ग्राभेल	हरिलाल साक्की	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	९,०००	६,०००	२०७८/८ /२७	२८५,०००	३७७,०४६	२८५,०००	९२,०४६	३७०,७६२	२८०,२५९	२०७८/१ १/६	

३१	रावत टोल देखि गजघारी वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण	भक्त बहादुर बाकावल	२४८,६४३	१९०,०००	५८,६४३	६,०००	४,०००	२०७८/८/२७	१९०,०००	२४८,६४३	१९०,०००	५८,६४३	२४७,५४६	१८९,१५०	२०७८/११/३०	
३२	पशुपति प्रावि पाखापानी फर्निचर, रङ्गरोगन प्रिन्टर मेशिन खरिद	कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री	५३,०५०	४७,५००	५,५५०	१,५००	१,०००	२०७८/९/१	४७,५००	५३,०५०	४७,५००	५,५५०	५३,०५०	४७,५००	२०७८/१०/२०	
३३	अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम	इन्द्रा कुमारी घर्ति मगर	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/८	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५४,९५०	५०,०००	२०७८/९/२२	
३४	भोजकुमारी नेपालीको घर नजिक मेशनरी वाल निर्माण	भोज कुमारी नेपाली	५७,३५०	४७,५००	९,८५०	१,५००	१,०००	२०७८/९/१४	४७,५००	५७,३५०	४७,५००	९,८५०	५७,८२०	४७,५००	२०७८/९/२९	
३५	मिलनचोक देखि दर्लामी घरसम्म पक्की नाली निर्माण	गंगबहादुर सुनार	५७,७३७	४७,५००	१०,२३७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/१०	४७,५००	५७,७३७	४७,५००	१०,२३७	५६,३५९	४६,३६७	२०७८/१२/२५	
३६	स्कुल चौतारी निर्माण तथा मर्मत	धनबहादुर थापा	५७,१६१	४७,५००	९,६६१	१,५००	१,०००	२०७८/९/१८	४७,५००	५७,१६१	४७,५००	९,६६१	५७,४००	४७,५००	२०७८/१०/१७	
३७	पुल्टार सिलाई कटाई कार्यक्रम	लक्ष्मी सुनार	६०,०००	४७,५००	१०,०००	१,५००	१,०००	२०७८/९/१८	४७,५००	६०,०००	४७,५००	१०,०००	८०,०००	४७,५००	२०७८/९/२८	
३८	खारे अर्चनाबाबा भवन निर्माण	गंग बहादुर बारघे	१७९,८०८	१४२,५००	३७,३०८	४,५००	३,०००	२०७८/९/२७	१४२,५००	१७९,८०८	१४२,५००	३७,३०८	१७६,६२३	१४०,०६२	२०७८/१२/९	
३९	लेकवेशि -७ को ३० वटा विद्युत् पोल ढुवानी भुक्तानी	पृथ्वी बहादुर बुढा क्षेत्री	१०,०००	१०,०००	०	०	०	२०७८/७/१४	१०,०००	१०,०००	१०,०००	०	१०,०००	१०,०००	२०७८/१०/३	
४०	पशुपति मावि पुल्टार सामाग्री खरिद कार्य	रामलाल आचार्य	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७८/१०/१२	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१००,०००	२०७८/१२/२०	
४१	वडा कार्यालय शिलालेख कार्यक्रम	बालकृष्ण वली	५२,०००	५०,४४०	०	१,५६०	०	२०७८/१०/१८	५०,४४०	५२,०००	५०,४४०	०	५३,००२	५०,४४०	२०७८/११/१०	
४२	स्कुल देखि अधिकारी टोल सडक मर्मत	सूर्य बराल	५९,६९५	४७,५००	१२,१९५	१,५००	१,०००	२०७८/११/६	४७,५००	५९,६९५	४७,५००	१२,१९५	५८,२२३	४६,३२८	२०७८/१२/७	
४३	टुडे देखि रुपसे सडक मर्मत	इन्द्र बहादुर वुक्टा	६३,००७	४७,५००	१५,५०७	१,५००	१,०००	२०७८/११/६	४७,५००	६३,००७	४७,५००	१५,५०७	६१,३२५	४६,२३३	२०७८/१२/९	
४४	महिला स्वयम सेवक प्रोत्साहन कार्यक्रम	रुपकली साकी	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/११/८	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१२/१७	
४५	थोत्री चिप्ले ढुङ्गा देखि पिप्ले टुडे कुलो सिचाई योजना	दुर्गा बहादुर थापा	१७७,४२९	१४२,५००	३४,९२९	४,५००	३,०००	२०७८/११/१२	१४२,५००	१७७,४२९	१४२,५००	३४,९२९	१७५,७८६	१४१,१८०	२०७८/१२/६	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०९ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म बढा नं.९

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	नेपाल राष्ट्रिय मावि कुईनेपानी लेकवेशी-८, सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य	अमृत खत्री	२१,७८०,७९७	१७,५१९,४७२	०	०	०	२०७७/१२/३०	१७,५१९,४७२	२१,७८०,७९७	१७,५१९,४७२	०	१५,४७२,६६५	२०,९८९,११२	२०७८/८/२२	
२	सालडाडा बैसपानी सिचाई पाईप खरिद	याम बहादुर नखाले मगर	४४२,४४७	३८०,०००	६२,४४७	१२,०००	८,०००	२०७८/६/१९	३८०,०००	४४२,४४७	३८०,०००	६२,४४७	४३९,०६०	३७७,१०८	२०७८/९/१४	
३	कुईनेपानी सिचाईपोखरी निर्माण	विजय पुलामी	३०२,२२६	२३७,५००	६४,७२६	७,५००	५,०००	२०७८/७/२६	२३७,५००	३०२,२२६	२३७,५००	६४,७२६	२९४,८८५	२३१,७२१	२०७८/१२/८	
४	तल्लो अरमले सिचाई पाईप खरिद	कलम बहादुर मगर	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	१२,०००	८,०००	२०७८/८/१	३८०,०००	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	४५०,३८५	३५५,३०९	२०७८/१०/१७	
५	अरमले सिचाई पाईप खरिद	प्रेम बहादुर वृकटा	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	१२,०००	८,०००	२०७८/८/१	३८०,०००	४८१,६७५	३८०,०००	१०१,६७५	४६९,३२७	३७०,२५२	२०७८/१०/१७	
६	लामिडाँडा चर्च मर्मत	राम बहादुर लंकापती	११४,१३९	९५,०००	१९,१३९	३,०००	२,०००	२०७८/८/१	९५,०००	११४,१३९	९५,०००	१९,१३९	१११,१३५	९२,४९७	२०७९/३/१७	
७	बेलघारी सिचाई पाईप खरिद	रमेश बहादुर दर्लामी	३००,४२३	२३७,५००	६२,९२३	७,५००	५,०००	२०७८/८/८	२३७,५००	३००,४२३	२३७,५००	६२,९२३	२३२,५०५	२३२,५०५	२०७८/११/२२	
८	मंगले खुर्कि कुलो निर्माण	विमल विरकट्टा	३५९,०१०	२८५,०००	७४,०१०	९,०००	६,०००	२०७८/८/८	२८५,०००	३५९,०१०	२८५,०००	७४,०१०	३४८,८८७	२७६,९८२	२०७८/९/१९	
९	टाडी सिचाई योजना निर्माण	दिपक वृकटा	१,१९०,७९१	९५०,०००	२४०,७९१	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/८	९५०,०००	१,१९०,७९१	९५०,०००	२४०,७९१	१,१५१,४२४	९१८,६०६	२०७८/११/२	
१०	सुब्बाकुना सिचाई कुलो निर्माण	कमल कुमार सोमै	३६३,३९१	२८५,०००	७८,३९१	९,०००	६,०००	२०७८/८/८	२८५,०००	३६३,३९१	२८५,०००	७८,३९१	३५४,६०२	२७८,११५	२०७८/१२/८	
११	वडा कार्यालय भवन निर्माण	नरबहादुर सुनार	८९८,५३९	८०७,५००	९१,०३९	२५,५००	१७,०००	२०७८/८/८	८०७,५००	८९८,५३९	८०७,५००	९१,०३९	७८५,०६३	७८५,०६३	२०७८/११/२५	
१२	मंगले भित्री सडक निर्माण	प्रेम बहादुर बुकट्टा मगर	११९,६७६	९५,०००	२४,६७६	३,०००	२,०००	२०७८/८/१५	९५,०००	११९,६७६	९५,०००	२४,६७६	११२,६१०	८९,३९०	२०७८/९/१८	
१३	कोलखोला सिचाई पाईप खरिद	खगेन्द्र बहादुर कामी	१२१,६८०	९५,०००	२६,६८०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२१	९५,०००	१२१,६८०	९५,०००	२६,६८०	१११,९९४	८७,४३४	२०७९/२/२७	
१४	हरियाली महिला कृषि पशुपालन समुह	लली वृकटा	४००,०००	२००,०००	२००,०००	०	०	२०७८/८/२२	२००,०००	४००,०००	२००,०००	२००,०००	४००,०००	२००,०००	२०७८/१२/१३	
१५	पाटनपोखरी तारबार	टेक बहादुर वृकट्टा	११९,४१३	९५,०००	२४,४१३	३,०००	२,०००	२०७८/८/२३	९५,०००	११९,४१३	९५,०००	२४,४१३	१०८,८५५	८६,६०५	२०७८/११/२५	

१६	बादीजाति कार्यक्रम	गोपाल बादी	५३,०००	४८,५००	३,०००	१,५००	०	२०७८/८ /२६	४८,५००	५३,०००	४८,५००	३,०००	५०,१५५	४८,५००	२०७८/९ /१६	
१७	तिजुबोट सिचाई कुलो निर्माण	थिर बहादुर पुलामी	२२०,४९०	१९०,०००	३०,४९०	६,०००	४,०००	२०७८/८ /२६	१९०,०००	२२०,४९०	१९०,०००	३०,४९०	२०२,८१४	१७४,५६५	२०७८/१ १/२	
१८	वडा खेलकुद विकास समिति	टेक बहादुर वि.क.	१००,०००	९७,०००	०	३,०००	०	२०७८/८ /२८	९७,०००	१००,०००	९७,०००	०	१००,०००	९७,०००	२०७८/९ /१६	
१९	सुब्बाकुना सडक मर्मत	सुनिल बादी	७२,०९४	५७,०००	१५,०९४	१,८००	१,२००	२०७८/८ /२९	५७,०००	७२,०९४	५७,०००	१५,०९४	३८,०७४	३०,१०२	२०७८/१ २/२२	
२०	नुन खोलादेखि पिपलटार टाँडी खुनुकें	बल बहादुर रेश्मी	२,३८५,१०७	१,९००,०००	४८५,१०७	६०,०००	४०,०००	२०७८/९ /१३	१,९००,०००	२,३८५,१०७	१,९००,०००	४८५,१०७	२,२१४,७७२	१,५६४,२८७	२०७९/२ /३०	
२१	मिजारडाँडा सडक निर्माण	लक्ष्मण नेपाली	११९,१०५	९५,०००	२४,१०५	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/१७	९५,०००	११९,१०५	९५,०००	२४,१०५	१०५,८७४	८४,४४५	२०७८/१ १/२५	
२२	वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रकम भुक्तानी	नारायण दाहाल	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/१ ०/३	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७८/१ ०/२०	
२३	विद्युत जडान कार्य वडा नं.८	नारायण दाहाल	१४,२००	१४,२००	०	०	०	२०७८/१ १/२५	१४,२००	१४,२००	१४,२००	०	१४,२००	१४,२००	२०७८/१ १/२५	
२४	पाईप खरिद कार्य	नारायण दाहाल	४१,८००	४१,८००	०	०	०	२०७८/५ /२५	४१,८००	४१,८००	४१,८००	०	४१,८००	४१,८००	२०७८/१ १/२५	
२५	योजना अनुगमन कार्य	नारायण दाहाल	२००,०००	२००,०००	०	०	०	२०७८/५ /५	२००,०००	२००,०००	२००,०००	०	१९८,०००	१९८,०००	२०७८/१ १/२५	
२६	आरन्टुडा खानेपानी तथा सरसफाई	लोक बहादुर वली	१,३३१,६७३	१,०५०,६२५	२८१,०४८	०	०	२०७८/८ /२०	१,०५०,६२५	१,३३१,६७३	१,०५०,६२५	२८१,०४८	२६०,६५९	२३१,८५६	२०७९/३ /६	
२७	कोलखोला लोसे गन्नेपानीदेबहु उपयोगी खानेपानी तथा सरसफाई	मोन्द्र कुमार छन्तेल	८,०१०,३१८	५,७६९,९८४	२,२९३,३३४	०	०	२०७८/७ /८	५,७६९,९८४	८,०१०,३१८	५,७६९,९८४	२,२९३,३३४	३,२५१,६९०	१,६८७,७२६	२०७९/३ /२२	
२८	चिङ्गाड खोला आरन्टुडा बजार नियन्त्रण	टेक बहादुर वि.क.	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	४,५००	३,०००	२०७९/१ /६	१४२,५००	१७६,५२९	१४२,५००	३४,०२९	१७४,९९६	१४१,२५७	२०७९/३ /१२	
२९	छाना मर्मत भुक्तानी	खगीसरा कामी	४७,४५७	४७,४५७	०	०	०	२०७८/१ २/२	४७,४५७	४७,४५७	४७,४५७	०	४७,४५७	४७,४५७	२०७९/१ /७	
३०	नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुईनेपानी लेकवेशी ८ को क्षत्रट कार्यक्रम	नेत्र विक्रम थापा	६४९,९७६	६४९,९७६	०	०	०	२०७९/२ /२५	६४९,९७६	६४९,९७६	६४९,९७६	०	६४९,९७६	६४९,९७६	२०७९/३ /२०	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं.९

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागि ता रकम रु	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	ने.रा.आ.वि. पोखराभञ्ज्याङ्ग सेफ्टीट्याङ्की निर्माण	नर बहादुर बारघरे	२३०,३९२	१९०,०००	४०,३९२	६,०००	४,०००	२०७८/५/२८	१९०,०००	२३०,३९२	१९०,०००	४०,३९२	२२९,७२८	१८९,४५२	२०७८/९/८	
२	घाघरे सिमान सिचाई कुलो मर्मत	दल बहादुर सोमै	२४२,३९३	१९०,०००	५२,३९३	६,०००	४,०००	२०७८/६/८	१९०,०००	२४२,३९३	१९०,०००	५२,३९३	२४०,७५५	१८८,७९६	२०७८/७/२५	
३	रुपसे रिङ्गरोड ग्राभेल तथा होम पार्इप व्यवस्थापन	पहल सि सुनार	२३७५८५	१९०,०००	४७५८५	६,०००	४,०००	२०७८/८/१२	१९०,०००	२३७५८५	१९०,०००	४७५८५	२३६,९६८	१८८,८६३	२०७८/१२/२०	
४	गंगटे छोटे आर.सि.सि.सिचाई कुलो निर्माण	मनिराम अधिकारी	५९४,१३८	४७५,०००	११९,१३८	१५,०००	१०,०००	२०७८/८/१५	४७५,०००	५९४,१३८	४७५,०००	११९,१३८	५९२,५९५	४७३,७७९	२०७८/१०/१७	
५	फुलबारी चौतारी निर्माण	खडानन्द आचार्य	५७२२४	४७५,००	९,७२४	१,५००	१,०००	२०७८/८/१५	४७५,००	५७२,२४	४७५,००	९,७२४	५५,८६५	४६,३७३	२०७८/११/३०	
६	चौरासे पश्चिमटोल सडक मर्मत	जिवन राना	१७३,३८६	१४२,५००	३०,८८६	४,५००	३,०००	२०७८/८/१९	१४२,५००	१७३,३८६	१४२,५००	३०,८८६	१७६,२०	१४१,०५५	२०७८/१०/१७	
७	सिमदमार धैनीडाँडा सडक विस्तार	उदय बहादुर वि.क.	१२२,३५१	९५,०००	२७,३५१	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	१२२,३५१	९५,०००	२७,३५१	१२१,५७३	९४,४०१	२०७८/११/२९	
८	सिमदमार रिङ्गरोड निर्माण	टिकाराम खरु मगर	११९,०१५	९५,०००	२४,०१५	३,०००	२,०००	२०७८/८/१९	९५,०००	११९,०१५	९५,०००	२४,०१५	११७,९००	९४,१०७	२०७८/११/२९	
९	नवशिवन चर्च शौचालय बाथरुम निर्माण	ललित बहादुर ठाडा	१८३,२१८	१४२,५००	४०,७१८	४,५००	३,०००	२०७८/८/१९	१४२,५००	१८३,२१८	१४२,५००	४०,७१८	१८२,४०७	१४१,८७६	२०७८/१२/२०	
१०	चिङ्गाड देखि सिमदमार सडक ग्राभेल तथा स्लाब	पदम बहादुर सुनार	२३८,०७२	१९०,०००	४८,०७२	६,०००	४,०००	२०७८/८/२१	१९०,०००	२३८,०७२	१९०,०००	४८,०७२	२३६,९७९	१८९,१२६	२०७८/११/२९	
११	ढावा कुलो आर.सि.सि.निर्माण	उमेश गेलाङ्ग मगर	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	११८,६०७	९४,५५४	२०७८/१०/६	
१२	चिउरीवोट कुलो आ.र.सि.सि.निर्माण	कल्पना चितौरै	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	९५,०००	११९,१७०	९५,०००	२४,१७०	११७,७८८	९३,८९२	२०७८/१०/३	
१३	घट्टेडाँडा मिल सडक ग्राभेल	कविता चितौरै	६१,६९९	४७,५००	१४,१९९	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७,५००	६१,६९९	४७,५००	१४,१९९	५४,७८२	४२,१७७	२०७८/१२/६	
१४	बौडेल सिचाई कुलो आर.सि.सि.	राम बहादुर बौडेल मगर	५९,५५०	४७,५००	१२,०५०	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७,५००	५९,५५०	४७,५००	१२,०५०	५८,५५१	४६,७००	२०७८/१२/२३	
१५	झेडीटोल कुलो मर्मत	खड्क बहादुर झेडी	५२,८१०	४७,५००	५,३१०	१,५००	१,०००	२०७८/८/२२	४७,५००	५२,८१०	४७,५००	५,३१०	५२,६९९	४७,३९७	२०७८/१२/२०	

१६	तिजुगौरा माथिल्लो कुलो मर्मत	मोन्द्र बहादुर सारु मगर	१११,५१४	१५,०००	२४,५१४	३,०००	२,०००	२०७८/८/२२	१५,०००	१११,५१४	१५,०००	२४,५१४	११८,४७६	१४,१७७	२०७८/१०/२०
१७	खाँडेदेवी मा.वि.पर्खाल निर्माण थप	चन्द्रलाल पौडेल	१११,६८५	१५,०००	२४,६८५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२७	१५,०००	१११,६८५	१५,०००	२४,६८५	११८,७७०	१४,२६८	२०७८/१०/२०
१८	गोगनपानी कुलो आर.सि.सि.	लोक्रेन्द्र बहादुर राम्जाली	१११,९३५	१५,०००	२४,९३५	३,०००	२,०००	२०७८/८/२७	१५,०००	१११,९३५	१५,०००	२४,९३५	११९,०२२	१४,२७७	२०७८/१०/१३
१९	चौरासे सिरान पक्की नालि निर्माण	वेद प्रसाद चपाई	२१२,४०३	१९,०००	२२,४०३	६,०००	४,०००	२०७८/९/१३	१९०,०००	२१२,४०३	१९०,०००	२२,४०३	१९५,८०९	१७,२०५	२०७८/१०/१३
२०	बेलटार कुलो आरसिसि निर्माण	कुल बहादुर खत्री	१११,४४७	१५,०००	२४,४४७	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	१५,०००	१११,४४७	१५,०००	२४,४४७	११८,३९१	१४,१४०	२०७८/११/३०
२१	नाकेडाँडा कुलो आर.सि.सि.	श्यामलाल ढकाल	१११,१७०	१५,०००	२४,१७०	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	१५,०००	१११,१७०	१५,०००	२४,१७०	११८,४०६	१४,३९३	२०७८/१०/१३
२२	विकासी कुलो देखि धाईराधारी सम्म कुलो	लाल बहादुर सारु	१११,७०२	१५,०००	२४,७०२	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	१५,०००	१११,७०२	१५,०००	२४,७०२	१११,१३९	१४,४४९	२०७८/१०/३
२३	सिस्नेरी कोलखोला खानेपानी निर्माण	मुस्कान राना मगर	१११,१४३	१५,०००	२४,१४३	३,०००	२,०००	२०७८/९/१३	१५,०००	१११,१४३	१५,०००	२४,१४३	११८,२१७	१४,२६६	२०७८/११/२९
२४	तिल्केपानी तल्लोकुलो आर.सि.सि. निर्माण	हर्ष बहादुर रामजाली	११८,७८३	१५,०००	२३,७८३	३,०००	२,०००	२०७८/९/१८	१५,०००	११८,७८३	१५,०००	२३,७८३	११७,६५६	१४,१०२	२०७८/११/३०
२५	पोखराभन्ज्याङ्ग देखि राट्टाडी सडक प्राभेल	मनिराम हिस्की	२४६,७९४	१९,०००	५६,७९४	६,०००	४,०००	२०७८/९/१८	१९०,०००	२४६,७९४	१९०,०००	५६,७९४	२४६,२१५	१८,५३९	२०७८/१२/२९
२६	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	प्रकाश ठाडा	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७८/९/१९	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५८,१००	५०,०००	२०७८/१०/५
२७	सिर्जनशिल अयाङ्ग सहकारी संस्था भवन मर्मत	धन कुमारी कार्की	१,०७३,९४०	१५,०००	१,२३,९४०	३०,०००	२०,०००	२०७८/९/२५	१५,०,०००	१,०७३,९४०	१५,०,०००	१,२३,९४०	१,०६,९३०४	१४,५,८९९	२०७९/३/६
२८	बेलधारी छोटे सडक निर्माण	चन्द्र बहादुर दमाई	५९,८१८	४७,५००	१२,३१८	१,५००	१,०००	२०७८/९/२६	४७,५००	५९,८१८	४७,५००	१२,३१८	५९,२८८	४७,०८१	२०७८/१२/६
२९	चौरासे पुर्वीटोल नालि निर्माण आर.सि.सि.	युवराज पौडेल	२३०,४५२	१९,०००	४०,४५२	६,०००	४,०००	२०७८/९/२७	१९०,०००	२३०,४५२	१९०,०००	४०,४५२	२२९,२०३	१८,८९८	२०७८/११/१८
३०	गंगटे टिकाराम टोल कुलो आर.सि.सि.	करण बहादुर वि.क.	११४,४०७	१५,०००	१९,४०७	३,०००	२,०००	२०७८/९/२८	१५,०००	११४,४०७	१५,०००	१९,४०७	११२,८४६	१३,७१५	२०७८/१२/१७

३१	ब्याँवरे बगरे कुलो आ.र.सि.सि.	डम्पर बहादुर नामजाली	११९,७६०	९५,०००	२४,७६०	३,०००	२,०००	२०७८/१०/१७	९५,०००	११९,७६०	९५,०००	२४,७६०	११९,०४८	९४,४४१	२०७८/१२/१७
३२	राट्टाँडी तोरीबारी कोलखोला सडक निर्माण	कर्ण बहादुर रामजाली	६०,९९६	४७,५००	१३,४९६	१,५००	१,०००	२०७८/१०/१७	४७,५००	६०,९९६	४७,५००	१३,४९६	६०,७५५	४७,३१०	२०७८/१२/६
३३	छोटे गंगटेखोला आचार्य कुलो मर्मत	भोज प्रसाद आचार्य	५५,१६०	४७,५००	७,६६०	१,५००	१,०००	२०७८/१०/१७	४७,५००	५५,१६०	४७,५००	७,६६०	५४,३४४	४६,७९१	२०७८/११/२२
३४	पदम बहादुर खड्गलुक्को घर देखि हरिप्रसाद	हरि प्रसाद लामिछाने	५५,०७२	४७,५००	७,५७२	१,५००	१,०००	२०७८/१०/२०	४७,५००	५५,०७२	४७,५००	७,५७२	५३,४७१	४६,११९	२०७८/१२/२९
३५	राँट्टाडीमा बाजा समूह बाजा मर्मत	धन बहादुर दमाई	२०,०००	२०,०००	०	०	०	२०७८/१०/२६	२०,०००	२०,०००	२०,०००	०	२०,०००	२०,०००	२०७८/११/२
३६	वडा कार्यालय मर्मत हल निर्माण	वेद प्रसाद चपाई	१७३,१६४	१४२,५००	३०,६६४	४,५००	३,०००	२०७८/११/५	१४२,५००	१७३,१६४	१४२,५००	३०,६६४	१७२,३६८	१४१,८४२	२०७९/३/१९
३७	लामराडी साइँचौर सडक ग्राभेल	प्रेम बहादुर बराल	५८,२७१	४७,५००	१०,७७१	१,५००	१,०००	२०७८/११/५	४७,५००	५८,२७१	४७,५००	१०,७७१	५७,३४१	४६,७४५	२०७८/१२/२२
३८	फुलबारी दमारागाउँ सडक मर्मत	मनु बारघरे	६०,५७२	४७,५००	१३,०७२	१,५००	१,०००	२०७८/११/८	४७,५००	६०,५७२	४७,५००	१३,०७२	५९,६८६	४६,८०६	२०७८/१२/६
३९	गंगटे बजार बिच सडक ग्राभेल	अमृता गाहा मगर	११९,९६९	९५,०००	१९,९६९	३,०००	२,०००	२०७८/११/१८	९५,०००	११९,९६९	९५,०००	१९,९६९	११८,८२७	९४,०९९	२०७८/१२/१७
४०	ढकाल टोल ज्यामिरे हुँदै कोलखोला सडक मर्मत	युवराज सोमै	११६,७६५	९५,०००	२१,७६५	३,०००	२,०००	२०७८/११/२२	९५,०००	११६,७६५	९५,०००	२१,७६५	११५,२४७	९३,७६५	२०७८/१२/२९
४१	मुढा बुनाई तालिम संचालक	मीना पोखरेल	५००,०००	४८५,०००	०	१५,०००	०	२०७८/११/२३	४८५,०००	५००,०००	४८५,०००	०	४८५,०००	४८५,०००	२०७९/३/२०
४२	स्वामिगैरा रामजाली डाँडा खानेपानी तथा सरसफाई	मन कुमारी राई	१,२३७,७६०	१,२०४,२८०	३३३,४८०	०	०	२०७८/८/२४	१,२०४,२८०	१,५३७,७६०	१,२०४,२८०	३३३,४८०	३३४,२६२	३००,१३७	२०७९/३/१
४३	ब्यावरे फुलबारी तल्लो कुलो आ.र.सि.सि. निर्माण	भूमिसरा शाही	१७२,४२५	१४२,५००	२९,९२५	४,५००	३,०००	२०७८/१२/१०	१४२,५००	१७२,४२५	१४२,५००	२९,९२५	१७१,८८७	१४२,०४७	२०७९/३/८
४४	खेलकुद सामग्री खरिद वडा नं.९	झलक घर्ति	१६,०००	१६,०००	०	०	०	२०७८/१२/१३	१६,०००	१६,०००	१६,०००	०	१६,०००	१६,०००	२०७८/१२/१३
४५	आ.वि.पोखराभन्ज्याङ्ग तारबार	नर बहादुर बारघरे	६०,९६७	४७,५००	१३,४६७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२०	४७,५००	६०,९६७	४७,५००	१३,४६७	६०,६९६	४७,२२६	२०७९/३/१७
४६	याम बहादुरको घरदेखि मण्डली सम्म ग्रावेल निर्माण	नन्दे कामी	६९,६९९	४७,५००	१४,१९९	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२०	४७,५००	६९,६९९	४७,५००	१४,१९९	५९,१९४	४५,५३३	२०७९/३/१६
४७	प्रा.वि.बाख्रेकोट फ्लिड निर्माण तथा तारबार कार्य	कर्ण बहादुर राना	५६,२४७	४७,५००	८,७४७	१,५००	१,०००	२०७८/१२/२२	४७,५००	५६,२४७	४७,५००	८,७४७	५५,८४७	४७,१६३	२०७९/३/१६
४८	स्वास्थ्यचौकी साटाखानी फर्निचर खरिद	लाल बहादुर नेपाली	५०,०००	५०,०००	०	०	०	२०७९/१/२	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	५०,०००	५०,०००	२०७९/१/११
४९	फुलबारी तल्लो कुलो पाइप खरिद तथा विस्तार	याम बहादुर सुनारी	१०७,७९७	९५,०००	१२,७९७	३,०००	२,०००	२०७९/२/१६	९५,०००	१०७,७९७	९५,०००	१२,७९७	१०७,०३८	९४,३३२	२०७९/३/२०
५०	घाघसे सिरान सानो कुलो खरिद विस्तार	कृष्ण लाल ढकाल	५३,१९४	४७,५००	५,६९४	१,५००	१,०००	२०७९/२/१९	४७,५००	५३,१९४	४७,५००	५,६९४	४२,६७९	३८,११२	२०७९/३/८

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म वडा नं. १०

सि. नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्भौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
१	कालिका प्रावि भवन निर्माण कार्य	मैना शाही	२,४९९,२६५	१,६९४,७११	०	०	०	२०७७/२/३२	१,६९४,७११	२,४९९,२६५	१,६९४,७११	०	१,४३७१००	१,९५८,९२३	२०७८/१२/२९	
२	नवज्योति प्रा.वि.पोखरीचौर शौचालय निर्माण	धन बहादुर बस्नेत	७४१,५४६	६६५,०००	७६,५४६	२१,०००	१४,०००	२०७८/६/१२	६६५,०००	७४१,५४६	६६५,०००	७६,५४६	७२०,००२	६४५,६९८	२०७९/३/८	
३	दुबिचौर सिरान रोड ग्राभेल सडक मर्मत	अशोक खड्का	१३६,१२५	१२१,६००	१४,५२५	३,८४०	२,५६०	२०७८/६/२४	१२१,६००	१३६,१२५	१२१,६००	१४,५२५	१३५,३२५	१२०,८८६	२०७८/७/१४	
४	मालिकामाई भगवती मन्दिर निर्माण	नेत्रलाल ढकाल	५८०,२१९	५२२,५००	५७,७१९	१६,५००	११,०००	२०७८/८/१	५२२,५००	५८०,२१९	५२२,५००	५७,७१९	५७८,२९७	५२०,७६९	२०७८/९/१९	
५	माछा पोखरी निर्माण	धन बहादुर बुढा	१७६,८१६	१४२,५००	३४,३१६	४,५००	३,०००	२०७८/८/१५	१४२,५००	१७६,८१६	१४२,५००	३४,३१६	१७७,६८१	१४२,५००	२०७८/११/२	
६	लामीदमार दर्लामी चपाई सिचाई कुलो योजना निर्माण	गोवीन्द चपाइ	१,१९५,०९९	९५०,०००	२४५,०९९	३०,०००	२०,०००	२०७८/८/२६	९५०,०००	१,१९५,०९९	९५०,०००	२४५,०९९	१,१८५,९२२	९४२,७०५	२०७८/१२/२९	
७	वडा कार्यालयमा धारा जडान खर्च भुक्तानी कार्य	भक्त प्रसाद ढकाल	५७,४५५	५०,३५०	७,१०५	१,५९०	१,०६०	२०७८/९/१२	५०,३५०	५७,४५५	५०,३५०	७,१०५	०	४९,८५२	२०७९/०३/२०	
८	रातडाँडा सिचाई कुलो निर्माण कार्य	भूपेन्द्रबहादुर खड्का	३५२,६१०	२८५,०००	६७,६१०	९,०००	६,०००	२०७८/९/२५	२८५,०००	३५२,६१०	२८५,०००	६७,६१०	३५१,७४२	२८४,३१३	२०७८/११/२	
९	गुरुङ्गटोल सिचाई कुलो मर्मत	टोप बहादुर गुरुङ्ग	११९,१२५	९५,०००	२४,१२५	३,०००	२,०००	२०७८/९/२६	९५,०००	११९,१२५	९५,०००	२४,१२५	११६,३१५	९३,०५४	२०७८/१२/७	
१०	प्रा.वि देविडाँडा फिल्ड निर्माण	हरि प्रसाद चालिसे	१४५,९९६	११८,७५०	२७,२४६	३,७५०	२,५००	२०७८/९/२६	११८,७५०	१४५,९९६	११८,७५०	२७,२४६	१४५,९९६	११८,७५०	२०७८/१२/२५	

११	गैरावारी-वलीगैरा-निगालपानी सडक निर्माण	खुम प्रसाद मरासैनी	१४७,४९३	११८,७५०	८,७४३	३,७५०	२,५००	२०७८/९ /२६	११८,७५०	१४७,४९३	११८,७५०	८,७४३	१४३,९०७	११५,१६४	२०७९/२ /११	
१२	बडिपाटी मण्डली भवन निर्माण	केशर बहादुर खड्का	११९,९५७	९५,०००	२४,९५७	३,०००	२,०००	२०७८/९ /२७	९५,०००	११९,९५७	९५,०००	२४,९५७	१२८,३१७	९५,०००	२०७८/१ /८	
१३	भट्टेघारी चपाईखेत सिचाई निर्माण	कृति प्रसाद चपाई	१११,४३१	९५,०००	१६,४३१	३,०००	२,०००	२०७८/९ /२८	९५,०००	१११,४३१	९५,०००	१६,४३१	१११,६३१	९५,०००	२०७८/१ /२३	
१४	कैनपानी बालविकास केन्द्र	डिलाराम ढकाल	५३५,६१८	४७५,०००	६०,६१८	१५,०००	१०,०००	२०७८/९ /२९	४७५,०००	५३५,६१८	४७५,०००	६०,६१८	५३४,४६५	४७३,८४६	२०७८/१ /७	
१५	झुक्रिपानी गोर्जेलडाँडा सडक निर्माण	शिवलाल खराल	१५४,१००	११८,७५०	३५,३५०	३,७५०	२,५००	२०७८/९ /२९	११८,७५०	१५४,१००	११८,७५०	३५,३५०	१४१,९३४	१०९,३७५	२०७९/३ /२	
१६	चिउरे साटाफाँट सिचाई कुलो निर्माण	ललित बहादुर गाहा मगर	१७८,१०३	१४२,५००	३५,६०३	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/३	१४२,५००	१७८,१०३	१४२,५००	३५,६०३	१७७,१०५	१४१,५०२	२०७९/२ /१७	
१७	वसन्तपुर सडक निर्माण	प्रेम बहादुर थलाल कामी	९३,५७२	७१,२५०	२२,३२२	२,२५०	१,५००	२०७८/१ ०/३	७१,२५०	९३,५७२	७१,२५०	२२,३२२	९०,३०७	६८,७६०	२०७८/१ १/३०	
१८	पधेराखोला आफर सिचाई पाईप खरिद	अम्मर बहादुर सारु	१७४,५९७	१४२,५००	३२,०९७	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/३	१४२,५००	१७४,५९७	१४२,५००	३२,०९७	१७५,१३४	१४२,५००	२०७८/१ १/२०	
१९	सालघारी सिचाई कुलो निर्माण	पदमबहादुर गुरुङ्ग	१७७,५२२	१४२,५००	३५,०२२	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/४	१४२,५००	१७७,५२२	१४२,५००	३५,०२२	१७६,७५९	१४१,७३८	२०७८/१ २/७	
२०	सिम्थोर खारखोला सिचाई कुलो मर्मत	अम्मर बहादुर छन्तेल	२३६,९६४	१९०,०००	४६,९६४	६,०००	४,०००	२०७८/१ ०/४	१९०,०००	२३६,९६४	१९०,०००	४६,९६४	२४१,५३५	१९०,०००	२०७८/१ ०/२५	
२१	सिजालीडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत	गणेश बस्नेत	१२०,२६७	९५,०००	२५,२६७	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/४	९५,०००	१२०,२६७	९५,०००	२५,२६७	११७,०३२	९२,४४४	२०७८/१ २/६	
२२	वडा नं.१० भित्रका बाटो सफाई	टेक बहादुर राना मगर	३२२,२१२	२६१,२५०	६०,९६२	८,२५०	५,५००	२०७८/१ ०/७	२६१,२५०	३२२,२१२	२६१,२५०	६०,९६२	३२०,५४८	२५९,५८६	२०७८/१ १/२९	
२३	पुलटार सिँचाई कुलो निर्माण	शुनिल ठाडा मगर	८९,१०३	७१,२५०	१७,८५३	२,२५०	१,५००	२०७८/१ ०/१३	७१,२५०	८९,१०३	७१,२५०	१७,८५३	८४,४७५	६६,६२२	२०७८/१ १/३०	
२४	दोविल्ला बन्कुना ग्रामिण सडक	चन्द्र बहादुर वि.क.	१८०,८४१	१४२,५००	३८,३४१	४,५००	३,०००	२०७८/१ ०/१७	१४२,५००	१८०,८४१	१४२,५००	३८,३४१	१६३,२०६	१२८,८१८	२०७९/३ /१४	
२५	बडिपाटी देखि मटेलेटोल हुँदै दलितटोल सडक निर्माण	हिरालाल वि.क.	११८,७९८	९५,०००	२३,७९८	३,०००	२,०००	२०७८/१ ०/१७	९५,०००	११८,७९८	९५,०००	२३,७९८	६२,७३३	५०,१६६	२०७९/३ /१७	

२६	सिमसेरखोला लामिदमार सिचाई पोखरी निर्माण	भक्त बहादुर दर्लामी	१,५९५,१२४	१,४२५,०००	१७०,१२४	४५,०००	३०,०००	२०७८/१०/२०	१,४२५,०००	१,५९५,१२४	१,४२५,०००	१७०,१२४	१,३८३,९२०	१,२३६,३९४	२०७९/३/२०	
२७	नवज्योती प्रा.वि.पोखरीचौर फर्निचर खरिद	माधव प्रसाद लामिछाने	५५,०००	५५,०००	०	०	०	२०७८/११/३	५५,०००	५५,०००	५५,०००	०	५५,०२०	४९,९४१	२०७९/२/१६	
२८	गौतमटार सिंचाई कुलो मर्मत	लक्ष्मी प्रसाद खराल	९४,६३६	७६,०००	१८,६३६	२,४००	१,६००	२०७८/११/५	७६,०००	९४,६३६	७६,०००	१८,६३६	९५,०८४	७६,०००	२०७९/२/२०	
२९	खहरे सिचाई	खगेन्द्र बहादुर रामजाली	१,७८७,३१४	१,४२५,०००	३६२,३१४	४५,०००	३०,०००	२०७८/११/५	१,४२५,०००	१,७८७,३१४	१,४२५,०००	३६२,३१४	१,७८१,५७२	१,४१९,२५८	२०७९/२/१६	
३०	दुविचौर खानेपानी मर्मत	दुर्ग बहादुर ठाडा	११३,६१८	१५६,७५०	३६,८६८	४,९५०	३,३००	२०७८/११/५	१५६,७५०	११३,६१८	१५६,७५०	३६,८६८	१८४,१४९	१४९,०८४	२०७८/२/२३	
३१	वडा कार्यालय भवन वडा नं.१० निर्माण	पूर्ण बहादुर बस्नेत	९२१,१३५	८०७,५००	११३,६३५	२५,५००	१७,०००	२०७८/११/२२	८०७,५००	९२१,१३५	८०७,५००	११३,६३५	७८९,३६७	८९३,८६२	२०७९/३/२१	
३२	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	विरबहादुर कार्की	१५०,०००	९७,०००	५०,०००	३,०००	०	२०७८/११/२३	९७,०००	१५०,०००	९७,०००	५०,०००	९७,०००	९७,०००	२०७८/२/३०	
३३	बाख्रेखोला खानेपानी कार्यालय निर्माण	चन्द्र बहादुर ठाडा	१६०,०९१	१४२,५००	१७,५९१	४,५००	३,०००	२०७८/११/२३	१४२,५००	१६०,०९१	१४२,५००	१७,५९१	१४७,०३०	१३०,८५७	२०७९/३/१४	
३४	बडिपाटी चन्द्रपुर सडक पहिरो नियन्त्रण योजना	भूपेन्द्र खड्का	७५०,७७०	६१३,२२५	१३७,५४५	१९,३६५	१२,९१०	२०७८/१२/२३	६१३,२२५	७५०,७७०	६१३,२२५	१३७,५४५	७६०,३०९	६१३,२२५	२०७९/१/२२	
३५	कालिका प्रा.वि.लामिदमारको फिल्ड निर्माण तथा घेराबार	हिरा वि.क.	१,१९४,८७६	९५०,०००	२४४,८७६	३०,०००	२०,०००	२०७८/१२/७	९५०,०००	१,१९४,८७६	९५०,०००	२४४,८७६	१,१६५,४७९	९२६,६७२	२०७९/३/२१	

[illegible]

लेकवेशी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७९/०३/३२ सम्म नगरस्तरीय

सि.नं.	योजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति	
२	कुईनेपानी लामीडाँडा लेखछेडा पाटन हुँदै चिङ्गाड जोड्ने सडक निर्माण कार्य	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९,९९६,८४४	४,०१४,०१६	०	०	०	२०७८/१/१३	४,०१४,०१६	९,९९६,८४४	४,०१४,०१६	०	३,५४१,६१९	४,००२,०२९	२०७८/८/२८	
३	खेलकुद कार्यक्रम	हेमन्त कुमार मल्ल	३०,०००	३०,०००	०	०	०	२०७८/६/३	३०,०००	३०,०००	३०,०००	०	२८,०००	२८,०००	२०७८/७/२८	
४	सडक मर्मत कार्यका लागि टिप्पर भाँडा खर्च भुक्तानी	नेन्द्रनाथ योगी	९५,०००	९५,०००	०	०	०	२०७८/६/६	९५,०००	९५,०००	९५,०००	०	९५,०००	९५,०००	२०७८/७/२९	
५	गंगटे बनकुना सडक स्तरोन्नती	राजु पौडेल	१,९६६,१३१	१,७५७,५००	२०८,६३१	५५,५००	३७,०००	२०७८/६/११	१,७५७,५००	१,९६६,१३१	१,७५७,५००	२०८,६३१	१,९६९,६८८	१,७५७,५००	२०७८/९/२	
६	सडक मर्मत कार्य	पूर्ण बहादुर बोहोरा	३४०,०००	३४०,०००	०	०	०	२०७८/६/६	३४०,०००	३४०,०००	३४०,०००	०	३४०,०००	३४०,०००	२०७८/९/१९	
७	खडेरी सम्बोधनका लागि हिउँदै बालीको उन्नत विउ वितरण कार्यक्रम	घनश्याम खत्री	३००,०००	३००,०००	०	०	०	२०७८/५/२२	३००,०००	३००,०००	३००,०००	०	२४९,८४०	१८०,२८८	२०७८/९/२९	
८	मेयर कप तथा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन खर्च भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	६०९,४८३	६०९,४८३	०	०	०	२०७८/८/१५	६०९,४८३	६०९,४८३	६०९,४८३	०	६०९,४८३	९०९,४८३	२०७८/१०/४	
९	गोबरयाँस प्लान्ट निर्माण कार्य	तिलक प्रसाद ढकाल	४४०,१४०	४३८,७६५	०	०	०	२०७८/१०/६	४३८,७६५	४४०,१४०	४३८,७६५	०	१९३,४१०	२१८,५५३	२०७९/३/२०	
१०	१५ शैया नगरअस्पताल भवन निर्माणका लागि डि.पि.आर निर्माण कार्य	धर्मराज पन्थी	४९५,२९३	४९५,२९३	०	०	०	२०७८/४/३२	४९५,२९३	४९५,२९३	४९५,२९३	०	४३८,३१३	४९५,२९३	२०७८/११/२०	

११	सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा शूल्क	सहविर सुनार	४७६,६८१	४७६,६८१	०	०	०	२०७८/४/३	४७६,६८१	४७६,६८१	४७६,६८१	०	६०५,५१६	७३४,३५०	२०७९/३/२०
१२	राष्ट्रिय खुल्ला उषु प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	कसम गाहा मगर	९८,०००	९८,०००	०	०	०	२०७८/११/२५	९८,०००	९८,०००	९८,०००	०	९८,०००	९८,०००	२०७८/१२/२३
१३	लेकवेशी सडक मर्मत तथा ग्राभेल	टेक बहादुर वि.क.	८५०,०६८	६६५,०००	१५०,०६८	२१,०००	१४,०००	२०७८/११/१०	६६५,०००	८५०,०६८	६६५,०००	१५०,०६८	८२९,७३१	६४९,०९०	२०७९/३/१९
१४	सूर्योदय प्रथम मेयर कप सहभागी खर्च रकम भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	८५,०००	८५,०००	०	०	०	२०७८/११/२७	८५,०००	८५,०००	८५,०००	०	८५,०००	१४०,०२५	२०७९/१/६
१५	वीरेन्द्रनगर युथ क्लब अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी खर्च भुक्तानी	हेमन्त कुमार मल्ल	३५,०००	३५,०००	०	०	०	२०७८/११/२३	३५,०००	३५,०००	३५,०००	०	३५,०००	३५,०००	२०७९/१/६
१६	खेलकुद सामाग्री खरिद कार्य	गोमा आफ्रे	१००,०००	१००,०००	०	०	०	२०७९/१/६	१००,०००	१००,०००	१००,०००	०	१००,०००	१५०,०००	२०७९/३/१४
१७	बायोग्याँसढगोबर ग्याँसप प्लान्ट निर्माण कार्य	चन्द्रा कुमारी खड्का	१२९,९९६	१२३,१७०	०	०	०	२०७८/९/१६	१२३,१७०	१२९,९९६	१२३,१७०	०	१०९,०००	१२३,१६९	२०७९/३/१९
१८	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	चित्र प्रसाद रेग्मी	२५०,०००	२००,०००	५०,०००	०	०	२०७९/३/१२	२००,०००	२५०,०००	२००,०००	५०,०००	२००,०००	३००,०००	२०७९/३/२४
		जम्मा	२६११५४१७	१५३६६८३०	४०८६९९	७६५००	५१०००.००	१५३६६८३०	२६११५४१७	१५३६६८३०	४०८६९९	१४३७१४२४	१५७२९३०३		

१	दलित लक्षित कार्यक्रम	०
२	जनजाती लक्षित	०
३	बालबालिका लक्षित	६
४	जेष्ठ नागरिक लक्षित	०
५	महिला लक्षित	०
६	अपाङ्ग लक्षित	०
७	अन्य	



योजना कार्यान्वयन

विवरण	योजना संख्या	रकम
उपभोक्ता समिति/लाभग्राही मार्फत	४३१	१९४५०४६९५
निर्माण व्यवसायी मार्फत	५	६६०९९९६
अमानत मार्फत	०	-
अन्य	०	-
जम्मा	४३६	२०१११४६९१



सशर्त, सम्पुरक र विशेष अनुदान मार्फत संचालित योजनाहरूको अवस्था



सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान मार्फत संचालित योजनाहरूको अवस्था

योजनाको नाम	शर्त/विशेष/समपुरक	विनियोजित रकम	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
सशर्त अनुदान	४६	१०१८५५२७६		७२%
वित्तीय समानीकरण अनुदान	३६८	८१४१५२७३		९४%
प्रदेश सशर्त अनुदान	१६	२१५०००००		८२%
प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान				
समपुरक अनुदान	१	२५६०००००		९१%
ठेक्का	५	५६७७९९६		९५%



न्यायिक समिति प्रतिवेदन



विवरण	संख्या
गत आ.ब.मा दर्ता उजुरी/गुनासोको संख्या:	२०
गत आ.बको बैठक संख्या:	४७
गत आ.ब.मा उजुरी/गुनासो कारवाही र किनारा संख्या:	२०
पछ्यौट हुन बाँकी उजुरी/गुनासो संख्या:	०
निर्णय उपर परेको पुनरावेदन संख्या:	०

जरीवाना संख्या: ०

जरीवाना रकम : ०





न्यायिक समिति बजेट विनियोजन



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च	प्रगति (भौतिक)	प्रगति (वित्तीय)
जिल्ला स्थित पालिका र जिल्ला बाहिरका पालिकाहरु संग न्याय सम्पादन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम संचालन र अनुगमन भ्रमण	१०००००	०	०%	0%





जनशक्तीको विवरण





जनशक्तीको विवरण



	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती संख्या	स्थायी	कारार	रिक्त
सामान्य प्रशासन शाखा	१२	१२	१२	०	०
आर्थिक प्रशासन शाखा	३	२	२	०	१
आन्तरिक लेखा परिक्षक	१	१	१	०	०
कृषि विकास शाखा	४	३	३	०	१
पशु स्वास्थ्य शाखा	५	२	२	०	३
प्राविधिक शाखा	१५	१३	१३	०	२
शिक्षा शाखा	२	२	२	०	०
विविध (कम्प्युटर)	१	१	१	०	०



जनशक्तीको विवरण



	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती संख्या	स्थायी	कारार	रिक्त
कानून	०	०	०	०	०
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक	३	३	३	०	०
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	०	३	०	३	०
सूचना प्रविधि	०	१	०	१	०
गरीबसंग विश्वेश्वर	०	१	०	१	०
सामाजिक परिचालक	०	३	०	३	०
सामाजिक सुरक्षा र ब्यक्तीगत घटना दर्ता ईकाई	०	३	०	३	०
विविध (उद्यम विकास)	१	३	१	२	०
कार्यालय सहयोगी	०	४	०	४	०



नगर सभा बैठक संख्या	संख्या
कार्यपालिका बैठक संख्या	१९
वडा बैठक संख्या	१२०
आ.व मा निर्माण भएका ऐन संख्या	४
आ.व मा निर्माण भएका निती संख्या	०
आ.व मा निर्माण भएका कार्यविधि संख्या	२
अन्य	०



समिति	बैठक संख्या	निर्णय संख्या
लेखा समिति बैठक	२	४
विधायन समिति बैठक	१	२
सुशासन समिति बैठक	१००	१००
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक	१२	१२
स्थानीय राजस्व परामर्श समिति बैठक	१	२
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठक	१	१
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति बैठक	१	१



विषयगत समिति बैठक	बैठक संख्या	निर्णय संख्या
आर्थिक	१	१
सामाजिक	१	१
पूर्वाधार	१	१
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	२	२
सुशासन तथा संस्थागत विकास	१	१
अन्य बिशेष समितिहरुको बैठक	१२	१२



शिक्षा युवा तथा खेलकुद





शिर्षक	विनियोजित रकम(हजारमा)	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
आधारभुत तहका स्वीकृत दरबन्दि, राहत शिक्षकहरुको तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका कर्मचारी समेत)	९९०००	९९०००	१००%,	१००%,
माध्यामिक तहका स्वीकृत दरबन्दिका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	२३४००	२३४००	१००%,	१००%,
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	१२३७०	१२३७०	१००%,	१००%,
प्रति विद्यार्थी लागतमा आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री अनुदान	२०३५	१९४७	१००%,	१००%,
कक्षा ८ परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	५१२५	५१२५	१००%,	१००%,
आधारभुत तह ६-८ मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१०१५	१०१५	१००%,	१००%,



शिर्षक	विनियोजित रकम(हजार मा)	खर्च रकम(ह जारमा)	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
माध्यमिक तह कक्षा ९-१० मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	५२३३	५२३३	१००%,	१००%,
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	५६६२	५६६२	१००%,	१००%,
GPE कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	५००	५००	१००%,	१००%,
सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानीटेरी प्याड व्यवस्थापन	२४३०	१३०१	५७.४६%,	५७.४६%
तोकिएका विद्यार्थीहरूको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम	१२८८७	९६७६	७५%,	७५%
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यास्थापन अनुदान	२८५४	२८५४	१००%	१००%



शिक्षा युवा तथा खेलकुद



शिर्षक	विनियोजित रकम (हजारमा)	खर्च रकम(हजार मा)	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति (आवसिय तथा गैरआवसिय)	२५३७	१९१७	७५.५६%,	७५.५६%,
विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	८२३७	८२३७	१००%,	१००%,
केन्द्रबाट छनौट भएको नमुना विद्यालय विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्त्रोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	१००००	८७१०	९३.६%	९३.६%
विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे र ४ कोठे)	४२८२	४२८२	१००%	१००%
विद्यालयमा IT ल्याव स्थापना सुदृढिकरण एवम Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	३२५०	३२३४	९९.५२%,	९९.५२%,
जम्मा	२००८१७	१९४४६३		९६.८४%



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्पका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	६,००,०००	३,२९,७६०	४१ गोटा मौरी घर, ५ गोटा महदानी ४० ४० गोटा मह संकलन ड्रम, पन्जा, भोला , ८००० संख्या कागतीको बेर्ना वितरण/५४.९६ %
तरकारी बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	१२,००,०००	५,८७,७४८	तरकारीको बीउ, ३२ गोटा प्लाष्टिक, ८० गोटा क्यारेट, १२० गोटा हजारी, १ गोटा मिनि टिलर, विषादी , २ पटक तालिम सञ्चालन/४८.७९ %



कृषि



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	१,७८,०००	१,७८,०००	किटनासक तथा दुसीनासक विषादी वितरण/१०० %
सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्र संग साभेदारी कार्यक्रम	३,१२,०००	३,१२,०००	कृषि सामाग्री खरिद /१०० %
मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	७,५०,०००	७,५०,०००	नर्सरी टनेल निर्माण तथा नर्सरीका लागि माउ विरुवा खरिद /१०० %



कृषि



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
किसान सुकिरण कार्यक्रम	३,००,०००	०	० %
खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान	१२,५०,०००	०	DESES मार्फत गर्नु पर्ने भएको र सुचना बमोजिम धान बालीको माग नभएको । /० %
उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्सहान अनुदान	२,००,०००	०	DESES मार्फत बीउ वितरण नभएकोले /० %





पशु सेवा





पशु सेवा



शिर्षक	प्रगती (भौतिक)	प्रगती (वित्तीय)
वित्तीय समानिकरण	१०० प्रतिशत	९९.५९ प्रतिशत
सशर्त अनुदान	१०० प्रतिशत	९९.५९ प्रतिशत



पशु सेवा



शिर्षक	विनियोजित रकम (हजारमा)	खर्च रकम(हजारमा)	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
मासु मिसन अन्तर्गत बारवा प्रवर्धन कार्यक्रम सहकार्य संघ	१५००	१४७५	
दुध मिसन अन्तर्गत भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रम सहकार्य संघ	२०००	२०००	
दुध मिसन अन्तर्गत भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रम सहकार्य प्रदेश	१०००	१०००	
आहारा, पशु स्वास्थ्य, कृत्रिम गर्भाधान आदि	१७२०	१७२०	



पशु सेवा



शिर्षक	विनियोजित रकम (हजारमा)	खर्च रकम(हजारमा)	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
मासु मिसन अन्तर्गत बारवा प्रवर्धन कार्यक्रम संघ	१५००	१४७५	
दुध मिसन अन्तर्गत भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रम सहकार्य संघ	१९९४	१९९४	
साना व्यवसाय बंगुर निरन्तरता	६००	६००	
इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग	६	६	
जम्मा	४१००	४०७५	



स्वास्थ्य



स्वास्थ्य



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
सर्सत अनुदान	४१,७५०,०००	३,४९,१३,०९८	८३.६२%
निसर्त अनुदान	५,५०,०००	४,४९,८४३	८१.७९%
स्थानिय तहले विनियोजन गरेको	५,००,०००	४,८०,१८१	९६.०४%



विपद व्यवस्थापन



विपद व्यवस्थापन



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
विद्यालयहरुको छाना मर्मत	४८३,८९३.००	४८३,८९३.००	१००%
पाईप खरिद	२०५,०७०.००	२०५,०७०.००	१००%
वडीपाटी चन्द्रपुर सडक पहिरो नियन्त्रण	६१६,२३५.००	६१६,२३५.००	१००%
खगिसरा कामीको बाढी पहिरोबाट प्रभावित घरको छाना मर्मत	४७,४५७.००	४७,४५७.००	१००%
कर्मचारी प्रोत्साहन (COVID 19)	२,०००,०००.००	१,३७६,९००.००	६८.८५%
विपद् सूचना प्रवाह	३००,०००.००	-	०.००%



विपद व्यवस्थापन



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
विपद् प्रतिकार्य पुनरताजगी तालिम	२००,०००.००	-	०.००%
महामारीको लागि औषधी खरिद तथा उपचार खर्च	२,०००,०००.००	-	०.००%
कोभिड-१९ आइशोलेसन केन्द्र सञ्चालन खर्च	३००,०००.००	-	०.००%
कुल जम्मा	६,१५२,६५५.००	२,७२९,५५५.००	



विपद व्यवस्थापन



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
सौर्य उर्जा दशरथपुर सडक वति	३९०,०००.००	३९०,०००.००	१००%
वायो ग्याँस निर्माण	६१०,०००.००	३३८,२३३.००	५५%
कुल जम्मा रु.		७२८,२३३.००	

वातावरण संरक्षण तर्फ



आ.व २०७८/७९ का प्रमुख उपलब्धिहरू

- १ प्रयास परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना तयार भएको ।
- २ विद्यालयहरूमा हावाहुरीले फालेका विद्यालयका छानाहरू मर्मत गरी पठन पाठनलाई सुचारु भएको ।
- ३ बाढी पहिरोले फालेका खानेपानी पाइपहरू मर्मत गरी खानेपानी सूचारु भएको ।
- ४ वर्षातका कारणले भत्किएका सडकहरू पहिरो तथा अवरोध हटाइ यातायातलाई सहज बनाएको ।
- ५ दशरथपुर बजारमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको ।
- ६ वडा नं. १, २, ८ र ९ मा गरी जम्मा ११ वटा गोबरग्याँस प्लान्ट निर्माण गरेको ।


सुभावहरू

- १ आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार सामाग्रीहरूको कमी भएकोले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- २ सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नभएकोले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको ।
- ३ आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार सामाग्रीहरूको कमी भएकोले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा



लघु उद्यम विकास





लघु उद्यम विकास



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ	१५९४६००	१५९४६००	८९ जना, १००%
स्तरान्नति सहयोग सम्बन्धी कृयाकलापहरु	४८००००	४८००००	४० जना, १००%
प्रविधि हस्तान्तरण सहयोग	१४००००	१४००००	१६ जना, १००%
कार्यक्रमको जम्मा :-	२२१४६००	२२१४६००	१२९ जना, १००%
उद्यम विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक	७८५४००	७८५४००	२ जना, १००%
कुल जम्मा :-	३००००००	३००००००	



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम





प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



विनियोजित बजेट (हजारमा)		कूल बजेट	कूल चालू खर्च	कूल कामका लागि पारिश्रमिक खर्च	चालु खर्च %	कामका लागि पारिश्रमिक खर्च %
चालु (पूँजिगत चालु समेत)	कामका लागि पारिश्रमिक					
२०६३	३३५३८	३५६०१	१४९५.८७	२८८६२.४१९	७२.५०	८६.०५

तालिका १ : वित्तीय प्रगति

युवा रुप आयोजना सङ्ख्या	आयोजनामा खर्च गर्ने गरी स्वीकृत बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्चको प्रगति प्रतिशत
१०	३८४१०००	११२५१५०	२९.२९

तालिका २ : युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल योजना



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



आयोजना	आयोजनामा खर्च गर्ने गरी स्वीकृत बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्चको प्रगति प्रतिशत
४३	२९६९४०००	२७७३७२६९	९३.२७

तालिका ३ : आयोजनाको विवरण

कूल सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या	युवारूप				कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदियक अयोजना			
	लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या	कूल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन	लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या	कूल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन
२८५७	६६	२०	१९५०	९७.५	५१५	५१५	४६६७५	९०.६३

तालिका ४ : रोजगार सृजना सङ्ख्या

आ.व २०७८/७९



गरीव संग विश्वेश्वर





गरीब संग विश्वेश्वर



शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्चको प्रगति प्रतिशत
सामाजिक परिचालक पोषाक भत्ता	१००००	१००००	१००
मसलन्द खर्च	९०००	९०००	१००
सामाजिक परिचालकको पारिश्रमिक	१९५०००	१९५०००	१००
कार्यक्रम संचालनका लागि स-शर्त अनुदान	२५००००	२५००००	१००



महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक



शिर्षक	विनियोजन	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
अपाङ्गता परिचय पत्र समन्वय समितिको बैठक	८००००	८००००	१००/१००
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	५००००	५००००	१००/१००
महिला विकास समूह समिति गठन र अनुशिक्षण	७००००	७००००	१००/१००
जम्मा	२०००००	२०००००	१००/१००

 बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवन भरिको कार्यक्रम : ४०९ जना

 महिला सहकारी : ३ वटा

 जेष्ठ नागरिक समूह गठन : १ वटा

 अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण : ३५०

क वर्ग: ४६

ख वर्ग: १००

ग वर्ग: ९३

घ वर्ग : १११

प्रा.व २०७८/७९



सूचना प्रविधि





सूचना प्रविधि



शिर्षक	विनियोजन	खर्च रकम	प्रगती (भौतिक/ वित्तीय)
संचार (ईन्टरनेट, Group Sms तथा अन्य संचार खर्च समेत गरी)	८०००००	५७६२९३	७२.४%
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	१५००००	३३९००	२२.६०%



ईन्टरनेट जडान भएका वडा: १०(सबै), स्वास्थ्यचौकी/ संस्था :७(सबै) , प्रहरी चौकी: १



कार्यालयको वेबसाईट, एपलाई अद्यावधिक राखिएको ।



सामाजिक संजालको अधिकतम प्रयोग गरी सूचनाको पहुँचलाई बढाइएको ।



आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक सहायता दिईएको ।



संस्थागत स्व-मुल्यांकन (LISA), वित्तीय सु-शासन मुल्यांकन (FRA) लगायतका प्रणाली मा तथ्यांक अद्यावधिक र मुल्यांकनमा सहजिकरण गरिएको ।

*चुनौती: ISP हरुको विकल्प नहुनु ।



आ. व २०७८/७९ का प्रमुख उपलब्धि हरू

- १ ५०% अनुदानमा कृषि औजार तथा १००% अनुदानमा उन्नत विउविजन, फलफूल तथा तरकारी वेर्ना वितरण
- २ पशुपंछी खोप तथा उपचार, नश्ल सुधार, कृषक समूह गठन, पशु आहार ब्यवस्थापन, बोयर बारब्रा श्रोतक केन्द्र स्थापना, भैसी, बंगुर र कुखुरा प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन
- ३ संघको समपुरक अनुदानबाट वडा नं ०८ को मा.वि कुईनेपानी विद्यालय भवन निर्माण गरिएको ।
- ४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त Type-2 आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्रका ५ वटा निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
- ५ दशरथपुर बजार क्षेत्रमा सौर्य उर्जा मार्फत सडक बत्ती ब्यवस्थापन ।
- ६ आन्तरिक राजश्वको रुपमा रहेको नदिजन्य पदार्थलाई समयमै IEE गरि ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको, साथै, टेण्डर नगरेका विभिन्न २ खोलाहरुमा अमानतबाट सम्बन्धित वडाहरुलाई बन्दोबस्त गरि राजश्व संकलन गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको ।
- ७ सबै वडाको घटना दर्ता online प्रणाली मार्फत गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको, साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको ।





आ. व २०७८/७९ का प्रमुख चुनौतीहरू



- १) सम्पुरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त योजनाहरू टेण्डर प्रकृया समयमै भए पनि COVID-१९ का कारण निर्माण सम्पन्न नहुनु ।
- २) नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ढिलाई।
- ३) विकास योजनाहरूमा समुदायको योजना जनसहभागिता कमजोर हुनु ।
- ४) नगरपालिकाका मुख्य सडकमा पुर्वाधारका संरचना सम्पन्न नहुँदा कृषि, पशुको उत्पादकत्व वृद्धि विकास र वजारीकरणमा समस्या ।
- ५) भौतिक पुर्वाधारका संरचना अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता र सेवा प्रवाहमा नागरिकको गुनासो ।
- ६) पूर्वाधार संरचना नै प्रयाप्त बजेट नभकाले आवधिक योजनाले प्राथमिकता नपाउनु ।
- ७) मध्यकालिन खर्च संरचना तयार नहुनु ।
- ८) संघीय ठूला आयोजनाहरू नपरेका कारण विकासको नतिजा कमजोर हुनु ।
- ९) नगरपालिकाको अभिलेखीकरण कमजोर हुनु।



- विकास साझेदार संस्थाहरू

- ❖ समाज जागरण केन्द्र (स्याक नेपाल)
- ❖ अपाङ्ग सशक्तीकरण केन्द्र सुर्खेत
- ❖ सुन्दर नेपाल संस्था सुर्खेत
- ❖ हेल्थेटास नेपाल
- ❖ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक)
- ❖ नेपाल पिडित समुदाय संरक्षण केन्द्र
- ❖ सि.सि.एम.सी नेपाल
- ❖ ICID

सार्वजनिक सुनुवाई तथा समिक्षामा प्राप्त सुझावहरू

- समिक्षा बैठकबाट प्राप्त सुझावहरू:
- प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गराई सेवा प्रवाह छिटो छरितो र विश्वाशिलो बनाउने ।
- विगतका निर्माण सम्पन्न नभएका ठेक्का टेण्डरका कार्यलाई यथासिघ्र प्रक्रिया थालनी गरी सम्पन्न गर्ने/ गराउने कार्यको सुरुवात गर्ने ।
- ठेक्का टेण्डरबाट निर्माणका कार्य अधुरा राख्ने निर्माण ब्यावसायिलाई कारवाहीको प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्ने ।
- नगरपालिकाले आफ्नो नेतृत्वमा सुरु गरेका र यस नगरपालिकामा संचालन भएका योजनाको दीगो र गुणस्तर सुधार मा ध्यान दिने ।
- नगरपालिकाले टुक्रे योजना नबनाई ठूलो स्केलका उत्पादन र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने ।

- LISA र FRA को मुल्यांकनका आधारमा नगरपालिकाको अंक वृद्धि गर्ने कार्यको सुरुवात देखि प्राथमिकता दिने ।
- नगरपालिकाले नबनाई नहुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र खरीद नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

- धन्यवाद

- जिज्ञासा